Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Исполнитель: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор: № 129 от 14 марта 2022 г.
По объекту: "Капитальный ремонт здания ОП-1 УП г.Тараз по адресу ул. А. Пушкина, 43"

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за __март____2022 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт здания ОП-1 УП г.Тараз по адресу ул. А. Пушкина, 43"	443 354 439	390 055 117		53 299 322	443 354 439	390 055 117		53 299 322
2	Удержание авансового платежа 30 %	133 006 332				133 006 332			
2	Удержание на завершение строительства 5 %	22 167 722				22 167 722			
3	Итого к оплате	288 180 385				288 180 385			
4	в том числе НДС 12%	30 876 470				30 876 470			

Заместитель начальника ДП Жамбылской области

_____Удергенов Б.А.

Старший инспектор УТО ДП

_____Рахимжанов Ю.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Генеральный директор _____Жаптаев А.Ж.

Начальник УТО ДП

_____Киымбеков Н.М.

Технический надзор:
ТОО "Жамбылэкспертиза"

Эксперт _____**Серикбаев Б.**

1141010

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Департамент полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт здания ОП-1 УП г.Тараз по адресу ул. А. Пушкина, 43"**

(наименование, адрес)

Объект: **Литер А. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор: № 129 от 14 марта 2022 г.

Акт выполненных работ № 1-1

за **Март 2022 (месяц, год) на Литер А. Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы АС-23										
1	1146-0401-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	860,85		955,27 900,45	54,82 33,11	822347 775155	47192 28503	--	578633 112078	1513059
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка шпатлевки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2895,5 + 4556,8*	м2	7452,3		287,40 287,40	-- --	2141821 2141821	-- --	--	1542111 294715	3978647
3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	215,3		1076,89 1041,35	35,54 21,46	231855 224203	7651 4620	--	164753 31729	428336
4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3301,6		287,40 287,40	-- --	948893 948893	-- --	--	683203 130568	1762664
5	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	157,6		320,57 320,57	-- --	50521 50521	-- --	--	36375 6952	93848

6	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2,1.10*	м2	21	2381,11 2010,17	44,42 18,93	50003 42213	933 398	6857	30680 6455	87138
7	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2,1.(9+2+1+1)*	м2	27,3	2258,44 1888,07	43,85 18,93	61655 51544	1197 517	8914	37484 7931	107070
8	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1,2.2,1.(5+2)*	м2	17,64	2066,52 1756,49	46,31 20,16	36453 30985	817 356	4651	22565 4721	63739
9	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,9.2,1.82+0,7.2,1.3+1,2.2,1+2,1*	м2	164,01	1429,01 1236,14	192,87 116,48	234373 202740	31633 19104	--	159728 31528	425629
10	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6,3+2,8.3+6,7.3+2,75.3+3,9.2,5+5,9.2,7.6+4,5.2,7+2,3.2+2,5.2,7.4*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	205,63	759,02 742,42	16,60 4,69	156077 152664	3413 964	--	110612 21335	288024
11	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 4.4.1,85+3,2.1,2+2,8.1,2+2,1.1,8.47+0,6.1,8.2+2,8.1,2+2,6.1,85+1,3.1,8.4+1,5.1,2.7+2,1.1,2.4+3,25.1,85+0,9.1,8.8*	м2	254,3425	2435,83 2242,96	192,87 116,48	619534 570479	49055 29626	--	432076 84129	1135739
12	1213-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Стекло битое. Удаление из деревянных переплетов на замазке. Площадь остекления до 1 м2 *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2,1.1,8.10+0,9.1,8.2+1,5*	м2 остекления	42,54	414,01 407,88	6,13 2,89	17612 17351	261 123	--	12581 2415	32609
13	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок	21,08	2382,28 2104,45	277,83 119,67	50219 44362	5857 2523	--	33757 6718	90694

14	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	47,55	119,01	7,87	5659	374	--	3927	10353
		НР - 72%; СП - 8%			111,14	3,56	5285	169		767	
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	149,5	1076,89	35,54	160995	5313	--	114401	297428
		НР - 72%; СП - 8%			1041,35	21,46	155682	3208		22032	
16	1204-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка	м2 перекрытия	88,107	4367,45	1561,01	384803	137536	--	214365	647101
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 6,45.(1,2.8+7,0.58)*			2806,44	572,73	247267	50462		47933	
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл 3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема 42,8.0,001*	т конструкций	0,0428	85085,60	6565,34	3642	281	238	2261	6375
					72977,05	399,19	3123	17		472	
18	1208-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	11,6	838,57	0,49	9727	6	--	7000	18065
		НР - 72%; СП - 8%			838,08	--	9722	--		1338	
19	1127-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	22,4	1747,20	1123,78	39137	25173	--	14500	57928
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 224,0,1*			623,42	275,63	13965	6174		4291	
		Фасад АС-14									
20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	535,68	287,40	--	153957	--	--	110849	285990
		НР - 72%; СП - 8%			287,40	--	153957	--		21184	
21	1109-0306-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	208,14	2703,17	87,85	562638	18285	31246	373582	1011117
		НР - 72%; СП - 8%			2465,20	27,66	513107	5757		74898	
22	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	168,66	217,41	0,24	36668	40	--	26371	68083
		НР - 72%; СП - 8%			217,17	--	36627	--		5043	
		Подраздел 1. Полы АС-24,25									
		Тип К - цоколь									
23	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	156,8	178,12	--	27929	--	--	20109	51881
		НР - 72%; СП - 8%			178,12	--	27929	--		3843	

24	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	162,6	1076,89	35,54	175102	5778	--	124425	323490
		НР - 72%; СП - 8%			1041,35	21,46	169324	3489		23962	
25	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	3,252	2898,50	1854,63	9426	6032	--	3530	13993
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема 162,6.0,02*			1043,87	463,94	3395	1509		1037	
26	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	162,6	188,22	--	30605	--	--	22036	56852
		НР - 72%; СП - 8%			188,22	--	30605	--		4211	
		Тип Л - цоколь									
27	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов Разборка	м	545,5	47,02	--	25649	--	--	18467	47646
		НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	25649	--		3529	
28	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	633,5	145,28	3,21	92034	2034	--	65685	170336
		НР - 72%; СП - 8%			142,07	1,94	90000	1229		12617	
		Тип М - 1 этаж									
29	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	15	178,12	--	2672	--	--	1924	4963
		НР - 72%; СП - 8%			178,12	--	2672	--		368	
30	1213-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит мраморных. Разборка	м2 облицовки	6	4193,77	134,13	25163	804	--	17798	46398
		НР - 72%; СП - 8%			4059,64	60,38	24358	362		3437	
31	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	0,09	2898,50	1854,63	261	167	--	98	387
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 6.0,015*			1043,87	463,94	94	42		29	
		Тип К - 1 этаж									
32	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	255,6	178,12	--	45527	--	--	32779	84571
		НР - 72%; СП - 8%			178,12	--	45527	--		6265	
33	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	277,4	1076,89	35,54	298729	9859	--	212273	551882
		НР - 72%; СП - 8%			1041,35	21,46	288871	5953		40880	
34	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	15,257	2898,50	1854,63	44222	28296	--	16563	65648
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 277,4.0,055*			1043,87	463,94	15926	7078		4863	

35	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	277,4	188,22	--	52213	--	--	37593	96991
		НР - 72%; СП - 8%			188,22	--	52213	--		7184	
	Тип Д - 1 этаж										
36	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	385,6	47,02	--	18131	--	--	13054	33680
		НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	18131	--		2495	
37	1207-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	419,9	141,29	2,96	59327	1243	--	42362	109824
		НР - 72%; СП - 8%			138,33	1,79	58084	752		8135	
38	1207-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета	м2	419,9	185,85	--	78040	--	--	56189	144967
		НР - 72%; СП - 8%			185,85	--	78040	--		10738	
39	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	419,9	95,67	--	40170	--	--	28923	74620
		НР - 72%; СП - 8%			95,67	--	40170	--		5527	
40	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	419,9	188,22	--	79035	--	--	56905	146815
		НР - 72%; СП - 8%			188,22	--	79035	--		10875	
41	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	5,0388	2898,50	1854,63	14605	9345	--	5470	21681
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 251,94.0,02*			1043,87	463,94	5260	2338		1606	
	Тип Лт - 2 этаж										
42	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	345,91	47,02	--	16265	--	--	11710	30213
		НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	16265	--		2238	
43	1207-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	423,8	141,29	2,96	59878	1255	--	42755	110844
		НР - 72%; СП - 8%			138,33	1,79	58624	759		8211	
44	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	423,8	188,22	--	79769	--	--	57433	148179
		НР - 72%; СП - 8%			188,22	--	79769	--		10976	
45	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	5,0856	2898,50	1854,63	14741	9431	--	5521	21883
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 254,28.0,02*			1043,87	463,94	5309	2359		1621	
	Тип Л - 2 этаж										

46	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	39,78	47,02	--	1870	--	--	1347	3474
		НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	1870	--		257	
47	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	55,54	145,28	3,21	8069	179	--	5759	14934
		НР - 72%; СП - 8%			142,07	1,94	7890	108		1106	
		Тип К - 2 этаж									
48	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	55,98	178,12	--	9971	--	--	7179	18522
		НР - 72%; СП - 8%			178,12	--	9971	--		1372	
49	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	75,23	1076,89	35,54	81014	2673	--	57568	149668
		НР - 72%; СП - 8%			1041,35	21,46	78341	1614		11087	
50	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	4,13765	2898,50	1854,63	11993	7674	--	4492	17804
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 75,23*0,055*			1043,87	463,94	4319	1920		1319	
51	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Изоляция тепловая плит. сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	75,23	188,22	--	14160	--	--	10195	26304
		НР - 72%; СП - 8%			188,22	--	14160	--		1948	
		Тип М - 2 этаж									
52	1213-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит мраморных. Разборка	м2 облицовки	2	4193,77	134,13	8388	268	--	5933	15466
		НР - 72%; СП - 8%			4059,64	60,38	8119	121		1146	
53	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	0,03	2898,50	1854,63	87	56	--	33	129
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 2*0,015*			1043,87	463,94	31	14		10	
		Тип Д - 3 этаж									
54	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	86,22	47,02	--	4054	--	--	2919	7531
		НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	4054	--		558	
55	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	134,27	440,33	21,22	59123	2849	--	41756	108950
		НР - 72%; СП - 8%			419,11	12,82	56273	1721		8070	
56	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	134,27	95,67	--	12845	--	--	9248	23861
		НР - 72%; СП - 8%			95,67	--	12845	--		1767	
57	1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	134,27	177,87	--	23883	--	--	17196	44365
		НР - 72%; СП - 8%			177,87	--	23883	--		3286	

		Тип Лт - 3 этаж									
58	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	328,82	47,02	--	15461	--	--	11132	28720
		НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	15461	--		2127	
59	1207-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	428,07	205,39	3,70	87923	1584	--	62855	162840
		НР - 72%; СП - 8%			201,69	2,24	86339	959		12062	
60	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	428,07	188,22	--	80572	--	--	58012	149671
		НР - 72%; СП - 8%			188,22	--	80572	--		11087	
61	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	5,1378	2898,50	1854,63	14892	9529	--	5578	22107
		НР - 72%; СП - 8%;			1043,87	463,94	5363	2384		1638	
		Формула объема 256,89.0,02									
		Тип Л - 3 этаж									
62	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	67,5	47,02	--	3174	--	--	2285	5896
		НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	3174	--		437	
63	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	91,64	145,28	3,21	13313	294	--	9502	24640
		НР - 72%; СП - 8%			142,07	1,94	13019	178		1825	
		Тип К - 3 этаж									
64	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	44,74	178,12	--	7969	--	--	5738	14803
		НР - 72%; СП - 8%			178,12	--	7969	--		1097	
65	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	41,7	1076,89	35,54	44906	1482	--	31910	82961
		НР - 72%; СП - 8%			1041,35	21,46	43424	895		6145	
66	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	2,2935	2898,50	1854,63	6648	4254	--	2490	9869
		НР - 72%; СП - 8%;			1043,87	463,94	2394	1064		731	
		Формула объема = 41,7.0,055									
67	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	41,7	188,22	--	7849	--	--	5651	14580
		НР - 72%; СП - 8%			188,22	--	7849	--		1080	
		Тип Д - 4 этаж									
68	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	93,46	47,02	--	4394	--	--	3164	8163
		НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	4394	--		605	

69	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	140,82	440,33	21,22	62007	2988	--	43793	114264
		НР - 72%; СП - 8%			419,11	12,82	59019	1805		8464	
70	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	140,82	95,67	--	13472	--	--	9700	25025
		НР - 72%; СП - 8%			95,67	--	13472	--		1854	
71	1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	140,82	177,87	--	25048	--	--	18034	46529
		НР - 72%; СП - 8%			177,87	--	25048	--		3447	
		Тип Лт - 4 этаж									
72	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	367,01	47,02	--	17257	--	--	12425	32056
		НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	17257	--		2375	
73	1207-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	418,01	141,29	2,96	59060	1237	--	42171	109330
		НР - 72%; СП - 8%			138,33	1,79	57823	748		8099	
74	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	418,01	188,22	--	78679	--	--	56649	146154
		НР - 72%; СП - 8%			188,22	--	78679	--		10826	
75	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	5,018	2898,50	1854,63	14545	9306	--	5448	21592
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 250,9.0,02*			1043,87	463,94	5238	2328		1599	
		Тип Л - 4 этаж									
76	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	106,21	47,02	--	4994	--	--	3596	9277
		НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	4994	--		687	
77	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	116,28	145,28	3,21	16893	374	--	12057	31266
		НР - 72%; СП - 8%			142,07	1,94	16520	226		2316	
		Тип К - 4 этаж									
78	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	16,54	178,12	--	2946	--	--	2121	5473
		НР - 72%; СП - 8%			178,12	--	2946	--		405	
79	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	16,45	1076,89	35,54	17715	585	--	12588	32727
		НР - 72%; СП - 8%			1041,35	21,46	17130	353		2424	
80	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	0,90475	2898,50	1854,63	2622	1678	--	982	3893
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 16,45.0,055*			1043,87	463,94	944	420		288	

81	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	16,45	188,22	--	3096	--	--	2229	5751
		НР - 72%; СП - 8%			188,22	--	3096	--		426	
		Усиление перекрытий АС-26									
82	1146-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 60 мм	м2 поверхности	16,4	4052,49	736,32	66461	12075	19286	31173	105445
		НР - 72%; СП - 8%			2140,24	499,78	35100	8196		7811	
83	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04724	456152,00	--	21549	--	21549	--	23273
		СП - 8%; *Формула объема = 47,24.0,001*			--	--	--	--		1724	
84	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,014136	58068,43	2810,69	821	40	8	566	1498
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 0,000093.152*			54699,74	955,13	773	14		111	
85	243-907-5109 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	1000 шт.	0,152	150302,00	--	22846	--	22846	--	24674
		СП - 8%; *Формула объема = 152:1000*			--	--	--	--		1828	
		Сопутствующие работы									
86	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	117,870646	924,00	--	108912	--		--	117625
		СП - 8%			--	--	--	--		8713	
87	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км	3536,11939	48,00	--	169734	--		--	183313
		СП - 8%; *Формула объема = 117,8706463.30*			--	--	--	--		13579	
88	414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Разгрузка	т	117,870646	634,00	--	74730	--		--	80708
		СП - 8%			--	--	--	--		5978	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								4432875
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9374027	468386	115595	6220890	16842511
		РАЗДЕЛ 2. Стены АС-37									
89	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,08	5539,00	475,73	116762	10028	49637	42757	172281
		НР - 72%; СП - 8%			2708,58	108,56	57097	2288		12762	

90	1110-0402-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	426,62	6822,13	86,14	2910458	36749	1742931	825059	4034358
		НР - 72%; СП - 8%			2650,55	35,48	1130778	15136		298841	
91	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	43,94186	43327,00	--	1903869	--	1903869	--	2056179
		СП - 8%;			--	--	--	--		152310	
		Формула объема = 426.62.0.1.1.03									
92	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	7,2	3041,75	24,17	21901	174	14728	5090	29150
		НР - 72%; СП - 8%			972,07	9,83	6999	71		2159	
		Металлическая решетка МР-1									
93	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,27126	90524,70	4193,40	115080	5331	7226	74560	204811
		НР - 72%; СП - 8%;			80646,52	812,38	102523	1033		15171	
		Формула объема = 1271,26.0,001									
94	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	1,27126	977889,00	--	1243151	--	1243151	--	1342603
		СП - 8%;			--	--	--	--		99452	
		Формула объема = 1271,26.0,001									
95	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	36,86654	1306,23	1,77	48156	65	5293	30837	85312
		НР - 72%; СП - 8%;			1160,88	0,85	42798	31		6319	
		Формула объема = 1271,26.0,001.29									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6359377	52347	4966835	978303	7924694
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие (Тип-1 - 8шт, Тип-2 - 5шт) АС-44									
		Тип-1 (8шт)									
96	1106-0801-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	6	53388,21	5269,57	320329	31617	178558	83952	436623
		НР - 72%; СП - 8%;			18359,08	1074,21	110154	6445		32342	
		Формула объема = (0,75)X8									
97	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26	331233,00	--	86121	--	86121	--	93011
		СП - 8%;			--	--	--	--		6890	
		Формула объема = ((15,2+17,3).0,001)X8									
98	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,89128	89588,41	11381,85	348614	44290	32075	202443	595141

		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = ((449,28+37,13).0,001)X8			69963,85	2292,65	272249	8921		44084	
99	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П СП - 8%; Формула объема = (449,28.0,001)X8	т	3,59424	497856,00 --	-- --	1789414 --	-- --	1789414	-- 143153	1932567
100	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%; Формула объема = (37,13.0,001)X8	т	0,29704	435218,00 --	-- --	129277 --	-- --	129277	-- 10342	139619
101	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (1,05)X8	м3 изоляции	8,4	21682,72 5838,82	2419,50 927,29	182135 49046	20324 7789	112765	40921 17845	240901
		Тип-2 (5шт)									
102	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (0,375)X5	м3	1,875	61618,70 25067,20	5288,20 1072,54	115535 47001	9915 2011	58619	35289 12066	162890
103	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = ((7,59+9,88).0,001)X5	т	0,08735	331233,00 --	-- --	28933 --	-- --	28933	-- 2315	31248
104	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = ((299,52+18,56).0,001)X5	т стальных элементов	1,5904	89588,41 69963,85	11381,85 2292,65	142481 111271	18101 3646	13109	82740 18018	243239
105	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П СП - 8%; Формула объема = (299,52.0,001)X5	т	1,4976	497856,00 --	-- --	745589 --	-- --	745589	-- 59647	805236
106	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%; Формула объема = (18,56.0,001)X5	т	0,0928	435218,00 --	-- --	40388 --	-- --	40388	-- 3231	43619
107	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (0,53)X5	м3 изоляции	2,65	21682,72 5838,82	2419,50 927,29	57459 15473	6411 2457	35575	12910 5630	75998
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3986275	130658	3250423	458255	4800092

РАЗДЕЛ 4. Полы АС-38,39

		Тип К - цоколь									
108	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	162,6	2482,61 1028,15	134,81 20,20	403672 167177	21921 3285	214574	122732 42112	568516
109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	162,6	1045,52 525,33	41,23 23,43	170001 85418	6704 3810	77879	64244 18740	252985
110	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	162,6	5407,25 1870,04	108,83 56,54	879219 304069	17695 9193	557455	225549 88381	1193149
111	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	156,8	2462,25 471,44	2,92 1,32	386081 73922	458 207	311701	53373 35156	474610
		Тип Л - цоколь									
112	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	633,5	4157,04 395,21	70,69 28,61	2633483 250364	44782 18124	2338337	193311 226144	3052938
113	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	545,5	427,62 129,85	3,90 1,76	233267 70834	2127 960	160306	51692 22797	307755
114	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 545,5.0,054*	м2 окрашиваемой поверхности	29,457	2011,63 870,44	5,97 2,79	59256 25640	176 82	33440	18520 6222	83998
		Тип Лт - цоколь									
115	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство/первый слой/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	24,241	669,44 103,55	29,49 8,20	16228 2510	715 199	13003	1950 1454	19633
116	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство/второй слой/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	24,241	669,44 103,55	29,49 8,20	16228 2510	715 199	13003	1950 1454	19633
117	1111-0101-3407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	24,241	5073,07 901,54	21,74 10,23	122976 21854	527 248	100595	15914 11111	150001
118	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	28,34	427,62 129,85	3,90 1,76	12119 3680	111 50	8328	2685 1184	15989
119	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,53036	2011,63	5,97	3079	9	1738	962	4364

		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 28,34.0,054*			870,44	2,79	1332	4		323	
		Тип М - 1 этаж									
120	1111-0101-3103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2 покрытия	6	30546,49	484,54	183279	2907	153675	19819	219346
		НР - 72%; СП - 8%			4449,46	138,38	26697	830		16248	
121	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	15	2463,81	20,05	36957	301	30339	4629	44913
		НР - 72%; СП - 8%			421,14	7,46	6317	112		3327	
		Тип К - 1 этаж									
122	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	277,4	2482,61	134,81	688675	37396	366071	209384	969904
		НР - 72%; СП - 8%			1028,15	20,20	285208	5603		71845	
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	277,4	1045,52	41,23	290027	11437	132864	109602	431600
		НР - 72%; СП - 8%			525,33	23,43	145726	6499		31970	
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	277,4	931,02	49,26	258265	13665	231981	14502	294588
		НР - 72%; СП - 8%			45,49	27,12	12619	7523		21821	
125	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	277,4	8935,77	225,33	2478782	62506	1968425	342222	3046684
		НР - 72%; СП - 8%			1614,46	98,98	447851	27457		225680	
126	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	255,6	2463,81	20,05	629750	5125	516981	78877	765317
		НР - 72%; СП - 8%			421,14	7,46	107644	1907		56690	
		Тип Лт - 1 этаж									
127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	251,94	1045,52	41,23	263408	10388	120669	99543	391987
		НР - 72%; СП - 8%			525,33	23,43	132351	5903		29036	
128	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство/первый слой/	м2 стяжки	419,9	669,44	29,49	281099	12383	225234	33786	340076
		НР - 72%; СП - 8%			103,55	8,20	43482	3443		25191	
129	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство/второй слой/	м2 стяжки	419,9	669,44	29,49	281099	12383	225234	33786	340076
		НР - 72%; СП - 8%			103,55	8,20	43482	3443		25191	
130	1111-0101-3407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	419,9	5073,07	21,74	2130184	9129	1742497	275655	2598306
		НР - 72%; СП - 8%			901,54	10,23	378558	4296		192467	
131	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	385,6	427,62	3,90	164891	1504	113316	36539	217545

		НР - 72%; СП - 8%			129,85	1,76	50071	679		16114	
132	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	20,8224	2011,63	5,97	41887	124	23638	13092	59377
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 385,6.0,054			870,44	2,79	18125	58		4398	
		Тип Лт - 2 этаж									
133	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	254,28	1045,52	41,23	265854	10484	121790	100468	395627
		НР - 72%; СП - 8%			525,33	23,43	133580	5958		29306	
134	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство/первый слой/	м2 стяжки	423,8	669,44	29,49	283710	12498	227326	34100	343234
		НР - 72%; СП - 8%			103,55	8,20	43886	3475		25425	
135	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство/второй слой/	м2 стяжки	423,8	669,44	29,49	283710	12498	227326	34100	343234
		НР - 72%; СП - 8%			103,55	8,20	43886	3475		25425	
136	1111-0101-3407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	423,8	5073,07	21,74	2149969	9213	1758682	278215	2622439
		НР - 72%; СП - 8%			901,54	10,23	382074	4335		194255	
137	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	345,91	427,62	3,90	147918	1349	101652	32778	195152
		НР - 72%; СП - 8%			129,85	1,76	44917	609		14456	
138	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,67914	2011,63	5,97	37575	111	21205	11744	53265
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 345,91.0,054			870,44	2,79	16259	52		3946	
		Тип Л - 2 этаж									
139	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	55,54	4157,04	70,69	230882	3926	205006	16948	267656
		НР - 72%; СП - 8%			395,21	28,61	21950	1589		19826	
140	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	39,78	427,62	3,90	17011	155	11691	3770	22443
		НР - 72%; СП - 8%			129,85	1,76	5165	70		1662	
141	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,14812	2011,63	5,97	4321	13	2438	1351	6125
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 39,78.0,054			870,44	2,79	1870	6		454	
		Тип К - 2 этаж									
142	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	75,23	2482,61	134,81	186766	10142	99277	56784	263034
		НР - 72%; СП - 8%			1028,15	20,20	77347	1520		19484	

143	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,23	1045,52	41,23	78654	3102	36032	29724	117048
		НР - 72%; СП - 8%			525,33	23,43	39520	1763		8670	
144	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	75,23	931,02	49,26	70041	3706	62913	3933	79892
		НР - 72%; СП - 8%			45,49	27,12	3422	2040		5918	
145	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	75,23	8935,77	225,33	672238	16951	533831	92809	826251
		НР - 72%; СП - 8%			1614,46	98,98	121456	7446		61204	
146	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	55,98	2463,81	20,05	137924	1123	113225	17275	167615
		НР - 72%; СП - 8%			421,14	7,46	23576	418		12416	
		Тип М - 2 этаж									
147	1111-0101-3103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2 покрытия	2	30546,49	484,54	61093	969	51225	6606	73115
		НР - 72%; СП - 8%			4449,46	138,38	8899	277		5416	
		Тип Д - 3 этаж									
148	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	134,27	2055,56	33,16	276000	4452	169676	74669	378723
		НР - 72%; СП - 8%			758,71	13,67	101872	1835		28054	
149	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	134,27	6934,85	79,00	931142	10608	783565	102317	1116136
		НР - 72%; СП - 8%			1020,10	38,27	136969	5139		82677	
150	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	86,22	427,62	3,90	36869	337	25336	8170	48642
		НР - 72%; СП - 8%			129,85	1,76	11196	152		3603	
151	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,65588	2011,63	5,97	9366	28	5285	2927	13277
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 86,22.0,054*			870,44	2,79	4053	13		983	
		Тип Лт - 3 этаж									
152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	256,89	1045,52	41,23	268583	10592	123039	101499	399688
		НР - 72%; СП - 8%			525,33	23,43	134952	6019		29607	
153	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство/первый слой/	м2 стяжки	428,07	669,44	29,49	286568	12624	229616	34443	346692
		НР - 72%; СП - 8%			103,55	8,20	44328	3510		25681	
154	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство/второй слой/	м2 стяжки	428,07	669,44	29,49	286568	12624	229616	34443	346692

		НР - 72%; СП - 8%			103,55	8,20	44328	3510		25681	
155	1111-0101-3407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	428,07	5073,07	21,74	2171631	9306	1776401	281018	2648861
		НР - 72%; СП - 8%			901,54	10,23	385924	4379		196212	
156	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	328,82	427,62	3,90	140610	1283	96629	31159	185511
		НР - 72%; СП - 8%			129,85	1,76	42698	579		13742	
157	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17,75628	2011,63	5,97	35719	106	20157	11164	50633
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема 328,82.0,054*			870,44	2,79	15456	50		3751	
		Тип Л - 3 этаж									
158	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	91,64	4157,04	70,69	380951	6478	338256	27964	441628
		НР - 72%; СП - 8%			395,21	28,61	36217	2622		32713	
159	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	67,5	427,62	3,90	28864	263	19836	6396	38081
		НР - 72%; СП - 8%			129,85	1,76	8765	119		2821	
160	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,645	2011,63	5,97	7332	22	4137	2292	10394
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема 67,5.0,054*			870,44	2,79	3173	10		770	
		Тип К - 3 этаж									
161	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	41,7	2482,61	134,81	103525	5621	55030	31476	145801
		НР - 72%; СП - 8%			1028,15	20,20	42874	842		10800	
162	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,7	1045,52	41,23	43598	1719	19973	16476	64880
		НР - 72%; СП - 8%			525,33	23,43	21906	977		4806	
163	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	41,7	931,02	49,26	38823	2054	34872	2180	44283
		НР - 72%; СП - 8%			45,49	27,12	1897	1131		3280	
164	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,7	8935,77	225,33	372622	9396	295903	51444	457992
		НР - 72%; СП - 8%			1614,46	98,98	67323	4127		33925	
165	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	44,74	2463,81	20,05	110231	897	90492	13806	133960
		НР - 72%; СП - 8%			421,14	7,46	18842	334		9923	
		Тип Д - 4 этаж									

166	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 72%; СП - 8%*	м2 пола	140,82	2055,56 758,71	33,16 13,67	289464 106841	4670 1925	177953	78312 29422	397198
167	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	140,82	6934,85 1020,10	79,00 38,27	976565 143650	11125 5389	821790	107309 86710	1170583
168	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	93,46	427,62 129,85	3,90 1,76	39965 12136	364 164	27465	8856 3906	52727
169	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема 93,46.0,054*	м2 окрашиваемой поверхности	5,04684	2011,63 870,44	5,97 2,79	10152 4393	30 14	5729	3173 1066	14391
	Тип Лт - 4 этаж										
170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	250,9	1045,52 525,33	41,23 23,43	262320 131805	10345 5879	120170	99132 28916	390368
171	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство/первый слой/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	418,01	669,44 103,55	29,49 8,20	279834 43286	12327 3428	224221	33634 25077	338545
172	1111-0101-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство/второй слой/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	418,01	669,44 103,55	29,49 8,20	279834 43286	12327 3428	224221	33634 25077	338545
173	1111-0101-3407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	418,01	5073,07 901,54	21,74 10,23	2120596 376855	9087 4276	1734654	274414 191601	2586611
174	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	367,01	427,62 129,85	3,90 1,76	156941 47657	1431 646	107853	34778 15338	207056
175	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема 367,01.0,054*	м2 окрашиваемой поверхности	19,81854	2011,63 870,44	5,97 2,79	39867 17251	118 55	22498	12460 4186	56514
	Тип Л - 4 этаж										
176	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	116,28	4157,04 395,21	70,69 28,61	483380 45955	8220 3327	429205	35483 41509	560372
177	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	106,21	427,62 129,85	3,90 1,76	45418 13791	414 187	31213	10064 4439	59921

178	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 106,21.0,054*	м2 окрашиваемой поверхности	5,73534	2011,63 870,44	5,97 2,79	11537 4992	34 16	6511	3606 1211	16354
		Тип К - 4 этаж									
179	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	16,45	2482,61 1028,15	134,81 20,20	40839 16913	2217 332	21709	12417 4260	57516
180	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	16,45	1045,52 525,33	41,23 23,43	17199 8642	678 385	7879	6499 1896	25594
181	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	16,45	931,02 45,49	49,26 27,12	15315 748	810 446	13757	860 1294	17469
182	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,45	8935,77 1614,46	225,33 98,98	146993 26558	3706 1628	116729	20294 13383	180670
183	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	16,54	2463,81 421,14	20,05 7,46	40751 6966	331 123	33454	5104 3668	49524
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28077550	528072	21699732	4358795	35031252
		РАЗДЕЛ 5. Проемы АС-37									
		Двери									
184	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2,1.10*	м2	21	4585,18 3852,82	79,33 33,80	96289 80909	1666 710	13714	58766 12404	167459
185	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2,1.(4+6+2+6)*	м2	37,8	4350,13 3618,80	78,30 33,80	164435 136791	2960 1278	24684	99409 21108	284952
186	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный *СП - 8%;* *Формула объема = 2,1.28*	м2	58,8	27378,00 --	-- --	1609826 --	-- --	1609826	-- 128786	1738612
187	1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1,2.2,1*	м2	2,52	4192,09 3581,02	83,63 36,00	10564 9024	211 91	1329	6563 1370	18497

188	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1,2.2,1.(2+2+1+1+2)*	м2	20,16	3976,74 3366,61	82,69 36,00	80171 67871	1667 726	10633	49390 10365	139925
189	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный *СП - 8%;* *Формула объема = 1,2.2,1.7*	м2	17,64	37497,00 --	-- --	661447 --	-- --	661447	-- 52916	714363
190	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный *СП - 8%;* *Формула объема = 1,2.2,1.2*	м2	5,04	72945,00 --	-- --	367643 --	-- --	367643	-- 29411	397054
191	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2,071.0,87.77+2,071.0,67.3*	м2	142,899	2528,35 1754,35	137,24 58,06	361299 250695	19612 8297	90992	186474 43822	591595
192	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%;* *Формула объема = 2,071.0,87.77*	м2	138,73629	11316,00 --	-- --	1569940 --	-- --	1569940	-- 125595	1695535
193	223-201-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%;* *Формула объема = 2,071.0,67.3*	м2	4,16271	14584,00 --	-- --	60709 --	-- --	60709	-- 4857	65566
194	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания *СП - 8%;* *Формула объема = 77+3*	пара	80	4001,00 --	-- --	320080 --	-- --	320080	-- 25606	345686
195	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 *СП - 8%;* *Формула объема = (77+3)*	шт	80	5075,00 --	-- --	406000 --	-- --	406000	-- 32480	438480
196	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2,1.1,2+2,1*	м2	4,62	2384,06 1528,48	288,05 140,63	11014 7062	1331 650	2621	5552 1325	17891
197	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	2,52	34850,00	--	87822	--	87822	--	94848

		СП - 8%; *Формула объема = 2,1.1,2*			--	--	--	--		7026	
198	223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	2,1	38739,00	--	81352	--	81352	--	87860
		СП - 8%			--	--	--	--		6508	
		Дверная решетка Д-7 (ДР-1)									
199	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,06873	152495,09	8108,19	10481	557	159	7190	19085
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (22,43+35,7+10,6).0,001*			142083,25	3214,21	9765	221		1414	
200	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,06873	977889,00	--	67210	--	67210	--	72587
		СП - 8%; *Формула объема = ((22,43+35,7+10,6).0,001)*			--	--	--	--		5377	
201	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00198	1147479,55	11717,35	2272	24	2060	139	2604
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (1,3+0,68).0,001*			95141,92	2315,13	188	5		193	
202	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,051808	1306,23	1,77	2680	4	294	1716	4748
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 70,752.0,001.29*			1160,88	0,85	2382	2		352	
203	223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	1	3416,00	--	3416	--	3416	--	3689
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		Витражи									
204	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	205,63	1299,30	30,82	267175	6338	--	189091	492767
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема =* *6,3+2,8,3+6,7,3+2,75,3+3,9,2,5+5,9,2,7,6+4,5,2,7+2,3,2+2,5,2,7,4*			1268,48	8,70	260837	1789		36501	
205	223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	83,05	86768,00	--	7206082	--	7206082	--	7782569
		СП - 8%; *Формула объема =* *6,3+2,8,3+6,7,3+2,75,3+3,9,2,5+4,5,2,7+2,3,2*			--	--	--	--		576487	

206	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%;* *Формула объема = 5,9.2,7.6+2,5.2,7.4*	м2	122,58	98820,00 --	-- --	12113356 --	-- --	12113356	-- 969068	13082424
		Окна									
207	1115-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окна в два переплета, открывающиеся в разные стороны. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2,1.1,8.10+0,9.1,8.2*	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	41,04	15225,00 1901,01	89,35 28,22	624834 78017	3667 1158	543150	57006 54547	736388
208	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 4,4.1,85+3,2.1,2+3,25.1,85.2*	м2	24,005	3514,42 1840,87	284,08 140,63	84364 44190	6820 3376	33354	34247 9489	128100
209	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой *СП - 8%;* *Формула объема = (4,4.1,85+3,2.1,2+3,25.1,85.2)*	м2	24,005	29813,00 --	-- --	715661 --	-- --	715661	-- 57253	772914
210	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2,8.1,2+2,1.1,8.47+2,8.1,2+2,6.1,85.4+1,3.1,8.4+2,1.1,2.4*	м2	223,06	3099,94 1468,71	280,90 138,93	691473 327611	62658 30990	301204	258192 75973	1025639
211	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1,5.1,2.7+1,5*	м2	14,1	4085,45 2000,43	284,58 138,93	57605 28206	4013 1959	25386	21719 6346	85670
212	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка *СП - 8%;* *Формула объема = (2,8.1,2+2,1.1,8.47+2,8.1,2+2,6.1,85.4+1,3.1,8.4+2,1.1,2.4)+(1,5.1,2.7+1,5)*	м2	237,16	35465,00 --	-- --	8410879 --	-- --	8410879	-- 672870	9083749

213	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,6.1,8.2+0,9.1,8.8*	м2	15,12	4857,94 2343,81	283,15 137,05	73452 35438	4281 2072	33733	27008 8037	108496
214	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной *СП - 8%;* *Формула объема = (0,6.1,8.2+0,9.1,8.8)*	м2	15,12	43578,00 --	-- --	658899 --	-- --	658899	-- 52712	711611
215	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 4,6+3,3+2,9+2,2.47+0,7.2+2,9+2,7.4+1,4.4+1,6.7+2,2.4+3,4+3,4+8*	м	169,7	1539,07 366,72	8,69 4,12	261180 62232	1475 699	197473	45310 24519	331010
216	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм *СП - 8%;* *Формула объема = (4,6+3,3+2,9+2,2.47+0,7.2+2,9+2,7.4+1,4.4+1,6.7+2,2.4+3,4+3,4+8)*	м	169,7	1588,00 --	-- --	269484 --	-- --	269484	-- 21559	291043
217	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (4,6+3,3+2,9+2,2.47+0,7.2+2,9+2,7.4+1,4.4+1,6.7+2,2.4+3,4+3,4+8)*	м	169,7	3039,17 692,45	6,90 1,89	515746 117508	1171 321	397067	84837 48047	648629
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				37924840	118455	36287659	1132609	42182045
		РАЗДЕЛ 6. Фасад АС-28									
218	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1751,12	745,95 178,40	5,40 2,42	1306251 312403	9456 4238	984392	227981 122739	1656971
219	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	535,68	1689,16 1239,18	51,63 44,28	904850 663804	27657 23720	213389	495017 111989	1511857
220	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	168,66	1685,14 222,50	24,95 8,60	284216 37527	4208 1450	242481	28064 24982	337263
221	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	208,14	8705,33	4,29	1811927	893	1683103	92365	2056636

		НР - 72%; СП - 8%			614,64	1,70	127931	354		152343		
222	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/Отмостка/ *НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 224.0.1*	м3 подстилающего слоя	22,4	23687,90 5701,34	12,85 --	530609 127710	288 --	402611	91951 49805	672365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4837853	42502	3525976	935378	6235092	
		РАЗДЕЛ 7. Отделка помещений АС-37										
223	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	860,85	10917,07 2012,69	247,38 114,99	9397961 1732626	212957 98989	7452378	1318763 857338	11574062	
224	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2898,6	1157,93 804,90	7,18 2,53	3356378 2333086	20811 7333	1002481	1685102 403318	5444798	
225	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2898,6	526,20 440,87	1,28 0,63	1525249 1277912	3710 1826	243627	921411 195733	2642393	
226	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2898,6	274,23 242,11	0,55 0,26	794875 701772	1595 754	91508	505818 104055	1404749	
227	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	215,3	5125,07 2780,01	25,40 11,37	1103428 598536	5469 2448	499423	432709 122891	1659027	
228	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 4556,81+3301,61*	м2 отделываемой поверхности	7858,42	824,89 471,86	7,18 2,53	6482353 3708095	56424 19882	2717834	2684144 733320	9899816	
229	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 4556,81+3301,61*	м2 окрашиваемой поверхности	7858,42	454,68 369,35	1,28 0,63	3573100 2902541	10059 4951	660500	2093394 453319	6119813	
230	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 4556,81+3301,61*	м2 окрашиваемой поверхности	7858,42	226,12 194,00	0,55 0,26	1776965 1524553	4322 2043	248090	1099149 230089	3106203	
231	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	306,21	922,09	7,92	282353	2425	61260	158252	475854	

		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 156,7+149,51*			714,11	3,68	218668	1127		35248	
232	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	3301,61	1983,28 1453,07	126,51 102,21	6548002 4797456	417687 337458	1332859	3697137 819611	11064751
233	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,51	4430,68 3456,06	62,93 38,01	662430 516715	9409 5683	136306	376127 83085	1121641
234	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	95,31	1406,64 1354,48	24,48 11,01	134067 129096	2333 1049	2638	93704 18222	245993
235	ТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство деревянной обшивки стен из МДФ, высотой 1м *СП - 8%;* *Формула стоимости = 25300:1.12:1.02*	м2	95,31	23041,07 --	-- --	2196044 --	-- --	2196044	-- 175684	2371728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				37833205	747201	16644948	15065710	57130828

РАЗДЕЛ 8. Крыльцо АС-37

236	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	149,5	9691,95 3292,79	168,37 75,94	1448946 492272	25171 11353	931503	362610 144924	1956480
237	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 42,8:0,001*	т конструкций	0,0428	162682,93 139872,68	11723,83 712,84	6963 5987	502 31	474	4332 904	12199
238	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%;* *Формула объема = 42,8:0,001*	т	0,0428	1018274,00 --	-- --	43582 --	-- --	43582	-- 3487	47069
239	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 42,8:0,001:29*	м2 окрашиваемой поверхности	1,2412	1306,23 1160,88	1,77 0,85	1621 1441	2 1	178	1038 213	2872
240	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	11,6	983,17 570,22	256,09 82,95	11405 6615	2970 962	1820	5455 1349	18209

241	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,6	6272,00	--	72755	--	72755	--	78575
		СП - 8%			--	--	--	--		5820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1585272	28645	1050312	373435	2115404
		РАЗДЕЛ 9. Краска лестничной клетки									
242	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5	1306,23	1,77	6531	9	718	4182	11570
		НР - 72%; СП - 8%			1160,88	0,85	5804	4		857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6531	9	718	4182	11570
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								172 273 485

		Временные здания и сооружения		**1,2%**							**2 067 282**
		Итого с временными									**174 340 767**
		Зимние удорожания		**0,32%**							**557 890**
		Итого с зимними удорожаниями									**174 898 657**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**3 497 973**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**178 396 630**
		Итого по акту с коэф. понижения К=0,97126368761									**173 270 169**
		НДС		**12 %**							**20 792 420**
		Итого с НДС									**194 062 589**

Заместитель начальника ДП Жамбылской области

_____Удергенов Б.А.

Начальник УТО ДП

_____Киымбеков Н.М.

Старший инспектор УТО ДП

_____Рахимжанов Ю.Т.

Технический надзор:
ТОО "Жамбыл экспертиза"

Эксперт _____Серикбаев Б.

Подрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Генеральный директор_____Жантаев А.Ж.