Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-5" г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №31 от 17.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1
по локальной смете 04-01-01
за декабрь 2022 год

на **Наружные сети электроснабжения**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Расширение РУ-10кВ РП "Жанаконыс-5"									
1	1308-0103-3401	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования НР = 72 %**	шт.	2	132436,48	94804,4	264873	189609	0	98344	392 274
					37632	30662,16	75264	61324	–	29057	
3	1308-0103-2801	**Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 6. Монтаж оборудования НР = 72 %**	шт.	2	18682,1	1210,1	37364	2420	0	25775	68 191
					17472	427,65	34944	855	–	5051	
5	1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	м	2	205,4	23,12	411	46	0	273	738
					182,28	7,18	365	14	–	55	
	-	**Итого по разделу 1**	-			-	**461 203**			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Оборудование										
6	1133-0208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	12658,74	8347,32	12659	8347	0	6118	20 279
					4311,42	4185,6	4311	4186	–	1502	
7	1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	29753,58	16971,48	29754	16971	0	13646	46 872
					12782,1	6170,88	12782	6171	–	3472	
11	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	6	10242,86	6735,86	61457	40415	0	29740	98 493
					3507	3377,28	21042	20264	–	7296	
12	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	6	25747,61	9170,61	154486	55024	0	85705	259 406
					16577	3262,08	99462	19572	–	19215	
		Итого по разделу 2					425 049				
	Раздел 3 Строительная часть										
	3.1 Фундаменты под КТПГ (6 шт однотрансф. и 1 шт двухтрансф.)										
20	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	23,6	5076,47	1732,79	119805	40894	0	69376	204 315
					3343,68	739,2	78911	17445	–	15134	
21	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	2000,97	1288,58	32016	20617	0	11943	47 476
					712,39	324,37	11398	5190	–	3517	
24	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	1479,6	1011,54	23674	16185	0	8325	34 559
					468,06	254,63	7489	4074	–	2560	
	3.2 Ограждение площадок КТПГ (6шт однотрансф. и 1шт двухтрансф.)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	8601-0602-0302	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.16 НР = 0	секция	12	20357,85	6407	244294	76884	0	139258	414 237
					13950,85	2167	167410	26004	–	30684	
		Итого по разделу 3					700 587				

Итого по смете	1 586 839
оборудование	0
временные - 2,4%	38 084
Итого	**1 624 923**
зимние - 2,61%	42 410
Итого	**1 667 333**
непредвиденные - 2%	33 347
Итого	**1 700 680**
Итого в ценах 2021 г. К=1,05	**1 785 714**
НДС - 12%	214 286
Всего	**2 000 000**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Генеральный директор **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)