Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 21 » сентября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Теплоэнергострой», г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Манаса, 50Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Алимкулов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**: Газоснабжения здания средней школы имени Абая, в с.Акколь, Айтекебийского района, Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации**: ТОО «АСК-7НС», Лицензия №15021963 от 22.12.2015 г**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Мир Проект", 16020300, 08.07.2016 г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства", №7 от 26.01.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное газоснабжение

Газопроводсреднегодавленияпрокладываетсянадземноизстальныхэлектросварны хтрубØ57х3,0 поГОСТ 10704-91 изсталиВст2сп2 поГОСТ 1050-88.Надземныйгазопроводсреднегоиспытатьнагерметичностьсжатымвоздухом согласнотаб.24 СПРК 4.03-101-2013 давлением 0,3 МПавтечение 1 часа.Строительствоимонтажгазопроводавестисогласно МСН 4.03-01-2003г, МСП 4.03-103-2005, СНРК 4.03-01-2011, СПРК 4.03-103-2013, техническийрегламент "Требованиякбезопасностисистемгазоснабжения", атакже "Требованияпобезопасностиобъектовсистемгазоснабжения".Навводевкотельнуюпредусмотренаустановкаотключающегоустройствакранду50.Весьнадземныйгазопроводследуетзащищатьотатмосфернойкоррозиипокрытием, состоящимиздвухслоевгрунтовкиидвухслоевкраски, эмалижелтогоцвета, предназначенныхдлянаружныхработ.

Внутреннее газоснабжение

Проектомпредусмотреноустановкавкотельнойгазовогооборудованиядвух напольныхкотлов "BuranBoiler BB-3035" Q=37,5 м³/час = 2 х 37,5 м³/час = 75 м³/час. Дляучетарасходагазапредусмотреноустановкаротационногогазовогосчетчика "СигналРСГ" G-25.Среднеедавление: газопроводсреднегодавленияотнаружногогазопроводавводвкотельнуюду 50. Низкоедавление: проектомпредусмотреноустановка "ГРУ" газорегуляторное устройстводляпониженияядавлениягазасосреднегодонизкогодавления. ВКубовойпредусмотренаестественнаяприточнаяжалюзийнаярешетка 300х300 и оборудованногоокномсфорточкой, вытяжной, естественнойвентиляцией Ø100мм. 3-х кратноговоздухообменавчас.

Внутреннийгазопроводнизкогодавлениязапроектированизтрубстальных электросварныхпоГОСТ 3262-75; ГОСТ 10704-91 изсталиВст2сп2 поГОСТ 1050-88. Послемонтажаииспытанийсистемы, устраненияявозможныхдефектовсистемы газоснабжения, длязащитынадземногостальногогазопроводанизкогодавлениянот коррозиигазопроводокраситьпокрытием, состоящимиз 2-хслоевгрунтовкии 2-хслоев масляной краски.

ПроектомпредусмотренаустановкаустройстваСИКЗ-50-СД; клапанКЗГЭМ-У, котороедолжноустанавливатьсявместепостоянногоприсутствияобслуживающего персоналанастене, ввертикальномположениинарасстоянии 1,5-1,8 м., неближе 2,0 м., отместаподачиприточноговоздухаиоткрытыхфорточек.

Устройствопредназначенодлянепрерывногоавтоматическогоконтроля содержанияокисиуглеродаСОввоздухепомещенийпотребителейгаза, выдачи предаварийногоиаварийногосигналаприповышенииустановленныхпорогов концентрациокисиуглеродаванешниеисполнительныеустройства. Устройство относитсякстационарным, непрерывногодействия, сосветовойизвуковой сигнализацией, сдвумяфиксированнымипорогамисрабатывания, сконвекционной подачейконтролируемойсреды.

Газопроводсреднегоиспытатьнагерметичностьсжатымвоздухомсогласнотаб.24 СПРК 4.03-101-2013 давлением 0,3 МПавтечение 1 часа.

СтроительствоимонтажвестисогласноМСН 4.03-01-2003, "Правилтехнической эксплуатациисистемснабжениянприроднымгазомвжилыхдомах".

Примечание: напериодпроведенияаварийныхиремонтныхработипонижения давлениявгазопроводепроектомпредусмотренаустановкакомбинированнойгорелки

наодномизкотлов.Комбинированнаягорелкаработаетнадвухрежимахсразличнымивидам итоплива(природныйгаз (пропанидизель). КомбинированнаягорелкавходитвкомплектпоставкиКотла.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2022**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3**
фактически, месяц: **3**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделиясоответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячеводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: АО«КазТрансГазАймак»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата
Ешманов А.С.
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения*не предусмотрено проектом.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Газоснабжения здания средней школы имени Абая, вс.Акколь, Айтекебийского района, Актюбинской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Теплоэнергострой» Алимкулов А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.