Форма-2

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Авторский надзор: ТОО "Кантри-М"
Технадзор: ТОО "Құрылыс Сауда Экспо"
Договор: № 19 от 2022-03-24
Наименование объекта - «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а. Жакаш Байзакского района Жамбылской области»

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2022 г.

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		579,904	170,32	163,90	98769	95047	–	14221	122029
		НР - 72%; СП - 8%				6,42	27,64	3723	16029		9039	
2	Е11-010201-0907 1101-0201-0907 РСНБ РК 2015	Грунт под основание зданияв котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одномуследу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненнойпо верхности основания		223,04	1319,27	1177,73	294250	262681	7425	76426	400330
		НР - 72%; СП - 8%				108,25	367,66	24144	82003		29654	
3	Е11-010105-0301 1101-0105-0301 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта		289,952	171,98	169,13	49866	49040	–	11630	66416
		НР - 72%; СП - 8%				2,85	52,86	826	15327		4920	
4	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненногог рунта		289,952	79,12	79,12	22941	22941	–	6845	32169
		НР - 72%; СП - 8%				–	32,79	–	9508		2383	
5	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следупри толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		289,952	60,03	60,03	17406	17406	–	4067	23191
		НР - 72%; СП - 8%				–	19,48	–	5648		1718	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		165,4532	965,20	–	159695	–	–	114981	296650
		НР - 72%; СП - 8%				965,20	–	159695	–		21974	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		661,8128	36,27	36,27	24004	24004	–	6824	33294
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,32	–	9477		2466	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		661,8128	173,82	79,75	115036	52779	–	63413	192725
		НР - 72%; СП - 8%				94,07	39,01	62257	25817		14276	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		661,8128	94,16	80,63	62316	53362	1919	13704	82102
		НР - 72%; СП - 8%				10,63	18,13	7035	11999		6082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					844283	577260	9344	312111	1248906
								257680	175808	–	92512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					844283				
	Материалы		Тенге					9344				
	Всего заработная плата		Тенге						433488			
		Накладные расходы	Тенге					312111				
		Сметная прибыль	Тенге					92512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1248906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	Тенге						433488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1248906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	Тенге						433488			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
10	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		30,732	2458,27	159,57	75548	4904	61260	10462	92891
		НР - 94%; СП - 8%				305,34	56,81	9384	1746		6881	
11	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		36,9	21138,76	1392,69	780020	51391	596579	131531	984475
		НР - 91%; СП - 8%				3578,58	338,47	132050	12490		72924	
12	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до1 м	т		0,0089	617024,73	2469,73	5492	22	2083	3091	9270
		НР - 91%; СП - 8%				380613,00	1080,57	3387	10		687	
13	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидкимстеклом	м2 поверхности		20,488	1166,06	12,62	23890	259	13895	9168	35702
		НР - 93%; СП - 8%				475,21	5,94	9736	122		2645	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		184,392	904,07	20,27	166703	3738	105735	53733	238071
		НР - 93%; СП - 8%				310,37	2,97	57230	548		17635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1051653	60314	779552	207985	1360409
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					211787	14916	–	100772	
	Материалы		Тенге					1051653				
	Всего заработная плата		Тенге					779554				
		Накладные расходы	Тенге						226703			
		Сметная прибыль	Тенге					207985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					100772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1360410				
		Сметная заработная плата	Тенге									171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						226703			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1360410				
		Сметная заработная плата	Тенге									171
									226703			
		РАЗДЕЛ 3.Стены										
15	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		40,97844	24129,21	1640,65	988777	67231	627919	288754	1379734
		НР - 93%; СП - 8%				7165,40	411,47	293627	16861		102203	
16	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,1705984	372696,58	2414,78	63581	412	50497	11912	81533
		НР - 93%; СП - 8%				74278,80	802,44	12672	137		6039	
17	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		7,4442	23873,98	1640,65	177723	12213	114904	49913	245846
		НР - 93%; СП - 8%				6798,09	411,47	50606	3063		18211	
		Сердечники МС-1,МС-2										
18	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны (сердечники) гражданских зданий в металлическойопалубке. Устройство	м3		1,0638	64167,74	28963,56	68262	30812	19387	23146	98721
		НР - 91%; СП - 8%				16979,38	6930,75	18063	7373		7313	
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,008505	277977,00	–	2364	–	2364	–	2553
		СП - 8%				–	–	–	–		189	
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,081702	275482,00	–	22507	–	22507	–	24308
		СП - 8%				–	–	–	–		1801	
		Перемычки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		2,215	45757,59	4521,42	101353	10015	54516	35530	147834
		НР - 91%; СП - 8%				16623,90	1003,12	36822	2222		10951	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02674	277977,00	–	7433	–	7433	–	8028
		СП - 8%				–	–	–	–		595	
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,15375	22108,03	1411,99	3399	217	44	2915	6819
		НР - 91%; СП - 8%				20408,04	424,60	3138	65		505	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,07758	277977,00	–	21565	–	21565	–	23290
		СП - 8%				–	–	–	–		1725	
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,07617	275482,00	–	20983	–	20983	–	22662
		СП - 8%				–	–	–	–		1679	
		Перегородки										
26	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		0,915	20738,85	1392,69	18976	1275	14427	3262	24017
		НР - 91%; СП - 8%				3578,58	338,47	3274	310		1779	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0243756	277977,00	–	6776	–	6776	–	7318
		СП - 8%				–	–	–	–		542	
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0207888	275482,00	–	5727	–	5727	–	6185
		СП - 8%				–	–	–	–		458	
29	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		98,82	4479,98	121,61	442712	12017	210380	207748	702496
		НР - 93%; СП - 8%				2229,46	31,06	220315	3069		52037	
30	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0483922	372696,58	2414,78	18036	117	14324	3379	23128
		НР - 93%; СП - 8%				74278,80	802,44	3595	39		1713	
31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т		0,009922	927760,99	1443,99	9205	14	6507	2448	12585
		НР - 91%; СП - 8%				270468,00	630,51	2684	6		932	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сейсмопояс										
32	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		3,12	34145,43	4893,24	106534	15267	56724	34500	152317
		НР - 91%; СП - 8%				11071,50	1079,88	34543	3369		11283	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03744	277977,00	–	10407	–	10407	–	11240
		СП - 8%				–	–	–	–		833	
34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12844	275482,00	–	35383	–	35383	–	38214
		СП - 8%				–	–	–	–		2831	
35	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м	т		0,00512	617024,73	2469,73	3159	13	1197	1778	5332
		НР - 91%; СП - 8%				380613,00	1080,57	1949	6		395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2134862	149603	1303971	665285	3024160
								681288	36520	–	224014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2134862				
	Материалы		Тенге					1170827				
	Всего заработная плата		Тенге						717808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					133145				
		Накладные расходы	Тенге					665285				
		Сметная прибыль	Тенге					224014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3024161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									537
		Сметная заработная плата	Тенге						717808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3024161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									537
		Сметная заработная плата	Тенге						717808			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие										
36	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия		102,5	3630,19	145,20	372094	14882	215599	133153	545667
		НР - 90%; СП - 8%				1381,59	61,80	141613	6334		40420	
37	С1215-202-0104 215-202-0104 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		2,88	34153,00	–	98361	–	98361	–	106230
		СП - 8%				–	–	–	–		7869	
38	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционныеиз базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 140-150	м3		10,5575	28105,00	–	296719	–	296719	–	320456
		СП - 8%				–	–	–	–		23737	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,032	277977,00	–	8895	–	8895	–	9607
		СП - 8%				–	–	–	–		712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					776069	14882	619574	133153	981960
								141613	6334	–	72738	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					776069				
	Материалы		Тенге					215598				
	Всего заработная плата		Тенге						147947			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					403975				
		Накладные расходы	Тенге					133153				
		Сметная прибыль	Тенге					72738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					981960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
		Сметная заработная плата	Тенге						147947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					981960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
		Сметная заработная плата	Тенге						147947			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля										
40	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		102,5	501,99	13,06	51454	1339	40918	8786	65059
		НР - 92%; СП - 8%				89,73	3,44	9197	353		4819	
41	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		102,5	484,39	13,06	49650	1339	39114	8786	63111
		НР - 92%; СП - 8%				89,73	3,44	9197	353		4675	
42	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		2,042	114224,59	1546,81	233247	3159	176792	49153	304992
		НР - 90%; СП - 8%				26100,10	645,37	53296	1318		22592	
43	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2,042	8947,77	63,90	18271	130	16120	1871	21754
		НР - 90%; СП - 8%				989,82	28,45	2021	58		1611	
44	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		171,6	3364,74	104,91	577389	18003	187016	347446	998822
		НР - 92%; СП - 8%				2169,99	30,82	372370	5289		73987	
45	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		181,896	3462,00	–	629724	–	629724	–	680102
		СП - 8%				–	–	–	–		50378	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытиян настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		171,6	311,97	2,96	53534	508	46591	5995	64292
		НР - 90%; СП - 8%				37,50	1,32	6435	227		4762	
47	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков		97,8	3222,78	24,37	315188	2383	247524	59701	404880
		НР - 90%; СП - 8%				667,49	10,78	65281	1054		29991	
48	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка ГКЛ	м2 потолков		92,81	892,14	17,12	82800	1589	2183	71795	166962
		НР - 90%; СП - 8%				851,50	8,02	79028	744		12368	
49	С1232-101-0101 232-101-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		97,4505	461,00	–	44925	–	44925	–	48519
		СП - 8%				–	–	–	–		3594	
		Обшивка карниза										
50	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса избрусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,14	114281,46	1192,12	15999	167	12049	3472	21029
		НР - 90%; СП - 8%				27022,50	534,96	3783	75		1558	
51	Е11-340108-0716 1134-0108-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм	м2 поверхности		36	2744,18	6,10	98790	220	421	74650	187315
		НР - 76%; СП - 8%				2726,36	2,08	98149	75		13875	
52	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		36	1345,00	–	48420	–	48420	–	52294
		СП - 8%				–	–	–	–		3874	
53	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		2	21545,83	922,23	43092	1844	26121	14329	62015
		НР - 90%; СП - 8%				7563,52	396,99	15127	794		4594	
54	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилейтолщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2		1	26995,00	–	26995	–	26995	–	29155
		СП - 8%				–	–	–	–		2160	
55	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		4	520,00	–	2080	–	2080	–	2246
		СП - 8%				–	–	–	–		166	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		4	2305,46	104,91	9222	419	1291	7025	17547
		НР - 92%; СП - 8%				1878,12	30,82	7512	123		1300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2300780	31100	1548284	653009	3190094
	Стоимость общестроительных работ							721396	10463	–	236304	
	Материалы		Тенге					2298700				
	Всего заработная плата		Тенге					796140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						731859			
		Накладные расходы	Тенге					750064				
		Сметная прибыль	Тенге					653009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					236138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3187847				
		Сметная заработная плата	Тенге									570
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						731859			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2080				
		Сметная прибыль	Тенге					2080				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3190093				
		Сметная заработная плата	Тенге									570
									731859			
		РАЗДЕЛ 6.Отделка										
		Внутренняя отделка										
57	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню ибетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		21,2	1142,09	64,33	24212	1364	6457	14026	41298
		НР - 80%; СП - 8%				773,16	53,87	16391	1142		3059	
58	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		273,7	1606,61	87,70	439729	24003	124274	248252	743020
		НР - 80%; СП - 8%				1064,86	68,92	291452	18863		55039	
		Наружная отделка										
59	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2оштукатуриваемой поверхности		115,2	4045,89	103,92	466087	11972	140327	259286	783402
		НР - 80%; СП - 8%				2723,85	89,58	313788	10320		58030	
60	Е12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2		115,2	2374,47	4,13	273539	475	175206	70618	371689
		НР - 72%; СП - 8%				849,46	1,93	97858	222		27533	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	С1217-109-0106 217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.		520	23,00	–	11960	–	11960	–	12917
		СП - 8%				–	–	–	–		957	
62	Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности		115,2	974,68	3,86	112283	445	90973	16856	139470
		НР - 80%; СП - 8%				181,12	1,78	20865	205		10331	
63	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности		115,2	907,37	3,51	104529	405	89486	11861	125701
		НР - 80%; СП - 8%				127,07	1,63	14638	188		9311	
64	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь)	м2 оштукатуриваемой поверхности		26,5	1348,63	34,64	35739	918	10760	19882	60070
		НР - 80%; СП - 8%				907,95	29,86	24061	791		4450	
65	Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная (цоколь)	м2 фасада		26,5	517,63	3,86	13717	102	7450	4969	20181
		НР - 80%; СП - 8%				232,63	1,78	6165	47		1495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1481795	39684	656893	645750	2297748
								785218	31778	–	170205	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1481795				
	Материалы		Тенге					644932				
	Всего заработная плата		Тенге						816996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11960				
		Накладные расходы	Тенге					645750				
		Сметная прибыль	Тенге					170205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2297750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									445
		Сметная заработная плата	Тенге						816996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2297750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									445
		Сметная заработная плата	Тенге						816996			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									12103280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2798982				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						872843			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						275819			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4917619		
		- Накладные расходы	Тенге								2617293	
		- Сметная прибыль	Тенге								896545	
		Итого по АКТу						12 103 280				
		Итого с временными, 2,9 %						12 454 275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					**12 566 364**				
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %					**251 327**				
		Всего					**12 817 691**				
		Итого с К-0,95					**12 176 806**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1 461 217**				
		Итого с НДС					**13 638 023**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
БИН 101140020040

Руководитель _____ **Садыров Т.К.**

Технадзор:
ТОО "Құрылыс Сауда Экспо"
БИН 150140010001

Эксперт технического надзора _____ **Жакелов Н.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"
БИН 161240012559

Директор _____ **Жаимбетов Т.З..**

Авторский надзор:
ТОО "Кантри М"
БИН 991040005156

Эксперт тавторского надзора _____ **Оспанов Н.**