Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе""
Подрядчик : ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения 15-ти жилых домов в районе Машдвора с. Пригородное -1 г.Актобе

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчик	№ договоров №	№ договоров дата	Организационно правовая форма наим-ие	Организационно правовая форма код
		03-3/275	**09.11.2013**		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала г по отчетн месяц включительно	В отчетный месяц включительно	Из гр. 1: СМР в сметных базисных ценах 2001	Из гр. 1: СМР в сметных текущих ценах	Из гр. 1: Стоимость оборудова 2012 года	Из гр. 1: Стоимость прочих затрат и КДС не вход.в СМ	НДС 12% (тенге) на гр.4+5+	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения 15-ти жилых домов в районе Машдвора с. Пригородное -1 г.Актобе	1943762	1943762	814983	1701473		34029	208260	1943762
ИТОГО за декабрь :	1943762	1943762	814983	1701473		34029	208260	1943762

Заказчик "ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

_____ **Жаксыгали Е.**

Подрядчик ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

_____ **Жалимбетов Е.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей газоснабжения 15-ти жилых домов в районе Мандвора с. пригородное -1 г.Актобе**
наименование, адрес

Объект **Котельная-сети газоснабжения**

Договор подряда номер **03-3/275** дата **9.11.2013 г.**

Номер документа	Дата составления
2	21.12.2013 г.

Отчетный период	
с	по
01.12.2013	30.12.2013

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Переход газопровода через автодорогу методом прокола дл 31 м 1 шт								
1	1	1-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для рабочего и приемного котлована)	182,4	46,51	44,35	8483	8089	3395	0,01	3
				м3	2,16	17,03	394	3106	97	0,07	13
2	2	1-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную без креплений	12,8	389,25	0	4982	0	5630	2,48	32
				м3	389,25	0	4982	0	113	0	0
3	3	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (уширения , углубление)	6,5	389,25	0	2530	0	2859	2,48	16
				м3	389,25	0	2530	0	113	0	0
4	4	1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	170,6	7,51	7,51	1281	1281	340	0	0
				м3	0	2,05	0	350	97	0,01	1
5	5	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	31,1	167,18	0	5199	0	5875	1,21	38
				м3	167,18	0	5199	0	113	0	0
6	6	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	170,6	25,65	5,38	4376	917	3354	0,13	22
				м3	20,27	0	3458	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	22-46-3	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	10	1067,64	576,05	10676	5761	9679	2,12	21
				м	382,5	362	3825	3620	130	1,17	12
8	8	22-46-9	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	31	1169,31	727,54	36249	22554	32566	2,25	70
				м	407,25	400,85	12625	12426	130	1,29	40
9	9	8-4-379	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	31,31	1860		58237				
				м							
10	10	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	31	244,98	0,28	7594	9	5925	0,84	26
				м	146,93	0,11	4555	3	130	0	0
11	11	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2029,43	1,62	2029	2	520	2,43	2
				1сальник	405,56	0	394	0	128	0	0
12	12	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	505,55	78,92	0	39898	0	45136	0,33	166,8315
				м	69,75	0	35262	0	128	0	0
			Итого по разделу: Переход газопровода через автодорогу методом прокола дл 31 м 1 шт				181534		114129		
			Раздел 1 подводящий газопровод в/д								
1	1	51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	2	821,25	0	1643	0	1857	5,82	12
				яма	821,5	0	1643	0	113	0	0
2	2	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под стойки	0,35	8733,35	95,97	3057	34	297	4,9	2
				м3	771,75	36,25	270	13	105	0,1771	0
3	3	9-53-3	монтаж стоек из труб	0,44	16387,84	681,42	720	30	586	95	4
				т	14670	132,75	645	6	90	0,65	0
4	4	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, массой до 0,1 т	0,044	172800		7603				
				т							
5	5	24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм	0,004	162235,5	45189,12	649	181	486	426	2
				км	77175	16371,75	309	65	130	85,8	0
6	6	08.06.1976	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	4,04	584		2359				
				м							
7	7	24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,012	159807,95	44069,82	1918	529	1413	414	5
				км	74250	16353,75	891	196	130	85,71	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	11,11	321		3566				
				м							
9	9	08.06.1958	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,5 мм	1,01	126		127				
				м							
10	10	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	504	1,07	2
				шт	186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
11	11	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30с41нж1 , Ру 1,6 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880		13760				
				шт							
12	12	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				фланец	63	0	252	0	130	0	0
13	13	8-9-72	Фланцы ответные приварные из стали 20 25 с температурным пределом от 243 К до 698 к на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1360		5440				
				шт							
14	14	22-36-1	Установка блокировочного устройства	2	276,46	17,71	553	35	504	1,07	2
				задвижка или клапан	186,75	6,75	374	14	130	0,03	
15	15	13-12-1	Блокиратор	2	533		1066				
				шт							
16	16	18-14-3	Установка изолтрующих соединений диаметром 50 мм	1	3633,02	30,94	3633	31	250	1,0712	1
				шт	183,08	11,59	183	12	128	0,0618	
17	17	22-33-5	установка стальных фасонных частей диемтром до 100 мм	0,005	121294,13	49389,75	606	247	529	312,7	2
				т	62775	18657	314	93	130	91,12	0
18	18	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	5	88,41		442				
				шт							
19	19	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	1	427,07		427				
				шт							
20	20	8-10-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ стальные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321		321				
				шт							
21	21	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ стальные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-32х2,5 мм	Страница - 14	251		251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
22	22	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	168	0,41	0
				шт	69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
23	23	99-1-1	Полиэтиленовый отвод д 90 HDPE 100 SDR 11	1	1701,62	0	1702	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
24	24	22-34-1	Установка полиэтиленовых переходников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,611	1
				шт	102,38	86,87	102	87	130	0,333	0
25	25	99-1-1	Переходник полиэтилен-Ви\сталь д 90/80 USTR HDPE 100 SDR 11	1	8570,63	0	8571	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
26	26	22.09.2006	Укладка футляра изстальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0008	199804,17	95036,29	160	76	127	458	0
				км	86400	35901	69	29	130	175,34	0
27	27	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	0,8032	1880		1510				
				м							
28	28	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,8	244,98	0,28	196	0	153	0,84	1
				м	146,93	0,11	118	0	130	0,0005	0
29	29	16-30-2	Заделка концов футляра диаметром до 200 мм	1	2029,43	1,57	2029	2	520	2,4308	2
				1сальник	405,56	0	406	0	128	0	0
30	30	22-9-5	Укладка футляра из стальных труб диаметром 150 мм	0,0008	160329,25	60626,12	128	49	109	442	0
				км	82575	22902,75	66	18	130	111,85	0
31	31	08.06.1991	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	0,8032	1320		1060				
				м							
32	32	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,8	244,98	0,28	196	0	153	0,84	1
				м	146,93	0,11	118	0	130	0,0005	0
33	33	16-30-2	Заделка концов футляра диаметром до 200 мм	1	2029,43	1,57	2029	2	520	2,4308	2
				1сальник	405,56	0	406	0	128	0	0
34	34	24-103-6	Врезка в существующую сеть со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм	1	13134,26	6367,23	13134	6367	7631	12,9	13
				врезка	3465	2405,25	3465	2405	130	11,75	12
35	35	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	28	21,8	0,05	610	1	148	0,03	1
				м2	5,81	0,02	163	1	90	0,00001	0
36	36	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ115 за 2 раза	56	24,84	0,02	1391	1	210	0,02	1
				м2	4,16	0	233	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	22-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	0,002	179860,41	29821,28	360	60	122	203	0
				км	35550	11265,75	71	23	130	55,02	0
38	38	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
				шт	204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
39	39	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	16	78,92	0	1263	0	1428	0,33	5,28
				м	69,75	0	1116	0	128	0	0
			Итого по разделу 1				85383		18932		
			Раздел 2Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-01-У1-1								
40	40	11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя под бетонную площадку	0,53	1143,41		606		311	2,99	2
				м3	477		253		123	0	0
41	41	11-2-9	Устройство бетонной площадкиразмером 3,15х1,5, толщиной 0,2 м	1,1	7254,61		7980		768	3,66	4
				м3	567		624		123	0	0
42	42	19-4-1	Устройство газорегуляторного пункта шкафного	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				установк	1917	108	1917	108	128	0,52	1
43	43	С прайс лист	Газорегуляторный пункт шкафной с регулятором давления газа РДНК-У, ГРПШ -01-У1	1	92230,4	0	92230	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
44	44	19.05.2003	Установка ротационного счетчика газа	1	6762,73	436,73	6763	437	3580	14,6	15
				регулятор	2632,5	164,25	2633	164	128	0,8	1
45	45	С прайс лист	Ротационный счетчик газа "RVG G16"	1	155115	0	155115	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
46	46	9-53-3	Монтаж стоек из труб	0,084	16367,84	681,42	1375	57	1119	95	8
				т	14670	132,75	1232	11	90	0,65	0
47	47	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	10	584		5840				
				м							
48	48	9-62-3	Изготовление сетчатых панелей ограждения	0,277	27935,09	9375,11	7738	2597	4609	91	25
				т	16380	2107,33	4537	584	90	7,36	2
49	49	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	21	343		7203				
				м2							
50	50	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,2	47200		9440				
				т							
51	51	7-24-11	Установка сетчатых панелей по металлическим столбам	Страниц - 14 14	506,61	240,24	7093	3363	6177	1,42	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	249,75	65,38	3497	915	140	0,2351	3
52	52	7-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	930,09	12,17	930	12	165	0,71	1
				шт	112,5	4,59	113	5	140	0,0225	0
53	53	1-165-6	копание вручную ям без креплений с откосами глубиной тдо 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,63	218,93	0	138		156	1,54	1
				м3	218,93	0	138		113	0	0
54	54	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под стойки	0,16	8733,35	95,97	1397	15	135	4,9	1
				м3	771,75	36,25	123	6	105	0,1771	
55	55	33-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шнилем	0,1	206436,87	9331,47	20644	933	845	31,5	3
				т	5512,5	2537,42	551	254	105	8,73	1
56	56	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	2,9	21,8	0,05	63	0	15	0,03	0
				м2	5,81	0,02	17	0	90	0,00001	0
57	57	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ115 за 2 раза	5,8	24,84	0,02	144	0	22	0,02	0
				м2	4,16	0	24	0	90	0	0
58	58	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	107,3	3,5	1073	35	312	0,18	2
				м	32,4	0,4	324	4	95	0,003	0
59	59	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,021	46400		974				
				т							
60	60	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,62	154,22	0	96	0	108	1,1178	1
				м3	154,22	0	96	0	113	0	0
			ИТОГО по разделу				332497		20914		
			ИТОГО:				599414		153975		237
			в том числе оборудования				247345				55
			Накладные расходы :				153975,38				
			Итого с накладными				753 389				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				30 363				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				783 752				
			Итого с временными, 1,44 %			7724	791 476				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %			7835	799 312				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			7835	807 147				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			7835	814 983				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				1 701 473				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				34 029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 735 503**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**208 260**				
			Итого с НДС				**1 943 762**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Е.Жаксыгали** (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Е.Жалимбетов** (расшифровка подписи)

Технадзор _____ (должность) _____ (подпись) **А.Мамбетказин** (расшифровка подписи)