Приложение 4-1
в редакции приказа и.о.Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021 г. №420 к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО" Дома 1,2 и 3" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		169	05.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО" Дома 1,2 и 3" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3)	253 989 471,59	134 617 570,29	86 180 480,62	127 496 313	91 416 126					10 341 657,67	96 522 138,29

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата
города Петропавловска» _____ А.А. Сабралин
М.П (подпись).

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "Фиридо" _____ В.Е. Доль
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропаловска»

ГЕНПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - «Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» Дома 1,2 и 3» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ. 0,000

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /под все здание/

3.				413	34,49	34,49	14244	14245	--	3426	19083
E11-01010-4-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта			--	11,52	--	4758	--	1414	
4.				413	16,64	16,64	6872	6872	--	1653	9207
E11-01010-4-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта			--	5,56	--	2296	--	682	
5.				103	888,54	--	91520	--	--	65894	170007
E11-01020-5-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта			888,54	--	91520	--	--	12593	
6.				413	175,61	80,46	72527	33230	--	40025	121556
E11-01020-1-0501 1101-0201-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта			95,15	39,45	39297	16293	--	9004	

	РСНБ РК 2015								
7.			788	149,86	143,65	118090	113196	--	18683	147715
	Е11-01010 1-0331 1101-0101 -0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-/подсыпка под полы/Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,21	26,72	4893	21055	--	10942	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	--	--	303253	167543	--	129681	467568
			Тенге	--	--	135710	44402	--	34635	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			303253				
Всего заработная плата			Тенге				180112			
Накладные расходы			Тенге			129681				
Сметная прибыль			Тенге			34635				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			467569				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							165
Сметная заработная плата			Тенге				180112			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			467569				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							165
Сметная заработная плата			Тенге				180112			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

Фундамент под перегородки

СЕКЦИЯ РБС 1-07

32.			1,5	27854,58	1133,45	41782	1700	37952	2311	47620
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1420,2	272,49	2130	409	--	3527	
33.			0,02059	17021,36	1538,8	350	32	--	302	704
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	15451,2	674,02	318	14	--	52	
34.			0,01795	346394	--	6218	--	6218	--	6715
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	--	--	--	--	--	497	
35.			0,00264	349485	--	923	--	923	--	997
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	--	--	--	--	--	74	

СЕКЦИЯ РБС 1-04

36.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	27854,58	1133,45	30640	1247	27831	1694	34921
					1420,2	272,49	1562	300	--	2587	
37.	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01547	17021,36	1538,8	263	23	1	227	529
					15451,2	674,02	239	10	--	39	
38.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01354	346394	--	4690	--	4690	--	5065
					--	--	--	--	--	375	
39.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00193	349485	--	675	--	675	--	729
					--	--	--	--	--	54	
		СЕКЦИЯ РБС 1/2-07									
40.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,91	27854,58	1133,45	53202	2164	48325	2942	60636
					1420,2	272,49	2713	520	--	4492	
41.	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03355	17021,36	1538,8	571	52	1	492	1148
					15451,2	674,02	518	23	--	85	
42.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02942	346394	--	10191	--	10191	--	11006
					--	--	--	--	--	815	
43.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00413	349485	--	1443	--	1443	--	1558
					--	--	--	--	--	115	
		Гидроизоляция									
		СЕКЦИЯ РБС 1-07 и ЭБ-2									

44.										
E11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /на отм.-2,44 из цементно-песчаного раствора состава 1:2/	м2 поверхности	96	1224,76	12,72	117577	1221	70222	43441	173899
				480,56	6,01	46134	577	--	12881	
46.										
E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	327,4666667	913,58	20,4	299167	6681	189740	96470	427288
				313,76	3,01	102746	986	--	31651	
	СЕКЦИЯ РБС 1/2-07									
50.										
E11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /на отм.-2,44 из цементно-песчаного раствора состава 1:2/	м2 поверхности	53,2	1224,76	12,72	65157	677	38914	24074	96369
				480,56	6,01	25566	320	--	7138	
51.										
E11-08010 1-0303 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /на отм.-0,34 из 2-х слоев рубероида на битумной мастике/	м2 поверхности	53,2	3268,54	6,83	173886	363	160483	12228	201003
				245,12	2,03	13040	108	--	14889	
52.										
E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	178,9226667	913,58	20,4	163460	3650	103671	52710	233464
				313,76	3,01	56139	539	--	17294	
	СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4									
53.										
E11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /на отм.-2,44 из цементно-песчаного раствора состава 1:2/	м2 поверхности	88,46	1224,76	12,72	108342	1126	64706	40029	160241
				480,56	6,01	42510	532	--	11870	
54.										
E11-08010 1-0303 1108-0101 -0303	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /на	м2 поверхности	88,46	3268,54	6,83	289135	605	266847	20332	334225
				245,12	2,03	21683	180	--	24757	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	отм.-0,34 из 2-х слоев рубероида на битумной мастике/								
55.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	291,292	913,58	20,4	266119	5943	168780	85813	380087
					313,76	3,01	91396	877	--	28155	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1633791	25484	1201613	383065	2178204
			Тенге		--	--	406694	5395	--	161347	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1633791				
	Материалы		Тенге				1177476				
	Всего заработная плата		Тенге					412089			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24140				
	Накладные расходы		Тенге				383065				
	Сметная прибыль		Тенге				161347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2178203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								295
	Сметная заработная плата		Тенге					412089			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2178203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								295
	Сметная заработная плата		Тенге					412089			

РАЗДЕЛ 3. Стены подвала

СЕКЦИЯ РБС 1-07 и ЭБ-2

56.	Е11-07050 1-0104 1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	4895,47	2337,65	19582	9350	5380	8728	30575
					1213,08	636,12	4852	2544	--	2265	
57.	Е11-07050 1-0103 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34	3026,14	1332,84	102889	45316	30496	46502	161342
					796,38	362,69	27077	12331	--	11951	
58.	Е11-07050 1-0102 1107-0501 -0102	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	66	2379,43	1046,29	157042	69056	53436	62943	237583
					523,48	284,72	34550	18792	--	17599	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19									
59.	Е11-07050 1-0101 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструк ций	70	2049,9	1067,02	143493	74691	37138	61348	221228
					452,35	290,36	31664	20325	--	16387	
60.	Е11-06040 1-0101 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /мон.заделки, В7.5/	м3	8	30957,36	1345,44	247659	10764	204900	31690	301697
					3999,42	353,57	31995	2829	--	22348	
61.	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлич еских изделий	0,07297	519420,42	2419,62	37902	176	32244	5153	46500
					75124,8	811,62	5482	59	--	3444	
62.	Е11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Кр125, Мр50/	м3 кладки	2,7504	52125,46	2990,29	143366	8225	115209	20598	177081
					7247,01	805,61	19932	2216	--	13117	
63.	Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Кр125, Мр50/	м3 кладки	13,4976	51753,97	2990,29	698554	40362	565389	96419	858571
					6875,52	805,61	92803	10874	--	63598	
		СЕКЦИЯ РБС 1/2-07									
85.	Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Кр125, Мр50/	м3 кладки	5,9508	51753,97	2990,29	307978	17795	249268	42509	378526
					6875,52	805,61	40915	4794	--	28039	

21										
86.										
E11-26020 1-0101 1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /минплита М125/	м3 изоляции	5,32	54409,7	2739,96	289460	14576	114645	125975	448669
				30120,12	1037,07	160239	5517	--	33235	
87.										
С1234-101 -0205 234-101-0 205 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	5,1604	43126	--	222547	--	222547	--	240351
				--	--	--	--	--	17804	
89.										
Е11-15020 7-0201 1115-0207 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	133	579,63	7,27	77091	967	34423	33663	119614
				313,54	2,84	41701	378	--	8860	
СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3										
90.										
Е11-07050 1-0104 1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	4895,47	2337,65	176237	84155	48411	78554	275174
				1213,08	636,12	43671	22900	--	20383	
91.										
Е11-07050 1-0103 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	3026,14	1332,84	108941	47982	32289	49237	170833
				796,38	362,69	28670	13057	--	12654	
92.										
Е11-07050 1-0102 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	90	2379,43	1046,29	214149	94166	72870	85831	323978
				523,48	284,72	47113	25625	--	23998	

93.			185	2049,9	1067,02	379232	197399	98148	162134	584675
E11-07050 1-0101 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		452,35	290,36	83685	53717	--	43309	
94.			20,46	30957,36	1345,44	633388	27528	524032	81047	771589
E11-06040 1-0101 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /мон.заделки, В7.5/	м3		3999,42	353,57	81828	7234	--	57155	
95.			0,2368	519420,42	2419,62	122999	573	104636	16723	150900
E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		75124,8	811,62	17790	192	--	11178	
	Перемычки СЕКЦИЯ РБС 1-07 и ЭБ-2									
110.			42	655,19	248,74	27518	10447	8958	12546	43269
E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		193,17	59,97	8113	2519	--	3205	
111.			0,3348	33710,85	10656,3	11286	3568	1548	5030	17621
E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		18428,7	3344,01	6170	1120	--	1305	
112.			0,3348	818975	--	274193	--	274193	--	296128
С1222-525 -0101 222-525-0 101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	21935	
113.			11,0484	118,26	2,67	1307	29	703	399	1842
E11-13030 1-0502 1113-0301	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками	м2		52,04	0,3	575	3	--	136	

	-0502 РСНБ РК 2015	ПФ-0142 за один раз								
114.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	22,0968	82,39	1,9	1821	42	1129	453	2456
					29,42	0,3	650	7	--	182	
115.	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /рядовая перемычка над сантех.отверстиями из арматуры, см.п.п.7, л.4/	т металлических изделий	0,03	77544,42	2419,62	2326	72	--	2119	4800
					75124,8	811,62	2254	24	--	356	
116.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	346394	--	10392	--	10392	--	11223
					--	--	--	--	--	831	
		СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4									
131.	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32	655,19	248,74	20966	7960	6825	9559	32967
					193,17	59,97	6181	1919	--	2442	
132.	E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42919	33710,85	10656,3	14468	4573	1986	6448	22589
					18428,7	3344,01	7909	1435	--	1673	
133.	С1222-525 -0101 222-525-0 101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,42919	818975	--	351496	--	351496	--	379616
					--	--	--	--	--	28120	

134.										
Е11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	14,16327	118,26	2,67	1675	38	900	512	2361
				52,04	0,3	737	4	--	175	
135.										
Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	28,32654	82,39	1,9	2334	53	1448	581	3148
				29,42	0,3	833	8	--	233	
136.										
Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /рядовая перемычка над сантех.отверстиями из арматуры, см.п.п.7, л.4/	т металлических изделий	0,0156	77544,42	2419,62	1210	38	--	1102	2497
				75124,8	811,62	1172	13	--	185	
137.										
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	346394	--	5404	--	5404	--	5836
				--	--	--	--	--	432	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4808905	769901	3210443	1047803	6325239
		Тенге		--	--	828561	210436	--	468534	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4157462	
Материалы	Тенге	2342872	
Всего заработная плата	Тенге		1022363
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	238343	
Накладные расходы	Тенге	1036325	
Сметная прибыль	Тенге	415501	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5609288	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		689
Сметная заработная плата	Тенге		1022363
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	651443	
Материалы	Тенге	3534	
Всего заработная плата	Тенге		16634
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	625689	
Накладные расходы	Тенге	11478	
Сметная прибыль	Тенге	53033	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	715954	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		13
Сметная заработная плата	Тенге		16634
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	6325242	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		702
Сметная заработная плата	Тенге		1038997

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

СЕКЦИЯ РБС 1-07 и ЭБ-2

138.			35	4347,16	929,67	152151	32538	85993	48430	216628
Е11-07050 4-0106 1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		960,58	212,07	33620	7422	--	16046	
139.			4	3212	786,93	12848	3148	6530	4605	18849
Е11-07050 4-0105 1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		792,42	183,22	3170	733	--	1396	
143.			6,3	44479	2733,1	280218	17219	196690	63979	371733
Е11-06080 1-0109 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /УМ-1 -:- УМ-6/	м3		10525,22	634,53	66309	3998	--	27536	
144.			0,10031	346394	--	34747	--	34747	--	37527
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2780	
145.			0,13525	349485	--	47268	--	47268	--	51049
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3781	

СЕКЦИЯ РБС 1-04

150.			13,2	483,44	7	6381	93	--	4813	12089
Е11-34010 8-0401 1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм /торцы плит, см.п.п.7, л.15/	м2 поверхности		476,44	3,31	6289	44	--	896	

151.			0,27192	34761	--	9452	--	9452	--	10208
С1234-102 -0202 234-102-0 202 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		--	--	--	--	--	756	
153.			5,28	44479	2733,1	234849	14430	164846	53620	311547
Е11-06080 1-0109 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /УМ-1 -:- УМ-8/	м3		10525,22	634,53	55573	3350	--	23078	
154.			0,1167	346394	--	40424	--	40424	--	43658
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3234	
155.			0,11963	349485	--	41809	--	41809	--	45154
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3345	
	СЕКЦИЯ РБС 1/2-07									
156.			17	4347,16	929,67	73902	15804	41768	23523	105219
Е11-07050 4-0106 1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		960,58	212,07	16330	3605	--	7794	
157.			2	3212	786,93	6424	1573	3266	2303	9425
Е11-07050 4-0105 1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		792,42	183,22	1585	366	--	698	
158.			6,6	483,44	7	3191	46	--	2406	6045
Е11-34010 8-0401 1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм /торцы плит/	м2 поверхности		476,44	3,31	3145	22	--	448	

159.			0,13596	34761	--	4726	--	4726	--	5104
С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		--	--	--	--	--	378	
161.			3,39	44479	2733,1	150784	9265	105839	34427	200028
Е11-06080 1-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /УМ-3 -:- УМ-8/	м3		10525,22	634,53	35680	2151	--	14817	
162.			0,040039	346394	--	13869	--	13869	--	14979
С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1110	
163.			0,07177	349485	--	25083	--	25083	--	27090
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2007	
	СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4									
164.			62	4347,16	929,67	269524	57639	152329	85791	383740
Е11-07050 4-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		960,58	212,07	59556	13148	--	28425	
165.			22	3212	786,93	70664	17313	35918	25328	103671
Е11-07050 4-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		792,42	183,22	17433	4031	--	7679	
166.			0,358	135501	--	48509	--	48509	--	52390
С1222-302-0201 222-302-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	м3		--	--	--	--	--	3881	

167.	E11-34010 8-0401 1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм /торцы плит, см.п.п.3, л.17/	м2 поверхности	8,48	483,44	7	4100	59	--	3092	7767
					476,44	3,31	4040	28	--	575	
168.	С1234-102 -0202 234-102-0 202 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,175	34761	--	6083	--	6083	--	6570
					--	--	--	--	--	487	
170.	Е11-06080 1-0109 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /УМ-1 -:- УМ-6/	м3	1,76	44479	2733,1	78283	4810	54949	17873	103849
					10525,22	634,53	18524	1117	--	7693	
171.	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19308	22329,8	1409,66	4311	272	55	3701	8652
					20632,14	429,2	3984	83	--	641	
173.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02548	349485	--	8905	--	8905	--	9617
					--	--	--	--	--	712	
174.	С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01064	424901	--	4521	--	4521	--	4883
					--	--	--	--	--	362	
177.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,55328	96,91	2,67	54	1	25	19	79
					50,33	0,3	28	--	--	6	

178.			1,10656	82,39	1,9	91	2	56	23	123
E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2		29,42	0,3	33	--	--	9	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1633171	174212	1133660	373933	2167673
		Тенге		--	--	325299	40098	--	160570	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1633171				
Материалы		Тенге				848259				
Всего заработная плата		Тенге					365397			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236887				
Местные материалы		Тенге				48509				
Накладные расходы		Тенге				373933				
Сметная прибыль		Тенге				160570				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2167674				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								269
Сметная заработная плата		Тенге					365397			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2167674				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								269
Сметная заработная плата		Тенге					365397			

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

Площадка лестничная и ограждение марша

СЕКЦИЯ РБС 1-04

195.			1	7960,37	2452,01	7960	2452	2062	4765	13743
E11-07010 8-0102 1107-0108 -0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		3446,3	592,18	3446	592	--	1018	
196.			3,96	11724	--	46427	--	46427	--	50141
С1222-301 -0301 222-301-0 301 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2		--	--	--	--	--	3714	
197.			6,41	5798,52	58,93	37169	378	27231	11477	52538
E11-07051 8-0101 1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		1491,48	25,89	9560	166	--	3892	
203.			3	3212	786,93	9636	2361	4898	3454	14137
E11-07050 4-0105 1107-0504 -0105	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		792,42	183,22	2377	550	--	1047	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19									
		СЕКЦИЯ РБС 1/2-07								
210.	Е11-07010 8-0102 1107-0108 -0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	7960,37	2452,01	7960	2452	2062	4765	13743
					3446,3	592,18	3446	592	--	1018	
211.	С1222-301 -0301 222-301-0 301 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	3,96	11724	--	46427	--	46427	--	50141
					--	--	--	--	--	3714	
212.	Е11-07051 8-0101 1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	6,41	5798,52	58,93	37169	378	27231	11477	52538
					1491,48	25,89	9560	166	--	3892	
218.	Е11-07050 4-0105 1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	3212	786,93	9636	2361	4898	3454	14137
					792,42	183,22	2377	550	--	1047	
		СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4									
226.	Е11-07010 8-0102 1107-0108 -0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	7960,37	2452,01	15921	4904	4124	9531	27488
					3446,3	592,18	6893	1184	--	2036	
227.	С1222-301 -0301 222-301-0 301 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	5,28	11724	--	61903	--	61903	--	66855
					--	--	--	--	--	4952	
228.	Е11-07051 8-0101 1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	16,8	5798,52	58,93	97415	990	71368	30080	137695
					1491,48	25,89	25057	435	--	10200	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	377623	16276	298631	79003	493156
		Тенге		--	--	62716	4235	--	36530	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				377623				
Материалы		Тенге				143872				
Всего заработная плата		Тенге					66951			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154757				
Накладные расходы		Тенге				79003				
Сметная прибыль		Тенге				36530				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				493156				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
Сметная заработная плата		Тенге					66951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				493156				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
Сметная заработная плата		Тенге					66951			

РАЗДЕЛ 6. Проемы

СЕКЦИЯ РБС 1-07

233.			1,28	4384,56	498,01	5612	638	2127	2729	9008
Е11-10010-0201	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2		2223,84	144,94	2847	186	--	667	
6-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19										
234.			1,28	36564	--	46802	--	46802	--	50546
С1223-101-0202	-Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (ОБП-1)	м2		--	--	--	--	--	3744	
223-101-0202 РСНБ РК 2015										
235.			4	522	--	2088	--	2088	--	2255
С1223-502-0501	-Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.		--	--	--	--	--	167	
223-502-0501 РСНБ РК 2015										
236.			4	1812	--	7248	--	7248	--	7828
С1223-502-0701	-Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.		--	--	--	--	--	580	
223-502-0701 РСНБ РК 2015										
237.			8	295	--	2360	--	2360	--	2549
С1261-107-0997	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	189	
261-107-0997 РСНБ										

	РК 2015									
239.			0,8	5227,6	42,74	4182	35	3080	863	5448
	Е11-15050 1-0301 1115-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		1333,48	14,43	1067	12	--	404
240.			0,48	8550	--	4104	--	4104	--	4432
	С1223-201 -0105 223-201-0 105 РСНБ РК 2015 прим.	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П (стоимость полотна с отверстиями)	м2		--	--	--	--	--	328
		СЕКЦИЯ РБС 1-04								
249.			0,96	4384,56	498,01	4209	478	1596	2047	6756
	Е11-10010 6-0201 1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2		2223,84	144,94	2135	139	--	500
250.			0,96	36564	--	35101	--	35101	--	37909
	С1223-101 -0202 223-101-0 202 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (ОБП-1)	м2		--	--	--	--	--	2808
251.			3	522	--	1566	--	1566	--	1691
	С1223-502 -0501 223-502-0 501 РСНБ РК 2015	-Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.		--	--	--	--	--	125
252.			3	1812	--	5436	--	5436	--	5871
	С1223-502 -0701 223-502-0 701 РСНБ РК 2015	-Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.		--	--	--	--	--	435
253.			6	295	--	1770	--	1770	--	1912

	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	142
254.	Е11-26030 1-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	0,36	1114,39	17,81	401	6	344	41
					140,9	8,42	51	3	--	35
255.	Е11-15050 1-0301 1115-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,6	5227,6	42,74	3137	26	2311	647
					1333,48	14,43	800	9	--	303
256.	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П (стоимость полотна с отверстиями)	м2	0,36	8550	--	3078	--	3078	--
					--	--	--	--	--	246
		СЕКЦИЯ РБС 1/2-07								
265.	Е11-10010 6-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,64	4384,56	498,01	2806	319	1064	1364
					2223,84	144,94	1423	93	--	334
266.	С1223-101-0202 223-101-0202 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (ОБП-1)	м2	0,64	36564	--	23401	--	23401	--
					--	--	--	--	--	1872
267.	С1223-502	-Шпингалет ГОСТ	шт.	2	522	--	1044	--	1044	--

-0501 223-502-0 501 РСНБ РК 2015	5090-2016 врезной ШВ			--	--	--	--	--	84	
268. C1223-502 -0701 223-502-0 701 РСНБ РК 2015	-Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	2	1812	--	3624	--	3624	--	3914
				--	--	--	--	--	290	
269. C1261-107 -0997 261-107-0 997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.	4	295	--	1180	--	1180	--	1274
				--	--	--	--	--	94	
270. E11-26030 1-0104 1126-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	0,24	1114,39	17,81	267	4	229	27	318
				140,9	8,42	34	2	--	24	
271. E11-15050 1-0301 1115-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	5227,6	42,74	2091	17	1541	431	2724
				1333,48	14,43	533	6	--	202	
272. C1223-201 -0105 223-201-0 105 РСНБ РК 2015 прим.	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П (стоимость полотна с отверстиями)	м2	0,24	8550	--	2052	--	2052	--	2216
				--	--	--	--	--	164	

СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4

280. E11-10010 6-0201 1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,64	4384,56	498,01	2806	319	1064	1364	4504
				2223,84	144,94	1423	93	--	334	
281. C1223-101	-Блок оконный из	м2	1,28	36564	--	46802	--	46802	--	50546

-0202 223-101-0 202 РСНБ РК 2015	деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (ОБП-1)			--	--	--	--	--	3744	
282.			4	522	--	2088	--	2088	--	2255
С1223-502 -0501 223-502-0 501 РСНБ РК 2015	-Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.		--	--	--	--	--	167	
283.			4	1812	--	7248	--	7248	--	7828
С1223-502 -0701 223-502-0 701 РСНБ РК 2015	-Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.		--	--	--	--	--	580	
284.			8	295	--	2360	--	2360	--	2549
С1261-107 -0997 261-107-0 997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	189	
286.			0,8	5227,6	42,74	4182	35	3080	863	5448
Е11-15050 1-0301 1115-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		1333,48	14,43	1067	12	--	404	
287.			0,24	8550	--	2052	--	2052	--	2216
С1223-201 -0105 223-201-0 105 РСНБ РК 2015 прим.	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П (стоимость полотна с отверстиями)	м2		--	--	--	--	--	164	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	231097	1877	217840	10376	260790
		Тенге		--	--	11380	555	--	19319	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	200755	
Материалы	Тенге	16439	
Всего заработная плата	Тенге		11935
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	171062	
Накладные расходы	Тенге	10376	
Сметная прибыль	Тенге	16891	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	228022	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		9

	Сметная заработная плата	Тенге					11935			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30342				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30342				
	Сметная прибыль	Тенге				2428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32770				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				260792				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата	Тенге					11935			

РАЗДЕЛ 9. Крыльца

СЕКЦИЯ РБС 1-07 /2 шт/

311.			2,32	47156,02	5863,17	109402	13603	89297	12145	131271
	Е11-05010 1-2603 1105-0101 -2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 /устройство буронабивных фундаментов из бетона кл.В12.5 на сульфатостойком цементе/	м3 конструктивного объема сваи	2802,8	2485,16	6502	5766	--	9724	
312.			0,07016	349485	--	24520	--	24520	--	26482
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	--	--	--	--	--	1962	
313.			10,8	8949,17	1827,22	96651	19734	66323	18240	124082
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	980,9	835,06	10594	9019	--	9191	
314.			5,6	31809,06	1748,47	178131	9792	155729	13712	207190
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2251,82	438,86	12610	2458	--	15347	
315.			0,04884	349485	--	17069	--	17069	--	18435
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	--	--	--	--	--	1366	
316.			0,052	447247	--	23257	--	23257	--	25118
	С1261-102 -0251 261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ	т	--	--	--	--	--	1861	

СЕКЦИЯ РБС 1-04

Крыльцо №1

336.				1,16	47156,02	5863,17	54701	6801	44649	6073	65636
	Е11-05010 1-2603 1105-0101 -2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 /устройство буронабивных фундаментов из бетона кл.В12.5 на сульфатостойком цементе/	м3 конструктивного объема сваи		2802,8	2485,16	3251	2883	--	4862	
337.				0,03508	349485	--	12260	--	12260	--	13241
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	981	
338.				3,51	8949,17	1827,22	31412	6413	21556	5928	40327
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		980,9	835,06	3443	2931	--	2987	
339.				5,6	31809,06	1748,47	178131	9792	155729	13712	207190
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2251,82	438,86	12610	2458	--	15347	
340.				0,15985	346394	--	55371	--	55371	--	59801
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4430	
341.				0,0484	349485	--	16915	--	16915	--	18268
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1353	
342.				0,052	447247	--	23257	--	23257	--	25118
	С1261-102 -0251 261-102-0 251 РСНБ	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6	т		--	--	--	--	--	1861	

	РК 2015	до 16 мм ГОСТ 23279-2012								
		Крыльцо №2								
364.	Е11-05010 1-2603 1105-0101 -2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 /устройство буронабивных фундаментов из бетона кл.В12.5 на сульфатостойком цементе/	м3 конструктивного объема сваи	2,32	47156,02	5863,17	109402	13603	89297	12145	131271
					2802,8	2485,16	6502	5766	--	9724	
365.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07016	349485	--	24520	--	24520	--	26482
					--	--	--	--	--	1962	
366.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,626	8949,17	1827,22	41399	8453	28408	7813	53149
					980,9	835,06	4538	3863	--	3937	
367.	Е11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,14	45633,31	2618,8	188922	10842	129435	46684	254454
					11749,93	641,6	48645	2656	--	18848	
368.	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,31	30273,36	1748,47	69931	4039	60690	5656	81634
					2251,82	438,86	5202	1014	--	6047	
369.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3552	346394	--	123039	--	123039	--	132882
					--	--	--	--	--	9843	
370.	С1214-210 -0101 214-210-0	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,11264	349485	--	39366	--	39366	--	42515
					--	--	--	--	--	3149	

	101 РСНБ РК 2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
371.	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09872	447247 --	-- --	44152 --	-- --	44152 --	-- 3532	47684
372.	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02133	441876 --	-- --	9425 --	-- --	9425 --	-- 754	10179
		СЕКЦИЯ РБС 1/2-07									
398.	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 /устройство буронабивных фундаментов из бетона кл.В12.5 на сульфатостойком цементе/	м3 конструктивного объема сваи	1,16	47156,02 2802,8	5863,17 2485,16	54701 3251	6801 2883	44649 --	6073 4862	65636
399.	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03508	349485 --	-- --	12260 --	-- --	12260 --	-- 981	13241
400.	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,51	8949,17 980,9	1827,22 835,06	31412 3443	6413 2931	21556 --	5928 2987	40327
401.	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,8	31809,06 2251,82	1748,47 438,86	89065 6305	4896 1229	77864 --	6856 7674	103595
402.	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08616	346394 --	-- --	29845 --	-- --	29845 --	-- 2388	32233

403.			0,02442	349485	--	8534	--	8534	--	9217
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	683	
404.			0,026	447247	--	11628	--	11628	--	12558
С1261-102 -0251 261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	930	
	СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4									
427.			2,32	47156,02	5863,17	109402	13603	89297	12145	131271
Е11-05010 1-2603 1105-0101 -2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 /устройство буронабивных фундаментов из бетона кл.В12.5 на сульфатостойком цементе/	м3 конструктивного объема сваи		2802,8	2485,16	6502	5766	--	9724	
428.			0,07016	349485	--	24520	--	24520	--	26482
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1962	
429.			11,016	8949,17	1827,22	98584	20129	67649	18604	126563
Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		980,9	835,06	10806	9199	--	9375	
430.			10,2	31809,06	1748,47	324452	17834	283649	24975	377381
Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2251,82	438,86	22969	4476	--	27954	
431.			0,0732	349485	--	25582	--	25582	--	27629
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2047	
432.			0,05	447247	--	22362	--	22362	--	24151
С1261-102 -0251 261-102-0	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II	т		--	--	--	--	--	1789	

	251 РСНБ РК 2015	(А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	2313580	172748	1973659	216689	2732693
		Тенге		--	--	167173	65298	--	202424	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				2313580				
	Материалы	Тенге				1425776				
	Всего заработная плата	Тенге					232471			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				547882				
	Накладные расходы	Тенге				216689				
	Сметная прибыль	Тенге				202424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2732693				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
	Сметная заработная плата	Тенге					232471			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2732693				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
	Сметная заработная плата	Тенге					232471			

РАЗДЕЛ 10. Разные работы

Входы в техподполье

СЕКЦИЯ РБС 1-07

460.				23,25	379,45	34,71	8822	807	6091	2097	11793
	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		82,74	13,23	1924	308	--	874	
461.				2,325	3835,44	1069,47	8917	2487	4337	2939	12805
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		900,12	459,31	2093	1068	--	949	
462.				1,86	25379,04	1133,45	47205	2108	42455	2865	54076
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1420,2	272,49	2642	507	--	4006	
463.				6,44	11745,33	165,81	75640	1068	40062	31616	115836
	Е11-06190 9-0101 1106-1909 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		5358,7	36,07	34510	232	--	8580	
464.				6,44	2939,71	154,49	18932	994	--	16530	38299
	Е11-06190 9-0201 1106-1909 -0201	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж	м3 бетона		2785,22	35,47	17937	228	--	2837	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	опалубки								
465.				6,44	75669,16	8260,25	487309	53196	373388	66279	597875
	Е11-06190 9-0301 1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		9429,42	1880,25	60725	12109	--	44287	
		СЕКЦИЯ РБС 1-04									
471.				7,82	11745,33	165,81	91848	1297	48646	38390	140657
	Е11-06190 9-0101 1106-1909 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		5358,7	36,07	41905	282	--	10419	
472.				5,29	2939,71	154,49	15551	818	--	13579	31460
	Е11-06190 9-0201 1106-1909 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		2785,22	35,47	14734	188	--	2330	
473.				5,29	75669,16	8260,25	400290	43697	306711	54444	491112
	Е11-06190 9-0301 1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		9429,42	1880,25	49882	9947	--	36379	
		СЕКЦИЯ 1/2 РБС 1-07									
476.				16,25	379,45	34,71	6166	564	4257	1466	8243
	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		82,74	13,23	1345	215	--	611	
477.				1,625	3835,44	1069,47	6233	1738	3032	2054	8950
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		900,12	459,31	1463	746	--	663	
478.				1,3	25379,04	1133,45	32993	1473	29674	2002	37795

	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1420,2	272,49	1846	354	--	2800
479.	Е11-06190 9-0101 1106-1909 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	5,4	11745,33 / 5358,7	165,81 / 36,07	63425 / 28937	896 / 195	33592 / --	26510 / 7195	97130
480.	Е11-06190 9-0201 1106-1909 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	5,4	2939,71 / 2785,22	154,49 / 35,47	15874 / 15040	835 / 192	-- / --	13861 / 2379	32114
481.	Е11-06190 9-0301 1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	5,4	75669,16 / 9429,42	8260,25 / 1880,25	408613 / 50919	44605 / 10153	313089 / --	55576 / 37135	501324
		СЕКЦИЯ УС 021-1, УС 021-Н1									
484.	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5	379,45 / 82,74	34,71 / 13,23	1897 / 414	173 / 66	1310 / --	451 / 188	2536
485.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	3835,44 / 900,12	1069,47 / 459,31	1918 / 450	535 / 230	933 / --	632 / 204	2754
486.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	25379,04 / 1420,2	1133,45 / 272,49	10152 / 568	453 / 109	9131 / --	616 / 861	11630
487.	Е11-06190 9-0101 1106-1909	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной	м3 бетона	3	11745,33 / 5358,7	165,81 / 36,07	35236 / 16076	497 / 108	18663 / --	14728 / 3997	53961

	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	опалубке. Монтаж опалубки								
488.	E11-06190 9-0201 1106-1909 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3	2939,71	154,49	8819	463	--	7700	17841
					2785,22	35,47	8356	106	--	1322	
489.	E11-06190 9-0301 1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3	75669,16	8260,25	227007	24781	173938	30875	278513
					9429,42	1880,25	28288	5641	--	20631	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	1972847	183485	1409309	385210	2546704
			Тенге		--	--	380054	42984	--	188647	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1972847				
	Материалы		Тенге				1409311				
	Всего заработная плата		Тенге					423038			
	Накладные расходы		Тенге				385210				
	Сметная прибыль		Тенге				188647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2546704				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								307
	Сметная заработная плата		Тенге					423038			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				2546704				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								307
	Сметная заработная плата		Тенге					423038			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		--	--	13274267	1511526	9445155	2625760	17172027
			Тенге		--	--	2317587	413403	--	1272006	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12592482				
	Материалы		Тенге				7364005				
	Всего заработная плата		Тенге					2714356			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1373071				
	Местные материалы		Тенге				48509				
	Накладные расходы		Тенге				2614282				
	Сметная прибыль		Тенге				1216545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16423309				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1951
	Сметная заработная плата		Тенге					2714356			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				681785				
	Материалы		Тенге				3534				
	Всего заработная плата		Тенге					16634			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				656031				
	Накладные расходы		Тенге				11478				

Сметная прибыль	Тенге				55461				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				748724				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
Сметная заработная плата	Тенге					16634			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				17172033				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1964
Сметная заработная плата	Тенге					2730990			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. + 0,000

ОТДЕЛ 1. Блок 1 (РБС 1-07)

РАЗДЕЛ 7. Полы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

Тип 1

144.			309,39	379,45	34,71	117398	10739	81060	27911	156933
Е11-11010-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		82,74	13,23	25599	4093	--	11625	

Тип 2

145.			11,74	379,45	34,71	4455	407	3077	1059	5955
Е11-11010-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		82,74	13,23	971	155	--	441	
148.			0,9392	30024,23	7,2	28199	7	24225	3729	34482
Е11-11010-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4223,64	--	3967	--	--	2554	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	150052	11153	108362	32699	197370
		Тенге		--	--	30537	4248	--	14620	

Стоимость общестроительных работ	Тенге				150052				
Материалы	Тенге				108361				
Всего заработная плата	Тенге					34785			
Накладные расходы	Тенге				32699				
Сметная прибыль	Тенге				14620				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				197371				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
Сметная заработная плата	Тенге					34785			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				197371				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
Сметная заработная плата	Тенге					34785			

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге		--	--	150052	11153	108362	32699	197370
	Тенге		--	--	30537	4248	--	14620	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				150052				
Материалы	Тенге				108361				
Всего заработная плата	Тенге					34785			
Накладные расходы	Тенге				32699				
Сметная прибыль	Тенге				14620				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				197371				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
Сметная заработная плата	Тенге					34785			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				197371				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
Сметная заработная плата	Тенге					34785			

ОТДЕЛ 2. Блок 2 (РБС 1-04)

РАЗДЕЛ 10. Стены и перегородки

Наружные стены

240.			102,05	23261	--	2373785	--	2373785	--	2563688
С1234-102-0102 234-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3		--	--	--	--	--	189903	

Армирование

249.			1,027	519420,42	2419,62	533445	2485	453807	72528	654450
Е11-08020 1-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование простенков (л.АС-20)	т металлических изделий		75124,8	811,62	77153	834	--	48478	
250.			1,776	77544,42	2419,62	137719	4297	--	125423	284193
Е11-08020 1-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1, С-2, С-3, л. АС-28)	т металлических изделий		75124,8	811,62	133422	1441	--	21051	
251.			0,265	77544,42	2419,62	20549	641	--	18715	42405
Е11-08020 1-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-4, С-5, л.АС-28)	т металлических изделий		75124,8	811,62	19908	215	--	3141	
252.			0,124	447247	--	55459	--	55459	--	59896
С1261-102-0251 261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	4437	

253.	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,142	441876	--	62746	--	62746	--	67766
					--	--	--	--	--	5020	
		Перемычки									
261.	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	221	655,19	248,74	144797	54971	47135	66014	227676
					193,17	59,97	42691	13253	--	16865	
262.	Е11-07010 4-0301 1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	2446,96	1346,54	44045	24238	680	29465	79391
					1062,59	324,65	19127	5844	--	5881	
263.	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,67	33792,08	10656,3	56433	17796	7861	25089	88043
					18428,7	3344,01	30776	5584	--	6522	
264.	Е11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	45,09	118,26	2,67	5332	121	2865	1628	7517
					52,04	0,3	2346	14	--	557	
265.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	90,18	82,39	1,9	7430	171	4606	1849	10022
					29,42	0,3	2653	27	--	742	
266.	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,175	77544,42	2419,62	13570	423	--	12359	28003
					75124,8	811,62	13147	142	--	2074	
268.	Е11-09050 1-0204	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных	т	0,175	14498,81	1583,39	2537	277	319	1340	4187
					11093,25	4,51	1941	1	--	310	

	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже								
269.			11,18	118,26	2,67	1322	29	711	404	1864
	Е11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	52,04	0,3	582	3	--	138	
270.			22,36	82,39	1,9	1842	43	1141	459	2485
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,42	0,3	658	7	--	184	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге	--	--	3461011	105492	3011115	355273	4121586
			Тенге	--	--	344404	27365	--	305303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			3402041				
	Материалы		Тенге			510945				
	Всего заработная плата		Тенге				333467			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			2491990				
	Накладные расходы		Тенге			328844				
	Сметная прибыль		Тенге			298471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			4029356				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							249
	Сметная заработная плата		Тенге				333467			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			58970				
	Материалы		Тенге			8180				
	Всего заработная плата		Тенге				38302			
	Накладные расходы		Тенге			26429				
	Сметная прибыль		Тенге			6832				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			92231				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							28
	Сметная заработная плата		Тенге				38302			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			4121587				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							277
	Сметная заработная плата		Тенге				371769			

РАЗДЕЛ 11. Перекрытия и покрытие

277.			12	3212	786,93	38544	9444	19591	13815	56548
	Е11-07050 4-0105 1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	792,42	183,22	9509	2199	--	4189	
278.			86	4347,16	929,67	373856	79952	211294	119001	532285
	Е11-07050 4-0106	-Панели перекрытий площадью до 10 м2.	шт. сборных	960,58	212,07	82610	18238	--	39429	

1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка с опиранием на две стороны	конструк ций							
279.			40	483,44	7	19338	280	--	14584	36636
E11-34010 8-0401 1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхно сти		476,44	3,31	19058	132	--	2714	
280.			0,824	23261	--	19167	--	19167	--	20700
С1234-102 -0102 234-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3		--	--	--	--	--	1533	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	450905	89676	250052	147400	646169
		Тенге		--	--	111177	20569	--	47865	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				450905				
Материалы		Тенге				230886				
Всего заработная плата		Тенге					131746			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19167				
Накладные расходы		Тенге				147400				
Сметная прибыль		Тенге				47865				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				646170				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								93
Сметная заработная плата		Тенге					131746			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				646170				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								93
Сметная заработная плата		Тенге					131746			

РАЗДЕЛ 13. Лестницы

328.			8	6461,87	2921,01	51695	23368	1214	38636	97558
E11-07050 6-0102 1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструк ций		3389,1	703,7	27113	5630	--	7226	
329.			26,32	11724	--	308576	--	308576	--	333262
С1222-301 -0301 222-301-0 301 РСНБ РК 2015	-Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2		--	--	--	--	--	24686	
330.			8	6049,92	2897,6	48399	23181	912	35314	90410
E11-07050 6-0104 1107-0506 -0104 РСНБ РК	-Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструк ций		3038,2	702,65	24306	5621	--	6697	

2015									
331.			22,88	18065	--	413327	--	413327	--	446393
С1222-301 -0201 222-301-0 201 РСНБ РК 2015	-Лестничный марш плоский м2 без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015			--	--	--	--	--	33066	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	821997	46549	724029	73950	967623
		Тенге		--	--	51419	11251	--	71675	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				821997				
Материалы		Тенге				2127				
Всего заработная плата		Тенге					62670			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308576				
Местные материалы		Тенге				413327				
Накладные расходы		Тенге				73950				
Сметная прибыль		Тенге				71675				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				967622				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								45
Сметная заработная плата		Тенге					62670			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				967622				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								45
Сметная заработная плата		Тенге					62670			

РАЗДЕЛ 16. Полы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

Тип 2

376.			9,51	379,45	34,71	3609	330	2492	858	4824
Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		82,74	13,23	787	126	--	357	
379.			0,7608	30024,23	7,2	22842	5	19624	3021	27932
Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4223,64	--	3213	--	--	2069	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	26451	335	22116	3879	32756
		Тенге		--	--	4000	126	--	2426	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				26451				
Материалы		Тенге				22116				
Всего заработная плата		Тенге					4126			
Накладные расходы		Тенге				3879				
Сметная прибыль		Тенге				2426				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32756				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
Сметная заработная плата		Тенге					4126			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				32756				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4
Сметная заработная плата	Тенге				4126			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	--	--	4760364	242052	4007312	580502	5768134
	Тенге	--	--	511000	59311	--	427269	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			4701394				
Материалы	Тенге			766074				
Всего заработная плата	Тенге				532009			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			2819733				
Местные материалы	Тенге			413327				
Накладные расходы	Тенге			554073				
Сметная прибыль	Тенге			420437				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			5675904				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							391
Сметная заработная плата	Тенге				532009			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			58970				
Материалы	Тенге			8180				
Всего заработная плата	Тенге				38302			
Накладные расходы	Тенге			26429				
Сметная прибыль	Тенге			6832				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			92231				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							28
Сметная заработная плата	Тенге				38302			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			5768135				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							419
Сметная заработная плата	Тенге				570311			

ОТДЕЛ 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)

РАЗДЕЛ 19. Стены и перегородки

Наружные стены

472.				24,2	23261	--	562916	--	562916	--	607949
С1234-102 -0102 234-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3			--	--	--	--	--	45033	

Армирование

481.				0,35	519420,42	2419,62	181797	847	154656	24717	223035
Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование простенков (АС-14)	т металлических изделий			75124,8	811,62	26294	284	--	16521	
482.				0,35	77544,42	2419,62	27141	847	--	24717	56007
Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1, С-2, С-3, л.АС-22)	т металлических изделий			75124,8	811,62	26294	284	--	4149	
483.				0,066	77544,42	2419,62	5118	160	--	4661	10561
Е11-08020 1-0701 1108-0201	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических			75124,8	811,62	4958	54	--	782	

	-0701 РСНБ РК 2015	(С-4, С-5, л.АС-22)	изделий							
		Перемычки								
491.				58	655,19	248,74	38001	14427	12370	17325	59752
	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		193,17	59,97	11204	3478	--	4426	
492.				11	2446,96	1346,54	26917	14812	417	18006	48517
	Е11-07010 4-0301 1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		1062,59	324,65	11688	3571	--	3594	
493.				0,558	33792,08	10656,3	18856	5946	2627	8383	29418
	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		18428,7	3344,01	10283	1866	--	2179	
494.				16,42	118,26	2,67	1942	44	1044	593	2738
	Е11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		52,04	0,3	854	5	--	203	
495.				32,84	82,39	1,9	2706	63	1677	673	3650
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		29,42	0,3	966	10	--	270	
496.				0,157	77544,42	2419,62	12174	379	--	11087	25122
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		75124,8	811,62	11795	127	--	1861	
498.				0,077	14498,81	1583,39	1116	122	140	590	1842
	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		11093,25	4,51	854	--	--	136	

499.			11	118,26	2,67	1301	29	700	397	1834
E11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		52,04	0,3	572	3	--	136	
500.			22	82,39	1,9	1813	42	1124	451	2445
E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		29,42	0,3	647	7	--	181	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	881798	37718	737671	111600	1072870
		Тенге		--	--	106409	9689	--	79471	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				861826				
Материалы		Тенге				171986				
Всего заработная плата		Тенге					103095			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				562916				
Накладные расходы		Тенге				102627				
Сметная прибыль		Тенге				77156				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1041609				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								76
Сметная заработная плата		Тенге					103095			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19972				
Материалы		Тенге				2767				
Всего заработная плата		Тенге					13003			
Накладные расходы		Тенге				8973				
Сметная прибыль		Тенге				2315				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31260				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9
Сметная заработная плата		Тенге					13003			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				1072869				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								85
Сметная заработная плата		Тенге					116098			

РАЗДЕЛ 20. Перекрытия и покрытие

506.			2	3212	786,93	6424	1573	3266	2303	9425
E11-07050 4-0105 1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		792,42	183,22	1585	366	--	698	
507.			20	4347,16	929,67	86943	18593	49138	27675	123787
E11-07050 4-0106 1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		960,58	212,07	19212	4241	--	9169	

	Изм. и доп. вып. 19									
508.			6,6	483,44	7	3191	46	--	2406	6045
	Е11-34010 -Каркасы стен.	м2		---	---	---	---	---	---	
	8-0401 Заполнение	поверхно		476,44	3,31	3145	22	--	448	
	1134-0108 минераловатными	сти								
	-0401 плитами. Толщина									
	РСНБ РК заполнения 50 мм									
	2015									
	Изм. и доп. вып. 2									
509.			0,13596	23261	--	3163	--	3163	--	3416
	С1234-102 -Плиты из вспененного	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0102 полистирола с добавкой			--	--	--	--	--	253	
	234-102-0 антипирена ПСБ-С-25									
	102 РСНБ ГОСТ 15588-2014									
	РК 2015									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге		--	--	99721	20212	55567	32384	142673
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	23942	4629	--	10568	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				99721				
	Материалы	Тенге				52403				
	Всего заработная плата	Тенге					28571			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3163				
	Накладные расходы	Тенге				32384				
	Сметная прибыль	Тенге				10568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				142673				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
	Сметная заработная плата	Тенге					28571			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				142673				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
	Сметная заработная плата	Тенге					28571			

РАЗДЕЛ 22. Лестницы

559.			2	6461,87	2921,01	12924	5842	304	9659	24390
	Е11-07050 -Площадки лестничные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	6-0102 массой более 1 т.	сборных		3389,1	703,7	6778	1407	--	1807	
	1107-0506 Установка	конструк								
	-0102	ций								
	РСНБ РК									
	2015									
560.			7,92	11724	--	92854	--	92854	--	100282
	С1222-301 -Лестничные площадки	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0301 ребристые ЛПФ ГОСТ			--	--	--	--	--	7428	
	222-301-0 9818-2015									
	301 РСНБ									
	РК 2015									
561.			2	6049,92	2897,6	12100	5795	229	8828	22603
	Е11-07050 -Марши лестничные массой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	6-0104 более 1 т. Установка	сборных		3038,2	702,65	6076	1405	--	1674	
	1107-0506 без сварки	конструк								
	-0104	ций								
	РСНБ РК									
	2015									
562.			5,72	18065	--	103332	--	103332	--	111599
	С1222-301 -Лестничный марш плоский	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0201 без фризовых ступеней			--	--	--	--	--	8267	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 564167

РАЗДЕЛ 4. Блок 4 (УС 021-1)

Оборудование и материалы выше отм.+0,00

Кабели и провода

230.			0,144	201696	--	29044	--	29044	--	31368
С1243-106 -0301 243-106-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2324	
233.			0,051	499623	--	25481	--	25481	--	27519
С1243-106 -0901 243-106-0 901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2038	
234.			1,289	468325	--	603671	--	603671	--	651965
С1243-106 -0502 243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	48294	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	658196	--	658196	--	710852
		Тенге		--	--	--	--	--	52656	

Стоимость монтажных работ	Тенге	658196
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	658196
Сметная прибыль	Тенге	52656
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	710852
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	710852

РАЗДЕЛ 5. Блок 5 (УС 021-1Н)

Оборудование и материалы выше отм. 0,000

Кабели и провода

304.			0,255	201696	--	51432	--	51432	--	55547
С1243-106 -0301 243-106-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	4115	
305.			0,286	301095	--	86113	--	86113	--	93002
С1243-106 -0501 243-106-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	6889	
306.			0,225	400941	--	90212	--	90212	--	97429
С1243-106 -0701 243-106-0	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км		--	--	--	--	--	7217	

701 РСНБ РК 2015	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
307. С1243-106 -0901 243-106-0 901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	499623	--	25481	--	25481	--	27519
				--	--	--	--	--	2038	
308. С1243-106 -0502 243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,8156	468325	--	850291	--	850291	--	918314
				--	--	--	--	--	68023	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1103529	--	1103529	--	1191811
		Тенге		--	--	--	--	--	88282	
Стоимость монтажных работ		Тенге				1103529				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1103529				
Сметная прибыль		Тенге				88282				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1191811				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1191811				
ИТОГО ПО ЛС 2-3-5		Тенге		--	--	4237726	1494	4100337	97879	4682454
		Тенге		--	--	135895	48	--	346849	
Стоимость монтажных работ		Тенге				4089998				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4089998				
Сметная прибыль		Тенге				327200				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4417198				
Стоимость общестроительных работ		Тенге				147728				
Материалы		Тенге				10338				
Всего заработная плата		Тенге					135943			
Накладные расходы		Тенге				97879				
Сметная прибыль		Тенге				19649				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265256				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								98
Сметная заработная плата		Тенге					135943			
ИТОГО ПО ЛС 2-3-5		Тенге				4682454				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								98
Сметная заработная плата		Тенге					135943			

РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000

ОТДЕЛ 2. Блок 2 (РБС 1-04)

РАЗДЕЛ 10. Стены и перегородки

Наружные стены

176. Е11-08020 -1703 1108-0201 -1703 РСНБ РК	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120	м3 кладки	130,3968	15668,39	2181,9	2043108	284513	521283	1214494	3518210
				9488,82	526,05	1237312	68595	--	260608	

	2015 Изм. и доп. вып. 19	мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
177.	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	30,924905	88849	--	2747647	--	2747647	--	2967459
					--	--	--	--	--	219812
179.	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	109,2879	15668,39	2181,9	1712365	238455	436897	1017889	2948674
					9488,82	526,05	1037013	57491	--	218420
180.	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	25,918718	88849	--	2302852	--	2302852	--	2487080
					--	--	--	--	--	184228
182.	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	71,6	15565,92	2181,9	1114520	156224	278896	666870	1923901
					9488,82	526,05	679400	37665	--	142511
183.	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	16,98	88849	--	1508656	--	1508656	--	1629348
					--	--	--	--	--	120692
185.	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты	м3 кладки	55,03	15565,92	2181,9	856593	120070	214353	512540	1478664
					9488,82	526,05	522170	28949	--	109531

		к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
186.	С1213-101 -0602 213-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	13,05	88849	--	1159479	--	1159479	--	1252237
					--	--	--	--	--	92758	
188.	Е11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	18,354	14356,49	2990,29	263499	54884	75603	137452	433027
					7247,01	805,61	133012	14786	--	32076	
190.	Е11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	10,3	14249,57	2990,29	146771	30800	41327	77136	241820
					7247,01	805,61	74644	8298	--	17913	
		Внутренние стены									
192.	Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр50)	м3 кладки	96,9596	13985	2990,29	1355980	289938	399394	692626	2212495
					6875,52	805,61	666648	78112	--	163888	
193.	С1213-101 -0602 213-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	28,370379	88849	--	2520680	--	2520680	--	2722334
					--	--	--	--	--	201654	
194.	Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -	м3 кладки	49,11	13878,08	2990,29	681553	146854	197042	350815	1114957
					6875,52	805,61	337657	39564	--	82589	

	доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр25)								
195.	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	14,37	88849 ---	-- --	1276760 --	-- --	1276760 --	-- 102141	1378901
196.	Е11-08020-1-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (СУРПо-100, Мр50)	м3 кладки	28,02576	13985 6875,52	2990,29 805,61	391940 192692	83805 22578	115443 --	200201 47371	639512
197.	С1213-102-0201 213-102-0201 РСНБ РК 2015	-Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	10,649789	78809 ---	-- --	839299 --	-- --	839299 --	-- 67144	906443
198.	Е11-08020-1-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (СУРПо-100, Мр25)	м3 кладки	14,01	13878,08 6875,52	2990,29 805,61	194432 96326	41894 11287	56212 --	100080 23561	318073
199.	С1213-102-0201 213-102-0201 РСНБ РК 2015	-Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	5,32	78809 ---	-- --	419264 --	-- --	419264 --	-- 33541	452805
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- ---	-- --	21535398 4976874	1447437 367325	15111087 --	4970103 2120438	28625940

Стоимость общестроительных работ	Тенге	21535398
Материалы	Тенге	2336452
Всего заработная плата	Тенге	5344199
Местные материалы	Тенге	12774637
Накладные расходы	Тенге	4970103
Сметная прибыль	Тенге	2120438

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28625939				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4031
Сметная заработная плата	Тенге					5344199			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				28625939				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4031
Сметная заработная плата	Тенге					5344199			

РАЗДЕЛ 11. Перекрытия и покрытие

216.									
Е11-07050 4-0105 1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	3212	786,93	6424	1573	3266	2303	9425
				792,42	183,22	1585	366	--	698	
217.										
С1222-203 -0404 222-203-0 404 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	8,4334	9922	--	83676	--	83676	--	90370
				--	--	--	--	--	6694	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	90100	1573	86942	2303	99795
		Тенге		--	--	1585	366	--	7392	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				90100				
Материалы		Тенге				3265				
Всего заработная плата		Тенге					1951			
Местные материалы		Тенге				83676				
Накладные расходы		Тенге				2303				
Сметная прибыль		Тенге				7392				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99795				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
Сметная заработная плата		Тенге					1951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				99795				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
Сметная заработная плата		Тенге					1951			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		--	--	21625498	1449010	15198029	4972406	28725735
		Тенге		--	--	4978459	367691	--	2127830	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				21625498				
Материалы		Тенге				2339717				
Всего заработная плата		Тенге					5346150			
Местные материалы		Тенге				12858313				
Накладные расходы		Тенге				4972406				
Сметная прибыль		Тенге				2127830				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28725734				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4032
Сметная заработная плата		Тенге					5346150			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				28725734				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4032
Сметная заработная плата		Тенге					5346150			

ОТДЕЛ 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)

РАЗДЕЛ 19. Стены и перегородки

Наружные стены

312.				28,0398	15668,39	2181,9	439339	61180	112094	261158	756537
	Е11-08020-1-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр50) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		9488,82	526,05	266065	14750	--	56040	
313.				6,649919	88849	--	590839	--	590839	--	638106
	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--	--	--	--	--	47267	
315.				53,091	15668,39	2181,9	831850	115840	212239	494481	1432437
	Е11-08020-1-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки		9488,82	526,05	503771	27929	--	106106	
316.				12,591062	88849	--	1118703	--	1118703	--	1208199
	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--	--	--	--	--	89496	
324.				9,177	14356,49	2990,29	131750	27442	37802	68726	216514
	Е11-08020-1-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки		7247,01	805,61	66506	7393	--	16038	

Внутренние стены

328.				80,6996	13985	2990,29	1128584	241315	332417	576474	1841462
	Е11-08020-1-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты	м3 кладки		6875,52	805,61	554852	65012	--	136405	

	Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр50)							
329.	С1213-101 -0602 213-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	23,612703	88849	--	2097965	--	2097965	--	2265802
					--	--	--	--	--	167837	
332.	Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (СУРПо-100, Мр50)	м3 кладки	13,70432	13985	2990,29	191655	40980	56451	97896	312715
					6875,52	805,61	94224	11040	--	23164	
333.	С1213-102 -0201 213-102-0 201 РСНБ РК 2015	-Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	5,207642	78809	--	410409	--	410409	--	443242
					--	--	--	--	--	32833	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	6941094	486757	4968919	1498735	9115014
			Тенге		--	--	1485418	126124	--	675186	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6941094	
Материалы	Тенге	751004	
Всего заработная плата	Тенге		1611542
Местные материалы	Тенге	4217916	
Накладные расходы	Тенге	1498735	
Сметная прибыль	Тенге	675186	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	9115015	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1211
Сметная заработная плата	Тенге		1611542
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	9115015	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1211
Сметная заработная плата	Тенге		1611542

ОТДЕЛ 5. Блок 5 (УС 021-1Н)

РАЗДЕЛ 37. Стены и перегородки

Наружные стены

583.	Е11-08020 1-1703 1108-0201 -1703 РСНБ РК	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120	м3 кладки	69,3957	15668,39	2181,9	1087319	151415	277421	646340	1872351
					9488,82	526,05	658483	36506	--	138693	

	2015 Изм. и доп. вып. 19	м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр50) Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
584.	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	16,45788	88849	--	1462266	--	1462266	--	1579247
					--	--	--	--	--	116981
586.	Е11-08020 1-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки	85,782	15668,39	2181,9	1344066	187168	342928	798959	2314467
					9488,82	526,05	813970	45126	--	171442
587.	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	20,344059	88849	--	1807549	--	1807549	--	1952153
					--	--	--	--	--	144604
595.	Е11-08020 1-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр50)	м3 кладки	21,432	14356,49	2990,29	307688	64088	88282	160503	505646
					7247,01	805,61	155318	17266	--	37455
		Внутренние стены								
599.	Е11-08020 1-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр50)	м3 кладки	125,4836	13985	2990,29	1754888	375233	516890	896386	2863376
					6875,52	805,61	862765	101091	--	212102
600.	С1213-101-0602 213-101-0	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x	1000 шт.	36,716501	88849	--	3262224	--	3262224	--	3523202
					--	--	--	--	--	260978

	602 РСНБ РК 2015	88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125								
603.			21,3864	13985	2990,29	299089	63951	88095	152773	488011
	Е11-08020	-/вентканалы/Стены	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0107	внутренние из кирпича.	кладки	6875,52	805,61	147043	17229	--	36149	
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (СУРПо-100,Мр50)								
604.			6,257661	78809	--	493160	--	493160	--	532613
	С1213-102	-Кирпич силикатный	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	-0201 213-102-0 201 РСНБ РК 2015	рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100		--	--	--	--	--	39453	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37		Тенге	--	--	11818249	841855	8338815	2654961	15631066
			Тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	2637579	217218	--	1157857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			11818249				
	Материалы		Тенге			1313617				
	Всего заработная плата		Тенге				2854797			
	Местные материалы		Тенге			7025199				
	Накладные расходы		Тенге			2654961				
	Сметная прибыль		Тенге			1157857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			15631067				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37		Тенге			15631067				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							2145
	Сметная заработная плата		Тенге				2854797			

РАЗДЕЛ 38. Перекрытия и покрытие

626.			193,0344	9922	--	1915287	--	1915287	--	2068510
	С1222-203	-Плита перекрытий	м2	---	---	---	---	---	---	
	-0404 222-203-0 404 РСНБ РК 2015	многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		--	--	--	--	--	153223	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38		Тенге	--	--	1915287	--	1915287	--	2068510
			Тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	153223	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1915287				
	Местные материалы		Тенге			1915287				
	Сметная прибыль		Тенге			153223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			2068510				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38		Тенге			2068510				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге	--	--	13733536	841855	10254102	2654961	17699576
			Тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	2637579	217218	--	1311080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			13733536				
	Материалы		Тенге			1313617				
	Всего заработная плата		Тенге				2854797			
	Местные материалы		Тенге			8940486				

Накладные расходы	Тенге	2654961		
Сметная прибыль	Тенге	1311080		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	17699577		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2145
Сметная заработная плата	Тенге		2854797	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге	17699577		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2145
Сметная заработная плата	Тенге		2854797	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			91416126
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	12696427		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4775300		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1246711	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	54046205		
Накладные расходы	Тенге	13126623		
Сметная прибыль	Тенге	6771569		

Итого по акту	**Тенге**	**91416125,27**
Итого с коэффициентом к=0,9427273401215	**Тенге**	**86180480,62**
НДС 12%:	**Тенге**	**10341657,67**
Всего по акту:	**Тенге**	**96522138,29**

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

_____ С.А.Сабралин

Генподрядчик:

ТОО «Зерттеу СК» _____ Е.С.Махиня

Технический надзор эксперт ТОО «Фиридо» _____ В.Е.Доль

Расценки проверены авторский надзор:
ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)» _____