Приложение 4-1
в редакции приказа и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г. №420 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО" Дома 1,2 и 3" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3)

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		169	05.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (март 2022) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО" Дома 1,2 и 3" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3)	963 363 917,41	193 881 562,85	93 441 253	905 919 012	99 118 004					11 212 950,32	104 654 203

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата
города Петропавловска» _____ С.А. Сабралин
М.П (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "Фиридо" _____ В.Е. Доль
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П (подпись)

ЗАКАЗЧИК – КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропаловска»

ГЕНПОДРЯДЧИК – ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА «Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» Дома 1,2 и 3» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3)

НАИМЕНОВАНИЕ Стройки «Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» Дома 1,2 и 3» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

за март 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-3-1										
			РАЗДЕЛ 6. Проемы										
			СЕКЦИЯ РБС 1-07										
1	243	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,9	3268,21	52,52	6210	100	1114	3477	10462	
						2629,42	22,60	4996	43		775		
2	245	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,9	27695,00	--	52620	--	52620	--	56830	
						--	--	--	--		4210		
3	246	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01335	424901,00	--	5672	--	5672	--	6126	Казахстан
						--	--	--	--		454		
4	247	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,351105	96,91	2,67	34	1	15	12	50	
						50,33	0,30	18	--		4		
5	248	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,40442	82,39	1,90	116	2	73	29	156	
						29,42	0,30	41	--		12		
			СЕКЦИЯ РБС 1-04										
6	259	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,8	3268,21	52,52	12419	200	2227	6954	20922	
						2629,42	22,60	9992	86		1550		

7	260	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,9	40727,00	--	77381	--	77381	--	83572	
						--	--	--	--		6191		
8	261	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,9	27695,00	--	52620	--	52620	--	56830	
						--	--	--	--		4210		
9	262	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0267	424901,00	--	11345	--	11345	--	12253	Казахстан
						--	--	--	--		908		
10	263	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,70221	96,91	2,67	68	2	31	25	100	
						50,33	0,30	35	--		7		
11	264	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,40442	82,39	1,90	116	2	73	29	156	
						29,42	0,30	41	--		12		
			СЕКЦИЯ РБС 1/2-07										
12	275	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,8	3268,21	52,52	12419	200	2227	6954	20922	
						2629,42	22,60	9992	86		1550		
13	276	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,8	40727,00	--	154763	--	154763	--	167144	
						--	--	--	--		12381		
			СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4										
14	290	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,8	3268,21	52,52	12419	200	2227	6954	20922	
						2629,42	22,60	9992	86		1550		
15	291	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,8	40727,00	--	154763	--	154763	--	167144	
						--	--	--	--		12381		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				552965	707	517151	24434	623589	
								35107	301	--	46195		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17351					
		Материалы		Тенге				190					
		Всего заработная плата		Тенге					135				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17017					
			Накладные расходы	Тенге				95					
			Сметная прибыль	Тенге				1397					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18843					
			Сметная заработная плата	Тенге					135				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				535614					

		Материалы		Тенге				7798					
		Всего заработная плата		Тенге					35273				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				492147					
			Накладные расходы	Тенге				24339					
			Сметная прибыль	Тенге				44798					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				604751					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					35273				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				623594					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					35408				
	Локальная смета №2-3-2 Архитектурно-строительные решения выше отм.+0,000												
	ОТДЕЛ 1. Блок 1 (РБС 1-07)												
	РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки												
16	6	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0119479	86409,00	--	1032	--	1032	--	1115	Казахстан
						--	--	--	--		83		
17	8	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	0,0125681	-80762,00	--	-1015	--	-1015	--	-1096	Казахстан
						--	--	--	--		-81		
			Армирование										
18	18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование простенков (л.АС-20)	т металлических изделий	0,7	519420,42	2419,62	363594	1694	309313	49435	446071	
						75124,80	811,62	52587	568		33042		
19	19	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование наружных стен (С-1, С-2, С-3, л.АС-26)	т металлических изделий	1	77544,42	2419,62	77544	2420	--	70621	160018	
						75124,80	811,62	75125	812		11853		
20	20	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки в уровне перекрытия (С-4, С-5, л.АС-26)	т металлических изделий	0,1	77544,42	2419,62	7754	242	--	7062	16001	
						75124,80	811,62	7512	81		1185		
			Перемычки										
21	30	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	103,9	655,19	248,74	68074	25844	22160	31035	107038	
						193,17	59,97	20070	6231		7929		
22	31	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	24,6	2446,96	1346,54	60195	33124	931	40269	108501	
						1062,59	324,65	26140	7986		8037		
23	32	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,3	33792,08	10656,30	43930	13853	6120	19530	68537	
						18428,70	3344,01	23957	4347		5077		
24	33	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	35	118,26	2,67	4139	93	2225	1264	5835	

						52,04	0,30	1821	10		432		
25	34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	69	82,39	1,90	5685	131	3524	1415	7668	
						29,42	0,30	2030	21		568		
26	35	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка /над вентканалами/	шт. сборных конструкций	16	655,19	248,74	10483	3980	3412	4779	16483	
						193,17	59,97	3091	960		1221		
27	37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,30104	77544,42	2419,62	23344	728	--	21260	48172	
						75124,80	811,62	22616	244		3568		
28	38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02918	349485,00	--	10198	--	10198	--	11014	Казахстан
						--	--	--	--		816		
29	39	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,32528	14498,81	1583,39	4716	515	593	2491	7783	
						11093,25	4,51	3608	1		577		
30	40	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	13,65	118,26	2,67	1614	36	868	493	2276	
						52,04	0,30	710	4		169		
31	41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	45,5	82,39	1,90	3749	87	2323	933	5057	
						29,42	0,30	1339	14		375		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				685036	82747	361684	250587	1010473	
								240606	21279	--	74851		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				636390					
		Материалы		Тенге				344755					
		Всего заработная плата		Тенге					229972				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10198					
		Местные материалы		Тенге				17					
			Накладные расходы	Тенге				228566					
			Сметная прибыль	Тенге				69197					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				934153					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169	
			Сметная заработная плата	Тенге					229972				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48646					
		Материалы		Тенге				6712					
		Всего заработная плата		Тенге					31913				
			Накладные расходы	Тенге				22021					
			Сметная прибыль	Тенге				5654					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76321					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					31913				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1010474					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191	

			Сметная заработная плата	Тенге					261885				
				РАЗДЕЛ 2.Перекрытия и покрытие									
32	47	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	11	3212,00	786,93	35332	8656	17959	12664	51835	
						792,42	183,22	8717	2015		3840		
33	48	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	70	4347,16	929,67	304301	65077	171983	96861	433255	
						960,58	212,07	67241	14845		32093		
34	49	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	27	483,44	7,00	13053	189	--	9844	24729	
						476,44	3,31	12864	89		1832		
35	50	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	0,6	23261,00	--	13957	--	13957	--	15074	
						--	--	--	--		1117		
36	51	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06426	108313,00	--	6960	--	6960	--	7517	Казахстан
						--	--	--	--		557		
37	52	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	655,19	248,74	2621	995	853	1195	4121	
						193,17	59,97	773	240		305		
38	53	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,15	132102,00	--	19815	--	19815	--	21400	Казахстан
						--	--	--	--		1585		
39	54	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	12	44479,00	2733,10	533748	32797	374648	121864	708061	
						10525,22	634,53	126303	7614		52449		
40	55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	335138,00	--	335138	--	335138	--	361949	Казахстан
						--	--	--	--		26811		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1264925	107714	941313	242428	1627941	
								215898	24803	--	120589		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1264925					
		Материалы		Тенге				565444					
		Всего заработная плата		Тенге					240701				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				356055					
		Местные материалы		Тенге				19815					
			Накладные расходы	Тенге				242428					
			Сметная прибыль	Тенге				120589					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1627942					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179	
			Сметная заработная плата	Тенге					240701				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1627942					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179	
			Сметная заработная плата	Тенге					240701				
				РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
41	97	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	6461,87	2921,01	45233	20447	1062	33807	85363	
						3389,10	703,70	23724	4926		6323		
42	98	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	21	11724,00	--	246204	--	246204	--	265900	Казахстан
						--	--	--	--		19696		
43	99	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	7	6049,92	2897,60	42349	20284	798	30899	79108	
						3038,20	702,65	21267	4919		5860		
44	100	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	20	18065,00	--	361300	--	361300	--	390204	Казахстан
						--	--	--	--		28904		
45	105	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,091426	1000,95	1,20	17108	21	2380	11773	31192	
						860,47	0,58	14707	10		2310		
46	107	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/МС-1/Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,056	81860,17	27049,86	4584	1515	714	1990	7100	
						42049,50	9458,90	2355	530		526		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				716778	42267	612458	78469	858867	
								62053	10385	--	63619		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				712194					
		Материалы		Тенге				4241					
		Всего заработная плата		Тенге					69553				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246204					
		Местные материалы		Тенге				361300					
			Накладные расходы	Тенге				76479					
			Сметная прибыль	Тенге				63093					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				851766					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					69553				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4584					
		Материалы		Тенге				715					
		Всего заработная плата		Тенге					2885				
			Накладные расходы	Тенге				1990					
			Сметная прибыль	Тенге				526					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					2885				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				858866					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51	

			Сметная заработная плата	Тенге				72438					
	ОТДЕЛ 2. Блок 2 (РБС 1-04)												
	РАЗДЕЛ 12.Крыша, кровля												
47	287	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	384,132	793,53	26,74	304820	10272	207919	81346	417059	
						225,52	4,66	86629	1790		30893		
48	288	Е11-260201-0401 1126-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,449	17640,45	1980,40	25561	2869	1356	17225	46209	
						14724,60	916,83	21336	1328		3423		
49	290	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	365,232	520,07	142,67	189946	52108	--	142819	359386	
						377,40	47,64	137839	17400		26621		
50	291	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	67,71401	23261,00	--	1575096	--	1575096	--	1701104	
						--	--	--	--		126008		
			СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1 (2шт)										
51	306	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/рама РМ-1/Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2878	99013,53	22285,35	28496	6413	830	15962	48015	
						73845,50	6533,97	21253	1880		3557		
52	308	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,9948	82,39	1,90	1565	36	970	390	2111	
						29,42	0,30	559	6		156		
53	309	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	103704,72	928,67	207409	1858	190254	14490	239651	
						7648,64	401,39	15297	803		17752		
54	310	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,678	8958,44	64,38	15032	108	13246	1554	17912	
						999,96	28,77	1678	48		1327		
55	311	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,348	26995,00	--	117374	--	117374	--	126764	
						--	--	--	--		9390		
56	312	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	26,4	1263,99	14,69	33369	388	700	29797	68220	
						1222,78	4,06	32281	107		5053		
			СЛУХОВОЕ ОКНО СО-2 (2шт)										

57	314	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	49111,98	928,67	98224	1858	81069	14490	121731	
						7648,64	401,39	15297	803		9017		
58	315	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,53	26995,00	--	41302	--	41302	--	44606	
						--	--	--	--		3304		
59	316	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,72	8958,44	64,38	6450	47	5683	667	7686	
						999,96	28,77	720	21		569		
60	317	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,6	1263,99	14,69	12134	141	254	10835	24807	
						1222,78	4,06	11739	39		1838		
			ВЕНТШАХТЫ										
61	319	Е11-140101-1506 1114-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	51,2	18633,39	156,31	954030	8003	756684	190975	1236605	
						3698,10	69,55	189343	3561		91600		
62	321	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	26,4	933,32	15,64	24640	413	9553	13572	41269	
						555,85	2,96	14674	78		3057		
			ВЕНТКАНАЛЫ										
63	323	Е11-070701-0201 1107-0701-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство	м2 покрытия	29,31	3452,85	326,82	101203	9579	71831	28237	139795	
						675,29	141,15	19793	4137		10355		
64	324	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,931	28914,35	2514,96	84748	7371	31566	37026	131516	
						15629,90	991,98	45811	2907		9742		
65	326	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,31	3368,98	38,74	98745	1135	50219	38346	148058	
						1616,90	18,46	47391	541		10967		
66	327	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,31	579,63	7,27	16989	213	7586	7418	26360	
						313,54	2,84	9190	83		1953		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3937133	102812	3163492	645149	4948864	
								670830	35532	--	366582		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3908637					
		Материалы		Тенге				1428889					
		Всего заработная плата		Тенге					683229				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1733772					
			Накладные расходы	Тенге				629187					
			Сметная прибыль	Тенге				363025					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4900849					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524	
			Сметная заработная плата	Тенге					683229				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28496					
		Материалы		Тенге				830					
		Всего заработная плата		Тенге					23133				
			Накладные расходы	Тенге				15962					
			Сметная прибыль	Тенге				3557					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48015					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					23133				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4948864					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541	
			Сметная заработная плата	Тенге					706362				
				РАЗДЕЛ 13.Лестницы									
67	338	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/МС-1/Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,056	81860,17	27049,86	4584	1515	714	1990	7100	
						42049,50	9458,90	2355	530		526		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4584	1515	714	1990	7100	
								2355	530	--	526		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4584					
		Материалы		Тенге				715					
		Всего заработная плата		Тенге					2885				
			Накладные расходы	Тенге				1990					
			Сметная прибыль	Тенге				526					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					2885				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					2885				
				РАЗДЕЛ 14.Окна									
68	354	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	1085,57	488,45	5,79	530247	6285	69716	411244	1016811	
						418,44	2,48	454246	2692		75319		
69	356	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	477,6508	483,44	7,00	230916	3344	--	174156	437478	
						476,44	3,31	227572	1581		32406		
70	357	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	19,106032	23261,00	--	444425	--	444425	--	479979	

						--	--	--	--		35554		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1205588	9629	514141	585400	1934268	
								681818	4273	--	143279		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1205588					
		Материалы		Тенге				69715					
		Всего заработная плата		Тенге					686091				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				444425					
			Накладные расходы	Тенге				585400					
			Сметная прибыль	Тенге				143279					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1934267					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496	
			Сметная заработная плата	Тенге					686091				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1934267					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496	
			Сметная заработная плата	Тенге					686091				
				РАЗДЕЛ 16.Полы									
			ПОМЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖА										
			Тип 3										
71	380	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,68	821,26	32,16	12056	473	5871	5590	19058	
						389,11	15,98	5712	235		1412		
72	381	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.30 мм/	м2 стяжки	14,68	219,95	10,88	3229	160	2928	206	3709	
						9,62	5,28	141	78		275		
73	382	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные/выравнивающий слой/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,68	109,98	5,44	1615	80	1464	103	1855	
						4,81	2,64	71	39		137		
			Тип 4										
74	386	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,11	821,26	32,16	11588	453	5645	5373	18318	
						389,11	15,98	5490	225		1357		
75	387	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50 мм/	м2 стяжки	14,11	659,85	32,64	9310	461	8442	593	10695	
						28,86	15,85	407	224		792		
76	388	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные/выравнивающий слой/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,11	109,98	5,44	1552	77	1407	99	1783	
						4,81	2,64	68	37		132		
			Тип 5										
77	390	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,83	821,26	32,16	13822	541	6732	6409	21849	
						389,11	15,98	6549	269		1618		
78	391	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 60мм/	м2 стяжки	16,83	879,80	43,52	14807	733	13426	943	17010	

						38,48	21,13	648	356		1260		
79	392	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные/выравнивающий слой/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	16,83	109,98	5,44	1851	91	1679	118	2126	
						4,81	2,64	81	44		158		
			Тип 7										
80	402	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26,79	1769,19	87,74	47397	2351	24640	19528	72279	
						761,70	13,77	20406	369		5354		
81	403	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	26,79	1104,23	43,74	29582	1171	16099	11771	44661	
						459,58	7,85	12312	210		3308		
82	404	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,79	870,01	32,16	23308	861	12023	10201	36190	
						389,11	15,98	10424	428		2681		
83	405	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.30 мм/	м2 стяжки	26,79	244,33	10,88	6546	291	5997	375	7475	
						9,62	5,28	258	141		554		
			Тип 8										
84	408	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,9	870,01	32,16	21663	801	11173	9482	33636	
						389,11	15,98	9689	398		2492		
85	409	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.30 мм/	м2 стяжки	24,9	244,33	10,88	6084	270	5574	349	6947	
						9,62	5,28	240	131		515		
			ПОМЕЩЕНИЯ 2-5 ЭТАЖА										
			Тип 9										
86	412	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24	821,26	32,16	19710	772	9599	9139	31157	
						389,11	15,98	9339	384		2308		
87	413	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	24	439,90	21,76	10558	523	9573	673	12129	
						19,24	10,57	462	254		898		
88	414	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой/Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24	821,26	32,16	19710	772	9599	9139	31157	
						389,11	15,98	9339	384		2308		
89	415	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 5 мм/	м2 стяжки	24	-329,93	-16,32	-7918	-391	-7181	-504	-9096	
						-14,43	-7,93	-346	-190		-674		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				246470	10490	144690	89587	362938	
								91290	4016	--	26885		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				246470					

		Материалы		Тенге				144692					
		Всего заработная плата		Тенге					95306				
			Накладные расходы	Тенге				89587					
			Сметная прибыль	Тенге				26885					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				362942					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72	
			Сметная заработная плата	Тенге					95306				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				362942					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72	
			Сметная заработная плата	Тенге					95306				
	ОТДЕЛ 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)												
	РАЗДЕЛ 21.Крыша, кровля												
90	518	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	179,64	793,53	26,74	142550	4803	97235	38042	195039	
						225,52	4,66	40512	837		14447		
91	519	Е11-260201-0401 1126-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	0,7245	17640,45	1980,40	12781	1435	678	8612	23105	
						14724,60	916,83	10668	664		1711		
92	521	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	170,19	520,07	142,67	88511	24281	--	66551	167466	
						377,40	47,64	64230	8108		12405		
93	522	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	31,553226	23261,00	--	733960	--	733960	--	792677	
						--	--	--	--		58717		
			СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1 (1шт)										
94	537	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/рама РМ-1/Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1439	99013,53	22285,35	14248	3207	415	7981	24007	
						73845,50	6533,97	10626	940		1778		
95	539	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,4974	82,39	1,90	782	18	485	195	1055	
						29,42	0,30	279	3		78		
96	540	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	103704,72	928,67	103705	928	95128	7245	119826	
						7648,64	401,39	7649	401		8876		
97	541	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,839	8958,44	64,38	7516	54	6623	777	8956	
						999,96	28,77	839	24		663		

98	543	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,2	1263,99	14,69	16685	194	350	14899	34110	
						1222,78	4,06	16141	54		2527		
			СЛУХОВОЕ ОКНО СО-2 (1шт)										
99	547	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,36	8958,44	64,38	3225	23	2842	333	3843	
						999,96	28,77	360	10		285		
100	548	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1263,99	14,69	6067	70	128	5418	12404	
						1222,78	4,06	5869	19		919		
			ВЕНТШАХТЫ										
101	550	Е11-140101-1506 1114-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	28	18633,39	156,31	521735	4376	413812	104439	676268	
						3698,10	69,55	103547	1947		50094		
102	552	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	13,6	933,32	15,64	12693	212	4921	6992	21260	
						555,85	2,96	7560	40		1575		
			ВЕНТКАНАЛЫ										
103	554	Е11-070701-0201 1107-0701-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство	м2 покрытия	29,31	1552,30	326,82	45498	9579	16126	28237	79634	
						675,29	141,15	19793	4137		5899		
104	555	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,931	28914,35	2514,96	84748	7371	31566	37026	131516	
						15629,90	991,98	45811	2907		9742		
105	557	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,31	3368,98	38,74	98745	1135	50219	38346	148058	
						1616,90	18,46	47391	541		10967		
106	558	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,31	579,63	7,27	16989	213	7586	7418	26360	
						313,54	2,84	9190	83		1953		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1910438	57899	1462074	372511	2465584	
								390465	20715	--	182636		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1896190					
		Материалы		Тенге				727693					
		Всего заработная плата		Тенге					399614				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				733960					
			Накладные расходы	Тенге				364530					

			Сметная прибыль	Тенге				180858					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2441578					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303	
			Сметная заработная плата	Тенге					399614				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14248					
		Материалы		Тенге				415					
		Всего заработная плата		Тенге					11566				
			Накладные расходы	Тенге				7981					
			Сметная прибыль	Тенге				1778					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24007					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					11566				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2465585					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312	
			Сметная заработная плата	Тенге					411180				
				РАЗДЕЛ 22.Лестницы									
107	569	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**/МС-1/Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,028**	**81860,17**	**27049,86**	**2292**	**758**	**357**	**995**	**3550**	
						42049,50	**9458,90**	**1177**	**265**		**263**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**2292**	**758**	**357**	**995**	**3550**	
								1177	**265**	**--**	**263**		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2292					
		Материалы		Тенге				357					
		Всего заработная плата		Тенге					1442				
			Накладные расходы	Тенге				995					
			Сметная прибыль	Тенге				263					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3550					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1442				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				3550					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1442				
				РАЗДЕЛ 26.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
108	680	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**70**	**1625,40**	**87,53**	**113778**	**6127**	**32282**	**64198**	**192214**	
						1076,70	**69,69**	**75369**	**4878**		**14238**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**113778**	**6127**	**32282**	**64198**	**192214**	
								75369	**4878**	**--**	**14238**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				113778					
		Материалы		Тенге				32282					
		Всего заработная плата		Тенге					80247				
			Накладные расходы	Тенге				64198					
			Сметная прибыль	Тенге				14238					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192214					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56	
			Сметная заработная плата	Тенге					80247				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				192214					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56	
			Сметная заработная плата	Тенге					80247				
				ОТДЕЛ 4. Блок 4 (УС 021-1)									

			РАЗДЕЛ 28.Стены и перегородки										
			Армирование										
109	711	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование простенков (АС-15)	т металлических изделий	0,1	519420,42	2419,62	51942	242	44188	7062	63724	
						75124,80	811,62	7512	81		4720		
110	712	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1, С-2, С-3, л. АС25)	т металлических изделий	0,3	77544,42	2419,62	23263	725	--	21186	48005	
						75124,80	811,62	22537	243		3556		
111	713	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-4, С-5, л. АС25)	т металлических изделий	0,1	77544,42	2419,62	7754	242	--	7062	16001	
						75124,80	811,62	7512	81		1185		
			Перемычки										
112	721	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	38	655,19	248,74	24897	9452	8105	11351	39148	
						193,17	59,97	7340	2279		2900		
113	722	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3,5	2446,96	1346,54	8564	4713	132	5729	15437	
						1062,59	324,65	3719	1136		1143		
114	723	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24255	33792,08	10656,30	8196	2585	1141	3644	12787	
						18428,70	3344,01	4470	811		947		
115	725	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	15,89576	118,26	2,67	1880	43	1010	574	2650	
						52,04	0,30	827	5		196		
116	726	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,79152	82,39	1,90	6904	159	4280	1718	9312	
						29,42	0,30	2465	25		690		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				133400	18161	58856	58326	207064	
								56382	4661	--	15337		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				125204					
		Материалы		Тенге				57714					
		Всего заработная плата		Тенге					55762				
			Накладные расходы	Тенге				54682					
			Сметная прибыль	Тенге				14390					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194276					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43	
			Сметная заработная плата	Тенге					55762				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8196					
		Материалы		Тенге				1142					
		Всего заработная плата		Тенге					5281				
			Накладные расходы	Тенге				3644					
			Сметная прибыль	Тенге				947					

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12787					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					5281				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				207063					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46	
			Сметная заработная плата	Тенге					61043				
			РАЗДЕЛ 29.Перекрытия и покрытие										
117	740	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3212,00	786,93	12848	3148	6530	4605	18849	
						792,42	183,22	3170	733		1396		
118	741	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	33	4347,16	929,67	143456	30679	81078	45663	204249	
						960,58	212,07	31699	6998		15130		
119	743	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	7	483,44	7,00	3384	49	--	2552	6411	
						476,44	3,31	3335	23		475		
120	744	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,1	23261,00	--	2326	--	2326	--	2512	
						--	--	--	--		186		
121	745	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1	108313,00	--	10831	--	10831	--	11698	Казахстан
						--	--	--	--		867		
122	746	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	655,19	248,74	655	249	213	299	1030	
						193,17	59,97	193	60		76		
123	747	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,029	132102,00	--	3831	--	3831	--	4137	
						--	--	--	--		306		
124	748	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,3	44479,00	2733,10	57823	3553	40587	13202	76707	
						10525,22	634,53	13683	825		5682		
125	749	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	346394,00	--	34639	--	34639	--	37410	Казахстан
						--	--	--	--		2771		
126	750	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	349485,00	--	27959	--	27959	--	30196	Казахстан
						--	--	--	--		2237		

127	751	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0152	424901,00	--	6458	--	6458	--	6975	Казахстан
						--	--	--	--		517		
128	752	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,7904	118,26	2,67	93	2	50	29	131	
						52,04	0,30	41	--		10		
129	753	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5808	82,39	1,90	130	3	80	32	175	
						29,42	0,30	47	--		13		
130	754	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,58187	22329,80	1409,66	12993	821	167	11152	26077	
						20632,14	429,20	12005	250		1932		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				317426	38504	214749	77534	426557	
								64173	8889	--	31598		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				317426					
		Материалы		Тенге				128708					
		Всего заработная плата		Тенге					73062				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82213					
		Местные материалы		Тенге				3831					
			Накладные расходы	Тенге				77534					
			Сметная прибыль	Тенге				31598					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				426558					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53	
			Сметная заработная плата	Тенге					73062				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				426558					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53	
			Сметная заработная плата	Тенге					73062				

		Материалы		Тенге				532					
		Всего заработная плата		Тенге					15666				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70344					
		Местные материалы		Тенге				90325					
			Накладные расходы	Тенге				18487					
			Сметная прибыль	Тенге				16335					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220515					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					15666				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				220515					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					15666				
	ОТДЕЛ 5. Блок 5 (УС 021-1Н)												
	РАЗДЕЛ 39.Крыша, кровля												
135	994	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	305,372	793,53	26,74	242322	8166	165289	64667	331548	
						225,52	4,66	68867	1423		24559		
136	995	Е11-260201-0401 1126-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,54238	17640,45	1980,40	27208	3054	1443	18335	49186	
						14724,60	916,83	22711	1414		3643		
137	997	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	285,254	520,07	142,67	148352	40698	--	111545	280689	
						377,40	47,64	107655	13590		20792		
138	998	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	52,8860916	23261,00	--	1230183	--	1230183	--	1328598	
						--	--	--	--		98415		
			СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1 (1шт)										
139	1013	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/рама РМ-1/Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1439	99013,53	22285,35	14248	3207	415	7981	24007	
						73845,50	6533,97	10626	940		1778		
140	1015	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,4974	82,39	1,90	782	18	485	195	1055	
						29,42	0,30	279	3		78		
141	1016	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	103704,72	928,67	103705	928	95128	7245	119826	
						7648,64	401,39	7649	401		8876		
142	1017	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,839	8958,44	64,38	7516	54	6623	777	8956	
						999,96	28,77	839	24		663		

143	1019	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,2	1263,99	14,69	16685	194	350	14899	34110	
						1222,78	4,06	16141	54		2527		
			СЛУХОВОЕ ОКНО СО-2 (1шт)										
144	1023	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,36	8958,44	64,38	3225	23	2842	333	3843	
						999,96	28,77	360	10		285		
145	1024	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1263,99	14,69	6067	70	128	5418	12404	
						1222,78	4,06	5869	19		919		
			ВЕНТШАХТЫ										
146	1026	Е11-140101-1506 1114-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	33	18633,39	156,31	614902	5158	487707	123089	797030	
						3698,10	69,55	122037	2295		59039		
147	1028	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	19,1	933,32	15,64	17826	299	6910	9819	29857	
						555,85	2,96	10617	57		2212		
			ВЕНТКАНАЛЫ										
148	1030	Е11-070701-0201 1107-0701-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство	м2 покрытия	29,31	3452,85	326,82	101203	9579	71831	28237	139795	
						675,29	141,15	19793	4137		10355		
149	1031	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,931	28914,35	2514,96	84748	7371	31566	37026	131516	
						15629,90	991,98	45811	2907		9742		
150	1033	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,31	3368,98	38,74	98745	1135	50219	38346	148058	
						1616,90	18,46	47391	541		10967		
151	1034	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,31	579,63	7,27	16989	213	7586	7418	26360	
						313,54	2,84	9190	83		1953		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				2734706	80167	2158705	475330	3466838	
								495835	27898	--	256803		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2720458					
		Материалы		Тенге				928103					
		Всего заработная плата		Тенге					512167				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1230183					
			Накладные расходы	Тенге				467349					

			Сметная прибыль	Тенге				255025					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3442832					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389	
			Сметная заработная плата	Тенге					512167				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14248					
		Материалы		Тенге				415					
		Всего заработная плата		Тенге					11566				
			Накладные расходы	Тенге				7981					
			Сметная прибыль	Тенге				1778					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24007					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					11566				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				3466839					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398	
			Сметная заработная плата	Тенге					523733				
			РАЗДЕЛ 40.Лестницы										
152	1045	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/МС-1/Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,028	81860,17	27049,86	2292	758	357	995	3550	
						42049,50	9458,90	1177	265		263		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				2292	758	357	995	3550	
								1177	265	--	263		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2292					
		Материалы		Тенге				357					
		Всего заработная плата		Тенге					1442				
			Накладные расходы	Тенге				995					
			Сметная прибыль	Тенге				263					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3550					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1442				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				3550					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1442				
			РАЗДЕЛ 41.Окна										
153	1060	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	320,08	497,38	5,79	159201	1853	23414	121255	302893	
						418,44	2,48	133934	794		22437		
154	1062	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	140,8352	483,44	7,00	68085	986	--	51350	128990	
						476,44	3,31	67100	466		9555		
155	1063	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	5,633408	23261,00	--	131039	--	131039	--	141522	
						--	--	--	--		10483		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				358325	2839	154453	172605	573405	
								201034	1260	--	42475		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				358325					
		Материалы		Тенге				23414					

		Всего заработная плата		Тенге					202294				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131039					
			Накладные расходы	Тенге				172605					
			Сметная прибыль	Тенге				42475					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				573405					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146	
			Сметная заработная плата	Тенге					202294				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				573405					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146	
			Сметная заработная плата	Тенге					202294				
			РАЗДЕЛ 43.Полы										
			ПОМЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖА										
			Тип 3										
156	1082	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	17,41	821,26	32,16	14298	560	6964	6629	22602	
						389,11	15,98	6774	278		1674		
157	1083	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.30 мм/**	м2 стяжки	17,41	219,95	10,88	3829	189	3473	244	4399	
						9,62	5,28	167	92		326		
158	1084	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные/выравнивающий слой/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	17,41	109,98	5,44	1915	95	1736	122	2200	
						4,81	2,64	84	46		163		
			Тип 4										
159	1087	С1234-102-0303 234-102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	м3	0,792276	-39268,00	--	-31111	--	-31111	--	-33600	
						--	--	--	--		-2489		
160	1088	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	19,23	821,26	32,16	15793	618	7692	7322	24965	
						389,11	15,98	7483	307		1849		
161	1089	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50 мм/**	м2 стяжки	19,23	659,85	32,64	12689	628	11506	808	14577	
						28,86	15,85	555	305		1080		
162	1090	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные/выравнивающий слой/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	19,23	109,98	5,44	2115	105	1918	135	2430	
						4,81	2,64	92	51		180		
			Тип 5										
163	1092	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,09	821,26	32,16	3359	131	1637	1557	5310	
						389,11	15,98	1591	65		393		
164	1093	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 60мм/**	м2 стяжки	4,09	879,80	43,52	3598	178	3263	229	4133	
						38,48	21,13	157	86		306		

165	1094	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные/выравнивающий слой/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,09	109,98	5,44	450	22	408	29	517	
						4,81	2,64	20	11		38		
			Тип 6										
166	1097	С1234-102-0303 234-102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)	м3	8,46866	-39268,00	--	-332547	--	-332547	--	-359151	
						--	--	--	--		-26604		
			Тип 7										
167	1103	С1234-102-0303 234-102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)	м3	0,650136	-39268,00	--	-25530	--	-25530	--	-27572	
						--	--	--	--		-2042		
168	1104	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,78	1769,19	87,74	27918	1384	14514	11503	42574	
						761,70	13,77	12020	217		3154		
169	1105	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	15,78	1104,23	43,74	17425	690	9483	6933	26307	
						459,58	7,85	7252	124		1949		
170	1106	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,78	870,01	32,16	13729	507	7082	6009	21317	
						389,11	15,98	6140	252		1579		
171	1107	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.30 мм/	м2 стяжки	15,78	244,33	10,88	3856	171	3533	221	4403	
						9,62	5,28	152	83		326		
			Тип 8										
172	1110	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,65	870,01	32,16	14486	535	7472	6340	22492	
						389,11	15,98	6479	266		1666		
173	1111	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.30 мм/	м2 стяжки	16,65	244,33	10,88	4068	181	3727	233	4645	
						9,62	5,28	160	88		344		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				-249660	5994	-304780	48314	-217452	
								49126	2271	--	-16108		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-249660					
		Материалы		Тенге				84403					
		Всего заработная плата		Тенге					51397				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-389188					
			Накладные расходы	Тенге				48314					
			Сметная прибыль	Тенге				-16108					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-217454					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					51397				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				-217454					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					51397				
	Локальная смета № 2-3-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ												
	РАЗДЕЛ 1. Отопление												
			Блок 1 (РБС 1-07)										
174	50	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7,6	1542,54	20,11	11723	153	8177	3384	16316	
						446,39	7,97	3393	61		1209		
175	51	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	36,2	1667,10	20,11	60349	728	43462	16119	82585	
						446,39	7,97	16159	289		6117		
176	52	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24,1	1364,83	20,11	32892	485	21649	10731	47113	
						446,39	7,97	10758	192		3490		
177	53	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12,6	1959,12	20,11	24685	253	18807	5610	32719	
						446,39	7,97	5625	100		2424		
178	54	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28,6	2092,97	20,11	59859	575	46517	12735	78401	
						446,39	7,97	12767	228		5807		
179	55	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40,1	2971,11	43,98	119142	1764	83405	33937	165325	
						847,20	16,38	33973	657		12246		
			Блок 2 (РБС 1-04)										
180	65	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	675,37	2,50	6754	25	703	5912	13679	
						602,59	0,66	6026	7		1013		
181	69	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	13	675,37	2,50	8780	33	913	7685	17783	
						602,59	0,66	7834	9		1317		
182	81	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	20	2722,06	337,33	54441	6746	1353	48405	111074	
						2317,09	152,57	46342	3051		8228		

183	83	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30	544,38	1,31	16331	40	212	15776	34676	
						535,98	0,62	16079	19		2569		
184	85	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	118	524,35	0,64	61873	75	2188	58453	129952	
						505,17	0,30	59610	35		9626		
185	88	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	1309,43	171,01	13094	1710	144	11568	26635	
						1123,99	56,39	11240	564		1973		
186	93	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	75,2	1131,99	2,56	85126	193	899	82370	180896	
						1117,48	0,22	84034	17		13400		
187	95	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	119,9	1103,29	4,11	132284	493	1824	127427	280488	
						1083,96	0,51	129967	61		20777		
188	109	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1509,7	275,64	3,32	416134	5012	19370	282507	754532	
						259,49	0,41	391752	619		55891		
189	113	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8,2	1542,54	20,11	12649	165	8824	3651	17604	
						446,39	7,97	3660	65		1304		
190	114	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1667,10	20,11	20005	242	14406	5343	27376	
						446,39	7,97	5357	96		2028		
			Блок 3 (1/2РБС 1-07)										
191	127	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	675,37	2,50	3377	12	352	2956	6840	
						602,59	0,66	3013	3		507		
192	131	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	675,37	2,50	4728	18	492	4138	9576	
						602,59	0,66	4218	5		709		
193	137	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	36	218,65	--	7871	--	667	7060	16125	

						200,11	--	7204	--		1194		
194	144	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	10	2722,06	337,33	27221	3374	676	24203	55538	
						2317,09	152,57	23171	1526		4114		
195	146	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	544,38	1,31	5444	13	71	5259	11559	
						535,98	0,62	5360	6		856		
196	148	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	42	524,35	0,64	22023	27	779	20805	46254	
						505,17	0,30	21217	13		3426		
197	151	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5	1309,43	171,01	6547	855	72	5784	13317	
						1123,99	56,39	5620	282		986		
198	157	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25,1	1131,99	2,56	28413	65	299	27493	60379	
						1117,48	0,22	28049	6		4472		
199	158	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	359	1129,49	2,13	405487	764	3978	392846	862199	
						1116,28	0,33	400745	118		63867		
200	159	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	72,3	1103,29	4,11	79768	297	1101	76839	169136	
						1083,96	0,51	78370	37		12529		
201	173	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	671,3	275,64	3,32	185037	2228	8613	125619	335509	
						259,49	0,41	174196	275		24852		
202	176	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	25,6	1542,54	20,11	39489	515	27546	11399	54959	
						446,39	7,97	11428	204		4071		
203	177	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1667,10	20,11	3334	40	2401	891	4563	
						446,39	7,97	893	16		338		

204	178	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1364,83	20,11	10919	161	7187	3562	15640	
						446,39	7,97	3571	64		1158		
			Блок 4 (УС 021-1)										
205	194	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	791,54	2,50	3958	12	555	3326	7867	
						678,20	0,66	3391	3		583		
206	198	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	791,54	2,50	3958	12	555	3326	7867	
						678,20	0,66	3391	3		583		
207	201	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	675,37	2,50	1351	5	141	1182	2736	
						602,59	0,66	1205	1		203		
208	203	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	40	218,65	--	8746	--	742	7844	17917	
						200,11	--	8004	--		1327		
209	209	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	10	2722,06	337,33	27221	3374	676	24203	55538	
						2317,09	152,57	23171	1526		4114		
210	211	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	544,38	1,31	10888	26	142	10517	23118	
						535,98	0,62	10720	12		1712		
211	213	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	88	524,35	0,64	46143	56	1632	43592	96913	
						505,17	0,30	44455	26		7179		
212	216	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	1304,70	164,22	6524	821	83	5745	13250	
						1123,99	48,43	5620	242		981		
213	221	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	52,7	1131,99	2,56	59656	135	630	57725	126771	
						1117,48	0,22	58891	12		9390		
214	222	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1035	1129,49	2,13	1169022	2205	11467	1132578	2485727	

						1116,28	0,33	1155350	342		184128		
215	223	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	104,4	1103,29	4,11	115183	429	1589	110954	244228	
						1083,96	0,51	113165	53		18091		
216	237	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1140,3	275,64	3,32	314312	3786	14630	213382	569910	
						259,49	0,41	295896	468		42216		
217	241	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,8	1542,54	20,11	16659	217	11621	4809	23185	
						446,39	7,97	4821	86		1717		
218	242	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14,2	1667,10	20,11	23673	285	17049	6323	32396	
						446,39	7,97	6339	113		2400		
219	243	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1364,83	20,11	2730	40	1797	891	3910	
						446,39	7,97	893	16		290		
220	244	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1959,12	20,11	14693	151	11194	3340	19475	
						446,39	7,97	3348	60		1443		
221	245	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16,6	2092,97	20,11	34743	334	26999	7392	45505	
						446,39	7,97	7410	132		3371		
222	246	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15,6	2971,11	43,98	46349	687	32446	13202	64316	
						847,20	16,38	13216	256		4764		
223	247	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	3551,25	52,65	19887	295	13964	5620	27548	
						1004,99	19,15	5628	107		2041		
			Блок 5 (УС 021-1Н)										
224	258	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	791,54	2,50	3958	12	555	3326	7867	
						678,20	0,66	3391	3		583		

225	262	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	791,54	2,50	3958	12	555	3326	7867	
						678,20	0,66	3391	3		583		
226	265	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	675,37	2,50	1351	5	141	1182	2736	
						602,59	0,66	1205	1		203		
227	273	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	10	2722,06	337,33	27221	3374	676	24203	55538	
						2317,09	152,57	23171	1526		4114		
228	275	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	544,38	1,31	10888	26	142	10517	23118	
						535,98	0,62	10720	12		1712		
229	277	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	88	524,35	0,64	46143	56	1632	43592	96913	
						505,17	0,30	44455	26		7179		
230	280	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	1304,70	164,22	6524	821	83	5745	13250	
						1123,99	48,43	5620	242		981		
231	285	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	52,7	1131,99	2,56	59656	135	630	57725	126771	
						1117,48	0,22	58891	12		9390		
232	286	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	683,3	1129,49	2,13	771781	1455	7572	747720	1641061	
						1116,28	0,33	762754	225		121560		
233	287	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	104,3	1103,29	4,11	115073	428	1588	110848	243995	
						1083,96	0,51	113057	53		18074		
234	301	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1140,3	275,64	3,32	314312	3786	14630	213382	569910	
						259,49	0,41	295896	468		42216		
235	305	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,8	1542,54	20,11	16659	217	11621	4809	23185	

						446,39	7,97	4821	86		1717		
236	306	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18,1	1667,10	20,11	30175	364	21731	8059	41293	
						446,39	7,97	8080	144		3059		
237	307	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,3	1364,83	20,11	3139	46	2066	1024	4496	
						446,39	7,97	1027	18		333		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5302313	50668	538621	4331876	10404925	
								4713024	14902	--	770735		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1229795					
		Материалы		Тенге				57242					
		Всего заработная плата		Тенге					1159570				
			Накладные расходы	Тенге				834890					
			Сметная прибыль	Тенге				165175					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2229860					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								838	
			Сметная заработная плата	Тенге					1159570				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4072518					
		Материалы		Тенге				481379					
		Всего заработная плата		Тенге					3568356				
		Сдача и испытание		Тенге				6501					
			Накладные расходы	Тенге				3496986					
			Сметная прибыль	Тенге				605560					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8175064					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2338	
			Сметная заработная плата	Тенге					3568356				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10404924					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3176	
			Сметная заработная плата	Тенге					4727926				
				РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
			Секция РБС 1-04										
238	332	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	12	4463,94	83,99	53567	1007	2788	48962	110731	
						4147,63	15,78	49772	189		8202		
239	335	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5989,55	52,29	5990	53	5214	724	7251	
						723,39	15,78	723	16		537		
240	340	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	7013,28	58,26	5611	46	3874	1676	7870	
						2113,42	24,02	1691	19		583		
			Секция РБС 1/2-07										
241	341	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	5	4463,94	83,99	22320	420	1162	20401	46138	
						4147,63	15,78	20738	79		3418		

242	344	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5989,55	52,29	5990	53	5214	724	7251	
						723,39	15,78	723	16		537		
243	350	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,65	7013,28	58,26	18585	155	12829	5551	26067	
						2113,42	24,02	5601	64		1931		
			Секция УС 021-1Н										
244	351	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	8	4463,94	83,99	35711	672	1858	32641	73820	
						4147,63	15,78	33181	126		5468		
245	354	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5989,55	52,29	5990	53	5214	724	7251	
						723,39	15,78	723	16		537		
246	359	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,43	6822,73	46,21	16579	112	11765	4653	22931	
						1935,01	18,87	4702	46		1699		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				170343	2571	49918	116056	309310	
								117854	571	--	22912		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				170343					
		Материалы		Тенге				49919					
		Всего заработная плата		Тенге					118425				
		Сдача и испытание		Тенге				5735					
			Накладные расходы	Тенге				116056					
			Сметная прибыль	Тенге				22912					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				309311					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94	
			Сметная заработная плата	Тенге					118425				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				309311					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94	
			Сметная заработная плата	Тенге					118425				
	Локальная смета № 2-3-4. Водоснабжение и канализация												
	ОТДЕЛ 2. Блок 2 (РБС 1-04)												
	РАЗДЕЛ 10. Водопровод В1 выше 0.00												
247	156	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1591,37	15,05	31827	301	83	30816	67655	
						1572,14	0,11	31443	2		5011		
248	157	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	1718,42	18,04	29213	307	56	28276	62088	
						1697,04	0,18	28850	3		4599		

249	158	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1876,34	21,30	30021	341	53	29039	63785	
						1851,70	0,29	29627	5		4725		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				91061	949	192	88131	193528	
								89920	10	--	14335		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				91061					
		Материалы		Тенге				194					
		Всего заработная плата		Тенге					89930				
			Накладные расходы	Тенге				88131					
			Сметная прибыль	Тенге				14335					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				193527					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60	
			Сметная заработная плата	Тенге					89930				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				193527					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60	
			Сметная заработная плата	Тенге					89930				
	РАЗДЕЛ 11. Водопровод Т3, Т4 выше 0.000												
250	179	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1591,37	15,05	39784	377	103	38520	84568	
						1572,14	0,11	39304	3		6264		
251	180	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	1718,42	18,04	29213	307	56	28276	62088	
						1697,04	0,18	28850	3		4599		
252	181	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1876,34	21,30	30021	341	53	29039	63785	
						1851,70	0,29	29627	5		4725		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				99018	1025	212	95835	210441	
								97781	11	--	15588		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				99018					
		Материалы		Тенге				214					
		Всего заработная плата		Тенге					97792				
			Накладные расходы	Тенге				95835					
			Сметная прибыль	Тенге				15588					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				210441					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65	
			Сметная заработная плата	Тенге					97792				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				210441					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65	
			Сметная заработная плата	Тенге					97792				
	РАЗДЕЛ 12. Канализация К1 выше 0.00												
253	213	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	915,20	1,47	34778	56	80	33968	74246	

						911,62	0,52	34642	20		5500		
254	214	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	35	882,61	3,56	30891	124	171	30024	65788	
						874,16	1,18	30596	41		4873		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				65669	180	251	63992	140034	
								65238	61	--	10373		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				65669					
		Материалы		Тенге				251					
		Всего заработная плата		Тенге					65299				
			Накладные расходы	Тенге				63992					
			Сметная прибыль	Тенге				10373					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				140034					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					65299				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				140034					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					65299				
	Локальная смета № 2-3-6. Слаботочные сети												
	ОТДЕЛ 1.Блок 1 (РБС 1-07)												
	РАЗДЕЛ 1. Сети связи												
			Трубы										
255	8	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	80	324,13	2,36	25930	189	1049	17785	47212	
						308,65	0,12	24692	10		3497		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25930	189	1049	17785	47212	
								24692	10	--	3497		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25930					
		Материалы		Тенге				1050					
		Всего заработная плата		Тенге					24702				
			Накладные расходы	Тенге				17785					
			Сметная прибыль	Тенге				3497					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47212					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					24702				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47212					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					24702				
	ОТДЕЛ 4. Блок 4 (УС021-1)												
	РАЗДЕЛ 9. Сети связи												
			Трубы										
256	211	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	324,13	2,36	12965	95	524	8893	23606	
						308,65	0,12	12346	5		1749		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12965	95	524	8893	23606	
								12346	5	--	1749		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12965					

		Материалы		Тенге				525					
		Всего заработная плата		Тенге					12351				
			Накладные расходы	Тенге				8893					
			Сметная прибыль	Тенге				1749					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23607					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					12351				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				23607					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					12351				
	Протокол замены №2												
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕЩЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.+0,000												
	ОТДЕЛ 1. Блок 1 (РБС 1-07)												
	РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки												
			Наружные стены										
257	53	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр25) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	83,8119	15565,92	2181,90	1304609	182869	326464	780610	2252036	
						9488,82	526,05	795276	44089		166818		
258	56	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	88,5699	15565,92	2181,90	1378672	193250	344998	824925	2379885	
						9488,82	526,05	840424	46592		176288		
259	61	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	12,53868	14249,57	2990,29	178671	37494	50309	93901	294378	
						7247,01	805,61	90868	10101		21806		
			Внутренние стены										
260	64	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,510946	88849,00	--	667340	--	667340	--	720727	Казахстан
						--	--	--	--		53387		
261	65	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр25)	м3 кладки	56,63984	13878,08	2990,29	786052	169370	227254	404604	1285908	
						6875,52	805,61	389428	45630		95252		
262	66	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	12,329203	88849,00	--	1095437	--	1095437	--	1183072	
						--	--	--	--		87635		

263	69	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (СУРПо-100, Мр25)	м3 кладки	13,990592	13878,08	2990,29	194163	41836	56134	99941	317632	
						6875,52	805,61	96193	11271		23528		
			Перегородки										
264	71	Е11-080401-0506 1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	175,184	3030,86	437,05	530958	76564	78383	375150	978597	
						2146,38	156,27	376011	27376		72489		
265	74	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (Кр-р-по100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	130,392	2626,52	274,77	342477	35828	50131	247364	637028	
						1967,28	72,59	256518	9465		47187		
266	76	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	180,008	1893,70	74,59	340881	13426	40690	269762	659494	
						1593,07	18,34	286765	3301		48851		
			Кладка на чердаке										
267	79	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(Кр-р-по100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,53	2669,23	274,77	73484	7564	11761	52227	135767	
						1967,28	72,59	54159	1998		10057		
268	81	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,64	16395,31	2618,28	43284	6913	10789	25341	74116	
						9690,30	631,26	25582	1667		5490		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6936028	765114	2959690	3173825	10918640	
								3211224	201490	--	808788		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6936028					
		Материалы		Тенге				1196911					
		Всего заработная плата		Тенге					3412714				
		Местные материалы		Тенге				1762777					
			Накладные расходы	Тенге				3173825					
			Сметная прибыль	Тенге				808788					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10918641					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2557	
			Сметная заработная плата	Тенге					3412714				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10918641					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2557	
			Сметная заработная плата	Тенге					3412714				
			РАЗДЕЛ 5.Окна										

269	106	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	20,44	1262,00	194,83	25795	3982	--	21341	50907	
						1067,17	92,91	21813	1899		3771		
270	108	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,4736	1651,58	198,07	17298	2074	--	14577	34425	
						1453,51	92,91	15223	973		2550		
271	111	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,2371	1997,74	191,20	12460	1193	--	10655	24965	
						1806,54	91,65	11268	572		1849		
272	115	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	7,1375	1887,36	204,47	13471	1460	--	11427	26890	
						1682,89	95,93	12012	685		1992		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				69024	8709	--	58000	137187	
								60316	4129	--	10162		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				69024					
		Всего заработная плата		Тенге					64445				
			Накладные расходы	Тенге				58000					
			Сметная прибыль	Тенге				10162					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137186					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					64445				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				137186					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					64445				
			ОТДЕЛ 2. Блок 2 (РБС 1-04)										
			РАЗДЕЛ 12.Крыша, кровля										
273	226	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	616,6	2787,77	104,95	1718939	64712	302504	1261267	3218622	
						2192,22	31,17	1351723	19219		238416		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1718939	64712	302504	1261267	3218622	
								1351723	19219	--	238416		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1718939					
		Материалы		Тенге				302504					
		Всего заработная плата		Тенге					1370942				
			Накладные расходы	Тенге				1261267					
			Сметная прибыль	Тенге				238416					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3218622					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1066	
			Сметная заработная плата	Тенге					1370942				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3218622					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1066	
			Сметная заработная плата	Тенге					1370942				

			РАЗДЕЛ 15.Двери										
			Двери внутренние										
274	**259**	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**205,44601**	**1511,15**	**87,56**	**310460**	**17988**	**30586**	**242875**	**597602**	
						1274,72	**38,82**	**261886**	**7975**		**44267**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**310460**	**17988**	**30586**	**242875**	**597602**	
								261886	**7975**	**--**	**44267**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**310460**					
		Материалы		Тенге				**30585**					
		Всего заработная плата		Тенге					**269861**				
			Накладные расходы	Тенге				**242875**					
			Сметная прибыль	Тенге				**44267**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**597602**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**205**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**269861**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**597602**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**205**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**269861**				
			РАЗДЕЛ 16.Полы										
			ПОМЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖА										
			Тип 5										
275	**274**	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,83**	**2062,23**	**22,26**	**34707**	**375**	**4218**	**28445**	**68204**	
						1789,28	**8,73**	**30114**	**147**		**5052**		
			Тип 7										
276	**282**	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,79**	**2062,23**	**22,26**	**55247**	**596**	**6716**	**45279**	**108568**	
						1789,28	**8,73**	**47935**	**234**		**8042**		
			ПОМЕЩЕНИЯ 2-5 ЭТАЖА										
			Тип 5										
277	**288**	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,4**	**2062,23**	**22,26**	**42069**	**454**	**5114**	**34479**	**82671**	
						1789,28	**8,73**	**36501**	**178**		**6124**		
			Тип 11										
278	**294**	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**101,52**	**2062,23**	**22,26**	**209358**	**2260**	**25450**	**171582**	**411415**	
						1789,28	**8,73**	**181648**	**886**		**30475**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**341381**	**3685**	**41498**	**279785**	**670858**	
								296198	**1445**	**--**	**49693**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**341381**					
		Материалы		Тенге				**41499**					
		Всего заработная плата		Тенге					**297643**				

			Накладные расходы	Тенге				279785					
			Сметная прибыль	Тенге				49693					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670859					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228	
			Сметная заработная плата	Тенге					297643				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				670859					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228	
			Сметная заработная плата	Тенге					297643				
	РАЗДЕЛ 17.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА												
279	298	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	290,2115	636,61	5,05	184752	1465	10240	138837	349476	
						596,28	1,72	173047	499		25887		
280	300	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	935,34	357,69	3,42	334562	3199	1600	265030	647560	
						352,56	1,63	329763	1525		47967		
281	303	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2190,74	471,05	5,05	1031948	11063	77552	757681	1932799	
						430,60	1,72	943333	3768		143170		
282	305	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1420,05	318,37	3,42	452101	4857	2428	357705	874590	
						313,24	1,63	444816	2315		64784		
283	308	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	195	2350,41	17,45	458330	3402	53111	322663	843472	
						2060,60	7,75	401817	1511		62479		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2461693	23986	144931	1841916	4647897	
								2292776	9618	--	344287		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2461693					
		Материалы		Тенге				144928					
		Всего заработная плата		Тенге					2302394				
			Накладные расходы	Тенге				1841916					
			Сметная прибыль	Тенге				344287					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4647896					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1685	
			Сметная заработная плата	Тенге					2302394				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4647896					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1685	
			Сметная заработная плата	Тенге					2302394				
	ОТДЕЛ 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)												
	РАЗДЕЛ 21.Крыша, кровля												

284	358	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	266,05	2787,77	104,95	741686	27922	130524	544210	1388768	
						2192,22	31,17	583240	8293		102872		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				741686	27922	130524	544210	1388768	
								583240	8293	--	102872		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				741686					
		Материалы		Тенге				130524					
		Всего заработная плата		Тенге					591533				
			Накладные расходы	Тенге				544210					
			Сметная прибыль	Тенге				102872					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1388768					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460	
			Сметная заработная плата	Тенге					591533				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1388768					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460	
			Сметная заработная плата	Тенге					591533				
	ОТДЕЛ 4. Блок 4 (УС 021-1)												
	РАЗДЕЛ 28.Стены и перегородки												
			Наружные стены										
285	451	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр25) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	19,47004	15565,92	2181,90	303069	42481	75840	181341	523162	
						9488,82	526,05	184748	10242		38753		
286	459	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	11,4	14249,57	2990,29	162445	34089	45740	85374	267644	
						7247,01	805,61	82616	9184		19826		
			Внутренние стены										
287	462	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	10,967267	88849,00	--	974431	--	974431	--	1052385	Казахстан
						--	--	--	--		77954		
288	464	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	16,303107	88849,00	--	1448515	--	1448515	--	1564396	Казахстан
						--	--	--	--		115881		
289	466	С1213-102-0201 213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,86917	78809,00	--	147307	--	147307	--	159092	Казахстан
						--	--	--	--		11785		

290	468	С1213-102-0201 213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,803757	78809,00	--	220961	--	220961	--	238638	Казахстан
						--	--	--	--		17677		
			Перегородки										
291	469	Е11-080401-0506 1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,35	3030,86	437,05	1061	153	157	750	1955	
						2146,38	156,27	751	55		145		
			Перемычки										
292	481	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	655,19	248,74	9173	3483	2986	4182	14423	
						193,17	59,97	2704	840		1068		
293	482	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2446,96	1346,54	2447	1347	37	1637	4411	
						1062,59	324,65	1063	325		327		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				3269409	81553	2915974	273284	3826106	
								271882	20646	--	283416		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3269409					
		Материалы		Тенге				124761					
		Всего заработная плата		Тенге					292528				
		Местные материалы		Тенге				2791214					
			Накладные расходы	Тенге				273284					
			Сметная прибыль	Тенге				283416					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3826109					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221	
			Сметная заработная плата	Тенге					292528				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				3826109					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221	
			Сметная заработная плата	Тенге					292528				
			ОТДЕЛ 5. Блок 5 (УС 021-1Н)										
			РАЗДЕЛ 39.Крыша, кровля										
294	635	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	472,95	2787,77	104,95	1318476	49636	232030	967428	2468776	
						2192,22	31,17	1036810	14742		182872		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				1318476	49636	232030	967428	2468776	
								1036810	14742	--	182872		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1318476					
		Материалы		Тенге				232029					
		Всего заработная плата		Тенге					1051552				
			Накладные расходы	Тенге				967428					
			Сметная прибыль	Тенге				182872					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2468776					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818	
			Сметная заработная плата	Тенге					1051552				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				2468776					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818	
			Сметная заработная плата	Тенге					1051552				
	РАЗДЕЛ 43.Полы												
			ПОМЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖА										
			Тип 5										
295	689	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	3,272	2062,23	22,26	6748	73	820	5530	13260	
						1789,28	8,73	5855	29		982		
			Тип 7										
296	697	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	12,624	2062,23	22,26	26034	281	3165	21336	51160	
						1789,28	8,73	22588	110		3790		
			ПОМЕЩЕНИЯ 2-5 ЭТАЖА										
			Тип 5										
297	703	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	13,088	2062,23	22,26	26990	291	3281	22120	53039	
						1789,28	8,73	23418	114		3929		
			Тип 11										
298	709	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	52,96	2062,23	22,26	109216	1179	13277	89509	214623	
						1789,28	8,73	94760	462		15898		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				168988	1824	20543	138495	332082	
								146621	715	--	24599		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				168988					
		Материалы		Тенге				20543					
		Всего заработная плата		Тенге					147336				
			Накладные расходы	Тенге				138495					
			Сметная прибыль	Тенге				24599					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				332082					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112	
			Сметная заработная плата	Тенге					147336				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				332082					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112	
			Сметная заработная плата	Тенге					147336				
	РАЗДЕЛ 44.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА												
299	713	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	780,34	636,61	5,05	496772	3941	27530	373315	939694	
						596,28	1,72	465301	1342		69607		

300	715	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	780,34	357,69	3,42	279120	2669	1334	221111	540249	
						352,56	1,63	275117	1272		40018		
301	718	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2071,7	471,05	5,05	975874	10462	73338	716510	1827775	
						430,60	1,72	892074	3563		135391		
302	720	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2071,56	318,37	3,42	659523	7085	3543	521818	1275848	
						313,24	1,63	648895	3377		94507		
303	723	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	120	2350,41	17,45	282049	2094	32683	198562	519059	
						2060,60	7,75	247272	930		38449		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				2693338	26251	138428	2031316	5102625	
								2528659	10484	--	377972		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2693338					
		Материалы		Тенге				138427					
		Всего заработная плата		Тенге					2539143				
			Накладные расходы	Тенге				2031316					
			Сметная прибыль	Тенге				377972					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5102626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1852	
			Сметная заработная плата	Тенге					2539143				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				5102626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1852	
			Сметная заработная плата	Тенге					2539143				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
			Блок 3 (1/2РБС 1-07)										
304	731	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	45,408	1232,62	17,66	55971	802	20307	34445	97649	
						767,75	6,29	34862	286		7233		
			Блок 4 (УС 021-1)										
305	733	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	84,76	1232,62	17,66	104477	1497	37905	64296	182275	
						767,75	6,29	65075	533		13502		
			Блок 5 (УС 021-1Н)										

306	735	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	143,52	1232,62	17,66	176905	2535	64182	108869	308636	
						767,75	6,29	110188	903		22862		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				337353	4834	122394	207610	588560	
								210125	1722	--	43597		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				337353					
		Материалы		Тенге				122393					
		Всего заработная плата		Тенге					211847				
		Сдача и испытание		Тенге				6261					
			Накладные расходы	Тенге				207610					
			Сметная прибыль	Тенге				43597					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				588560					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156	
			Сметная заработная плата	Тенге					211847				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				588560					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156	
			Сметная заработная плата	Тенге					211847				
	ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3												
	РАЗДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА												
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 АС ниже отм.0,000								
					Наружная отделка								
			СЕКЦИЯ РБС 1-07										
307	1	С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	98,4708	738,00	--	72671	--	72671	--	78485	Казахстан
						--	--	--	--		5814		
			СЕКЦИЯ РБС 1-04										
308	4	С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	103,4586	738,00	--	76352	--	76352	--	82460	Казахстан
						--	--	--	--		6108		
			СЕКЦИЯ 1/2 РБС 1-07										
309	7	С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	39,6576	738,00	--	29267	--	29267	--	31608	Казахстан
						--	--	--	--		2341		
			СЕКЦИЯ УС 021-1										
310	10	С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	77,7444	738,00	--	57375	--	57375	--	61965	Казахстан
						--	--	--	--		4590		
			СЕКЦИЯ УС 021-1Н										
311	13	С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	77,7444	738,00	--	57375	--	57375	--	61965	Казахстан
						--	--	--	--		4590		
					Крыльца								
					СЕКЦИЯ РБС 1-07 /2 шт/								

312	20	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	24,6	780,95	89,82	19211	2210	2147	18631	40869	
						603,82	38,00	14854	935		3027		
313	21	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1463	887579,00	--	129853	--	129853	--	140241	Казахстан
						--	--	--	--		10388		
314	22	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0098	1167366,55	1454,55	11440	14	8746	2444	14995	
						273438,00	637,53	2680	6		1111		
			СЕКЦИЯ РБС 1-04										
			Крыльцо №1										
315	28	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11,7	780,95	89,82	9137	1051	1021	8861	19438	
						603,82	38,00	7065	445		1440		
316	29	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0752	887579,00	--	66746	--	66746	--	72086	Казахстан
						--	--	--	--		5340		
317	31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0063	1167366,55	1454,55	7354	9	5622	1571	9639	
						273438,00	637,53	1723	4		714		
			Крыльцо №2										
318	38	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,8	780,95	89,82	7653	880	856	7422	16281	
						603,82	38,00	5917	372		1206		
319	39	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,064	887579,00	--	56805	--	56805	--	61349	Казахстан
						--	--	--	--		4544		
320	40	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	1167366,55	1454,55	6537	9	4997	1397	8568	
						273438,00	637,53	1531	4		635		
			СЕКЦИЯ РБС 1/2-07										
321	47	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,3	780,95	89,82	9606	1104	1075	9315	20435	
						603,82	38,00	7427	467		1514		

322	48	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0715	887579,00	--	63462	--	63462	--	68539	Казахстан
						--	--	--	--		5077		
323	49	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0049	1167366,55	1454,55	5720	7	4373	1222	7497	
						273438,00	637,53	1340	3		555		
					Разные работы								
			Навес над входом в техподполье										
			СЕКЦИЯ РБС 1-07										
324	56	С1214-204-1004 214-204-1004 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (прим. НС18)	м2	11,96	2754,00	--	32938	--	32938	--	35573	
						--	--	--	--		2635		
			СЕКЦИЯ РБС 1-04										
325	57	С1214-204-1004 214-204-1004 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (прим. НС18)	м2	11,7415	2754,00	--	32336	--	32336	--	34923	
						--	--	--	--		2587		
					Локальная смета №2-3-2 АС выше отм.0,000								
					Блок 1 (РБС 1-07)								
					Наружные стены								
326	60	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,945	86409,00	--	168066	--	168066	--	181511	Казахстан
						--	--	--	--		13445		
327	61	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	11,895	80762,00	--	960664	--	960664	--	1037517	Казахстан
						--	--	--	--		76853		
					Блок 2 (РБС 1-04)								
					Наружные стены								
328	62	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,895	86409,00	--	163745	--	163745	--	176845	Казахстан
						--	--	--	--		13100		
329	63	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	11,966	80762,00	--	966398	--	966398	--	1043710	Казахстан
						--	--	--	--		77312		
					Блок 3 (1/2 РБС 1-07)								
					Наружные стены								
330	64	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,751	86409,00	--	64893	--	64893	--	70084	Казахстан
						--	--	--	--		5191		

331	65	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	6,211	80762,00	--	501613	--	501613	--	541742	Казахстан
						--	--	--	--		40129		
					Блок 4 (УС 021-1)								
					Наружные стены								
332	66	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,684	86409,00	--	145513	--	145513	--	157154	Казахстан
						--	--	--	--		11641		
333	67	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	11,901	80762,00	--	961149	--	961149	--	1038041	Казахстан
						--	--	--	--		76892		
					Блок 5 (УС 021-1Н)								
					Наружные стены								
334	68	С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,684	86409,00	--	145513	--	145513	--	157154	Казахстан
						--	--	--	--		11641		
335	69	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	11,901	80762,00	--	961149	--	961149	--	1038041	Казахстан
						--	--	--	--		76892		
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2 АС выше отм.0,000								
					Полы								
					Блок 2 (РБС 1-04)								
					Крыша, кровля								
336	82	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	18,02786	48687,52	1558,07	877732	28088	373936	438725	1421774	
						26387,40	652,56	475708	11764		105317		
337	83	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,45915	123438,00	--	56677	--	56677	--	61211	Казахстан
						--	--	--	--		4534		
338	84	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,18691	123438,00	--	23072	--	23072	--	24918	Казахстан
						--	--	--	--		1846		
339	85	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11,3818	123438,00	--	1404947	--	1404947	--	1517343	Казахстан
						--	--	--	--		112396		
340	86	С1215-204-0301 215-204-0301 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	6	123438,00	--	740628	--	740628	--	799878	Казахстан
						--	--	--	--		59250		
					Полы								
			ПОМЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖА										
			Тип 6										

341	95	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	250,45	821,26	32,16	205685	8054	100178	95368	325137	
						389,11	15,98	97453	4002		24084		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342	96	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/	м2 стяжки	250,45	879,80	43,52	220346	10900	199809	14034	253130	
						38,48	21,13	9637	5292		18750		
343	97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой/Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	250,45	821,26	32,16	205685	8054	100178	95368	325137	
						389,11	15,98	97453	4002		24084		
344	98	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 5 мм/	м2 стяжки	250,45	-329,93	-16,32	-82631	-4087	-74930	-5264	-94927	
						-14,43	-7,93	-3614	-1986		-7032		
			ПОМЕЩЕНИЯ 2-5 ЭТАЖА										
			Тип 10										
345	99	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1039,68	821,26	32,16	853848	33436	415862	395894	1349721	
						389,11	15,98	404550	16614		99979		
346	100	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	1039,68	879,80	43,52	914710	45246	829457	58257	1050804	
						38,48	21,13	40007	21968		77837		
347	101	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой/Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1039,68	821,26	32,16	853848	33436	415862	395894	1349721	
						389,11	15,98	404550	16614		99979		
348	102	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 5 мм/	м2 стяжки	1039,68	-329,93	-16,32	-343022	-16968	-311051	-21852	-394064	
						-14,43	-7,93	-15003	-8245		-29190		
					Блок 3 (1/2 РБС 1-07)								
					Крыша, кровля								
349	103	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	7,31263	48687,52	1558,07	356034	11394	151679	177960	576713	
						26387,40	652,56	192961	4772		42719		
350	104	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12026	123438,00	--	14845	--	14845	--	16033	Казахстан
						--	--	--	--		1188		
351	105	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,15069	123438,00	--	142039	--	142039	--	153402	Казахстан
						--	--	--	--		11363		

352	106	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,54168	123438,00	--	437178	--	437178	--	472152	Казахстан
						--	--	--	--		34974		
353	107	С1215-204-0301 215-204-0301 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,5	123438,00	--	308595	--	308595	--	333283	Казахстан
						--	--	--	--		24688		
					Полы								
			ПОМЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖА										
			Тип 6										
354	108	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	110,19	821,26	32,16	90495	3544	44075	41959	143050	
						389,11	15,98	42876	1761		10596		
355	109	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/	м2 стяжки	110,19	879,80	43,52	96945	4795	87910	6174	111369	
						38,48	21,13	4240	2328		8250		
356	110	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой/Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	110,19	821,26	32,16	90495	3544	44075	41959	143050	
						389,11	15,98	42876	1761		10596		
357	111	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 5 мм/	м2 стяжки	110,19	-329,93	-16,32	-36355	-1798	-32967	-2316	-41765	
						-14,43	-7,93	-1590	-874		-3094		
			ПОМЕЩЕНИЯ 2-5 ЭТАЖА										
			Тип 10										
358	112	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	491,44	821,26	32,16	403600	15804	196572	187133	637991	
						389,11	15,98	191224	7853		47259		
359	113	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	491,44	879,80	43,52	432369	21387	392071	27537	496699	
						38,48	21,13	18911	10384		36792		
360	114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой/Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	491,44	821,26	32,16	403600	15804	196572	187133	637991	
						389,11	15,98	191224	7853		47259		
361	115	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 5 мм/	м2 стяжки	491,44	-329,93	-16,32	-162141	-8020	-147030	-10329	-186268	
						-14,43	-7,93	-7091	-3897		-13798		
					Блок 5 (УС 021-1Н)								
					Крыша, кровля								
362	138	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,36737	48687,52	1558,07	456074	14595	194298	227964	738761	

						26387,40	652,56	247181	6113		54723		
363	139	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,76246	123438,00	--	217555	--	217555	--	234959	Казахстан
						--	--	--	--		17404		
364	140	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,64263	123438,00	--	202763	--	202763	--	218984	Казахстан
						--	--	--	--		16221		
365	141	С1215-204-0501 215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,96228	123438,00	--	242220	--	242220	--	261598	Казахстан
						--	--	--	--		19378		
366	142	С1215-204-0301 215-204-0301 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4	123438,00	--	493752	--	493752	--	533252	Казахстан
						--	--	--	--		39500		
					Полы								
			ПОМЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖА										
			Тип 6										
367	151	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	205,55	821,26	32,16	168810	6611	82217	78270	266847	
						389,11	15,98	79982	3285		19766		
368	152	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/	м2 стяжки	205,55	879,80	43,52	180843	8945	163988	11518	207750	
						38,48	21,13	7910	4343		15389		
369	153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой/Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	205,55	821,26	32,16	168810	6611	82217	78270	266847	
						389,11	15,98	79982	3285		19766		
370	154	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 5 мм/	м2 стяжки	205,55	-329,93	-16,32	-67817	-3355	-61496	-4320	-77908	
						-14,43	-7,93	-2966	-1630		-5771		
			ПОМЕЩЕНИЯ 2-5 ЭТАЖА										
			Тип 10										
371	155	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	885,88	821,26	32,16	727538	28490	354343	337329	1150057	
						389,11	15,98	344705	14156		85189		
372	156	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	885,88	879,80	43,52	779397	38554	706754	49639	895359	
						38,48	21,13	34089	18719		66323		
373	157	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой/Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	885,88	821,26	32,16	727538	28490	354343	337329	1150057	
						389,11	15,98	344705	14156		85189		

374	158	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 5 мм/	м2 стяжки	885,88	-329,93	-16,32	-292278	-14458	-265037	-18620	-335770	
						-14,43	-7,93	-12783	-7025		-24872		
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
					Отопление								
			Блок 1 (РБС 1-07)										
375	159	С1242-207-2901 242-207-2901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (прим. к Diafons (Skyriver) угловой , Т до +110°С)	шт.	111	2898,00	--	321678	--	321678	--	347412	
						--	--	--	--		25734		
376	160	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (прим. БАЗ, с внутренней резьбой, DN 25, Т до +110)°С	шт.	20	2893,00	--	57860	--	57860	--	62489	
						--	--	--	--		4629		
377	161	С1242-207-0702 242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (прим. STI, DN20 полнопроходной PN16, Т до +120°С)	шт.	40	2809,00	--	112360	--	112360	--	121349	
						--	--	--	--		8989		
378	162	С1245-708-0101 245-708-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	2652,00	--	53040	--	53040	--	57283	
						--	--	--	--		4243		
379	163	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 (прим. Воздухоудалитель автоматический STI, никелированный)	шт.	20	3259,00	--	65180	--	65180	--	70394	
						--	--	--	--		5214		
380	164	С1242-404-0804 242-404-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 (прим. латунный серый STI DN25 PN16, Т до +110°С)	шт.	10	13930,00	--	139300	--	139300	--	150444	
						--	--	--	--		11144		
			Блок 2 (РБС 1-04)										
381	166	С1242-207-2901 242-207-2901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (прим. к Diafons (Skyriver) угловой , Т до +110°С)	шт.	118	2898,00	--	341964	--	341964	--	369321	
						--	--	--	--		27357		
382	167	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (прим. БАЗ, с внутренней резьбой, DN 25, Т до +110)°С	шт.	20	2893,00	--	57860	--	57860	--	62489	
						--	--	--	--		4629		

383	168	С1242-207-0702 242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (прим. STI, DN20 полнопроходной PN16, Т до +120°С)	шт.	62	2809,00	--	174158	--	174158	--	188091	
						--	--	--	--		13933		
384	169	С1245-708-0101 245-708-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	2652,00	--	79560	--	79560	--	85925	
						--	--	--	--		6365		
385	170	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 (прим. Воздухоудалитель автоматический STI, никелированный)	шт.	20	3259,00	--	65180	--	65180	--	70394	
						--	--	--	--		5214		
386	171	С1242-404-0804 242-404-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 (прим. латунный серый STI DN25 PN16, Т до +110°С)	шт.	10	13930,00	--	139300	--	139300	--	150444	
						--	--	--	--		11144		
			Блок 3 (1/2РБС 1-07)										
387	173	С1242-207-2901 242-207-2901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (прим. к Diafons (Skyriver) угловой , Т до +110°С)	шт.	42	2898,00	--	121716	--	121716	--	131453	
						--	--	--	--		9737		
388	174	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (прим. БАЗ, с внутренней резьбой, DN 25, Т до +110)°С	шт.	10	2893,00	--	28930	--	28930	--	31244	
						--	--	--	--		2314		
389	175	С1242-207-0702 242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (прим. STI, DN20 полнопроходной PN16, Т до +120°С)	шт.	20	2809,00	--	56180	--	56180	--	60674	
						--	--	--	--		4494		
390	176	С1245-708-0101 245-708-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2652,00	--	26520	--	26520	--	28642	
						--	--	--	--		2122		
391	177	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 (прим. Воздухоудалитель автоматический STI, никелированный)	шт.	12	3259,00	--	39108	--	39108	--	42237	
						--	--	--	--		3129		
392	178	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 (прим. Воздухоудалитель автоматический valtec, никелированный)	шт.	8	3259,00	--	26072	--	26072	--	28158	
						--	--	--	--		2086		

393	179	С1242-404-0804 242-404-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 (прим. латунный серый STI DN25 PN16, Т до +110°С)	шт.	5	13930,00	--	69650	--	69650	--	75222	
						--	--	--	--		5572		
			Блок 4 (УС 021-1)										
394	181	С1242-207-2901 242-207-2901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (прим. к Diafons (Skyriver) угловой , Т до +110°С)	шт.	88	2898,00	--	255024	--	255024	--	275426	
						--	--	--	--		20402		
395	182	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (прим. БАЗ, с внутренней резьбой, DN 25, Т до +110)°С	шт.	10	2893,00	--	28930	--	28930	--	31244	
						--	--	--	--		2314		
396	183	С1242-207-0702 242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (прим. STI, DN20 полнопроходной PN16, Т до +120°С)	шт.	40	2809,00	--	112360	--	112360	--	121349	
						--	--	--	--		8989		
397	184	С1245-708-0101 245-708-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	2652,00	--	53040	--	53040	--	57283	
						--	--	--	--		4243		
398	185	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 (прим. Воздухоудалитель автоматический STI, никелированный)	шт.	10	3259,00	--	32590	--	32590	--	35197	
						--	--	--	--		2607		
399	186	С1242-404-0805 242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 (прим. латунный серый STI DN32 PN16, Т до +110°С)	шт.	5	17908,00	--	89540	--	89540	--	96703	
						--	--	--	--		7163		
			Блок 5 (УС 021-1Н)										
400	188	С1242-207-2901 242-207-2901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (прим. к Diafons (Skyriver) угловой , Т до +110°С)	шт.	88	2898,00	--	255024	--	255024	--	275426	
						--	--	--	--		20402		
401	189	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (прим. БАЗ, с внутренней резьбой, DN 25, Т до +110)°С	шт.	10	2893,00	--	28930	--	28930	--	31244	
						--	--	--	--		2314		

402	190	С1242-207-0702 242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (прим. STI, DN20 полнопроходной PN16, Т до +120°С)	шт.	40	2809,00	--	112360	--	112360	--	121349	
						--	--	--	--		8989		
403	191	С1245-708-0101 245-708-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	2652,00	--	53040	--	53040	--	57283	
						--	--	--	--		4243		
404	192	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 (прим. Воздухоудалитель автоматический STI, никелированный)	шт.	10	3259,00	--	32590	--	32590	--	35197	
						--	--	--	--		2607		
405	196	С1242-404-0805 242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 (прим. латунный серый STI DN32 PN16, Т до +110°С)	шт.	5	17908,00	--	89540	--	89540	--	96703	
						--	--	--	--		7163		
					Локальная смета №2-3-4 Водоснабжение и канализация.ВК								
					Блок 1 (РБС 1-07)								
					Канализация К1 ниже 0.00								
406	210	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	915,20	1,47	18304	29	43	17878	39076	
						911,62	0,52	18232	10		2895		
407	211	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	882,61	3,56	52957	214	293	51470	112781	
						874,16	1,18	52450	71		8354		
408	212	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	20	256,00	--	5120	--	5120	--	5530	
						--	--	--	--		410		
409	213	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	60	700,00	--	42000	--	42000	--	45360	
						--	--	--	--		3360		
410	214	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	209,00	--	836	--	836	--	903	
						--	--	--	--		67		
411	215	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642,00	--	2568	--	2568	--	2773	
						--	--	--	--		205		
412	216	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354	

						--	--	--	--		26		
413	217	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	281,00	--	2529	--	2529	--	2731	
						--	--	--	--		202		
414	218	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	110,00	--	660	--	660	--	713	
						--	--	--	--		53		
415	219	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	431,00	--	1293	--	1293	--	1396	
						--	--	--	--		103		
416	220	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	320,00	--	1280	--	1280	--	1382	
						--	--	--	--		102		
417	221	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	514,00	--	2056	--	2056	--	2220	
						--	--	--	--		164		
418	222	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	515,00	--	515	--	515	--	556	
						--	--	--	--		41		
419	223	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	3	97,00	--	291	--	291	--	314	
						--	--	--	--		23		
420	224	С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	142,00	--	852	--	852	--	920	
						--	--	--	--		68		
					Блок 2 (РБС 1-04)								
					Канализация К1 ниже 0.00								
421	225	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	915,20	1,47	16474	26	39	16090	35169	
						911,62	0,52	16409	9		2605		
422	226	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	64	882,61	3,56	56487	228	313	54901	120299	
						874,16	1,18	55946	76		8911		
423	227	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	18	256,00	--	4608	--	4608	--	4977	
						--	--	--	--		369		
424	228	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	64	700,00	--	44800	--	44800	--	48384	
						--	--	--	--		3584		

425	229	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	209,00	--	836	--	836	--	903	
						--	--	--	--		67		
426	230	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642,00	--	3852	--	3852	--	4160	
						--	--	--	--		308		
427	231	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	3	97,00	--	291	--	291	--	314	
						--	--	--	--		23		
428	232	С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	142,00	--	852	--	852	--	920	
						--	--	--	--		68		
					Блок 3 (1/2 РБС 1-07)								
					Канализация К1 ниже 0.00								
429	233	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	915,20	1,47	10982	17	26	10727	23445	
						911,62	0,52	10939	6		1737		
430	234	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	36,5	882,61	3,56	32215	130	178	31311	68608	
						874,16	1,18	31907	43		5082		
431	235	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
						--	--	--	--		246		
432	236	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	36,5	700,00	--	25550	--	25550	--	27594	
						--	--	--	--		2044		
433	237	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	209,00	--	418	--	418	--	451	
						--	--	--	--		33		
434	238	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387	
						--	--	--	--		103		
435	239	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	3	97,00	--	291	--	291	--	314	
						--	--	--	--		23		
436	240	С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	142,00	--	568	--	568	--	613	
						--	--	--	--		45		
					Блок 4 (УС 021-1)								
					Канализация К1 ниже 0.00								

437	241	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	915,20	1,47	20134	32	46	19666	42984	
						911,62	0,52	20056	11		3184		
438	242	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70	882,61	3,56	61783	250	342	60048	131578	
						874,16	1,18	61191	83		9746		
439	243	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	22	256,00	--	5632	--	5632	--	6083	
						--	--	--	--		451		
440	244	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	70	700,00	--	49000	--	49000	--	52920	
						--	--	--	--		3920		
441	245	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	209,00	--	627	--	627	--	677	
						--	--	--	--		50		
442	246	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642,00	--	2568	--	2568	--	2773	
						--	--	--	--		205		
443	247	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	4	97,00	--	388	--	388	--	419	
						--	--	--	--		31		
444	248	С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	142,00	--	994	--	994	--	1074	
						--	--	--	--		80		
					Блок 5 (УС 021-1Н)								
					Канализация К1 ниже 0.00								
445	249	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13	915,20	1,47	11898	19	28	11621	25400	
						911,62	0,52	11851	7		1881		
446	250	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70	882,61	3,56	61783	250	342	60048	131578	
						874,16	1,18	61191	83		9746		
447	251	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	13	256,00	--	3328	--	3328	--	3594	
						--	--	--	--		266		
448	252	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	70	700,00	--	49000	--	49000	--	52920	

						--	--	--	--		3920		
449	253	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	209,00	--	627	--	627	--	677	
						--	--	--	--		50		
450	254	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642,00	--	2568	--	2568	--	2773	
						--	--	--	--		205		
451	255	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	3	97,00	--	291	--	291	--	314	
						--	--	--	--		23		
452	256	С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	142,00	--	994	--	994	--	1074	
						--	--	--	--		80		
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-10 Индивидуальные тепловые пункты								
					Узел ввода теплосети /лист 3/								
453	310	С1242-202-0309 242-202-0309 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 (прим. ALSO, Россия)	шт.	2	17483,00	--	34966	--	34966	--	37763	
						--	--	--	--		2797		
454	311	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 (прим. ALSO, Россия)	шт.	2	12022,00	--	24044	--	24044	--	25968	
						--	--	--	--		1924		
455	312	С1242-202-0906 242-202-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 (прим. ALSO, Россия)	шт.	2	10089,00	--	20178	--	20178	--	21792	
						--	--	--	--		1614		
456	313	С1242-207-1201 242-207-1201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (прим.STI)	шт.	8	1925,00	--	15400	--	15400	--	16632	
						--	--	--	--		1232		
					Индивидуальный тепловой пункт №1								
			Отопление										
457	314	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80(прим.ALSO), производство Россия)	шт.	6	14281,00	--	85686	--	85686	--	92541	
						--	--	--	--		6855		
458	315	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 (прим.ALSO)	шт.	10	12022,00	--	120220	--	120220	--	129838	
						--	--	--	--		9618		

459	316	С1242-202-0906 242-202-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50(прим.ALSO)	шт.	2	10089,00	--	20178	--	20178	--	21792	
						--	--	--	--		1614		
460	317	С1242-202-0905 242-202-0905 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40(прим.ALSO/LD)	шт.	4	7348,00	--	29392	--	29392	--	31743	
						--	--	--	--		2351		
461	318	С1242-202-0904 242-202-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32(прим.ALSO/LD)	шт.	1	6734,00	--	6734	--	6734	--	7273	
						--	--	--	--		539		
462	319	С1242-202-0903 242-202-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25(прим.ALSO)	шт.	2	5204,00	--	10408	--	10408	--	11241	
						--	--	--	--		833		
463	320	С1242-202-0902 242-202-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20(прим.ALSO)	шт.	2	4899,00	--	9798	--	9798	--	10582	
						--	--	--	--		784		
464	321	С1242-310-0204 242-310-0204 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч (прим. Регулирующий клапан VRG 2)	шт.	1	306386,00	--	306386	--	306386	--	330897	
						--	--	--	--		24511		
465	322	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА (прим. AMV 435)	шт.	1	200378,00	--	200378	--	200378	--	216408	
						--	--	--	--		16030		
466	323	С1242-307-0305 242-307-0305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 40 (прим.STI)	шт.	2	43141,00	--	86282	--	86282	--	93185	
						--	--	--	--		6903		
467	324	С1242-307-0302 242-307-0302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 20(прим.STI)	шт.	1	20280,00	--	20280	--	20280	--	21902	
						--	--	--	--		1622		
468	325	С1242-404-0806 242-404-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40(прим.STI)	шт.	2	25131,00	--	50262	--	50262	--	54283	
						--	--	--	--		4021		
469	326	С1242-404-0803 242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20(прим.STI)	шт.	1	9881,00	--	9881	--	9881	--	10671	
						--	--	--	--		790		

470	327	511-401-0129 511-401-0129 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 12,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,45 кВт, 4600 об/мин(прим. STRATOS 40/1-10 PN6/10)	шт.	2	599571,00	--	1199142	--		--	1199142	
						--	--	--	--	1199142	--		
471	328	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	1124,00	--	13488	--	13488	--	14567	
						--	--	--	--		1079		
472	329	С1242-207-1201 242-207-1201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (прим.STI)	шт.	4	1925,00	--	7700	--	7700	--	8316	
						--	--	--	--		616		
			ГВС										
473	330	С1242-202-0309 242-202-0309 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 (прим. ALSO, Россия)	шт.	1	17483,00	--	17483	--	17483	--	18882	
						--	--	--	--		1399		
474	331	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80(прим.ALSO), производство Россия)	шт.	7	14281,00	--	99967	--	99967	--	107964	
						--	--	--	--		7997		
475	332	С1242-202-0905 242-202-0905 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40(прим.ALSO/LD)	шт.	4	7348,00	--	29392	--	29392	--	31743	
						--	--	--	--		2351		
476	333	С1242-307-0305 242-307-0305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 40 (прим.STI)	шт.	2	43141,00	--	86282	--	86282	--	93185	
						--	--	--	--		6903		
477	334	С1242-404-0806 242-404-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40(прим.STI)	шт.	2	25131,00	--	50262	--	50262	--	54283	
						--	--	--	--		4021		
478	335	С1242-310-0206 242-310-0206 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 38 м3/ч(прим. Регулирующий клапан VRG 2)	шт.	1	408942,00	--	408942	--	408942	--	441657	
						--	--	--	--		32715		
479	336	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА (прим. AMV 435)	шт.	1	200378,00	--	200378	--	200378	--	216408	
						--	--	--	--		16030		
480	337	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1124,00	--	8992	--	8992	--	9711	
						--	--	--	--		719		

					Индивидуальный тепловой пункт №2								
			Отопление										
482	349	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 (прим.ALSO)	шт.	6	12022,00	--	72132	--	72132	--	77903	
						--	--	--	--		5771		
483	350	С1242-202-0906 242-202-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50(прим.ALSO)	шт.	8	10089,00	--	80712	--	80712	--	87169	
						--	--	--	--		6457		
484	351	С1242-202-0904 242-202-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32(прим.ALSO/LD)	шт.	4	6734,00	--	26936	--	26936	--	29091	
						--	--	--	--		2155		
485	352	С1242-202-0903 242-202-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25(прим.ALSO)	шт.	3	5204,00	--	15612	--	15612	--	16861	
						--	--	--	--		1249		
486	353	С1242-202-0902 242-202-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20(прим.ALSO)	шт.	2	4899,00	--	9798	--	9798	--	10582	
						--	--	--	--		784		
487	354	С1242-310-0202 242-310-0202 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч (прим. Регулирующий клапан VRG 2 резьбовый)	шт.	1	263294,00	--	263294	--	263294	--	284358	
						--	--	--	--		21064		
488	355	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА (прим. AMV 435)	шт.	1	200378,00	--	200378	--	200378	--	216408	
						--	--	--	--		16030		
489	356	С1242-307-0304 242-307-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 32(прим.STI)	шт.	2	32651,00	--	65302	--	65302	--	70526	
						--	--	--	--		5224		
490	357	С1242-307-0302 242-307-0302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 20(прим.STI)	шт.	1	20280,00	--	20280	--	20280	--	21902	
						--	--	--	--		1622		
491	358	С1242-404-0805 242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32(прим.STI)	шт.	2	17908,00	--	35816	--	35816	--	38681	
						--	--	--	--		2865		
492	359	С1242-404-0803 242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20(прим.STI)	шт.	1	9881,00	--	9881	--	9881	--	10671	

						--	--	--	--		790		
493	360	511-401-0129 511-401-0129 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 12,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,45 кВт, 4600 об/мин(прим. STRATOS 40/1-10 PN6/10)	шт.	2	599571,00	--	1199142	--		--	1199142	
						--	--	--	--	1199142	--		
494	361	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	1124,00	--	11240	--	11240	--	12139	
						--	--	--	--		899		
					Индивидуальный тепловой пункт №3								
			Отопление										
496	373	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 (прим.ALSO)	шт.	10	12022,00	--	120220	--	120220	--	129838	
						--	--	--	--		9618		
497	374	С1242-202-0906 242-202-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50(прим.ALSO)	шт.	4	10089,00	--	40356	--	40356	--	43584	
						--	--	--	--		3228		
498	375	С1242-202-0904 242-202-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32(прим.ALSO/LD)	шт.	4	6734,00	--	26936	--	26936	--	29091	
						--	--	--	--		2155		
499	376	С1242-202-0903 242-202-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25(прим.ALSO)	шт.	3	5204,00	--	15612	--	15612	--	16861	
						--	--	--	--		1249		
500	377	С1242-202-0902 242-202-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20(прим.ALSO)	шт.	2	4899,00	--	9798	--	9798	--	10582	
						--	--	--	--		784		
501	378	С1242-310-0203 242-310-0203 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч(прим. Регулирующий клапан VRG 2)	шт.	1	263295,00	--	263295	--	263295	--	284359	
						--	--	--	--		21064		
502	379	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA (прим. AMV 435)	шт.	1	200378,00	--	200378	--	200378	--	216408	
						--	--	--	--		16030		
503	380	С1242-307-0304 242-307-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 32(прим.STI)	шт.	2	32651,00	--	65302	--	65302	--	70526	
						--	--	--	--		5224		

504	381	С1242-307-0302 242-307-0302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 20(прим.STI)	шт.	1	20280,00	--	20280	--	20280	--	21902	
						--	--	--	--		1622		
505	382	С1242-404-0805 242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32(прим.STI)	шт.	2	17908,00	--	35816	--	35816	--	38681	
						--	--	--	--		2865		
506	383	С1242-404-0803 242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20(прим.STI)	шт.	1	9881,00	--	9881	--	9881	--	10671	
						--	--	--	--		790		
507	384	511-401-0129 511-401-0129 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, Н 12,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,45 кВт, 4600 об/мин(прим. STRATOS 40/1-10 PN6/10)	шт.	2	599571,00	--	1199142	--		--	1199142	
						--	--	--	--	1199142	--		
508	385	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	1124,00	--	11240	--	11240	--	12139	
						--	--	--	--		899		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29230618	333575	21607731	3605636	35175349	
								3691886	160003	3597426	2339093		
		Стоимость оборудования		Тенге				3597426					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3597426					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17988104					
		Материалы		Тенге				4622723					
		Всего заработная плата		Тенге					3511318				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4642585					
		Местные материалы		Тенге				5038703					
			Накладные расходы	Тенге				3271876					
			Сметная прибыль	Тенге				1700794					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22960774					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3101	
			Сметная заработная плата	Тенге					3511318				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				316866					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316866					
			Сметная прибыль	Тенге				25349					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				342215					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7328222					
		Материалы		Тенге				1646					
		Всего заработная плата		Тенге					340571				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6985205					
			Накладные расходы	Тенге				333760					
			Сметная прибыль	Тенге				612950					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8274932					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219	
			Сметная заработная плата	Тенге					340571				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35175347					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3320	
			Сметная заработная плата	Тенге					3851889				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								99118004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24411750					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2046191				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					651084				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39431485			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3597426			
			- Накладные расходы	Тенге							22555554		
			- Сметная прибыль	Тенге							7075589		
			Итого с коэффициентом К=	**0,9427273401215**				**93 441 253**					
			НДС	**12%**				**11 212 950,32**					
			ВСЕГО ПО АКТУ					**104 654 203**					

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропаловска»

_____Сабралин С.А.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "ФИРИДО"

_____Доль В.Е.

Генподрядчик:

ТОО "Зерттеу СК"

_____Б.С.Махиня

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Авторский надзор:

ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)»

_____Бралин К.Е.