Заказчик: ТОО "МК Стройсервис"
Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис Актобе"
Наименование объекта: "Газификация новой застройки 36 участков с.Мартук Мартукского района Актюбинской области"
Договор №16/02 от 05.10.2016 г.

Акт
выполненных работ за декабрь 2016 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
		Насыпной грунт 0,5м						
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом**	**м3 грунта**	**18,1900**		**143,32**	**2607**	**59,1 365**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				127,31	2316	
		НР второго уровня	%	4,24		5,40	98	
		Накладные расходы	%	--		25,49	464	
		Сметная прибыль	%	8		10,62	193	
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка**	**м3 грунта**	**0,5600**		**2369,21**	**1327**	**59,1 438**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2104,48	1179	
		НР второго уровня	%	4,24		89,23	50	
		Накладные расходы	%	--		870,97	488	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	98	
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,0800**		**1974,34**	**4107**	**59,1 1355**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,74	3648	
		НР второго уровня	%	4,24		74,36	155	
		Накладные расходы	%	--		725,81	1510	
		Сметная прибыль	%	8		146,25	304	
4	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/.**	**м3 грунта**	**0,8300**		**2369,21**	**1966**	**59,1 649**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2104,48	1747	
		НР второго уровня	%	4,24		89,23	74	

		Накладные расходы	%	--	870,97	723	
		Сметная прибыль	%	8	175,50	146	
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/уширения/. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,8300**	**1132,86**	**940**	**59,1 310**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1006,28	835	
		НР второго уровня	%	4,24	42,67	35	
		Накладные расходы	%	--	416,46	346	
		Сметная прибыль	%	8	83,92	70	
		Суглинок 0,6м					
6	11-010101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом**	**м3 грунта**	**21,7900**	**181,83**	**3962**	**59,1 555**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			161,52	3519	
		НР второго уровня	%	4,24	6,85	149	
		Накладные расходы	%	--	32,31	704	
		Сметная прибыль	%	8	13,47	293	
7	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка**	**м3 грунта**	**0,6700**	**3815,35**	**2556**	**59,1 843**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3389,04	2271	
		НР второго уровня	%	4,24	143,70	96	
		Накладные расходы	%	--	1402,60	940	
		Сметная прибыль	%	8	282,62	189	
8	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,5000**	**3179,46**	**7949**	**59,1 2623**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2824,20	7060	
		НР второго уровня	%	4,24	119,75	299	
		Накладные расходы	%	--	1168,84	2922	
		Сметная прибыль	%	8	235,52	589	
9	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/.**	**м3 грунта**	**1,0000**	**3815,35**	**3815**	**59,1 1259**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3389,04	3389	
		НР второго уровня	%	4,24	143,70	144	
		Накладные расходы	%	--	1402,60	1403	
		Сметная прибыль	%	8	282,62	283	
10	11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка**	**м3 грунта**	**1,0000**	**1511,35**	**1511**	**59,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1342,48	1342	
		НР второго уровня	%	4,24	56,92	57	
		Накладные расходы	%	--	555,60	556	

		Сметная прибыль	%	8	111,95	112	
		Обратная засыпка					
11	11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами**	**м3 грунта**	**34,0480**	**30,84**	**1050**	**59,1**
		Итого прямые затраты:			**23,42**	**797**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27,40	933	
		НР второго уровня	%	4,24	1,16	40	
		Накладные расходы	%	--	5,14	175	
		Сметная прибыль	%	8	2,28	78	
12	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка**	**м3 грунта**	**4,2600**	**1132,86**	**4826**	**59,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1006,28	4287	
		НР второго уровня	%	4,24	42,67	182	
		Накладные расходы	%	--	416,46	1774	
		Сметная прибыль	%	8	83,92	357	
13	11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка**	**м3 грунта**	**4,2500**	**1511,35**	**6423**	**59,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1342,48	5706	
		НР второго уровня	%	4,24	56,92	242	
		Накладные расходы	%	--	555,60	2361	
		Сметная прибыль	%	8	111,95	476	
14	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими**	**м3**	**34,0480**	**188,98**	**6434**	**59,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			167,86	5715	
		НР второго уровня	%	4,24	7,12	242	
		Накладные расходы	%	--	59,05	2011	
		Сметная прибыль	%	8	14,00	477	
		Трубопроводы и арматура					
15	11-230101-0101	**Устройство песчаного основания под трубопроводы и**	**м3**	**6,7200**	**3340,23**	**22446**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2967,00	19938	
		НР второго уровня	%	4,24	125,80	845	
		Накладные расходы	%	--	585,38	3934	
		Сметная прибыль	%	8	247,42	1663	
16	11-220501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65**	**км**	**1,7000**	**325400,05**	**553180**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			289041,00	491370	
		НР второго уровня	%	4,24	12255,34	20834	
		Накладные расходы	%	--	110087,19	187148	
		Сметная прибыль	%	8	24103,71	40976	
17	23-010502-0605	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного**	**м**	**1700,0000**	**487,84**	**829328**	
		Итого прямые затраты:			**433,33**	**1072**	
		НР второго уровня	%	4,24	18,37	45	

		Накладные расходы	%	--	18,37	45	
		Сметная прибыль	%	8	36,14	89	
18	11-220301-0105	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.**	**км**	**0,0010**	**821084,85**	**821**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			729339,74	729	
		НР второго уровня	%	4,24	30924,01	31	
		Накладные расходы	%	--	258816,75	259	
		Сметная прибыль	%	8	60821,10	61	
19	23-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D**	**м**	**1,0040**	**3051,99**	**3064**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**2710,97**	**2722**	
		НР второго уровня	%	4,24	114,95	115	
		Накладные расходы	%	--	114,95	115	
		Сметная прибыль	%	8	226,07	227	
20	11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в**	**м трубы,**	**1,0000**	**1443,91**	**1444**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1282,57	1283	
		НР второго уровня	%	4,24	54,38	54	
		Накладные расходы	%	--	486,06	486	
		Сметная прибыль	%	8	106,96	107	
21	11-221401-0401	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом**	**футляр**	**1,0000**	**11770,05**	**11770**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			10454,91	10455	
		НР второго уровня	%	4,24	443,29	443	
		Накладные расходы	%	--	1972,78	1973	
		Сметная прибыль	%	8	871,86	872	
22	11-220601-1006	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.**	**км**	**0,0010**	**2903152,68**	**2903**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2578764,71	2579	
		НР второго уровня	%	4,24	109339,62	109	
		Накладные расходы	%	--	215082,30	215	
		Сметная прибыль	%	8	215048,35	215	
23	11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100**	**км**	**0,0040**	**367371,59**	**1469**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			326322,80	1305	
		НР второго уровня	%	4,24	13836,09	55	
		Накладные расходы	%	--	121745,09	487	
		Сметная прибыль	%	8	27212,71	109	
24	23-010502-0813	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного**	**м**	**4,0400**	**2121,92**	**8573**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**1884,82**	**7615**	
		НР второго уровня	%	4,24	79,92	323	
		Накладные расходы	%	--	79,92	323	
		Сметная прибыль	%	8	157,18	635	

25	11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в**	**м трубы,**	**4,0000**	**1443,91**	**5776**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1282,57	5130	
		НР второго уровня	%	4,24	54,38	218	
		Накладные расходы	%	--	486,06	1944	
		Сметная прибыль	%	8	106,96	428	
26	11-221401-0401	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом**	**футляр**	**1,0000**	**11770,05**	**11770**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			10454,91	10455	
		НР второго уровня	%	4,24	443,29	443	
		Накладные расходы	%	--	1972,78	1973	
		Сметная прибыль	%	8	871,86	872	
27	11-240202-0101	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка**	**врезка**	**1,0000**	**28207,05**	**28207**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25055,30	25055	
		НР второго уровня	%	4,24	1062,34	1062	
		Накладные расходы	%	--	3829,49	3829	
		Сметная прибыль	%	8	2089,41	2089	
28	11-240106-0102	**Кран полиэтиленовый под люк диам.63мм .**	**комплект**	**36,0000**	**7948,52**	**286147**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			7060,38	254174	
		НР второго уровня	%	4,24	299,36	10777	
		Накладные расходы	%	--	2213,04	79669	
		Сметная прибыль	%	8	588,78	21196	
29	23-040906-0108	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из**	**шт.**	**36,0000**	**7845,21**	**282428**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**6968,61**	**1072**	
		НР второго уровня	%	4,24	295,47	45	
		Накладные расходы	%	--	295,47	45	
		Сметная прибыль	%	8	581,13	89	
30	11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники.**	**шт.**	**36,0000**	**1874,40**	**67478**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1664,96	59939	
		НР второго уровня	%	4,24	70,59	2541	
		Накладные расходы	%	--	515,58	18561	
		Сметная прибыль	%	8	138,84	4998	
31	23-020302-3307	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,**	**шт.**	**36,0000**	**1598,96**	**57563**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1420,30**	**1072**	
		НР второго уровня	%	4,24	60,22	45	
		Накладные расходы	%	--	60,22	45	
		Сметная прибыль	%	8	118,44	89	
32	11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	**шт.**	**36,0000**	**1874,40**	**67478**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1664,96	59939	

		НР второго уровня	%	4,24	70,59	2541	
		Накладные расходы	%	--	515,58	18561	
		Сметная прибыль	%	8	138,84	4998	
33	23-020302-9207	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63,**	**шт.**	**36,0000**	**410,19**	**14767**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**364,36**	**1072**	
		НР второго уровня	%	4,24	15,45	45	
		Накладные расходы	%	--	15,45	45	
		Сметная прибыль	%	8	30,38	89	
34	11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: Переход ПЭ/СТ**	**шт.**	**36,0000**	**1271,60**	**45778**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1129,51	40662	
		НР второго уровня	%	4,24	47,89	1724	
		Накладные расходы	%	--	349,59	12585	
		Сметная прибыль	%	8	94,19	3391	
35	23-020304-2211	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,**	**шт.**	**36,0000**	**3439,41**	**123819**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3055,10**	**1072**	
		НР второго уровня	%	4,24	129,54	45	
		Накладные расходы	%	--	129,54	45	
		Сметная прибыль	%	8	254,77	89	
36	11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отвод**	**шт.**	**36,0000**	**1271,60**	**45778**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1129,51	40662	
		НР второго уровня	%	4,24	47,89	1724	
		Накладные расходы	%	--	349,59	12585	
		Сметная прибыль	%	8	94,19	3391	
37	23-020302-2407	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN**	**шт.**	**36,0000**	**1207,18**	**43458**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1072,29**	**1072**	
		НР второго уровня	%	4,24	45,47	45	
		Накладные расходы	%	--	45,47	45	
		Сметная прибыль	%	8	89,42	89	
38	11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные,**	**шт.**	**1,0000**	**4446,64**	**4447**	**60,4**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3949,79	3950	
		НР второго уровня	%	4,24	167,47	167	
		Накладные расходы	%	--	1406,57	1407	
		Сметная прибыль	%	8	329,38	329	
39	23-040908-0105	**Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-**	**шт.**	**1,0000**	**85354,14**	**85354**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**75816,97**	**75817**	
		НР второго уровня	%	4,24	3214,64	3215	
		Накладные расходы	%	--	3214,64	3215	

		Сметная прибыль	%	8	6322,53	6323	
40	23-040105-0202	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до**	**шт.**	**1,0000**	**19726,51**	**19727**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**17522,34**	**17522**	
		НР второго уровня	%	4,24	742,95	743	
		Накладные расходы	%	--	742,95	743	
		Сметная прибыль	%	8	1461,22	1461	
41	11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.**	**м3**	**0,0700**	**13645,42**	**955**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			12120,73	848	
		НР второго уровня	%	4,24	513,92	36	
		Накладные расходы	%	--	3837,78	269	
		Сметная прибыль	%	8	1010,77	71	
42	21-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев**	**шт.**	**1,0000**	**3573,53**	**3574**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3174,24**	**3174**	
		НР второго уровня	%	4,24	134,59	135	
		Накладные расходы	%	--	134,59	135	
		Сметная прибыль	%	8	264,71	265	
43	21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ**	**шт.**	**1,0000**	**1584,46**	**1584**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1407,42**	**1407**	
		НР второго уровня	%	4,24	59,67	60	
		Накладные расходы	%	--	59,67	60	
		Сметная прибыль	%	8	117,37	117	
44	11-231201-0101	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**2071,48**	**2071**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1840,02	1840	
		НР второго уровня	%	4,24	78,02	78	
		Накладные расходы	%	--	713,51	714	
		Сметная прибыль	%	8	153,44	153	
45	23-030101-0504	**Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**	**6863,23**	**6863**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**		**6096,36**	**6096**	
		НР второго уровня	%	4,24	258,49	258	
		Накладные расходы	%	--	258,49	258	
		Сметная прибыль	%	8	508,39	508	
46	11-110101-0201	**Устройство уплотняемых трамбовками**	**м3**	**0,2700**	**6650,50**	**1796**	**60,9**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			5907,40	1595	
		НР второго уровня	%	4,24	250,47	68	
		Накладные расходы	%	--	1670,46	451	
		Сметная прибыль	%	8	492,63	133	
47	11-110101-0209	**Устройство бетонной отмостки из сульфатостойкого**	**м3**	**0,5400**	**23343,62**	**12606**	**60,9**

		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20735,28	11197	
		НР второго уровня	%	4,24	879,18	475	
		Накладные расходы	%	--	2433,53	1314	
		Сметная прибыль	%	8	1729,16	934	
48	13-100901-0301	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**3,6000**	**61868,52**	**222727**	**42,8**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			54955,55	197840	
		НР второго уровня	%	4,24	2330,12	8388	
		Накладные расходы	%	--	13568,14	48845	
		Сметная прибыль	%	8	4582,85	16498	
49	23-060901-0104	**Провода силовые для электрических установок на**	**км**	**1,8000**	**18037,63**	**32468**	
		Итого прямые затраты:	**км**		**16022,17**	**512**	
		НР второго уровня	%	4,24	679,34	22	
		Накладные расходы	%	--	679,34	22	
		Сметная прибыль	%	8	1336,12	43	
50	ТОО"НПО	**Полиэтиленовая лента желтого цвета "Сак болыныз**	**м**	**1800,0000**	**11,68**	**21024**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**10,38**	**374**	
		НР второго уровня	%	4,24	0,44	16	
		Накладные расходы	%	--	0,44	16	
		Сметная прибыль	%	8	0,87	31	
51	11-240207-0201	**Трубка контрольная.Ковер. Устройство**	**шт.**	**1,0000**	**7606,65**	**7607**	**62,1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			6756,71	6757	
		НР второго уровня	%	4,24	286,48	286	
		Накладные расходы	%	--	1941,29	1941	
		Сметная прибыль	%	8	563,46	563	
52	11-250211-0101	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль**	**стык**	**2,0000**	**14432,95**	**28866**	**58,7**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			12820,27	25641	
		НР второго уровня	%	4,24	543,58	1087	
		Накладные расходы	%	--	2378,78	4758	
		Сметная прибыль	%	8	1069,11	2138	
53	21-130810-0201	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**5,0000**	**341,06**	**1705**	
		Итого прямые затраты:	**дм2**		**302,95**	**1515**	
		НР второго уровня	%	4,24	12,85	64	
		Накладные расходы	%	--	12,85	64	
		Сметная прибыль	%	8	25,26	126	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**3018290**	

Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8 **54 329**

Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %)	43 554
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31 162
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12 589
- **Итого по акту в текущих ценах 2016 года,**	3 159 925
- **Итого по акту в договорных ценах**	3 151 261
Налог (2 %)	63 025
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	3 214 286
НДС (12 %)	385 714
Всего по акту с учетом НДС (12%)	3 600 000

Подрядчик
ТОО "МК Стройсервис"

Субподрядчик
ТОО "Регион-Сервис Актобе"