Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«31» декабря 2016 г.

Заказчик Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич

на основании:

Декларации о соответствии **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК Стройсервис"** Актюбинская область, г.Актобе ул. Аз Наурыз 32-76 от 07.10.2016 года

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" г.Актобе, ул.101 Стр.бр., дом №16 кв.75 , в лице Женсикбаева Асета Сериковича свидетельство об аккредитации №00313 серия №АВ 0000789 от 04.07.2016 года,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «АйнӘд» Бижанов М.С.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Газификация новой застройки 36 участков с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) распоряжение акима Мартукского аульного округа на выделение земельных участков для газификации 36 участков в с.Мартук №85 от 16.04.2015 года;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции наименование органа вынесшего решение: Мартукский районный ЗКФ ДГП "АктюбНПЦзем"

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ62REA00038747 от 12.10.2016 года, выданное ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области"

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АйнӘд», заказ №5, утвержден (а) приказом №4 от 29.01.2016 года Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства";

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 12.10.2016;
окончание работ 31.12.2016;
при продолжительности строительства 3,5 месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5 ;
фактически, месяц: 2 месяца ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопроводов	м	1890		1905,5	
Общая площадь					
Строительный объем					
Этажность					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_

- Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ-100 марки SDR17 по ТУ 6-19-352-87 диаметрами 110х6,6 мм L= 763,0 м; 90х9,5 мм L=651,0 м; 63х3.8 мм L= 406,5,0 м; 32х2,3 мм L=85,0 м; и надземным способом из труб стальных ГОСТ 10704-91 диаметром 32х2,8 мм L= 108,0 м на выходе из земли по 2,0 м на каждый дом – 36 шт. На выходе газопроводов из земли к жилым домам газопровод диаметром 32 мм заключается в стальной футляр из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 89х3,0 мм по 0,8 м - 36 шт. и устанавливается отключающее устройство – краны шаровые КШ-32. На врезке и на ответвлениях к группам жилых домов предусмотрена установка полиэтиленовых шаровых кранов.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 10552,544 тысячи тенге, в том числе строительно-монтажных работ 8624,00 тысячи тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1564,916 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9313,807 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 7377,245 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1564,916,00 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:_ **Газификация новой застройки 36 участков с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

принять в эксплуатацию.

Заказчик Государственное учреждение
"Мартукский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства" _____ Кульшанаев Н. Ш.

Технический надзор
ТОО «МАСТЕР МеталлПласт» _____ Женсикбаев А.С.

Авторский надзор
ТОО «АйнӘд» _____ Бижанов М.С.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «МК Стройсервис» _____ Мукатов А.А.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«07» декабрь 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МК Стройсервис»**

РК, Актюбинская область , город Актобе, ул Аз Наурыза д 32 кв 76

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мукатова Амантай Амангельдиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Газификация новой застройки 36 участков с Мартук Мартукского района Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»**

руководитель Куьшанаев Нурмухан Шидербаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Регион-Сервис-Актобе» ГСЛ №007910**

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «АйнӘд»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства» №04 от 29.01.2016 г**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопроводов	м	1890		1905	
Труба ПЭ100 SDR17,110*6.6мм	м	763		763	
Труба ПЭ100 SDR17,90*9.5мм	м	651		651	
Труба ПЭ100 SDR17,63*3.8мм	м	406.5		406.5	
Труба ПЭ100 SDR17.32*2.3мм	м	85		85	

руба стальная 32*2.8мм	**м**	**108**		**108**	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ-100 марки SDR17 по ТУ 6-19-352-87 диаметрами 110*6.6 мм длиной 763 метров,90*9.5 мм длиной 651 метров,63*3.8 мм длиной 407 метов,32*2.3 мм длиной 85 метров и надземным способом из труб стальных ГОСТ 10704-91 диаметром 32*2.8 мм длиной 108 метров на выходе из земли по 2.0 метра на каждый дом-36 штук.**

На выходе газопроводов из земли к жилым домам газопровод диаметром 32 мм заключается в стальной футляр из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 89*3.0 мм по 0.8 метра-36 штук и устанавливается отключающее устройство – краны шаровые КШ-32 мм.

На врезке и на ответвлениях к группам жилых домов предусмотрена установка полиэтиленовых шаровых кранов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **12.10 2016 г.;**
месяц, год
окончание работ: **31.12.2016 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3.5**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2.5**;
фактический, месяц: **2**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

). Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Газификация новой застройки 36 участков села Мартук Мартукского района Актюбинской области** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
организация **ТОО «МК Стройсервис» директор Мукатов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____ 07.12.2016г.

подпись, дата

М.П.