Заказчик: ТОО "МК Стройсервис"
Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис Актобе"
Наименование объекта: "Газификация новой застройки 129 участков с.Мартук Мартукского района Актюбинской области"
Договор №16/01 от 10.08.2016 г.

Акт
выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**9,7000**		**73,35**	**711,54**
		НР первого уровня	%	59,1		17,18	166,63
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	37,23
		Накладные расходы	%	--		21,02	203,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,55	73,23
		Сметная стоимость:				**101,92**	**988,63**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,3000**		**1378,15**	**413,44**
		НР первого уровня	%	59,1		814,48	244,35
		НР второго уровня	%	4,24		92,97	27,89
		Накладные расходы	%	--		907,45	272,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	54,85
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**740,53**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**10,0000**		**31,65**	**316,46**
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	67,03

		НР второго уровня	%	4,24	1,63	16,26
		Накладные расходы	%	--	8,33	83,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	31,98
		Сметная стоимость:			**43,17**	**431,73**
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**10,0000**	**31,65**	**316,46**
		НР первого уровня	%	59,1	6,70	67,03
		НР второго уровня	%	4,24	1,63	16,26
		Накладные расходы	%	--	8,33	83,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	31,98
		Сметная стоимость:			**43,17**	**431,73**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,5000**	**22,18**	**166,35**
		НР первого уровня	%	59,1	4,70	35,23
		НР второго уровня	%	4,24	1,14	8,55
		Накладные расходы	%	--	5,84	43,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,24	16,81
		Сметная стоимость:			**30,26**	**226,94**
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,5000**	**658,98**	**1647,44**
		НР первого уровня	%	59,1	389,46	973,64
		НР второго уровня	%	4,24	44,45	111,13
		Накладные расходы	%	--	433,91	1084,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,43	218,58
		Сметная стоимость:			**1180,32**	**2950,79**
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7,5000**	**120,24**	**901,76**
		НР первого уровня	%	59,1	54,11	405,82
		НР второго уровня	%	4,24	7,39	55,44
		Накладные расходы	%	--	61,50	461,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,54	109,04

		Сметная стоимость:			**196,28**	**1472,06**
8	**Е11-240101-0403 11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных труб д=80 мм.Надземная прокладка**	**км трубопровода**	**0,0035**	**617917,11**	**2162,71**
		НР первого уровня	%	62,1	273699,85	957,95
		НР второго уровня	%	4,24	37804,56	132,32
		Накладные расходы	%	--	311504,41	1090,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74353,72	260,24
		Сметная стоимость:			**1003775,24**	**3513,21**
9	**С123-010201-0169 23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**--**	**3,54**	**--**
10	**Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**	**500543,68**	**3003,26**
		НР первого уровня	%	62,1	244612,81	1467,68
		НР второго уровня	%	4,24	31594,64	189,57
		Накладные расходы	%	--	276207,44	1657,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62140,09	372,84
		Сметная стоимость:			**838891,22**	**5033,35**
11	**С123-010201-0169 23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0240**	**1281,33**	**7718,73**
		НР второго уровня	%	4,24	54,33	327,27
		Накладные расходы	%	--	54,33	327,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,85	643,68
		Сметная стоимость:			**1442,51**	**8689,69**
12	**Е11-240202-0102 11-240202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**	**6851,34**	**6851,34**
		НР первого уровня	%	62,1	3184,50	3184,50

		НР второго уровня	%	4,24	425,52	425,52
		Накладные расходы	%	--	3610,02	3610,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	836,91	836,91
		Сметная стоимость:			**11298,27**	**11298,27**
13	**Е11-240106-0102 11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Кран шаровый д=80 мм.Установка**	**комплект**	**1,0000**	**5298,63**	**5298,63**
		НР первого уровня	%	62,1	1993,83	1993,83
		НР второго уровня	%	4,24	309,20	309,20
		Накладные расходы	%	--	2303,03	2303,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	608,13	608,13
		Сметная стоимость:			**8209,80**	**8209,80**
14	**С123-040902-4408 23-040902-4408 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**25310,14**	**25310,14**
		НР второго уровня	%	4,24	1073,15	1073,15
		Накладные расходы	%	--	1073,15	1073,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2110,66	2110,66
		Сметная стоимость:			**28493,95**	**28493,95**
15	**Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием (футляр)**	**км трубопровода**	**0,0008**	**500543,68**	**400,43**
		НР первого уровня	%	62,1	244612,81	195,69
		НР второго уровня	%	4,24	31594,64	25,28
		Накладные расходы	%	--	276207,44	220,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62140,09	49,71
		Сметная стоимость:			**838891,22**	**671,11**
16	**С123-010201-0192 23-010201-0192 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8032**	**2156,27**	**1731,92**
		НР второго уровня	%	4,24	91,43	73,43
		Накладные расходы	%	--	91,43	73,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,82	144,43

		Сметная стоимость:			**2427,51**	**1949,78**
17	**С123-020101-0173 23-020101-0173 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**	**680,74**	**2722,96**
		НР второго уровня	%	4,24	28,86	115,45
		Накладные расходы	%	--	28,86	115,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,77	227,07
		Сметная стоимость:			**766,37**	**3065,49**
18	**С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015**	**Изолирующее фланцевое соединение д 80 мм**	**шт.**	**1,0000**	**1332,00**	**1332,00**
		НР второго уровня	%	4,24	56,48	56,48
		Накладные расходы	%	--	56,48	56,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	111,08	111,08
		Сметная стоимость:			**1499,55**	**1499,55**
19	**Е11-250128-0201 11-250128-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**4,0000**	**5922,63**	**23690,51**
		НР первого уровня	%	58,7	1099,95	4399,81
		НР второго уровня	%	4,24	297,76	1191,03
		Накладные расходы	%	--	1397,71	5590,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	585,63	2342,51
		Сметная стоимость:			**7905,96**	**31623,86**
20	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**9,5000**	**341,45**	**3243,79**
		НР первого уровня	%	60,4	201,58	1915,00
		НР второго уровня	%	4,24	23,02	218,73
		Накладные расходы	%	--	224,60	2133,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,28	430,20
		Сметная стоимость:			**611,34**	**5807,72**
21	**Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0000**	**19517,84**	**19517,84**

		НР первого уровня	%	60,4	5715,34	5715,34
		НР второго уровня	%	4,24	1069,89	1069,89
		Накладные расходы	%	--	6785,22	6785,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2104,25	2104,25
		Сметная стоимость:			**28407,31**	**28407,31**
22	**Прайслист**	**Установка газорегуляторная шкафная УГРШ-50В-2Г**	**шт**	**1,0000**	**329452,99**	**329452,99**
		НР второго уровня	%	4,24	13968,81	13968,81
		Накладные расходы	%	--	13968,81	13968,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27473,74	27473,74
		Сметная стоимость:			**370895,54**	**370895,54**
23	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции д=89х6 мм**	**км трубопровода**	**0,0060**	**1298405,02**	**7790,43**
		НР первого уровня	%	62,1	106818,18	640,91
		НР второго уровня	%	4,24	59581,46	357,49
		Накладные расходы	%	--	166399,64	998,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117184,37	703,11
		Сметная стоимость:			**1581989,03**	**9491,93**
24	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза**	**м2**	**1,9600**	**60,78**	**119,12**
		НР первого уровня	%	54,2	15,24	29,87
		НР второго уровня	%	4,24	3,22	6,32
		Накладные расходы	%	--	18,46	36,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	12,42
		Сметная стоимость:			**85,58**	**167,73**
25	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**м2**	**1,9600**	**95,71**	**187,60**
		НР первого уровня	%	54,2	7,14	14,00
		НР второго уровня	%	4,24	4,36	8,55
		Накладные расходы	%	--	11,51	22,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,58	16,81
		Сметная стоимость:			**115,80**	**226,96**

26	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Бетонная отмостка из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,0500**	**17722,23**	**886,11**
		НР первого уровня	%	48,5	441,24	22,06
		НР второго уровня	%	4,24	770,13	38,51
		Накладные расходы	%	--	1211,37	60,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1514,69	75,73
		Сметная стоимость:			**20448,29**	**1022,41**
27	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**	**1153,78**	**2307,56**
		НР первого уровня	%	62,1	351,31	702,61
		НР второго уровня	%	4,24	63,82	127,63
		Накладные расходы	%	--	415,12	830,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125,51	251,02
		Сметная стоимость:			**1694,41**	**3388,83**
28	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,5300**	**21572,85**	**11433,61**
		НР второго уровня	%	4,24	914,69	484,79
		Накладные расходы	%	--	914,69	484,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1799,00	953,47
		Сметная стоимость:			**24286,54**	**12871,87**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			**543570,78**
		ОТДЕЛ 2.Газопровод среднего давления				
29	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**837,1000**	**73,35**	**61404,96**
		НР первого уровня	%	59,1	17,18	14379,68
		НР второго уровня	%	4,24	3,84	3213,27
		Накладные расходы	%	--	21,02	17592,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,55	6319,83
		Сметная стоимость:			**101,92**	**85317,74**

30	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**25,9000**	**1378,15**	**35693,98**
		НР первого уровня	%	59,1	814,48	21095,14
		НР второго уровня	%	4,24	92,97	2407,86
		Накладные расходы	%	--	907,45	23503,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,85	4735,76
		Сметная стоимость:			**2468,45**	**63932,74**
31	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**863,0000**	**31,65**	**27310,44**
		НР первого уровня	%	59,1	6,70	5784,61
		НР второго уровня	%	4,24	1,63	1403,23
		Накладные расходы	%	--	8,33	7187,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	2759,86
		Сметная стоимость:			**43,17**	**37258,14**
32	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**856,9000**	**31,65**	**27117,40**
		НР первого уровня	%	59,1	6,70	5743,73
		НР второго уровня	%	4,24	1,63	1393,31
		Накладные расходы	%	--	8,33	7137,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	2740,35
		Сметная стоимость:			**43,17**	**36994,79**
33	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**642,6750**	**22,18**	**14254,32**
		НР первого уровня	%	59,1	4,70	3019,20
		НР второго уровня	%	4,24	1,14	732,40
		Накладные расходы	%	--	5,84	3751,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,24	1440,47
		Сметная стоимость:			**30,26**	**19446,39**

34	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**214,2250**	**24,03**	**5147,90**
		НР первого уровня	%	59,1	4,14	887,14
		НР второго уровня	%	4,24	1,19	255,89
		Накладные расходы	%	--	5,34	1143,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,35	503,27
		Сметная стоимость:			**31,72**	**6794,20**
35	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**642,6750**	**120,24**	**77272,09**
		НР первого уровня	%	59,1	54,11	34774,56
		НР второго уровня	%	4,24	7,39	4750,78
		Накладные расходы	%	--	61,50	39525,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,54	9343,79
		Сметная стоимость:			**196,28**	**126141,22**
36	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**6,1000**	**112,69**	**687,42**
		НР первого уровня	%	59,1	24,92	151,99
		НР второго уровня	%	4,24	5,83	35,59
		Накладные расходы	%	--	30,75	187,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,48	70,00
		Сметная стоимость:			**154,92**	**945,00**
37	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**9,9430**	**412,41**	**4100,59**
		НР второго уровня	%	4,24	17,49	173,87
		Накладные расходы	%	--	17,49	173,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,39	341,96
		Сметная стоимость:			**464,29**	**4616,41**
38	**Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,1000**	**12,70**	**77,49**

		НР первого уровня	%	59,1	3,16	19,28
		НР второго уровня	%	4,24	0,67	4,10
		Накладные расходы	%	--	3,83	23,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,32	8,07
		Сметная стоимость:			**17,86**	**108,94**
39	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**46,9000**	**2957,79**	**138720,45**
		НР первого уровня	%	62,1	478,83	22457,20
		НР второго уровня	%	4,24	145,71	6833,93
		Накладные расходы	%	--	624,54	29291,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	286,59	13440,93
		Сметная стоимость:			**3868,92**	**181452,51**
40	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1920**	**195672,02**	**37569,03**
		НР первого уровня	%	62,1	101930,00	19570,56
		НР второго уровня	%	4,24	12618,33	2422,72
		Накладные расходы	%	--	114548,33	21993,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24817,63	4764,98
		Сметная стоимость:			**335037,98**	**64327,29**
41	**С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**193,9200**	**632,20**	**122596,22**
		НР второго уровня	%	4,24	26,81	5198,08
		Накладные расходы	%	--	26,81	5198,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,72	10223,54
		Сметная стоимость:			**711,73**	**138017,85**
42	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2340**	**287488,42**	**67272,29**
		НР первого уровня	%	62,1	143669,91	33618,76
		НР второго уровня	%	4,24	18281,11	4277,78

		Накладные расходы	%	--	161951,02	37896,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35955,16	8413,51
		Сметная стоимость:			**485394,59**	**113582,33**
43	**С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**236,3400**	**3985,76**	**941994,52**
		НР второго уровня	%	4,24	169,00	39940,57
		Накладные расходы	%	--	169,00	39940,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	332,38	78554,81
		Сметная стоимость:			**4487,14**	**1060489,89**
44	**Е11-240101-0406 11-240101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0010**	**888050,89**	**888,05**
		НР первого уровня	%	62,1	382787,03	382,79
		НР второго уровня	%	4,24	53883,53	53,88
		Накладные расходы	%	--	436670,55	436,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105977,72	105,98
		Сметная стоимость:			**1430699,16**	**1430,70**
45	**С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**	**3069,98**	**3069,98**
		НР второго уровня	%	4,24	130,17	130,17
		Накладные расходы	%	--	130,17	130,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	256,01	256,01
		Сметная стоимость:			**3456,16**	**3456,16**
46	**Е11-240101-0404 11-240101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0010**	**644788,88**	**644,79**
		НР первого уровня	%	62,1	285255,61	285,26
		НР второго уровня	%	4,24	39433,89	39,43
		Накладные расходы	%	--	324689,49	324,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77558,27	77,56
		Сметная стоимость:			**1047036,64**	**1047,04**

47	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**	**2039,01**	**2039,01**
		НР второго уровня	%	4,24	86,45	86,45
		Накладные расходы	%	--	86,45	86,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	170,04	170,04
		Сметная стоимость:			**2295,50**	**2295,50**
48	**Е11-240101-0403 11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0025**	**617917,11**	**1544,79**
		НР первого уровня	%	62,1	273699,85	684,25
		НР второго уровня	%	4,24	37804,56	94,51
		Накладные расходы	%	--	311504,41	778,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74353,72	185,88
		Сметная стоимость:			**1003775,24**	**2509,44**
49	**С123-010201-0169 23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,5000**	**1281,33**	**3203,32**
		НР второго уровня	%	4,24	54,33	135,82
		Накладные расходы	%	--	54,33	135,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,85	267,13
		Сметная стоимость:			**1442,51**	**3606,28**
50	**Е11-240101-0401 11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0020**	**597537,00**	**1195,07**
		НР первого уровня	%	62,1	265909,04	531,82
		НР второго уровня	%	4,24	36610,11	73,22
		Накладные расходы	%	--	302519,16	605,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72004,49	144,01
		Сметная стоимость:			**972060,65**	**1944,12**

		НР второго уровня	%	4,24	11,29	4922,50
		Накладные расходы	%	--	65,41	28518,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,21	9681,54
		Сметная стоимость:			**299,77**	**130700,83**
103	**С1509-1002 Т1509-1002**	**Стоимость провода алюминиевого сечением 4 мм2**	**1000м**	**0,4360**	**28669,67**	**12499,98**
		НР второго уровня	%	4,24	1215,59	530,00
		Накладные расходы	%	--	1215,59	530,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2390,82	1042,40
		Сметная стоимость:			**32276,09**	**14072,37**
104	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки**	**м2 изолируемой поверхности**	**87,2000**	**1406,15**	**122616,59**
		НР первого уровня	%	60,9	787,26	68648,64
		НР второго уровня	%	4,24	93,00	8109,65
		Накладные расходы	%	--	880,26	76758,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,91	15949,99
		Сметная стоимость:			**2469,32**	**215324,87**
105	**Е11-220601-0307 11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0008**	**3187292,37**	**2549,83**
		НР первого уровня	%	62,1	186459,96	149,17
		НР второго уровня	%	4,24	143047,10	114,44
		Накладные расходы	%	--	329507,06	263,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	281343,95	225,08
		Сметная стоимость:			**3798143,38**	**3038,51**
106	**Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0008**	**1937024,67**	**1549,62**
		НР первого уровня	%	62,1	147661,85	118,13
		НР второго уровня	%	4,24	88390,71	70,71
		Накладные расходы	%	--	236052,56	188,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	173846,18	139,08

		Сметная стоимость:			**2346923,41**	**1877,54**
107	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза**	**м2**	**3,4400**	**60,78**	**209,07**
		НР первого уровня	%	54,2	15,24	52,42
		НР второго уровня	%	4,24	3,22	11,09
		Накладные расходы	%	--	18,46	63,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	21,81
		Сметная стоимость:			**85,58**	**294,38**
108	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**м2**	**3,4400**	**95,71**	**329,26**
		НР первого уровня	%	54,2	7,14	24,58
		НР второго уровня	%	4,24	4,36	15,00
		Накладные расходы	%	--	11,51	39,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,58	29,51
		Сметная стоимость:			**115,80**	**398,34**
109	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,1000**	**19269,63**	**1926,96**
		НР первого уровня	%	48,5	529,67	52,97
		НР второго уровня	%	4,24	839,49	83,95
		Накладные расходы	%	--	1369,16	136,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1651,10	165,11
		Сметная стоимость:			**22289,89**	**2228,99**
110	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**	**1153,78**	**4615,12**
		НР первого уровня	%	62,1	351,31	1405,23
		НР второго уровня	%	4,24	63,82	255,26
		Накладные расходы	%	--	415,12	1660,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125,51	502,05
		Сметная стоимость:			**1694,41**	**6777,66**

111	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,0600**	**21572,85**	**22867,22**
		НР второго уровня	%	4,24	914,69	969,57
		Накладные расходы	%	--	914,69	969,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1799,00	1906,94
		Сметная стоимость:			**24286,54**	**25743,73**
112	**Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0000**	**19517,84**	**19517,84**
		НР первого уровня	%	60,4	5715,34	5715,34
		НР второго уровня	%	4,24	1069,89	1069,89
		Накладные расходы	%	--	6785,22	6785,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2104,25	2104,25
		Сметная стоимость:			**28407,31**	**28407,31**
113	**Прайслист**	**Установка газорегуляторная шкафная УГРШ(К)-50С-2-Г**	**шт**	**1,0000**	**266547,96**	**266547,96**
		НР второго уровня	%	4,24	11301,63	11301,63
		Накладные расходы	%	--	11301,63	11301,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22227,97	22227,97
		Сметная стоимость:			**300077,56**	**300077,56**
	ИТОГО по Акту:		Тенге			**4510125,00**
	Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8				**81 182**	
	Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %)				**65 082**	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**1 463**	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**591**	
	- Итого по акту в текущих ценах 2016 года,				**4 658 443**	
	- Итого по акту в договорных ценах				**4 551 821**	
	НДС (12 %)				**91 036**	
	Всего по акту с учетом НДС (12%) а (2%)				**4 642 857**	
					557 143	
					5 200 000	

Подрядчик
ТОО "МК Стройсервис"

Подрядчик
ТОО "Регион-Сервис-Актобе"