Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«12» октября 2016 г.

Заказчик Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич

на основании:

Декларации о соответствии **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК Стройсервис"** Актюбинская область, г.Актобе ул. Аз Наурыз 32-76 от 07.10.2016 года

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО "АктобеСтройЭксперт" г.Актобе, ул. Маресьева, дом №30 , в лице Жанбауова Жасталапа Каупбаевича свидетельство об аккредитации №00034 серия №АВ 0004664 от 08.04.2016 года,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «АйнӘд» Бижанов М.С.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Газификация новой застройки 129 участков с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) распоряжение акима Мартукского аульного округа на выделение земельных участков для газификации 129 участков в с.Мартук №85 от 16.04.2015 года;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции наименование органа вынесшего решение: Мартукский районный ЗКФ ДГП "АктюбНПЦзем"

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ35REA00029727 от 29.06.2016 года, выданное ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области"

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АйнӘд», заказ №311/2015 утвержден (а) приказом №15 от 11 сентября 2015 года Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства";

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28.06.2016;

окончание работ 12.10.2016;

при продолжительности строительства 3,5 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_3,5_;

фактически, месяц:_3,5__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопроводов	м	5298,00		5457,00	
Общая площадь					
Строительный объем					
Этажность					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_

- Согласно технических условий №71 от 06.02.2015 года, выданных АПФ АО «Каз-ТрансГаз Аймак», точка врезки проектируемого газопровода существующий газопровод среднего давления диаметром 110 мм Рраб=2,0 кг/см2 в районе Прокуратуры по ул.Сейфуллина, ориентировочный расход газа 508 м3/час. Газопровод среднего давления от точки врезки до ГРПШ выполнен надземным способом из стальных труб Ø100х3.5мм ГОСТ 1074 – 91, L= 13,5 м. Контроль качества сварных стыков выполняется физическими методами контроля согласно МСН 4.03-01-2003, проверка на герметичность выполняется давлением 0,6 МПа в течении 24 часов.

Для снижения давления со среднего до низкого предусмотрен ГРПШ-03М-У1 в ограждении из металлической сетки по металлическим столбам по ТП402-2-25 размером 3х6 м с металлической калиткой.

Согласно СН РК 2.04-29-2005 проектируемый ГРПШ по устройству молниезащиты относится ко II категории. Для защиты от прямых ударов и вторичных проявлений молнии предусмотрен молниеотвод из стальных труб, присоединенный к заземляющему устрой-ству, выполненному из угловой стали 50 х 5 мм² L=5000 мм в количестве 2 шт., располо-женных в земле на отм.-0,5 м и соединенных между собой полосовой сталью 40х4 мм длиной 5000 мм. Все металлические части для предохранения от коррозии окрашиваются черной эмалью. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30(Ом).

От ГРПШ-03М-У1 до потребителей предусмотрен газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ-100 марки SDR17 по ТУ 6-19-352-87 диаметрами 200х11,9 мм L= 554,5 м; 160х9,5 мм L=675,0 м; 110х6,6 мм L=3 158,0 м; 63х3,8 мм L=321,0 м; 32х2,3 мм L= 735,0 м и надземным способом из труб стальных ГОСТ 10704-91 диаметром 32х2,8 мм L= 387,0 м на выходе из земли по 3,0 м на каждый дом, на опорах из стальных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,0 мм, высота над землей Н=2,2 м – 123 шт. На выходе газопроводов из земли к жилым домам газопровод диаметром 32 мм заключается в стальной футляр из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 89х3,0 мм по 0,8 м - 123 шт. и устанавливается отключающее устройство – краны шаровые КШ-32. На врезке и на ответвлениях к группам жилых домов предусмотрена установка полиэтиленовых шаровых кранов.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 38 656,0 тысячи тенге, в том числе строительно-монтажных работ 31 444,00 тысячи тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 212,00 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 34 102,722 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 26 890,722 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 212,00 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:_ **Газификация новой застройки 129 участков с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

принять в эксплуатацию.

Заказчик Государственное учреждение

"Мартукский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства" _____Кульшанаев Н. Ш.

Технический надзор
ТОО «АктобеСтройЭксперт» _____ Жанбауов Ж.К.

Авторский надзор
ТОО «АйнӘд» _____ Бижанов М.С.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «МК Стройсервис» _____ Мукатов А.А.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«07» октябрь 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МК Стройсервис»**

РК, Актюбинская область , город Актобе, ул Аз Наурыза д 32 кв 76

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мукатова Амантай Амангельдиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Газификация новой застройки 129 участков с Мартук Мартукского района Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»**

руководитель Куьшанаев Нурмухан Шидербаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Регион-Сервис-Актобе» ГСЛ №007910**

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «АйнӘд»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства» №15 от 11.09.2015 г**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопроводов	**м**	**5298.00**		**5457.00**	
Труба стальная 100*3.5мм	**м**	**13.5**		**13.5**	
Труб ПЭ100 SDR17,200*11.5мм	**м**	**554.5**		**554.5**	
Труба ПЭ100 SDR17,160*9.5мм	**м**	**675**		**675**	
Труба ПЭ100 SDR17.110*6.6мм	**м**	**3158.00**		**3158.00**	

Труба ПЭ100 SDR17.63*3.8мм	м	321		321	
Труба ПЭ100 SDR17.32*2.3мм	м	735		735	
Труба стальная 32*2.8мм	м	387		387	
ГРПШ-03М-У1	шт	1		1	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Газопровод среднего давления от точки врезки до ГРПШ выполнен надземным способом из стальных труб диаметром 100 мм*3.5 мм.Для снижения давления со среднего до низкого предусмотрен ГРПШ-03М-У1. Согласно СН РК 2.04-29-2005 проектируемый ГРПШ по устройству молниезащиты относится ко 2 категории.**

От ГРПШ-03М-У1 до потребителей предусмотрен газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ-100 марки SDR 17 по ТУ 6-19-352-87 диаметрами 200*11.9мм,160*905мм,110*6,6мм,63*3.8мм,32*2.3мм и надземным способом из стальных труб ГОСТ 10704-91 диаметром32*2.8 ммна выходе из земли по 3.0м на каждый дом,на опорах из стальных труб ГОСТ 10704 диаметром 57*3.0мм,высотой 2.2 м в колличестве-123шт.На выходе газопроводов из земли к жилым домам газопровод диаметром 32мм заключается в стальной футляр из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 89*3.0мм –в колличестве 123 штук. Устанавливается отключающее устройство-краны шаровые КШ-32. На врезке и на ответвлениях к группам жилых домов предусмотрена установка полиэтиленовых шаровых кранов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **28.06 2016 г.;**
месяц, год
окончание работ: **12.10.2016 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3.5**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3.5**;
фактический, месяц: **3.5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Газификация новой застройки 129 участков села Мартук Мартукского района Актюбинской области** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
организация **ТОО «МК Стройсервис» директор Мукатов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____ 07.10.2016г.

подпись, дата М.П.