Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО"Абу-Сер"
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: "Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№10/08	**10.05.2022г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2021год-2022гг	в отчетном месяце без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**35 000 000**								3 750 000	
За отчетный период:		31 250 000							3 750 000	**35 000 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абу-Сер"
Серікбаев Р.И.

СУПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО"Абу-Сер" №229
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: "Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	204		14293,26	2103,50	2915825	429114	780553	1674643	4957705
		НР - 93%; СП - 8%				8363,52	463,40	1706158	94534		367237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	42,680625		23830,00	--	1017079	--	1017079	--	1098446
		СП - 8%				--	--	--	--		81366	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	50,0808		45743,00	--	2290846	--	2290846	--	2474114
		СП - 8%				--	--	--	--		183268	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	12,0324		89406,00	--	1075769	--	1075769	--	1161830
		СП - 8%				--	--	--	--		86062	
5	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	**Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен**	шт.	612		28,00	--	17136	--	17136	--	18507
		СП - 8%				--	--	--	--		1371	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	107		13611,80	2419,90	1456463	258929	453019	749052	2381955
		НР - 93%; СП - 8%				6958,08	569,32	744515	60917		176441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	20,664375	23830,00	--	492432	--	492432	--	531827
		СП - 8%			--	--	--	--		39395	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотельй марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	26,2416	45743,00	--	1200370	--	1200370	--	1296399
		СП - 8%			--	--	--	--		96030	
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ									
9	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	42,2	11799,33	1983,30	497932	83695	145399	267166	826306
		НР - 93%; СП - 8%			6370,56	436,92	268838	18438		61208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотельй марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	8,1235	45743,00	--	371593	--	371593	--	401321
		СП - 8%			--	--	--	--		29727	
11	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	4,8741	89406,00	--	435774	--	435774	--	470636
		СП - 8%			--	--	--	--		34862	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,6	2176,02	108,59	77466	3866	11880	58259	146583
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	61720	924		10858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	1,3815648	89406,00	--	123520	--	123520	--	133402
		СП - 8%			--	--	--	--		9882	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	35,6	289,96	--	10322	--	--	9600	21516
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	10322	--		1594	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	м3	0,3552	9495,96	4008,77	3373	1424	187	1868	5660
		НР - 91%; СП - 8%			4959,25	818,34	1762	291		419	
16	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	м3	0,360528	20767,00	--	7487	--	7487	--	8086
		СП - 8%			--	--	--	--		599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05544	271125,00	--	15031	--	15031	--	16234
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
18	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	3,552	149,46	3,59	531	13	55	440	1048
		НР - 94%; СП - 8%			130,40	1,24	463	4		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	204	11200,74	1569,15	2284951	320106	729668	1218269	3783478
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	1235177	74790		280258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	1000шт	60,3372	34905,00	--	2106070	--	2106070	--	2274556
		СП - 8%			--	--	--	--		168486	
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	489,6	2444,08	116,07	1196621	56830	167811	916541	2282215
		НР - 93%; СП - 8%			1985,25	27,67	971980	13548		169053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	1000шт	19,0003968	34905,00	--	663209	--	663209	--	716266
		СП - 8%			--	--	--	--		53057	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,056172	271125,00	--	15230	--	15230	--	16448
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,49565	339508,32	2226,12	168277	1103	134383	30825	215031
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	32791	354		15928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,49565	242664,00	--	120276	--	120276	--	129899
		СП - 8%			--	--	--	--		9622	
		ГИЛЬЗЫ									
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,249484	897038,12	1317,12	223797	329	163351	54834	300921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	60117	140		22290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,098	95931,42	1036,80	9401	102	6940	2165	12492
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	2359	47		925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18796781**	**1155510**	**12545068**	**4983662**	**25682881**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5096202**	**263987**	**--**	**1902436**	
	Материалы		Тенге				**18796781**				
	Всего заработная плата		Тенге				**2593247**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5360189**			
	Местные материалы		Тенге				**1677185**				
		Накладные расходы	Тенге				**8274637**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4983662**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1902435**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**25682879**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**4567**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5360189**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**25682879**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**4567**
								5360189			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**216**	**594,90**	**239,80**	**128499**	**51797**	**39925**	**56862**	**200190**
		НР - 118%; СП - 8%			**170,27**	**52,83**	**36777**	**11411**		**14829**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**20**	**2268,47**	**1298,16**	**45369**	**25963**	**674**	**28852**	**80160**
		НР - 118%; СП - 8%			**936,58**	**285,98**	**18732**	**5720**		**5938**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**9,738**	**67735,00**	**--**	**659603**	**--**	**659603**	**--**	**712372**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52768**	
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,46508**	**75582,10**	**6373,66**	**35152**	**2964**	**3869**	**34165**	**74862**
		НР - 118%; СП - 8%			**60890,20**	**1363,72**	**28319**	**634**		**5545**	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,46508**	**268025,00**	**--**	**124653**	**--**	**124653**	**--**	**134625**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9972**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**993277**	**80724**	**828724**	**119879**	**1202209**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**83828**	**17765**	**--**	**89052**	
	Материалы		Тенге				**993277**				
							44469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					101592			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124653				
	Местные материалы		Тенге				659603				
		Накладные расходы	Тенге				119879				
		Сметная прибыль	Тенге				89052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1202208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					101592			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1202208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					101592			
	РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820										
33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	15,8	2364,92	758,10	37366	11978	14364	16018	57654
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	11024	2550		4271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	92	3056,09	895,25	281160	82363	120983	112101	424722
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	77814	17187		31461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	4	8976,40	1565,65	35906	6263	10721	23981	64678
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	18922	1401		4791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	794,94	6507,00	--	5172675	--	5172675	--	5586489
		СП - 8%			--	--	--	--		413814	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,106952	236183,00	--	25260	--	25260	--	27281
		СП - 8%			--	--	--	--		2021	
38	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	1,2	2268,47	1298,16	2722	1558	40	1731	4810
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	1124	343		356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	4	594,90	239,80	2380	959	740	1053	3707
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	681	211		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	м3	0,9712	67735,00	--	65784	--	65784	--	71047
		СП - 8%			--	--	--	--		5263	
41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	шт	16	1846,27	57,70	29540	923	8561	23906	57722
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	20056	203		4276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	16	2072,00	--	33152	--	33152	--	35804
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	шт	6	7550,39	3327,94	45302	19968	4441	29818	81129
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	20893	4376		6010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	6	29067,00	--	174402	--	174402	--	188354
		СП - 8%			--	--	--	--		13952	
45	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	шт	1,2	1537,33	848,21	1845	1018	249	1092	3171
		НР - 118%; СП - 8%			481,58	289,43	578	347		235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ12.5-11.9**	м3	0,0948	96006,00	--	9101	--	9101	--	9829
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ									
47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,4	46650,57	1820,73	65311	2549	38083	22991	95366
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	24679	585		7064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,37304	220545,00	--	82272	--	82272	--	88854
		СП - 8%			--	--	--	--		6582	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)**	т	0,0056	236183,00	--	1323	--	1323	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		ГИЛЬЗЫ									
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,17352	897038,12	1317,12	155654	229	113613	38138	209295
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	41812	97		15503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6221155	127807	5875764	270829	7011340
							217584	27302	--	519360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6221155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				311795				
	Всего заработная плата		Тенге					244886			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108855				
	Местные материалы		Тенге				5455114				
		Накладные расходы	Тенге				270828				
		Сметная прибыль	Тенге				519359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7011342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					244886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7011342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					244886			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ									
51	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	9	5933,98	2813,49	53406	25321	1209	38297	99039
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	26876	5579		7336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	8	5567,90	2791,59	44543	22333	791	31118	81714
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	21419	4952		6053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	м2	61,56	8006,00	--	492849	--	492849	--	532277
		СП - 8%			--	--	--	--		39428	
54	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	6	1404,31	53,28	8426	320	220	9467	19324
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	7886	137		1431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**									
		СП - 8%	м	7,2	5560,00	--	40032	--	40032	--	43235
					--	--	--	--		3203	
56	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	34	12853,03	78,15	437003	2657	416257	22688	496466
		НР - 118%; СП - 8%			532,03	33,47	18089	1138		36775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	т	0,06888	74880,45	25783,30	5158	1776	830	2157	7900
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	2552	574		585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,06888	581946,00	--	40084	--	40084	--	43291
		СП - 8%			--	--	--	--		3207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,10894	74880,45	25783,30	8157	2809	1312	3411	12494
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	4036	908		926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,10894	581946,00	--	63397	--	63397	--	68469
		СП - 8%			--	--	--	--		5072	
61	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,00928	726658,12	1317,12	6743	12	6076	601	7932
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	655	5		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00376	295890,00	--	1113	--	1113	--	1202
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00352	229820,00	--	809	--	809	--	874
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
64	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,096	27161,24	1147,87	2607	110	1976	497	3353
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	521	25		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1204328**	**55338**	**1066955**	**108236**	**1417570**
							82035	**13318**	**--**	**105006**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1087532**				
		Материалы	Тенге				**426529**				
		Всего заработная плата	Тенге					**87283**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1922**				
		Местные материалы	Тенге				**532881**				
		Накладные расходы	Тенге				**102668**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95216**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1285415**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87283**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**116797**				
		Материалы	Тенге				**2142**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8070**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**103482**				
		Накладные расходы	Тенге				**5568**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9789**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**132154**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8070**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1417570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					95353			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35314000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5479648				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1419379			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					322371			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20316511		
		- Накладные расходы	Тенге							5482606	
		- Сметная прибыль	Тенге							2615854	

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	35314000	0	--	35314000
Всего по главе	**35314000**	**0**	**--**	**35314000**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**35314000**	**0**	**--**	**35314000**
Временные здания и сооружения 0,9%	317826	--	--	317826
Всего по главе	**317826**	**--**	**--**	**317826**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**35631826**	**0**	**--**	**35631826**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	0	--	--	0
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	2500057	2500057
Всего по главе	**0**	**--**	**2500057**	**2500057**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**35631826**	**0**	**2500057**	**38131883**
Непредвиденные работы и затраты-2%	712637	--	--	712637
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**36344463**	**0**	**2500057**	**38844519**
Итого с пониж.	**29249957**	**0**	**2000043**	**31250000**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3750000	3750000
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**29249957**	**0**	**5750043**	**35000000**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Абу-Сер"
Серікбаев Р.И.

СУПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.