Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО"Абу-Сер"
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: "Строительство 50 квартирного жилого дома №9 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№09/09	**09.09.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2021год-2022гг	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**601 606 703**								64 457 861	
За отчетный период:		30 795 464							3 695 456	**34 490 920**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абу-Сер"
Серікбаев Р.И.

СУПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО"Абу-Сер"
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

№229

Наименование объекта: "Строительство 50 квартирного жилого дома №9 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

А К Т
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО-5 ШТ										
1	20	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**										
			НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	49,3		3275.83	136,67	161498	6738	25965	122901	307151
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2612.48	39,56	128795	1950		22752	
2	21	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**										
			НР - 98%; СП - 8%	м	5,375		2537.04	26,63	13637	144	10551	2935	17897
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				547,33	9,77	2942	53		1326	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**									
			Стоимость общестроительных работ						175135	6882	36516	125836	325048
			Материалы	Тенге					131737	2003	--	24078	
			Всего заработная плата	Тенге					161498				
			Накладные расходы	Тенге					25965				
			Сметная прибыль	Тенге						130745			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					122901				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					22752				
			Сметная заработная плата	чел.-ч					307151				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге									81
			Материалы	Тенге						130745			
			Всего заработная плата	Тенге					13637				
			Накладные расходы	Тенге					10552				
			Сметная прибыль	Тенге						2995			
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2935				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					1326				
			Сметная заработная плата	чел.-ч					17898				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									2
			Нормативная трудоемкость	Тенге						2995			
			Сметная заработная плата	чел.-ч					325049				
				Тенге									83
										133740			
			РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
			1 ЭТАЖ.										
			ТИП 132-44,72 М2										
3	145	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**										
			НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	44,72		3991,25	29,12	178489	1302	152154	24145	218845
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				559,77	14,61	25033	653		16211	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УЗЕЛ Л1-287,82 М2									
4	150	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м² покрытия	287,82	3632,48	58,50	1045500	16838	925289	103644	1241077
			НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	103373	6885		91933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ТИП 3-270,52 М2									
5	169	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м² покрытия	270,52	3991,25	29,12	1079713	7877	920407	146059	1323833
			НР - 94%; СП - 8%			559,77	14,61	151429	3952		98061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
			ТИП 180 - 31,19 М2									
6	171	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	31,19	4561,56	25,97	142275	810	72989	64681	223513
			НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	68476	334		16557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			2,3,4,5 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
7	176	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м² покрытия	2412,24	3632,48	58,50	8762414	141116	7754918	868648	10401555
			НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	866380	57701		770494	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
8	188	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	3622	297,34	2,92	1076965	10576	635878	408779	1604618
			НР - 94%; СП - 8%			118,86	1,20	430511	4346		118874	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				12285356	178519	10461635	1615956	15013441
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1645202	73871	--	1112130	
			Материалы	Тенге				12285356				
			Всего заработная плата	Тенге				10461633				
			Накладные расходы	Тенге					1719073			
			Сметная прибыль	Тенге				1615956				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1112130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15013442				
			Сметная заработная плата	Тенге								1132
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1719073			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15013442				
			Сметная заработная плата	Тенге								1132
									1719073			
			РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
9	200	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки	24,5	5752,65	23,59	140940	578	55870	67856	225500
			НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	84492	329		16704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	201	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	52,1	1910,94	4,74	99560	247	58005	33137	143313
			НР - 80%; СП - 8%			792,86	2,18	41308	114		10616	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**240500**	**825**	**113875**	**100993**	**368813**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**125800**	**443**	**--**	**27320**	
			Материалы	Тенге				**240500**				
			Всего заработная плата	Тенге				**113875**				
			Накладные расходы	Тенге					**126243**			
			Сметная прибыль	Тенге				**100993**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**27320**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**368813**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**76**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**126243**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**368813**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**76**
									126243			
			РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
11	223	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**									
			НР - 80%; СП - 8%	**м²**	**24**	**1200,51**	**1,47**	**28812**	**35**	**3446**	**20279**	**53018**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1055,46**	**0,71**	**25331**	**17**		**3927**	
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ									
12	226	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**									
			НР - 80%; СП - 8%	**м²**	**69**	**1200,51**	**1,47**	**82835**	**101**	**9907**	**58301**	**152427**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1055,46**	**0,71**	**72827**	**49**		**11291**	
			РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
13	227	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**									
			НР - 69%; СП - 8%	**т**	**0,1195**	**83861,80**	**3314,79**	**10021**	**396**	**706**	**6211**	**17531**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**74636,42**	**691,76**	**8919**	**83**		**1299**	
14	228	**222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**									
			СП - 8%	**т**	**0,3585**	**985799,00**	**--**	**353409**	**--**	**353409**	**--**	**381682**
						--	**--**	**--**	**--**		**28273**	
			АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ									
15	229	**247-201-0136 РСНБ РК 2022**	**Ящик абонентский**									
			СП - 8%	**шт.**	**50**	**2233,00**	**--**	**111650**	**--**	**111650**	**--**	**120582**
						--	**--**	**--**	**--**		**8932**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**586727**	**532**	**479118**	**84791**	**725240**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**107077**	**149**	**--**	**53722**	
			Материалы	Тенге				**576706**				
			Всего заработная плата	Тенге				**13353**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**98224**			
			Накладные расходы	Тенге				**465059**				
			Сметная прибыль	Тенге				**78580**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**52423**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**707709**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**62**
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**98224**			
			Материалы	Тенге				**10021**				
			Всего заработная плата	Тенге				**706**				
			Накладные расходы	Тенге					**9002**			
								6211				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				1299				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					9002			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				725240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					107226			
			РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1									
16	11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	1	30508,85	569,49	30509	570	6447	23211	58018
			НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	23492	193		4298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	12	511-403-0102 РСНБ РК 2022	**Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos**	шт.	1	23015,00	--	23015	--		--	23015
						--	--	--	--	23015	--	
			Антикоррозийная защита									
18	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	12	112,56	3,09	1351	37	573	514	2014
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	741	4		149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	21	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	12	315,65	8,01	3788	96	3042	458	4586
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	650	13		340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплоизоляционные работы									
20	22	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м³ изоляции	0,9	107826,64	1610,56	97044	1449	65861	23082	129736
			НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	29734	637		9610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	23	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м² поверхности покрытия изоляции	32	1353,17	20,37	43301	652	19642	17704	65886
			НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	23007	288		4880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	24	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м²	0,0368	552642,00	--	20337	--	20337	--	21964
			СП - 8%			--	--	--	--		1627	
23	25	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка опоры под водопогреватель**	кг	50,4	892,50	3,74	44982	188	40213	4528	53471
			НР - 98%; СП - 8%			90,89	0,78	4581	39		3961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	26	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1	7070,67	151,10	7071	151	4743	2170	9980
			НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	2177	37		739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	27	245-710-0334 РСНБ РК 2022	**Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м³/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет**	комплект	1	392078,00	--	392078	--	392078	--	423444
			СП - 8%			--	--	--	--		31366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**663476**	**3143**	**552936**	**71667**	**792114**
		Стоимость оборудования	Тенге				**84382**	**1211**	**23015**	**56970**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**23015**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23015**				
		Материалы	Тенге				**557899**				
		Всего заработная плата	Тенге				**89117**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**55074**			
		Накладные расходы	Тенге				**412415**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41758**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**47972**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**647629**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**33**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**55074**			
		Материалы	Тенге				**82562**				
		Всего заработная плата	Тенге				**51402**				
		Сдача и испытание	Тенге					**30519**			
		Накладные расходы	Тенге				**928**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29909**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**8998**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**121469**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**792113**	**30519**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**85593**			**51**
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2									
26	**38**	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**1**	**30508,85**	**569,49**	**30509**	**570**	**6447**	**23211**	**58018**
			НР - 98%; СП - 8%			**23492,49**	**192,56**	**23492**	**193**		**4298**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**39**	**511-403-0102 РСНБ РК 2022**	**Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos**	**шт.**	**1**	**23015,00**	**--**	**23015**	**--**		**--**	**23015**
						--	**--**	**--**	**--**	**23015**	**--**	
		Антикоррозийная защита										
28	**49**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**10**	**112,56**	**3,09**	**1126**	**31**	**478**	**428**	**1679**
			НР - 69%; СП - 8%			**61,72**	**0,37**	**617**	**4**		**124**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**50**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м²**	**10**	**315,65**	**8,01**	**3157**	**80**	**2535**	**382**	**3822**
			НР - 69%; СП - 8%			**54,20**	**1,11**	**542**	**11**		**283**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы										
30	**51**	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м³ изоляции**	**0,8**	**107826,64**	**1610,56**	**86261**	**1288**	**58543**	**20517**	**115320**
			НР - 76%; СП - 8%			**33037,31**	**708,09**	**26430**	**566**		**8542**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	**52**	**1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м² поверхности покрытия изоляции**	**29**	**1353,17**	**20,37**	**39242**	**591**	**17801**	**16045**	**59709**
			НР - 76%; СП - 8%			**718,98**	**8,99**	**20850**	**261**		**4423**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	53	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м²	0,03335	552642,00	--	18431	--	18431	--	19905
			СП - 8%			--	--	--	--		1474	
33	54	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка опоры под водопогреватель**	кг	50,4	892,50	3,74	44982	188	40213	4528	53471
			НР - 98%; СП - 8%			90,89	0,78	4581	39		3961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	55	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1	7070,67	151,10	7071	151	4743	2170	9980
			НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	2177	37		739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	56	245-710-0334 РСНБ РК 2022	**Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м³/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет**	комплект	1	392078,00	--	392078	--	392078	--	423444
			СП - 8%			--	--	--	--		31366	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				645872	2899	541269	67281	768363
			Стоимость оборудования	Тенге				78689	1111	23015	55210	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				23015				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				23015				
			Материалы	Тенге				540295				
			Всего заработная плата	Тенге				79356				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49281			
			Накладные расходы	Тенге				410509				
			Сметная прибыль	Тенге				37372				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46212				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				623879				
			Сметная заработная плата	Тенге								30
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					49281			
			Материалы	Тенге				82562				
			Всего заработная плата	Тенге				51402				
			Сдача и испытание	Тенге					30519			
			Накладные расходы	Тенге				928				
			Сметная прибыль	Тенге				29909				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8998				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121469				
			Сметная заработная плата	Тенге								18
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30519			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				768363				
			Сметная заработная плата	Тенге								48
			РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
			Антикоррозийная защита									
36	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	29	112,56	3,09	3264	90	1384	1242	4867
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1790	11		360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	60	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м²	29	315,65	8,01	9154	232	7350	1107	11081
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1572	32		821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплоизоляционные работы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	61	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м³ изоляции	2,2	107826,64	1610,56	237219	3543	160994	56422	317133
			НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	72682	1558		23491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	62	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м² поверхности покрытия изоляции	91	1353,17	20,37	123138	1854	55857	50347	187363
			НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	65427	818		13878	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	63	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/**	1000м²	0,10465	552642,00	--	57834	--	57834	--	62461
			СП - 8%			--	--	--	--		4627	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				430609	5719	283419	109118	582905
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				141471	2419	--	43177	
			Материалы	Тенге				430609				
			Всего заработная плата	Тенге				225586				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					143890			
			Накладные расходы	Тенге				57834				
			Сметная прибыль	Тенге				109118				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				582904				
			Сметная заработная плата	Тенге								90
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					143890			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				582904				
			Сметная заработная плата	Тенге								90
									143890			
			РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
41	70	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка чугунных радиаторов**	1кВт	147,2	22841,64	216,03	3362289	31800	3158427	184227	3830236
			НР - 98%; СП - 8%			1168,90	108,18	172062	15924		283721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	71	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов воздушных**	комплект	185	384,89	--	71205	--	25808	44489	124949
			НР - 98%; СП - 8%			245,39	--	45397	--		9256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	72	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Терморегулятор автоматический. Установка**	регулятор	180	13336,55	307,13	2400579	55284	958386	1372174	4074574
			НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	1386909	13270		301820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	74	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	368	1200,51	1,47	441788	541	52838	310938	812945
			НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	388409	261		60220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	75	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	207	119,95	1,31	24830	271	369	23706	52419
			НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	24190	--		3883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	76	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка теплосчетчика д=40 мм**	1счетчик	50	791,99	40,79	39600	2040	975	36757	82465
			НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	36585	922		6109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	83	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	50	3352,59	428,91	167630	21446	4121	148390	341302
			НР - 98%; СП - 8%			2841,25	187,12	142063	9356		25282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Антикоррозийная защита									
48	85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	27	112,56	3,09	3039	83	1290	1157	4531
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1666	10		336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	86	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м²	27	315,65	8,01	8523	216	6844	1030	10317
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1463	30		764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплоизоляционные работы									
50	87	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м³ изоляции	2,2	107826,64	1610,56	237219	3543	160994	56422	317133
			НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	72682	1558		23491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	88	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м² поверхности покрытия изоляции	91	1353,17	20,37	123138	1854	55857	50347	187363
			НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	65427	818		13878	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	89	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/**	1000м²	0,10465	552642,00	--	57834	--	57834	--	62461
			СП - 8%			--	--	--	--		4627	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6937674	117078	4483743	2229637	9900695
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2336853	42149	--	733387	
			Материалы	Тенге				871541				
			Всего заработная плата	Тенге				277820				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					532324			
			Накладные расходы	Тенге				57834				
			Сметная прибыль	Тенге				419894				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				103316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1394751				
			Сметная заработная плата	Тенге								337
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					532324			
			Материалы	Тенге				6066133				
			Всего заработная плата	Тенге				4148088				
			Сдача и испытание	Тенге					1846678			
			Накладные расходы	Тенге				12023				
			Сметная прибыль	Тенге				1809743				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				630071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8505947				
			Сметная заработная плата	Тенге								1035
									1846678			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9900698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1372
			Сметная заработная плата	Тенге					2379002			
			РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
53	101	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляционных пластмассовых решеток**	шт	178	2147,58	71,40	382269	12709	36789	329490	768700
			НР - 98%; СП - 8%			1869,50	19,35	332771	3444		56940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				382269	12709	36789	329490	768700
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				332771	3444	--	56940	
			Материалы	Тенге				382269				
			Всего заработная плата	Тенге				36789				
			Сдача и испытание	Тенге					336215			
			Накладные расходы	Тенге				16451				
			Сметная прибыль	Тенге				329490				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				56940				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				768699				
			Сметная заработная плата	Тенге					336215			210
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				768699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					336215			210
			РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
			Антикоррозийная защита									
54	111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	34	112,56	3,09	3827	105	1624	1457	5706
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2098	13		423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	112	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м²	34	315,65	8,01	10732	273	8616	1297	12992
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1843	38		962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплоизоляционные работы									
56	113	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м³ изоляции	2,1	107826,64	1610,56	226436	3382	153676	53858	302717
			НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	69378	1487		22423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	114	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м² поверхности покрытия изоляции	84	1353,17	20,37	113666	1711	51561	46474	172951
			НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	60394	755		12811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	115	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м²	0,0966	552642,00	--	53385	--	53385	--	57656
			СП - 8%			--	--	--	--		4271	
			ГИЛЬЗЫ									
59	116	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм**	м	1,9	2495,14	65,46	4741	124	2642	1972	7251

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	1975	38		537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	117	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм**	м	8,4	4594,42	79,72	38593	669	27568	10342	52850
			НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	10356	197		3915	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	118	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм**	м	2,2	4594,42	79,72	10108	176	7220	2709	13842
			НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	2712	52		1025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**461488**	**6440**	**306292**	**118109**	**625965**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**148756**	**2580**	--	**46367**	
			Материалы	Тенге				**408046**				
			Всего заработная плата	Тенге				**215477**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**136006**			
			Накладные расходы	Тенге				**53385**				
			Сметная прибыль	Тенге				**103086**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**40890**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**552022**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**85**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**136006**			
			Материалы	Тенге				**53442**				
			Всего заработная плата	Тенге				**37430**				
			Накладные расходы	Тенге					**15330**			
			Сметная прибыль	Тенге				**15023**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5477**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**73942**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**9**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**15330**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**625964**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**94**
									151336			
			РАЗДЕЛ . ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
62	11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	97,7	119,95	1,31	11719	128	174	11189	24740
			НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	11417	--		1833	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	12	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	м трубопровода	13	2965,92	729,56	38557	9484	290	30941	75058
			НР - 98%; СП - 8%			2214,06	214,62	28783	2790		5560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
64	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	10,3	112,56	3,09	1159	32	491	441	1728
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	636	4		128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	10,3	315,65	8,01	3251	82	2611	393	3936

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	558	11		291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
66	16	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	119,3	908,02	105,89	108327	12632	45645	42375	162759
			НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	50050	5707		12056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	17	**234-303-0224 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019**	м	1,1	1542,00	--	1696	--	1696	--	1832
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
68	18	**234-303-0216 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм**	м	50,93	557,00	--	28368	--	28368	--	30637
			СП - 8%			--	--	--	--		2269	
69	19	**234-303-0214 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	м	9,68	383,00	--	3707	--	3707	--	4004
			СП - 8%			--	--	--	--		297	
70	20	**234-303-0212 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	13,42	343,00	--	4603	--	4603	--	4971
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
71	21	**234-303-0209 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	м	56,1	289,00	--	16213	--	16213	--	17510
			СП - 8%			--	--	--	--		1297	
72	22	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	10,3	710,56	20,98	7319	216	2054	3902	12118
			НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	5049	85		898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	23	**261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м²	0,011845	552642,00	--	6546	--	6546	--	7070
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				231465	22574	112398	89241	346363
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				96493	8597	--	25657	
			Материалы	Тенге				181189				
			Всего заработная плата	Тенге				50800				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					62100			
			Накладные расходы	Тенге				61133				
			Сметная прибыль	Тенге				47111				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				246564				
			Сметная заработная плата	Тенге								33
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					62100			
			Материалы	Тенге				50276				
			Всего заработная плата	Тенге				464				
			Накладные расходы	Тенге					42990			
			Сметная прибыль	Тенге				42130				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7393				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				99799				
			Сметная заработная плата	Тенге								23
									42990			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				346363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					105090			
			РАЗДЕЛ 2. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ									
74	38	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	2	30508,85	569,49	61018	1139	12894	46423	116036
			НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	46985	385		8595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	39	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Насос для повышения давления в сети3-400 В, модель Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE Wilo**	**шт.**	2	819661,07	--	1639322	--		--	1639322
76	40	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	2	4109,78	31,75	8220	64	4253	2810	11912
			НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	3903	--		882	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1708560	1203	17147	49233	1767270
			Стоимость оборудования	Тенге				50888	385	1639322	9477	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1639322				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1639322				
			Материалы	Тенге				8220				
			Всего заработная плата	Тенге				4253				
			Накладные расходы	Тенге					3903			
			Сметная прибыль	Тенге				2810				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11912				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					3903			
			Материалы	Тенге				61018				
			Всего заработная плата	Тенге				12894				
			Сдача и испытание	Тенге					47370			
			Накладные расходы	Тенге				1402				
			Сметная прибыль	Тенге				46423				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				116036				
			Сметная заработная плата	Тенге								28
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					47370			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1767270				
			Сметная заработная плата	Тенге								30
									51273			
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
77	57	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	67,8	119,95	1,31	8133	89	121	7764	17169
			НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	7923	--		1272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФИТИНГИ									
78	61	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	50	1608,35	210,66	80418	10533	953	70941	163467

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	68932	3457		12109	
79	62	241-222-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	611,00	--	30550	--	30550	--	32994
			СП - 8%			--	--	--	--		2444	
80	64	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	50	791,99	40,79	39600	2040	975	36757	82465
			НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	36585	922		6109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	65	244-301-0406 РСНБ РК 2022	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	шт.	50	4100,00	--	205000	--	205000	--	221400
			СП - 8%			--	--	--	--		16400	
			ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
82	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	5,22	112,56	3,09	588	16	250	224	877
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	322	2		65	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	73	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	5,22	315,65	8,01	1648	42	1323	199	1995
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	283	6		148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	74	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	97,8	908,02	105,89	88804	10356	37418	34739	133426
			НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	41030	4679		9884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	75	234-303-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	67,65	289,00	--	19551	--	19551	--	21115
			СП - 8%			--	--	--	--		1564	
86	76	234-303-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,93	225,00	--	1559	--	1559	--	1684
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
87	77	234-303-0205 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	33	201,00	--	6633	--	6633	--	7164
			СП - 8%			--	--	--	--		531	
88	78	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	5,22	710,56	20,98	3709	110	1040	1977	6141
			НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	2559	43		455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	79	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м²	0,006003	552642,00	--	3318	--	3318	--	3583
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				489511	23186	308691	152601	693480
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				157634	9109	--	51371	
			Материалы	Тенге				361360				
			Всего заработная плата	Тенге				40031				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					48924			
			Накладные расходы	Тенге				266611				
			Сметная прибыль	Тенге				37139				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				430380				
			Сметная заработная плата	Тенге								27
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					48924			
			Материалы	Тенге				128151				
			Всего заработная плата	Тенге				2049				
			Сдача и испытание	Тенге					117819			
			Накладные расходы	Тенге				2314				
			Сметная прибыль	Тенге				115462				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19490				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				263103				
			Сметная заработная плата	Тенге					117819			68
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				693483				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					166743			
			РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ										
90	116	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка полотенцесушителей**	шт	50	4662,55	41,29	233128	2065	2546	224850	494616
			НР - 98%; СП - 8%			4570,34	18,43	228517	922		36638	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				233128	2065	2546	224850	494616
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				228517	922	--	36638	
			Материалы	Тенге				233128				
			Всего заработная плата	Тенге				2546				
			Накладные расходы	Тенге					229439			
			Сметная прибыль	Тенге				224850				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				36638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				494616				
			Сметная заработная плата	Тенге								130
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					229439			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				494616				
			Сметная заработная плата	Тенге								130
			РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
91	123	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизии, диаметр 100 мм**	шт	3	6883,00	--	20649	--	20649	--	22301
			СП - 8%			--	--	--	--		1652	
92	124	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Прочистка диам.100 мм**	шт.	14	2882,00	--	40348	--	40348	--	43576
			СП - 8%			--	--	--	--		3228	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				60997	--	60997	--	65877
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	4880	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60997				
			Сметная прибыль	Тенге				60997				
								4880				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65877				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				65877				
			РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
93	130	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	50	3984,53	122,39	199227	6120	13426	179057	408546
			НР - 98%; СП - 8%			3593,62	60,59	179681	3030		30263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	134	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка моек на одно отделение**	комплект	50	1962,51	25,04	98126	1253	14260	81512	194009
			НР - 98%; СП - 8%			1652,25	11,25	82613	563		14371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	137	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	50	17995,42	80,46	899771	4023	754159	140584	1123584
			НР - 98%; СП - 8%			2831,78	37,28	141589	1864		83229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	140	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	50	4353,83	481,70	217692	24085	13926	187393	437491
			НР - 98%; СП - 8%			3593,62	230,72	179681	11536		32407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	142	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка смесителей**	шт	50	1325,78	0,12	66289	6	1782	63211	139860
			НР - 98%; СП - 8%			1290,02	--	64501	--		10360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1481105**	**35487**	**797553**	**651757**	**2303490**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**648065**	**16993**	**--**	**170630**	
			Материалы	Тенге				**1481105**				
			Всего заработная плата	Тенге				**797554**				
			Накладные расходы	Тенге					**665058**			
			Сметная прибыль	Тенге				**651757**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**170630**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2303492**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**385**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**665058**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2303492**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**665058**			**385**
			РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
98	144	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	2	30508,85	569,49	61018	1139	12894	46423	116036
			НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	46985	385		8595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	145	511-304-0303 РСНБ РК 2022	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м³/ч, Н 6,6 м вод. ст.**	шт.	2	52993,00	--	105986	--		--	105986
						--	--	--	--	105986	--	
100	146	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	5,46	112,56	3,09	615	17	261	234	917
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	337	2		68	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	147	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	5,46	315,65	8,01	1723	44	1383	208	2086
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	296	6		155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				169342	1200	14538	46865	225025
			Стоимость оборудования	Тенге				47618	393	105986	8818	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				105986				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				105986				
			Материалы	Тенге				2338				
			Всего заработная плата	Тенге				1645				
			Накладные расходы	Тенге					641			
			Сметная прибыль	Тенге				442				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				223				
			Сметная заработная плата	Тенге				3003				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					641			
			Материалы	Тенге				61018				
			Всего заработная плата	Тенге				12894				
			Сдача и испытание	Тенге					47370			
			Накладные расходы	Тенге				1402				
			Сметная прибыль	Тенге				46423				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				116036				
			Сметная заработная плата	Тенге								28
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					47370			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				225025				
			Сметная заработная плата	Тенге								28
									48011			
			РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
102	148	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Прочистка диам.50 мм**	шт.	10	2882,00	--	28820	--	28820	--	31126
			СП - 8%			--	--	--	--		2306	
103	149	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка трапов диам. 50 мм**	комплект	5	13087,57	48,27	65438	241	60958	4267	75281
			НР - 98%; СП - 8%			847,72	23,06	4239	115		5576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				94258	241	89778	4267	106407
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4239	115	--	7882	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28820				
			Сметная прибыль	Тенге				28820				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2306				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				31126				
			Материалы	Тенге				65438				
			Всего заработная плата	Тенге				60958				
			Накладные расходы	Тенге					4354			
			Сметная прибыль	Тенге				4267				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				75281				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					4354			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				106407				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
									4354			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
104	152	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка трапов диам. 50 мм**									
			НР - 98%; СП - 8%	**комплект**	**20**	**13087,57**	**48,27**	**261751**	**965**	**243832**	**17067**	**301124**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**847,72**	**23,06**	**16954**	**461**		**22305**	
105	153	**241-512-0102 РСНБ РК 2022**	**Ревизии, диаметр 50 мм**									
			СП - 8%	**шт**	**15**	**6883,00**	**--**	**103245**	**--**	**103245**	**--**	**111505**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**		**8260**	
								364996	**965**	**347077**	**17067**	**412629**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16954**	**461**	**--**	**30565**	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**103245**				
			Сметная прибыль	Тенге				**103245**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8260**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**111505**				
			Материалы	Тенге				**261751**				
			Всего заработная плата	Тенге				**243832**				
			Накладные расходы	Тенге					**17415**			
			Сметная прибыль	Тенге				**17067**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**22305**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**301123**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**17415**			**10**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**412628**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**17415**			**10**
			РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
			УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
106	1	**1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**прибор**	**50**	**2324,86**	**351,24**	**116243**	**17563**	**1266**	**103446**	**237264**
107	3	**1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**			**1948,28**	**162,85**	**97414**	**8143**		**17575**	
			НР - 98%; СП - 8%	**счетчик**	**50**	**5749,78**	**18,52**	**287489**	**926**	**68493**	**213708**	**541293**
			ИСПЫТАНИЕ			**4361,39**	**--**	**218070**	**--**		**40096**	
108	24	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**									
			НР - 98%; СП - 8%	**м газопровода**	**326,5**	**765,68**	**--**	**249995**	**--**	**5757**	**239354**	**528496**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**748,05**	**--**	**244238**	**--**		**39147**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**653727**	**18489**	**75516**	**556508**	**1307053**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**559722**	**8143**	**--**	**96818**	
			Материалы	Тенге				**653727**				
			Всего заработная плата	Тенге				**75517**				
			Накладные расходы	Тенге					**567865**			
			Сметная прибыль	Тенге				**556508**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**96818**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1307053**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**567865**			**281**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1307053**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**567865**			**281**
			РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1	1310-0408-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	шт.	1	67861,36	--	67861	--	1921	40224	116731
			НР - 61%; СП - 8%			65940,48	--	65940	--		8647	
110	3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	25	6419,24	157,40	160481	3936	49300	78354	257942
			НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	107245	1581		19107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	125	1967,72	--	245965	--	2032	175631	455324
			НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	243933	--		33728	
112	10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	шт	50	809,04	108,28	40452	5414	1863	25529	71259
			НР - 72%; СП - 8%			663,50	45,62	33175	2281		5279	
113	12	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	1	2557,94	112,53	2558	112	155	1683	4580
			НР - 72%; СП - 8%			2290,66	46,48	2291	46		339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	шт	5	8886,17	134,10	44431	670	25879	13039	62068
			НР - 72%; СП - 8%			3576,44	45,62	17882	228		4598	
115	17	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	5	1654,50	66,19	8273	331	40	5790	15188
			НР - 72%; СП - 8%			1580,42	27,89	7902	139		1125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	19	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	123	789,83	5,52	97149	679	11387	61466	171303
			НР - 72%; СП - 8%			691,73	2,32	85083	285		12689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	27	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	50	1218,34	2,51	60917	125	1077	43035	112268
			НР - 72%; СП - 8%			1194,29	1,13	59715	56		8316	
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
118	49	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	198	459,98	3,77	91076	747	2809	63031	166437
			НР - 72%; СП - 8%			442,02	0,12	87520	24		12329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
119	52	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	623		366,70	0,47	228454	293	797	163799	423634
			НР - 72%; СП - 8%				364,95	0,21	227364	131		31381	
120	55	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	50		333,21	0,41	16661	21	639	11527	30443
			НР - 72%; СП - 8%				320,03	0,17	16001	9		2255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1		261-107-0224	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,0204	1,02	594,00				606		
121	57	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	310		366,70	0,47	113677	146	396	81505	210797
			НР - 72%; СП - 8%				364,95	0,21	113135	65		15615	
122	60	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	65		333,21	0,41	21659	27	830	14985	39576
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1		261-107-0224	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,0204	1,326	594,00				788		
123	65	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	300		969,27	--	290781	--	3468	175260	503325
			НР - 61%; СП - 8%				957,71	--	287313	--		37284	
124	67	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	100		536,80	14,34	53680	1434	1666	36852	97775
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1		261-404-0531	**Сжимы соединительные**	100 шт.	0,0102	1,02	1381,00				1409		
125	69	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	175		609,24	16,81	106617	2942	5257	71740	192624
			НР - 72%; СП - 8%				562,39	6,97	98418	1220		14268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.2		261-404-0531	**Сжимы соединительные**	100 шт.	0,0102	1,785	1381,00				2465		
125.3		217-106-0105	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой**	кг	0,0042	0,735	1050,00				772		
			ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
126	71	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,1889		1137306,81	21897,69	214837	4137	192250	14364	247537
			НР - 72%; СП - 8%				97672,64	7938,30	18450	1500		18336	
			СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ										
127	72	1308-0206-2203	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,** *НР - 72%; СП - 8%*	м	90		162,74	4,33	14647	390	2797	8369	24858
							127,33	1,82	11460	164		1841	
128	73	243-142-0114 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,09		1182558,00	--	106430	--	106430	--	114944
			СП - 8%				--	--	--	--		8514	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	74	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	450	116,16	1,08	52272	486	10858	29619	88443
			НР - 72%; СП - 8%			90,95	0,46	40928	207		6552	
130	75	243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,45	179682,00	--	80857	--	80857	--	87326
			СП - 8%			--	--	--	--		6469	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2119735	21890	502708	1115802	3494382
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1595137	8551	--	258847	
		Материалы		Тенге				1032163				
		Всего заработная плата		Тенге				242146				
			Накладные расходы	Тенге					783232			
			Сметная прибыль	Тенге				525070				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				124581				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1681814				
			Сметная заработная плата	Тенге								430
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				783232				
		Материалы		Тенге				1087572				
		Всего заработная плата		Тенге				73278				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				820456				
			Накладные расходы	Тенге				187287				
			Сметная прибыль	Тенге				590732				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				134266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1812570				
			Сметная заработная плата	Тенге								514
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				820456				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3494384				
			Сметная заработная плата	Тенге								944
									1603688			
			РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
			МОЛНИЕЗАЩИТА									
131	12	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	85	761,12	74,11	64695	6300	35204	18233	89563
			НР - 72%; СП - 8%			272,84	25,09	23191	2133		6634	
132	13	1308-0208-0204	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой** *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	532,23	65,45	63868	7854	23273	25426	96437
						272,84	21,44	32741	2573		7144	
133	14	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	270	1034,76	33,87	279385	9145	181839	65867	372873
			НР - 72%; СП - 8%			327,41	11,41	88401	3081		27621	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**407948**	**23299**	**240316**	**109526**	**558873**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**144333**	**7787**	**--**	**41399**	
		Материалы		Тенге				**407948**				
		Всего заработная плата		Тенге				**240317**				
			Накладные расходы	Тенге					**152120**			
			Сметная прибыль	Тенге				**109526**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**41399**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**558873**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**88**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**152120**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**558873**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**88**
									152120			
			РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
134	**17**	**1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**1583,19**	**--**	**79160**	**--**	**11540**	**41248**	**130041**
			НР - 61%; СП - 8%			**1352,39**	**--**	**67620**	**--**		**9633**	
135	**23**	**1308-0103-3002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Монтаж электромагнитного замка**	**шт**	**5**	**2360,23**	**433,12**	**11801**	**2165**	**244**	**7419**	**20758**
			НР - 72%; СП - 8%			**1878,32**	**182,49**	**9392**	**912**		**1538**	
136	**25**	**1310-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**5**	**1442,66**	**--**	**7213**	**--**	**--**	**4400**	**12542**
			НР - 61%; СП - 8%			**1442,66**	**--**	**7213**	**--**		**929**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**98174**	**2165**	**11784**	**53067**	**163341**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**84225**	**912**	**--**	**12100**	
		Материалы		Тенге				**98174**				
		Всего заработная плата		Тенге				**11784**				
			Накладные расходы	Тенге					**85137**			
			Сметная прибыль	Тенге				**53067**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**12100**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**163341**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**48**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**163341**	**85137**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								**48**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**85137**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**35420916**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8766563**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**487510**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**191748**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19886659**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1791338**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2523662**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1965184**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	35420916	1791338	--	37212254
Всего по главе	**35420916**	**1791338**	**--**	**37212254**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**35420916**	**1791338**	**--**	**37212254**
Временные здания и сооружения 0,9%	318788	--	--	318788
Всего по главе	**318788**	**--**	**--**	**318788**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**35739704**	**1791338**	**--**	**37531042**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	0	--	--	0
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	3860085	3860085
Всего по главе	**0**	**--**	**3860085**	**3860085**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**35739704**	**1791338**	**3860085**	**41391127**
Непредвиденные работы и затраты-2%	714794	--	--	714794
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**36454498**	**1791338**	**3860085**	**42105922**
Итого с пониж.	**26396476**	**1394352**	**3004636**	**30795464**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3695456	3695456
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**26396476**	**1394352**	**6700091**	**34490920**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Абу-Сер"
_____ Серікбаев Р.И.

СУПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.