Приложение 4-1
в редакции приказа и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г. №420 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО" Дома 1,2 и 3" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3)

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		169	05.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО" Дома 1,2 и 3" (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3)	820 673 471.34	701 301 570.04	48 483 111.00	661 426 020	45 706 354.27					5 484 762.51	51 191 116.78

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата
города Петропавловска» _____ С.А. Сабралин
М.П (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "Фиридо" _____ В.Н. Доль
М.П (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П (подпись)

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК - КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропаловска»

ГЕНПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - «Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» Дома 1,2 и 3» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
ЗА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГЛАВА 1. Архитектурно-строительные решения ниже отм.+0,000									
		РАЗДЕЛ 3. Стены подвала									
		СЕКЦИЯ РБС 1-07 и ЭБ-2									
66.				150,17	3368,98	38,74	505920	5817	257293	196466	758576
	Е11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1616,9	18,46	242810	2772	--	56191	
67.				150,17	579,63	7,27	87043	1091	38868	38009	135056
	Е11-15020 7-0201 1115-0207 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности		313,54	2,84	47084	426	--	10004	

		СЕКЦИЯ РБС 1-04								
78.			46,251	579,63	7,27	26808	336	11970	11706	41595
	Е11-15020 -Стены. Устройство	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0201 каркаса при	оштукату		313,54	2,84	14502	131	--	3081	
	1115-0207 оштукатуривании	риваемой								
	-0201									
	РСНБ РК	поверхно								
	2015	сти								
	Изм. и									
	доп. вып.									
	4									
		СЕКЦИЯ РБС 1/2-07								
88.			13	3368,98	38,74	43797	504	22273	17008	65669
	Е11-15020 -Стены. Оштукатуривание	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0101 по сетке без устройства	оштукату		1616,9	18,46	21020	240	--	4864	
	1115-0207 каркаса улучшенное	риваемой								
	-0101									
	РСНБ РК	поверхно								
	2015	сти								
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
		СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3								
98.			154,15	3368,98	38,74	519328	5972	264111	201673	778681
	Е11-15020 -Стены. Оштукатуривание	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0101 по сетке без устройства	оштукату		1616,9	18,46	249245	2846	--	57680	
	1115-0207 каркаса улучшенное	риваемой								
	-0101									
	РСНБ РК	поверхно								
	2015	сти								
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
		СЕКЦИЯ РБС УС 021-1Н и ЭБ-4								
108.			154,15	3368,98	38,74	519328	5972	264111	201673	778681
	Е11-15020 -Стены. Оштукатуривание	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0101 по сетке без устройства	оштукату		1616,9	18,46	249245	2846	--	57680	
	1115-0207 каркаса улучшенное	риваемой								
	-0101									
	РСНБ РК	поверхно								
	2015	сти								
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге		--	--	1702224	19692	858626	666535	2558258
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	823906	9261	--	189500	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1702224		
Материалы	Тенге	858625		
Всего заработная плата	Тенге		833167	
Накладные расходы	Тенге	666535		
Сметная прибыль	Тенге	189500		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2558259		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			591
Сметная заработная плата	Тенге		833167	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2558259				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							591
Сметная заработная плата		Тенге				833167			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

СЕКЦИЯ РБС 1-07 и ЭБ-2

142.			0,02534	108313	--	2745	--	2745	--	2965
С1261-102 -0124 261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	220	

СЕКЦИЯ РБС 1-04

152.			0,03304	108313	--	3579	--	3579	--	3865
С1261-102 -0124 261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	286	

СЕКЦИЯ РБС 1/2-07

160.			0,01524	108313	--	1651	--	1651	--	1783
С1261-102 -0124 261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	132	

СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4

169.			0,06902	108313	--	7476	--	7476	--	8074
С1261-102 -0124 261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	598	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	--	--	15451	--	15451	--	16687
	Тенге	--	--	--	--	--	1236	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	15451
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	15451
Сметная прибыль	Тенге	1236
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	16687
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	16687

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

Площадка лестничная и ограждение марша

СЕКЦИЯ РБС 1-07

188.			3,25	780,95	89,82	2538	292	284	2461	5399
Е11-07051 -0104 9-0104 1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.19	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		603,82	38	1962	124	--	400	

189.	С1222-503 -0201 222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05424	887579 ---	-- ---	48142 ---	-- ---	48142 ---	-- 3851	51993
190.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8204	96,91 50,33	2,67 0,3	273 142	8 1	123 --	99 30	401
		СЕКЦИЯ РБС 1-04									
204.	Е11-07051 9-0104 1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,625	780,95 603,82	89,82 38	1269 981	146 62	142 --	1231 200	2700
205.	С1222-503 -0201 222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02712	887579 ---	-- ---	24071 ---	-- ---	24071 ---	-- 1926	25997
206.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,41024	96,91 50,33	2,67 0,3	137 71	3 --	63 --	49 15	201
		СЕКЦИЯ РБС 1/2-07									
219.	Е11-07051 9-0104 1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,625	780,95 603,82	89,82 38	1269 981	146 62	142 --	1231 200	2700
220.	С1222-503 -0201 222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02712	887579 ---	-- ---	24071 ---	-- ---	24071 ---	-- 1926	25997
221.	Е11-13030 1-0406 1113-0301	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2	1,41024	96,91 50,33	2,67 0,3	137 71	3 --	63 --	49 15	201

-0406 РСНБ РК 2015	ГФ-021 за один раз								
	СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4								
229.			11	3764,82	96,9	41413	1066	18193	26679	73539
E11-07051 9-0102 1107-0519 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения		2014,02	41,38	22154	455	--	5447	
230.			0,11932	887579	--	105906	--	105906	--	114378
C1222-503 -0201 222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	8472	
231.			6,20464	96,91	2,67	601	17	272	217	883
E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		50,33	0,3	312	2	--	65	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	249827	1681	221472	32016	304389
		Тенге		--	--	26674	706	--	22547	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				47637				
Материалы		Тенге				19281				
Всего заработная плата		Тенге					27380			
Накладные расходы		Тенге				32016				
Сметная прибыль		Тенге				6372				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86025				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
Сметная заработная плата		Тенге					27380			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				202190				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202190				
Сметная прибыль		Тенге				16175				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				218365				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				304390				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
Сметная заработная плата		Тенге					27380			
	РАЗДЕЛ 6. Проемы									
	СЕКЦИЯ РБС 1-07									
243.			1,9	3268,21	52,52	6210	100	1114	3477	10462
E11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2629,42	22,6	4996	43	--	775	

244.			1,9	40727	--	77381	--	77381	--	83572
	С1223-207 -0101 223-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	--	--	--	--	--	6191	
246.			0,01335	424901	--	5672	--	5672	--	6126
	С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	--	--	--	--	--	454	
247.			0,351105	96,91	2,67	34	1	15	12	50
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,33	0,3	18	--	--	4	

СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4

278.			2,52	3008,1	569,98	7580	1437	2958	3228	11673
	Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1263,99	159,45	3185	402	--	865	
279.			2,52	33110	--	83437	--	83437	--	90112
	С1261-104 -0305 261-104-0 305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	--	--	--	--	--	6675	
290.			3,8	3268,21	52,52	12419	200	2227	6954	20922
	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2629,42	22,6	9992	86	--	1550	
291.			3,8	40727	--	154763	--	154763	--	167144
	С1223-207 -0101 223-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	--	--	--	--	--	12381	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	--	--	347496	1738	327567	13671	390061
	Тенге	--	--	18191	531	--	28895	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			96723				
Материалы	Тенге			2974				
Всего заработная плата	Тенге				3605			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			89109				
Накладные расходы	Тенге			3240				
Сметная прибыль	Тенге			7998				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			107961				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2
Сметная заработная плата	Тенге				3605			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			250773				
Материалы	Тенге			3342				
Всего заработная плата	Тенге				15117			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			232144				
Накладные расходы	Тенге			10431				
Сметная прибыль	Тенге			20897				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			282101				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							12
Сметная заработная плата	Тенге				15117			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			390062				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							14
Сметная заработная плата	Тенге				18722			

РАЗДЕЛ 7. Крыльца

СЕКЦИЯ РБС 1-07 /2 шт/

319.			0,242	27771,16	11925,01	6721	2886	654	2800	10283
Е11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1, Ст-2/	т конструкций		13146,1	3625,05	3181	877	--	762	
320.			0,1096	33792,08	10656,3	3704	1168	516	1647	5779
Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Б-1/	т конструкций		18428,7	3344,01	2020	367	--	428	
321.			0,1359	62792,63	25979,15	8534	3530	766	3684	13195
Е11-09030 2-0101 1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м /Ф-1, Ф-2/	т конструкций		31188	8094,9	4238	1100	--	977	

322.			0,4875	7868,61	902,23	3836	439	450	2034	6340
Е11-09050 1-0201 1109-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		6044,32	3,01	2947	1	--	470	
326.			18	3518,21	43,35	63328	780	56122	6083	74964
Е11-10011 4-0503 1110-0114 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		356,98	18,52	6426	333	--	5553	
327.			36	312,4	2,99	11246	107	9775	1271	13519
Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		37,9	1,34	1364	48	--	1001	
	СЕКЦИЯ РБС 1-04 Крыльцо №1									
345.			0,1224	27771,16	11925,01	3399	1460	330	1416	5201
Е11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1, Ст-2/	т конструкций		13146,1	3625,05	1609	444	--	385	
346.			0,0548	33792,08	10656,3	1852	584	258	823	2889
Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Б-1/	т конструкций		18428,7	3344,01	1010	183	--	214	
347.			0,05877	62792,63	25979,15	3690	1527	330	1593	5706
Е11-09030 2-0101 1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м /Ф-1, Ф-2/	т конструкций		31188	8094,9	1833	476	--	423	

348.			0,05282	99013,53	22285,35	5230	1177	152	2929	8812
E11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.1/	т конструкций		73845,5	6533,97	3901	345	--	653	
349.			0,28879	7868,61	902,23	2272	261	265	1205	3755
E11-09050 1-0201 1109-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		6044,32	3,01	1746	1	--	278	
355.			18	312,4	2,99	5623	54	4887	636	6759
E11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		37,9	1,34	682	24	--	501	
	Крыльцо №2									
375.			0,11846	27771,16	11925,01	3290	1412	321	1371	5034
E11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1, Ст-2/	т конструкций		13146,1	3625,05	1557	429	--	373	
376.			0,06028	33792,08	10656,3	2037	643	283	906	3178
E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Б-1/	т конструкций		18428,7	3344,01	1111	202	--	235	
377.			0,06033	62792,63	25979,15	3788	1567	339	1635	5857
E11-09030 2-0101 1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.16	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м /Ф-1, Ф-2/	т конструкций		31188	8094,9	1882	488	--	434	

378.	E11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.1/	т конструкций	0,04469	99013,53	22285,35	4425	996	129	2479	7456
					73845,5	6533,97	3300	292	--	552	
379.	E11-09050 1-0201 1109-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,28376	7868,61	902,23	2233	256	262	1184	3690
					6044,32	3,01	1715	1	--	273	
384.	E11-10011 4-0503 1110-0114 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	9	3518,21	43,35	31664	390	28061	3042	37482
					356,98	18,52	3213	167	--	2776	
385.	E11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	18	312,4	2,99	5623	54	4887	636	6759
					37,9	1,34	682	24	--	501	
		СЕКЦИЯ РБС 1/2-07									
407.	E11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1, Ст-2/	т конструкций	0,121	27771,16	11925,01	3360	1443	326	1400	5141
					13146,1	3625,05	1591	439	--	381	
408.	E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Б-1/	т конструкций	0,0548	33792,08	10656,3	1852	584	258	823	2889
					18428,7	3344,01	1010	183	--	214	

409.			0,06795	62792,63	25979,15	4267	1765	383	1842	6597
	Е11-09030 2-0101 1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м /Ф-1, Ф-2/	т конструкций		31188	8094,9	2119	550	--	489
410.			0,0556	99013,53	22285,35	5505	1239	160	3084	9276
	Е11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.1/	т конструкций		73845,5	6533,97	4106	363	--	687
411.			0,29935	7868,61	902,23	2355	270	276	1249	3892
	Е11-09050 1-0201 1109-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		6044,32	3,01	1809	1	--	288
416.			0,01596	991820,88	7057,9	15829	113	14613	1331	18533
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-1/	т стальных элементов		69131,3	1548,09	1103	25	--	1373
417.			9	3518,21	43,35	31664	390	28061	3042	37482
	Е11-10011 4-0503 1110-0114 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		356,98	18,52	3213	167	--	2776
418.			18	312,4	2,99	5623	54	4887	636	6759
	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		37,9	1,34	682	24	--	501

СЕКЦИЯ РБС УС 021-1 и ЭБ-3, УС 021-1Н и ЭБ-4

435.			0,2538	27771,16	11925,01	7048	3027	685	2937	10784
	Е11-09030	-Колонны одноэтажных и	т							

	1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1, Ст-2/	конструк ций		13146,1	3625,05	3336	920	--	799
436.	E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Б-1/	т конструк ций	0,1206	33792,08	10656,3	4075	1285	567	1812
					18428,7	3344,01	2223	403	--	471
437.	E11-09030 2-0101 1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м /Ф-1, Ф-2/	т конструк ций	0,12948	62792,63	25979,15	8130	3364	728	3510
					31188	8094,9	4038	1048	--	931
438.	E11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.1/	т конструк ций	0,0973	99013,53	22285,35	9634	2169	280	5396
					73845,5	6533,97	7185	636	--	1202
439.	E11-09050 1-0201 1109-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,60118	7868,61	902,23	4730	543	553	2509
					6044,32	3,01	3634	2	--	579
444.	E11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-1/	т стальных элементо в	0,02064	991820,88	7057,9	20471	146	18898	1721
					69131,3	1548,09	1427	32	--	1775
445.	E11-10011 4-0503 1110-0114 -0503 РСНБ РК	-Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	22,6	3518,21	43,35	79512	980	70464	7638
					356,98	18,52	8068	419	--	6972

2015 Изм. и доп. вып. 16										
446. Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	45,2	312,4 37,9	2,99 1,34	14120 1713	136 61	12271 --	1596 1257	16974
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	422334	37189	290258	80942	543537
		Тенге		--	--	94887	11242	--	40260	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				316367				
Материалы		Тенге				280988				
Всего заработная плата		Тенге					33277			
Накладные расходы		Тенге				30674				
Сметная прибыль		Тенге				27762				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				374803				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
Сметная заработная плата		Тенге					33277			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105967				
Материалы		Тенге				9273				
Всего заработная плата		Тенге					72852			
Накладные расходы		Тенге				50268				
Сметная прибыль		Тенге				12498				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				168733				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								47
Сметная заработная плата		Тенге					72852			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				543536				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
Сметная заработная плата		Тенге					106129			
ИТОГО ПО Локальной смете №2-3-1 Тенге				--	--	2737332	60300	1713374	793164	3812932
		Тенге		--	--	963658	21740	--	282438	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2178402				
Материалы		Тенге				1161868				
Всего заработная плата		Тенге					897429			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104560				
Накладные расходы		Тенге				732465				
Сметная прибыль		Тенге				232868				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3143735				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								635
Сметная заработная плата		Тенге					897429			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				558930				
Материалы		Тенге				12615				
Всего заработная плата		Тенге					87969			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				434334				
Накладные расходы		Тенге				60699				
Сметная прибыль		Тенге				49570				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				669199				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
Сметная заработная плата		Тенге					87969			
ИТОГО ПО Локальной смете №2-3-1		Тенге				3812934				

Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата Тенге 985398

Локальная смета №2-3-2 Архитектурно-строительные решения выше отм.+0,000

ОТДЕЛ 1. Блок 1 (РБС 1-07)

РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки

		Армирование								
18.	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование простенков (л.АС-20)	т металлических изделий	0,31416	519420,42	2419,62	163181	760	138820	22186	200197
					75124,8	811,62	23601	255	--	14829	
19.	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование наружных стен (С-1, С-2, С-3, л.АС-26)	т металлических изделий	0,495744	77544,42	2419,62	38442	1199	--	35010	79328
					75124,8	811,62	37243	402	--	5876	
20.	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки в уровне перекрытия (С-4, С-5, л.АС-26)	т металлических изделий	0,06054	77544,42	2419,62	4695	146	--	4275	9688
					75124,8	811,62	4548	49	--	718	
		Перемычки									
30.	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	47,1	655,19	248,74	30859	11716	10045	14069	48522
					193,17	59,97	9098	2825	--	3594	
31.	E11-07010 4-0301 1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	11,4	2446,96	1346,54	27895	15351	430	18661	50281
					1062,59	324,65	12114	3701	--	3725	
32.	E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,579945	33792,08	10656,3	19598	6180	2730	8713	30575
					18428,7	3344,01	10688	1939	--	2265	

	Изм. и доп. вып. 16									
33.	E11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	15,658515	118,26	2,67	1852	42	995	566	2611
					52,04	0,3	815	5	--	193	
34.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,05303	82,39	1,9	4289	99	2659	1067	5785
					29,42	0,3	1531	16	--	428	
35.	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка /над вентканалами/	шт. сборных конструкций	8	655,19	248,74	5242	1990	1707	2390	8242
					193,17	59,97	1545	480	--	610	
37.	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,129015	77544,42	2419,62	10004	312	--	9111	20644
					75124,8	811,62	9692	105	--	1529	
38.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012504	349485	--	4370	--	4370	--	4720
					--	--	--	--	--	350	
39.	E11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0100602	14498,81	1583,39	146	16	18	77	241
					11093,25	4,51	112	--	--	18	
40.	E11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	5,85	118,26	2,67	692	16	372	211	976
					52,04	0,3	304	2	--	72	

41.			19,5	82,39	1,9	1607	37	996	400	2167
E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		29,42	0,3	574	6	--	161	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	312872	37864	163142	116736	463977
		Тенге		--	--	111865	9785	--	34368	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				293128				
Материалы		Тенге				156023				
Всего заработная плата		Тенге					108911			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4370				
Накладные расходы		Тенге				107946				
Сметная прибыль		Тенге				32085				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				433159				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								78
Сметная заработная плата		Тенге					108911			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19744				
Материалы		Тенге				2748				
Всего заработная плата		Тенге					12739			
Накладные расходы		Тенге				8790				
Сметная прибыль		Тенге				2283				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30817				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9
Сметная заработная плата		Тенге					12739			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				463976				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								87
Сметная заработная плата		Тенге					121650			

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия и покрытие

47.			6	3212	786,93	19272	4721	9796	6908	28274
E11-07050 4-0105 1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		792,42	183,22	4755	1099	--	2094	
48.			35	4347,16	929,67	152151	32538	85993	48430	216628
E11-07050 4-0106 1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		960,58	212,07	33620	7422	--	16046	
49.			11,88	483,44	7	5743	83	--	4332	10881
E11-34010 8-0401 1134-0108	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными	м2 поверхности		476,44	3,31	5660	39	--	806	

	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	плитами. Толщина заполнения 50 мм								
50.				0,24498	23261	--	5698	--	5698	--	6154
	С1234-102 -0102 234-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3		--	--	--	--	--	456	
54.				8,85	44479	2733,1	393639	24188	276303	89875	522195
	Е11-06080 1-0109 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		10525,22	634,53	93148	5616	--	38681	
55.				0,77877	335138	--	260995	--	260995	--	281875
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	20880	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	837498	61530	638785	149545	1066007
			Тенге		--	--	137183	14176	--	78963	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				837498				
Материалы			Тенге				372091				
Всего заработная плата			Тенге					151359			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				266693				
Накладные расходы			Тенге				149545				
Сметная прибыль			Тенге				78963				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1066006				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								114
Сметная заработная плата			Тенге					151359			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1066006				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								114
Сметная заработная плата			Тенге					151359			

РАЗДЕЛ 4. Лестницы

97.				4	6461,87	2921,01	25847	11684	607	19318	48778
	Е11-07050 6-0102 1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		3389,1	703,7	13556	2815	--	3613	
98.				11,844	11724	--	138859	--	138859	--	149968
	С1222-301 -0301 222-301-0	-Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2		--	--	--	--	--	11109	

	301 РСНБ РК 2015								
99.			4	6049,92	2897,6	24200	11591	456	17657	45205
	Е11-07050 -Марши лестничные массой 6-0104 более 1 т. Установка 1107-0506 без сварки -0104 РСНБ РК 2015	шт. сборных конструк ций		3038,2	702,65	12153	2811	--	3349	
100.			10,296	18065	--	185997	--	185997	--	200877
	С1222-301 -Лестничный марш плоский -0201 без фризовых ступеней 222-301-0 ЛМ ГОСТ 9818-2015 201 РСНБ РК 2015	м2		--	--	--	--	--	14880	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	374903	23275	325919	36975	444828
		Тенге		--	--	25709	5626	--	32951	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				374903				
	Материалы	Тенге				1063				
	Всего заработная плата	Тенге					31335			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				138859				
	Местные материалы	Тенге				185997				
	Накладные расходы	Тенге				36975				
	Сметная прибыль	Тенге				32951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				444829				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
	Сметная заработная плата	Тенге					31335			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				444829				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
	Сметная заработная плата	Тенге					31335			
	РАЗДЕЛ 5. Окна									
114.			13,23768	17995	--	238212	--	238212	--	257269
	С1223-102 -Блоки оконные из ПВХ -0104 профилей толщиной 60 мм 223-102-0 одностворчатые 104 РСНБ одинарной конструкции РК 2015 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие	м2		--	--	--	--	--	19057	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	238212	--	238212	--	257269
		Тенге		--	--	--	--	--	19057	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				238212				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				238212				
	Сметная прибыль	Тенге				19057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				257269				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				257269				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге		--	--	1763485	122669	1366058	303256	2232081
		Тенге		--	--	274757	29587	--	165339	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1743741				
	Материалы	Тенге				529177				

Всего заработная плата	Тенге					291605			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				648134				
Местные материалы	Тенге				185997				
Накладные расходы	Тенге				294466				
Сметная прибыль	Тенге				163056				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2201263				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
Сметная заработная плата	Тенге					291605			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19744				
Материалы	Тенге				2748				
Всего заработная плата	Тенге					12739			
Накладные расходы	Тенге				8790				
Сметная прибыль	Тенге				2283				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30817				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
Сметная заработная плата	Тенге					12739			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2232080				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
Сметная заработная плата	Тенге					304344			

ОТДЕЛ 2. Блок 2 (РБС 1-04)

РАЗДЕЛ 13. Лестницы

329.		26,32	11724	--	308576	--	308576	--	333262
С1222-301 -0301 222-301-0 301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 м2		--	--	--	--	--	24686	
331.		22,88	18065	--	413327	--	413327	--	446393
С1222-301 -0201 222-301-0 201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 м2		--	--	--	--	--	33066	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		--	--	721903	--	721903	--	779655
	Тенге		--	--	--	--	--	57752	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				721903				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				308576				
Местные материалы	Тенге				413327				
Сметная прибыль	Тенге				57752				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				779655				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				779655				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		--	--	721903	--	721903	--	779655
	Тенге		--	--	--	--	--	57752	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				721903				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				308576				
Местные материалы	Тенге				413327				
Сметная прибыль	Тенге				57752				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				779655				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				779655				

ОТДЕЛ 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)

РАЗДЕЛ 19. Стены и перегородки

		Наружные стены								
472.	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	24,261	23261	--	564335	--	564335	--	609482
					--	--	--	--	--	45147	
		Армирование									
481.	Е11-08020 1-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование простенков (АС-14)	т металлических изделий	0,1751	519420,42	2419,62	90951	424	77373	12366	111582
					75124,8	811,62	13154	142	--	8265	
482.	Е11-08020 1-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1, С-2, С-3, л.АС-22)	т металлических изделий	0,17598	77544,42	2419,62	13646	426	--	12428	28160
					75124,8	811,62	13220	143	--	2086	
483.	Е11-08020 1-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-4, С-5, л.АС-22)	т металлических изделий	0,0339	77544,42	2419,62	2629	83	--	2394	5425
					75124,8	811,62	2547	28	--	402	
		Перемычки									
491.	Е11-07050 3-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	21	655,19	248,74	13759	5223	4479	6273	21634
					193,17	59,97	4057	1259	--	1603	
492.	Е11-07010 4-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	2446,96	1346,54	7341	4040	113	4911	13232
					1062,59	324,65	3188	974	--	980	
493.	Е11-09030 2-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,152275	33792,08	10656,3	5146	1622	718	2288	8028
					18428,7	3344,01	2806	509	--	595	

	Изм. и доп. вып. 16									
494.	E11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,112425	118,26	2,67	486	11	261	149	685
					52,04	0,3	214	1	--	51	
495.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,05485	82,39	1,9	3383	78	2097	842	4563
					29,42	0,3	1208	12	--	338	
496.	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03464	77544,42	2419,62	2686	84	--	2446	5543
					75124,8	811,62	2602	28	--	411	
497.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00107	349485	--	374	--	374	--	404
					--	--	--	--	--	30	
498.	E11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,00612	14498,81	1583,39	89	10	11	47	147
					11093,25	4,51	68	--	--	11	
499.	E11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,819955	118,26	2,67	452	10	243	138	637
					52,04	0,3	199	1	--	47	
500.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,63991	82,39	1,9	629	14	390	157	849
					29,42	0,3	225	2	--	63	

18 ко=2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге		--	--	705229	12010	649974	44271	809458
	Тенге		--	--	43246	3097	--	59961	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				699994				
Материалы	Тенге				84536				
Всего заработная плата	Тенге					42960			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				564709				
Накладные расходы	Тенге				41936				
Сметная прибыль	Тенге				59355				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				801285				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
Сметная заработная плата	Тенге					42960			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5235				
Материалы	Тенге				728				
Всего заработная плата	Тенге					3383			
Накладные расходы	Тенге				2335				
Сметная прибыль	Тенге				606				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8176				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
Сметная заработная плата	Тенге					3383			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				809461				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
Сметная заработная плата	Тенге					46343			

РАЗДЕЛ 22. Лестницы

559.			2	6461,87	2921,01	12924	5842	304	9659	24390
E11-07050 6-0102 1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		3389,1	703,7	6778	1407	--	1807	
560.			18,4	11724	--	215722	--	215722	--	232980
С1222-301 -0301 222-301-0 301 РСНБ РК 2015	-Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2		--	--	--	--	--	17258	
561.			2	6049,92	2897,6	12100	5795	229	8828	22603
E11-07050 6-0104 1107-0506 -0104 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций		3038,2	702,65	6076	1405	--	1674	
562.			17,16	18065	--	309995	--	309995	--	334795
С1222-301 -0201 222-301-0 201 РСНБ РК 2015	-Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2		--	--	--	--	--	24800	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			--	--	550741	11637	526250	18487	614768
	Тенге									

			--	--	12854	2812	--	45539	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				550741				
Материалы	Тенге				532				
Всего заработная плата	Тенге					15666			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				215722				
Местные материалы	Тенге				309995				
Накладные расходы	Тенге				18487				
Сметная прибыль	Тенге				45539				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				614767				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
Сметная заработная плата	Тенге					15666			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				614767				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
Сметная заработная плата	Тенге					15666			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге		--	--	1255970	23647	1176224	62758	1424226
	Тенге		--	--	56100	5909	--	105500	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				1250735				
Материалы	Тенге				85068				
Всего заработная плата	Тенге					58626			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				780431				
Местные материалы	Тенге				309995				
Накладные расходы	Тенге				60423				
Сметная прибыль	Тенге				104894				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1416052				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
Сметная заработная плата	Тенге					58626			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5235				
Материалы	Тенге				728				
Всего заработная плата	Тенге					3383			
Накладные расходы	Тенге				2335				
Сметная прибыль	Тенге				606				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8176				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
Сметная заработная плата	Тенге					3383			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1424228				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
Сметная заработная плата	Тенге					62009			

ОТДЕЛ 4. Блок 4 (УС 021-1)

РАЗДЕЛ 28. Стены и перегородки

	Армирование								
711.			0,18075	519420,42	2419,62	93885	438	79868	12765	115182
E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование простенков (АС-15)	т металлических изделий		75124,8	811,62	13579	147	--	8532	
712.			0,34225	77544,42	2419,62	26540	828	--	24170	54767
E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1, С-2, С-3, л. АС25)	т металлических изделий		75124,8	811,62	25711	278	--	4057	

	2015									
713.			0,015225	77544,42	2419,62	1181	36	--	1075	2437
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-4, С-5, л. АС25)	т металлических изделий	75124,8	811,62	1144	12	--	180	
		Перемычки								
721.			38	655,19	248,74	24897	9452	8105	11351	39148
	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	193,17	59,97	7340	2279	--	2900	
722.			3,5	2446,96	1346,54	8564	4713	132	5729	15437
	Е11-07010 4-0301 1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1062,59	324,65	3719	1136	--	1143	
723.			0,24255	33792,08	10656,3	8196	2585	1141	3644	12787
	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	18428,7	3344,01	4470	811	--	947	
725.			3,97394	118,26	2,67	470	10	253	144	663
	Е11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	52,04	0,3	207	1	--	49	
726.			20,94788	82,39	1,9	1726	40	1070	430	2328
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,42	0,3	616	6	--	172	
727.			0,00986	77544,42	2419,62	765	24	--	696	1578
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	75124,8	811,62	741	8	--	117	

	2015								
728.			0,0171	349485	--	5976	--	5976	--	6454
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	--	--	--	--	--	478	
729.			0,0968	14498,81	1583,39	1403	153	176	741	2316
	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	11093,25	4,51	1074	--	--	172	
730.			27,521	118,26	2,67	3255	73	1750	994	4589
	Е11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	52,04	0,3	1432	8	--	340	
731.			55,042	82,39	1,9	4535	105	2811	1129	6117
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 18 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,42	0,3	1619	17	--	453	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге	--	--	181393	18457	101282	62868	263803
			Тенге	--	--	61652	4703	--	19540	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			171794				
Материалы			Тенге			93989				
Всего заработная плата			Тенге				60000			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			5976				
Накладные расходы			Тенге			58483				
Сметная прибыль			Тенге			18421				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			248698				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							45
Сметная заработная плата			Тенге				60000			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге			9599				
Материалы			Тенге			1318				
Всего заработная плата			Тенге				6355			
Накладные расходы			Тенге			4385				
Сметная прибыль			Тенге			1119				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге			15103				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							4
Сметная заработная плата			Тенге				6355			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге			263801				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							49
Сметная заработная плата			Тенге				66355			

РАЗДЕЛ 29. Перекрытия и покрытие

740.			3	3212	786,93	10600	2597	5388	3799	15551
E11-07050 4-0105 1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		792,42	183,22	2615	605	--	1152	
741.			30	4347,16	929,67	129111	27611	72971	41097	183824
E11-07050 4-0106 1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		960,58	212,07	28529	6298	--	13617	
743.			5,94	483,44	7	2872	42	--	2166	5441
E11-34010 8-0401 1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности		476,44	3,31	2830	20	--	403	
744.			0,12294	23261	--	2860	--	2860	--	3089
С1234-102 -0102 234-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3		--	--	--	--	--	229	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге		--	--	145443	30250	81219	47062	207905
		Тенге		--	--	33974	6923	--	15401	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				145443				
Материалы		Тенге				78358				
Всего заработная плата		Тенге					40897			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2860				
Накладные расходы		Тенге				47062				
Сметная прибыль		Тенге				15401				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207906				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								28
Сметная заработная плата		Тенге					40897			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге				207906				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								28
Сметная заработная плата		Тенге					40897			

РАЗДЕЛ 31. Лестницы

796.			2	6461,87	2921,01	12924	5842	304	9659	24390
E11-07050 6-0102 1107-0506 -0102	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		3389,1	703,7	6778	1407	--	1807	

РСНБ РК
2015

798.			2	6049,92	2897,6	12100	5795	229	8828	22603
E11-07050 -Марши лестничные массой		шт.		---	---	---	---	---	---	
6-0104	более 1 т. Установка	сборных		3038,2	702,65	6076	1405	--	1674	
1107-0506	без сварки	конструк								
-0104		ций								
РСНБ РК										
2015										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге		--	--	25024	11637	533	18487	46993
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	12854	2812	--	3481	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				25024				
Материалы		Тенге				532				
Всего заработная плата		Тенге					15666			
Накладные расходы		Тенге				18487				
Сметная прибыль		Тенге				3481				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46992				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
Сметная заработная плата		Тенге					15666			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге				46992				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
Сметная заработная плата		Тенге					15666			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		--	--	351860	60344	183034	128417	518701
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	108480	14438	--	38422	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				342261				
Материалы		Тенге				172879				
Всего заработная плата		Тенге					116563			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8836				
Накладные расходы		Тенге				124032				
Сметная прибыль		Тенге				37303				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				503596				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								84
Сметная заработная плата		Тенге					116563			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9599				
Материалы		Тенге				1318				
Всего заработная плата		Тенге					6355			
Накладные расходы		Тенге				4385				
Сметная прибыль		Тенге				1119				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15103				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
Сметная заработная плата		Тенге					6355			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге				518699				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								88
Сметная заработная плата		Тенге					122918			

ОТДЕЛ 5. Блок 5 (УС 021-1Н)

РАЗДЕЛ 37. Стены и перегородки

Наружные стены

939.			28,86895	23261	--	671521	--	671521	--	725243
С1234-102 -Плиты из вспененного		м3		---	---	---	---	---	---	
-0102	полистирола с добавкой			--	--	--	--	--	53722	

	234-102-0 102 РСНБ РК 2015	антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014								
		Перемычки								
964.			15,72342	82,39	1,9	1295	30	802	322	1747
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,42	0,3	463	5	--	129	
970.			6,138	82,39	1,9	506	12	313	126	682
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,42	0,3	181	2	--	51	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37		Тенге	--	--	673322	42	672636	448	727672
			Тенге	--	--	644	7	--	53902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			673322				
	Материалы		Тенге			1116				
	Всего заработная плата		Тенге				651			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			671521				
	Накладные расходы		Тенге			448				
	Сметная прибыль		Тенге			53902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			727672				
	Сметная заработная плата		Тенге				651			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37		Тенге			727672				
	Сметная заработная плата		Тенге				651			
		РАЗДЕЛ 38. Перекрытия и покрытие								
979.			2	3212	786,93	6424	1573	3266	2303	9425
	E11-07050 4-0105 1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	792,42	183,22	1585	366	--	698	
980.			16,5	4347,16	929,67	71728	15339	40539	22831	102124
	E11-07050 4-0106 1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны отверстиями и без отверстий, соединяемые	шт. сборных конструкций	960,58	212,07	15850	3499	--	7565	

	Изм. и доп. вып. 19	на сварке								
982.			3,3	483,44	7	1595	23	--	1203	3022
	Е11-34010 8-0401 1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	476,44	3,31	1572	11	--	224	
983.			0,020388	23261	--	474	--	474	--	512
	С1234-102 -0102 234-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	--	--	--	--	--	38	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38		Тенге	--	--	80221	16935	44279	26337	115083
			Тенге	--	--	19007	3876	--	8525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			80221				
	Материалы		Тенге			43804				
	Всего заработная плата		Тенге				22883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			474				
	Накладные расходы		Тенге			26337				
	Сметная прибыль		Тенге			8525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			115083				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							15
	Сметная заработная плата		Тенге				22883			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38		Тенге			115083				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							15
	Сметная заработная плата		Тенге				22883			

РАЗДЕЛ 45. Разные работы

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ЭК-1,2 (20 шт)

1161.			0,656	66018,45	2646,77	43308	1736	3115	26781	75696
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	58622,8	543,09	38457	356	--	5607	
1163.			0,073	991820,88	7057,9	72403	515	66841	6088	84771
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	69131,3	1548,09	5047	113	--	6279	

1164.			94,54	82,39	1,9	7789	179	4829	1939	10506
E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		29,42	0,3	2781	28	--	778	
1165.			0,22	123631,49	775,08	27199	170	13280	11616	41920
E11-46030 3-0101 1146-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		62496,28	360,72	13749	79	--	3105	
1166.			103,5	2728,22	619,88	282371	64157	46694	131085	446533
E11-09040 2-0105 1109-0402 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	-Конструкции ограждающие стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м. Монтаж	м2		1657,2	178,34	171520	18458	--	33076	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45		Тенге		--	--	433070	66757	134759	177509	659426
		Тенге		--	--	231554	19034	--	48845	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				107391				
Материалы		Тенге				84948				
Всего заработная плата		Тенге					21797			
Накладные расходы		Тенге				19643				
Сметная прибыль		Тенге				10162				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137196				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
Сметная заработная плата		Тенге					21797			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				325679				
Материалы		Тенге				49808				
Всего заработная плата		Тенге					228791			
Накладные расходы		Тенге				157866				
Сметная прибыль		Тенге				38683				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				522228				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								165
Сметная заработная плата		Тенге					228791			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45		Тенге				659424				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								182
Сметная заработная плата		Тенге					250588			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1186613	83734	851674	204294	1502181
		Тенге		--	--	251205	22917	--	111272	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				860934				
Материалы		Тенге				129868				
Всего заработная плата		Тенге					45331			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге	671995		
Накладные расходы	Тенге	46428		
Сметная прибыль	Тенге	72589		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	979951		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			32
Сметная заработная плата	Тенге		45331	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	325679		
Материалы	Тенге	49808		
Всего заработная плата	Тенге		228791	
Накладные расходы	Тенге	157866		
Сметная прибыль	Тенге	38683		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	522228		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			165
Сметная заработная плата	Тенге		228791	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге	1502179		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			197
Сметная заработная плата	Тенге		274122	

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.+0,000

ОТДЕЛ 1. Блок 1 (РБС 1-07)

РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки

Наружные стены

49.			2,701716	86409	--	233453	--	233453	--	252129
С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--	--	--	--	--	18676	
53.			83,8746	15565,92	2181,9	1305585	183006	326708	781194	2253721
Е11-08020 1-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр25) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		9488,82	526,05	795871	44122	--	166942	
55.			4,774396	86409	--	412551	--	412551	--	445555
С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--	--	--	--	--	33004	

61.	E11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	12,35912	14249,57	2990,29	176112	36958	49587	92557	290162
					7247,01	805,61	89567	9957	--	21494	
62.	С1213-102 -0301 213-102-0 301 РСНБ РК 2015	-Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	4,692848	80762	--	379004	--	379004	--	409324
					--	--	--	--	--	30320	
		Внутренние стены									
65.	E11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр25)	м3 кладки	56,42656	13878,08	2990,29	783092	168732	226398	403080	1281066
					6875,52	805,61	387962	45458	--	94894	
69.	E11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (СУРПо-100, Мр25)	м3 кладки	13,993728	13878,08	2990,29	194206	41845	56147	99964	317703
					6875,52	805,61	96214	11273	--	23534	
		Перегородки									
71.	E11-08040 1-0506 1108-0401 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,546	3030,86	437,05	159260	22965	23511	112525	293528
					2146,38	156,27	112784	8211	--	21743	

74.			39,098	2626,52	274,77	102692	10743	15032	74172	191013
	Е11-08040 1-0305 1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (Кр-р-по100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1967,28	72,59	76917	2838	--	14149	
76.			54,002	1893,7	74,59	102264	4028	12207	80928	197847
	Е11-08040 1-0502 1108-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1593,07	18,34	86029	990	--	14655	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	--	--	3469215	468277	1355594	1644420	5522724
			Тенге	--	--	1645344	122849	--	409091	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			3469215				
Материалы			Тенге			709592				
Всего заработная плата			Тенге				1768193			
Местные материалы			Тенге			646004				
Накладные расходы			Тенге			1644420				
Сметная прибыль			Тенге			409091				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			5522726				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							1328
Сметная заработная плата			Тенге				1768193			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			5522726				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							1328
Сметная заработная плата			Тенге				1768193			

РАЗДЕЛ 5. Окна

106.			40,88	1262	194,83	51591	7964	--	42682	101814
	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1067,17	92,91	43626	3798	--	7542	
108.			20,4736	1651,58	198,07	33814	4055	--	28495	67293
	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1453,51	92,91	29759	1902	--	4985	

14									
111.			13,2371	1997,74	191,2	26444	2531	--	22614	52983
E11-10050	-Проемы оконные площадью м2			---	---	---	---	---	---	
1-0101	до 2 м2. Установка			1806,54	91,65	23913	1213	--	3925	
1110-0501	блоков из ПВХ профилей									
-0101	глухих									
РСНБ РК										
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
14										
115.			15,1375	1887,36	204,47	28570	3095	--	24234	57029
E11-10050	-Проемы балконные	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0301	площадью до 3 м2.			1682,89	95,93	25475	1452	--	4224	
1110-0501	Установка дверных									
-0301	блоков из ПВХ профилей									
РСНБ РК										
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
14										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	140419	17645	--	118025	279119
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	122773	8365	--	20676	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				140419				
Всего заработная плата		Тенге					131138			
Накладные расходы		Тенге				118025				
Сметная прибыль		Тенге				20676				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				279120				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								99
Сметная заработная плата		Тенге					131138			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				279120				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								99
Сметная заработная плата		Тенге					131138			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3609634	485922	1355594	1762445	5801843
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1768117	131214	--	429767	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3609634				
Материалы		Тенге				709592				
Всего заработная плата		Тенге					1899331			
Местные материалы		Тенге				646004				
Накладные расходы		Тенге				1762445				
Сметная прибыль		Тенге				429767				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5801846				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1427
Сметная заработная плата		Тенге					1899331			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				5801846				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1427
Сметная заработная плата		Тенге					1899331			

ОТДЕЛ 2. Блок 2 (РБС 1-04)

РАЗДЕЛ 10. Стены и перегородки

Наружные стены

178.			7,42258	86409	--	641378	--	641378	--	692688
C1213-101	-Кирпич керамический	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
-0702	лицевой пустотелый			--	--	--	--	--	51310	

	213-101-0 702 РСНБ РК 2015	размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125							
184.			12,22688	86409	--	1056512	--	1056512	--	1141033
	С1213-101 -0702 213-101-0 702 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	--	--	--	--	--	84521	
		Внутренние стены								
193.			8,47427	88849	--	752930	--	752930	--	813164
	С1213-101 -0602 213-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	--	--	--	--	--	60234	
195.			12,8779	88849	--	1144189	--	1144189	--	1235724
	С1213-101 -0602 213-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	--	--	--	--	--	91535	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге	--	--	3595009	--	3595009	--	3882609
			Тенге	--	--	--	--	--	287600	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			3595009				
	Местные материалы		Тенге			3595009				
	Сметная прибыль		Тенге			287600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			3882609				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32		Тенге			3882609				

РАЗДЕЛ 14. Окна

241.			15,607	1262	194,83	19696	3041	--	16295	38870
	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		1067,17	92,91	16655	1450	--	2879	
243.			10,0178	1651,58	198,07	16545	1984	--	13943	32927
	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		1453,51	92,91	14561	931	--	2439	
246.			5,0572	1997,74	191,2	10103	966	--	8640	20242
	Е11-10050 1-0101	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка		1806,54	91,65	9136	463	--	1499	

	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	блоков из ПВХ профилей глухих							
250.			11,259	1887,36	204,47	21250	2302	--	18025	42417
	E11-10050 1-0301 1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	1682,89	95,93	18948	1080	--	3142	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге	--	--	67594	8293	--	56903	134456
			Тенге	--	--	59300	3924	--	9959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			67594				
	Всего заработная плата		Тенге				63224			
	Накладные расходы		Тенге			56903				
	Сметная прибыль		Тенге			9959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			134456				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							48
	Сметная заработная плата		Тенге				63224			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			134456				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							48
	Сметная заработная плата		Тенге				63224			

РАЗДЕЛ 18. Разные работы

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ЭК-3,4,5 (30 шт)

310.			5,435	2728,22	619,88	14828	3369	2452	6884	23448
	E11-09040 2-0105 1109-0402 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	-Конструкции ограждающие стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м. Монтаж	м2	1657,2	178,34	9007	969	--	1737	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге	--	--	14828	3369	2452	6884	23448
			Тенге	--	--	9007	969	--	1737	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			14828				
	Материалы		Тенге			2452				
	Всего заработная плата		Тенге				9976			
	Накладные расходы		Тенге			6884				
	Сметная прибыль		Тенге			1737				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			23449				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							8
	Сметная заработная плата		Тенге				9976			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			23449				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							8
	Сметная заработная плата		Тенге				9976			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге	--	--	3677431	11662	3597461	63787	4040513

		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	68307	4893	--	299296	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			3662603				
Всего заработная плата		Тенге				63224			
Местные материалы		Тенге			3595009				
Накладные расходы		Тенге			56903				
Сметная прибыль		Тенге			297559				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			4017065				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							48
Сметная заработная плата		Тенге				63224			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			14828				
Материалы		Тенге			2452				
Всего заработная плата		Тенге				9976			
Накладные расходы		Тенге			6884				
Сметная прибыль		Тенге			1737				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			23449				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							8
Сметная заработная плата		Тенге				9976			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			4040514				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							56
Сметная заработная плата		Тенге				73200			

ОТДЕЛ 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)

РАЗДЕЛ 19. Стены и перегородки

Наружные стены

314.			1,5961103	86409	--	137918	--	137918	--	148951
С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 11033	
318.			13,7	15565,92	2181,9	213253	29892	53364	127599	368121
Е11-08020 1-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр25) Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		--- 9488,82	--- 526,05	--- 129997	--- 7207	--- --	--- 27268	
320.			3,3405671	86409	--	288655	--	288655	--	311747
С1213-101-0702 213-101-0702 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 23092	
321.			18,86	15565,92	2181,9	293573	41150	73464	175659	506770
Е11-08020 1-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой	м3 кладки		--- 9488,82	--- 526,05	--- 178959	--- 9921	--- --	--- 37539	

	1108-0201 -1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр25)								
326.				3,73	14249,57	2990,29	53151	11154	14966	27934	87572
	Е11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки		7247,01	805,61	27031	3005	--	6487	
		Внутренние стены									
329.				7,05315	88849	--	626665	--	626665	--	676798
	С1213-101 -0602 213-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--	--	--	--	--	50133	
330.				28,54	13878,08	2990,29	396080	85343	114510	203874	647950
	Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр25)	м3 кладки		6875,52	805,61	196227	22992	--	47996	
331.				10,68944	88849	--	949746	--	949746	--	1025726
	С1213-101 -0602 213-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--	--	--	--	--	75980	
334.				4,8	13878,08	2990,29	66615	14353	19260	34289	108976
	Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08	-/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (СУРПо-100, Мр25)	м3 кладки		6875,52	805,61	33002	3867	--	8072	

	табл.1 п.3.1									
		Перегородки								
336.				36,38	3030,86	437,05	110263	15900	16278	77906	203223
	E11-08040 1-0506 1108-0401 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2146,38	156,27	78085	5685	--	15054	
339.				27,75	2626,52	274,77	72886	7624	10670	52644	135572
	E11-08040 1-0305 1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (Кр-р-по100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1967,28	72,59	54592	2014	--	10042	
341.				44,06	1893,7	74,59	83436	3286	9959	66029	161422
	E11-08040 1-0502 1108-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1593,07	18,34	70191	808	--	11957	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	3292241	208702	2315455	765934	4382828
			Тенге		--	--	768084	55499	--	324653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3292241				
	Материалы		Тенге				312468				
	Всего заработная плата		Тенге					823583			
	Местные материалы		Тенге				2002984				
	Накладные расходы		Тенге				765934				
	Сметная прибыль		Тенге				324653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4382828				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								617
	Сметная заработная плата		Тенге					823583			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				4382828				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								617
	Сметная заработная плата		Тенге					823583			
		РАЗДЕЛ 23. Окна									
373.				10,22	1262	194,83	12898	1992	--	10670	25454
	E11-10050 1-0106 1110-0501	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		1067,17	92,91	10906	950	--	1885	

	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых							
375.			6,2438	1651,58	198,07	10312	1237	--	8690	20522
	E11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1453,51	92,91	9075	580	--	1520	
378.			2,6124	1997,74	191,2	5219	499	--	4463	10456
	E11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1806,54	91,65	4719	239	--	775	
382.			3,7825	1887,36	204,47	7139	774	--	6056	14250
	E11-10050 1-0301 1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	1682,89	95,93	6366	363	--	1056	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге	--	--	35568	4502	--	29879	70682
			Тенге	--	--	31066	2132	--	5236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			35568				
	Всего заработная плата		Тенге				33198			
	Накладные расходы		Тенге			29879				
	Сметная прибыль		Тенге			5236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			70683				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							25
	Сметная заработная плата		Тенге				33198			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			70683				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							25
	Сметная заработная плата		Тенге				33198			

РАЗДЕЛ 27. Разные работы

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ЭК-6 (10 шт)

443.			2,65	2728,22	619,88	7230	1643	1195	3356	11433
	E11-09040 2-0105 1109-0402 -0105 РСНБ РК 2015	-Конструкции ограждающие стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м. Монтаж	м2	1657,2	178,34	4392	473	--	847	

Изм. и
доп. вып.
19 прим.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге	--	--	7230	1643	1195	3356	11433
	Тенге	--	--	4392	473	--	847	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			7230				
Материалы	Тенге			1196				
Всего заработная плата	Тенге				4865			
Накладные расходы	Тенге			3356				
Сметная прибыль	Тенге			847				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			11433				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3
Сметная заработная плата	Тенге				4865			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			11433				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3
Сметная заработная плата	Тенге				4865			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	--	--	3335039	214847	2316650	799169	4464943
	Тенге	--	--	803542	58104	--	330736	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			3327809				
Материалы	Тенге			312468				
Всего заработная плата	Тенге				856781			
Местные материалы	Тенге			2002984				
Накладные расходы	Тенге			795813				
Сметная прибыль	Тенге			329889				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			4453511				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							642
Сметная заработная плата	Тенге				856781			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			7230				
Материалы	Тенге			1196				
Всего заработная плата	Тенге				4865			
Накладные расходы	Тенге			3356				
Сметная прибыль	Тенге			847				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			11433				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3
Сметная заработная плата	Тенге				4865			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			4464944				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							645
Сметная заработная плата	Тенге				861646			

ОТДЕЛ 4. Блок 4 (УС 021-1)

РАЗДЕЛ 28. Стены и перегородки

Наружные стены

447.			2,3701277	86409	--	204800	--	204800	--	221184
С1213-101 -0702 213-101-0 702 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--	--	--	--	--	16384	
451.			48,70506	15565,92	2181,9	758139	106269	189716	453631	1308711
Е11-08020 1-1703	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой	м3 кладки		9488,82	526,05	462154	25621	--	96942	

	1108-0201 -1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 КР-л-пу125 Мр25) Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
453.	С1213-101 -0702 213-101-0 702 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	--	86409 ---	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
454.	Е11-08020 1-1703 1108-0201 -1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-р-пу125 СУЛ 125 Мр25)	м3 кладки	76,46634	15565,92 9488,82	2181,9 526,05	1190269 725575	166842 40225	297852 --	712194 152197	2054660
459.	Е11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стенки лоджий СУЛ 125 Мр25) п.3.1	м3 кладки	17,1	14249,57 7247,01	2990,29 805,61	243668 123924	51134 13776	68610 --	128061 29738	401467
		Внутренние стены									
463.	Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (КР-р-пу125 Мр25)	м3 кладки	155,4444	13878,08 6875,52	2990,29 805,61	2157270 1068761	464824 125228	623685 --	1110409 261414	3529094
467.	Е11-08020 1-0107 1108-0201	-/вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа	м3 кладки	26,7296	13878,08 6875,52	2990,29 805,61	370956 183780	79930 21534	107246 --	190942 44952	606849

	-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (СУРПо-100, Мр25)								
		Перегородки								
469.	E11-08040 1-0506 1108-0401 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	85,5	3030,86	437,05	259139	37368	38256	183095	477613
					2146,38	156,27	183515	13361	--	35379	
472.	E11-08040 1-0305 1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (Кр-р-по100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	196,62	2626,52	274,77	516426	54026	75593	373004	960584
					1967,28	72,59	386807	14273	--	71154	
474.	E11-08040 1-0502 1108-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	287,06	1893,7	74,59	543606	21412	64887	430191	1051701
					1593,07	18,34	457307	5265	--	77904	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге		--	--	6244273	981805	1670645	3581527	10611863
			Тенге		--	--	3591823	259283	--	786064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6244273				
	Материалы		Тенге				1465845				
	Всего заработная плата		Тенге					3851106			
	Местные материалы		Тенге				204800				
	Накладные расходы		Тенге				3581527				
	Сметная прибыль		Тенге				786064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10611864				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2879
	Сметная заработная плата		Тенге					3851106			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге				10611864				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2879
	Сметная заработная плата		Тенге					3851106			

РАЗДЕЛ 29. Перекрытия и покрытие

485.			824,7368	9922	--	8183039	--	8183039	--	8837682
С1222-203 -0404 222-203-0 404 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	654643	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге		--	--	8183039	--	8183039	--	8837682
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	654643	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				8183039				
Местные материалы		Тенге				8183039				
Сметная прибыль		Тенге				654643				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8837682				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге				8837682				

РАЗДЕЛ 32. Окна

509.			96,94	1262	194,83	122338	18887	--	101212	241434
Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		---	---	---	---	---	---	
				1067,17	92,91	103451	9007	--	17884	
511.			5,336	1651,58	198,07	8813	1057	--	7427	17539
Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		---	---	---	---	---	---	
				1453,51	92,91	7756	496	--	1299	
514.			20,324	1997,74	191,2	40602	3886	--	34721	81349
Е11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		---	---	---	---	---	---	
				1806,54	91,65	36716	1863	--	6026	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32		Тенге		--	--	171753	23830	--	143360	340322
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	147923	11366	--	25209	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				171753				
Всего заработная плата		Тенге					159289			
Накладные расходы		Тенге				143360				
Сметная прибыль		Тенге				25209				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				340322				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч							120
Сметная заработная плата	Тенге				159289			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			340322				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							120
Сметная заработная плата	Тенге				159289			

РАЗДЕЛ 36. Разные работы

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ЭК-1,2 (20 шт)

581.		3,488	2728,22	619,88	9516	2162	1574	4418	15048
E11-09040 -Конструкции ограждающие м2								
2-0105 стен из			1657,2	178,34	5780	622	--	1115	
1109-0402 профилированного								
-0105 алюминиевого листа при								
РСНБ РК высоте здания до 90 м.								
2015 Монтаж								
Изм. и								
доп. вып.								
19 прим.								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге		--	--	9516	2162	1574	4418	15048
	Тенге		--	--	5780	622	--	1115	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9516				
Материалы	Тенге				1574				
Всего заработная плата	Тенге					6402			
Накладные расходы	Тенге				4418				
Сметная прибыль	Тенге				1115				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15049				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
Сметная заработная плата	Тенге					6402			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				15049				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
Сметная заработная плата	Тенге					6402			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге		--	--	14608581	1007797	9855258	3729305	19804915
	Тенге		--	--	3745526	271271	--	1467031	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				14599065				
Материалы	Тенге				1465845				
Всего заработная плата	Тенге					4010395			
Местные материалы	Тенге				8387839				
Накладные расходы	Тенге				3724887				
Сметная прибыль	Тенге				1465916				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19789868				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2999
Сметная заработная плата	Тенге					4010395			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9516				
Материалы	Тенге				1574				
Всего заработная плата	Тенге					6402			
Накладные расходы	Тенге				4418				
Сметная прибыль	Тенге				1115				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15049				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
Сметная заработная плата	Тенге					6402			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				19804917				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3003
Сметная заработная плата	Тенге					4016797			

ОТДЕЛ 5. Блок 5 (УС 021-1Н)

РАЗДЕЛ 37. Стены и перегородки

Наружные стены

585.			3,9502128	86409	--	341334	--	341334	--	368641
С1213-101 -0702 213-101-0 702 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--	--	--	--	--	27307	
591.			5,5451613	86409	--	479152	--	479152	--	517484
С1213-101 -0702 213-101-0 702 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--	--	--	--	--	38332	

Внутренние стены

600.			10,96727	88849	--	974431	--	974431	--	1052385
С1213-101 -0602 213-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--	--	--	--	--	77954	
602.			16,30311	88849	--	1448515	--	1448515	--	1564396
С1213-101 -0602 213-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		--	--	--	--	--	115881	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37		Тенге		--	--	3243432	--	3243432	--	3502906
		Тенге		--	--	--	--	--	259474	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3243432
Местные материалы	Тенге	3243432
Сметная прибыль	Тенге	259474
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3502906
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге	3502906

РАЗДЕЛ 38. Перекрытия и покрытие

626.			54,98248	9922	--	545536	--	545536	--	589179
С1222-203 -0404 222-203-0 404 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2		--	--	--	--	--	43643	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38		Тенге		--	--	545536	--	545536	--	589179
		Тенге		--	--	--	--	--	43643	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	545536

Местные материалы	Тенге				545536				
Сметная прибыль	Тенге				43643				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				589179				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				589179				

РАЗДЕЛ 45. Разные работы

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ЭК-1,2 (20 шт)

725.		2,0928	2728,22	619,88	5710	1297	945	2651	9029
Е11-09040 -Конструкции ограждающие м2			---	---	---	---	---	---	
2-0105 стен из			1657,2	178,34	3468	373	--	669	
1109-0402 профилированного									
-0105 алюминиевого листа при									
РСНБ РК высоте здания до 90 м.									
2015 Монтаж сооружений с									
Изм. и преобладанием									
доп. вып. горячекатаных профилей									
19 прим. средняя масса сборочной									
единицы от 0,1 до 0,5 т									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге		--	--	5710	1297	945	2651	9029
	Тенге		---	---	---	---	---	---	
			--	--	3468	373	--	669	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5710				
Материалы	Тенге				944				
Всего заработная плата	Тенге					3841			
Накладные расходы	Тенге				2651				
Сметная прибыль	Тенге				669				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9030				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
Сметная заработная плата	Тенге					3841			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				9030				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
Сметная заработная плата	Тенге					3841			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге		--	--	3794678	1297	3789913	2651	4101114
	Тенге		---	---	---	---	---	---	
			--	--	3468	373	--	303786	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				3788968				
Местные материалы	Тенге				3788968				
Сметная прибыль	Тенге				303117				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4092085				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5710				
Материалы	Тенге				944				
Всего заработная плата	Тенге					3841			
Накладные расходы	Тенге				2651				
Сметная прибыль	Тенге				669				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9030				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
Сметная заработная плата	Тенге					3841			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				4101115				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
Сметная заработная плата	Тенге					3841			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48483111
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Зарплата рабочих строителей	Тенге				8043160				

Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2072219	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		560446
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	26927137	
Накладные расходы	Тенге	7849246	
Сметная прибыль	Тенге	3591339	

Итого по акту	**Тенге**	**48 483 111**
Итого с коэффициентом к=0,9427273401215	**Тенге**	**45 706 354,27**
НДС 12%:	**Тенге**	**5 484 762,51**
Всего по акту:	**Тенге**	**51 191 116,78**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
_____ Ф.А.Сабралин

Генподрядчик:
ТОО «Зерттеу СК» _____ Е.С.Махиня

Технический надзор эксперт ТОО «Фиридо» _____ Р.Е.Доль

Расценки проверены авторский надзор:
ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)»

Смету проверила:
Начальник ПТО ТОО «Зерттеу СК» _____ Л.Л.Павлова_