Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский, с.Чапаев, ул. Конаева, дом № 70** — **101240004914**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** — **140240006727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №2 от 04.02.2022 года

Номер документа	Дата составления
8	25.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство освещения улицы Чапаево в п.Тайпак Акжаикского района ЗКО			Работа	1	17 022 623,67	17 022 623,67	1 823 852,54
				Итого	1	x	17 022 623,67	1 823 852,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук.отдела / _____ / Кайржаков М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2022

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство освещения улицы Чапаево в п.Тайпак Акжаикского района ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **Май 2022** **№1**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
101240004914	140240006727	2	04.02.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство освещения улицы Чапаево в п.Тайпак Акжаикскогорайона ЗКО	17022623,67	15198771,13							1823852,54	17022623,67

Заказчик Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240004914 Кайржанов М.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "MSK Engineering" Аяпов А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство освещения улицы Чапаево в п.Тайпак Акжаикского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство освещения улицы Чапаево в п.Тайпак Акжаикского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **04.02.2022**

Акт выполненных работ №1

за **май 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ										
1	1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	331,08	169,82 6,75	163,08 50,12	56225,06 2234,02	53991,04 16592,57		13555,15 5582,42	75362,63	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях, разработанных механизированным способом, при менен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,92	1988,45 1988,45	0,00 0,00	49552,12 49552,12	0,00 0,00		35677,53 6818,37	92048,02	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме шении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	178,5	18,41 0,00	18,41 7,22	3285,69 0,00	3285,69 1289,45		928,40 337,13	4551,22	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,5	864,11 864,11	0,00 0,00	51414,43 51414,43	0,00 0,00		37018,39 7074,63	95507,45	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунт а	178,5	160,21 84,24	75,97 34,94	28597,04 15036,84	13560,20 6236,57		15316,85 3513,11	47427,00	
6	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройств о постели	м кабеля	1980	483,45 79,86	403,59 161,28	957233,38 158122,80	799110,57 319328,06		343764,62 104079,84	1405077,84	
7	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	119	1538,00		183022,00		366044,00	14641,76	197663,76	
8	8	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый для к абельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2123	291,61 117,90	171,07 46,78	619079,56 250295,76	363192,01 99307,57	5591,79	251714,40 69663,52	940457,48	
9	9	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ ди аметром 63 мм	м	2123	350,00		743050,00		743050,00	59444,00	802494,00	
10	11	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лот кам с креплением по всей длине	м кабеля	40	453,96 199,65	181,15 54,65	18158,40 7986,00	7246,00 2185,81	2926,40	7323,70 2038,57	27520,67	
11	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2201	325,50 133,10	147,04 46,02	716432,29 292953,10	323642,08 101300,58	99837,10	283862,65 80023,60	1080318,54	
12	13	2306-0131-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х25(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,245	512190,00		1149866,55		1149866,55	91989,32	1241855,87	
13	17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора освещения СТВ г-10.0-3.0-ГЦ	шт	68	90561,42		6158176,85		6158176,85	492654,15	6650831,00	
14	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Каркас закладной ЗФ-3 1625/300	шт	68	11863,88		806743,50		806743,50	64539,48	871282,98	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	22	2307-0405-0306 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2.0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол нак лона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	68	8388,00		570384.00		570384.00		616014,72	
											45630,72		
16	28	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	61753.00		62988,06		62988.06		68027,10	
											5039,04		
			Итого по разделу "Наружные электрические сети 0,4 кВ"					12174208,93	1564027,59	9965608,25	989161,69	14216440,28	
								827595,07	546240,61	0,00	1053069,66		
			ИТОГО по акту					12174208,93	1564027,59	9965608,25	989161,69	14216440,28	
								827595,07	546240,61	0,00	1053069,66		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			341194,57					
			Итого с временными									14557634,85	
			Зимние удорожания	%	2,61			379954,27					
			Итого с зимними удорожаниями									14937589,12	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			298751,78					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										15236340,90
			в текущих ценах 2021 год		*1,050036*			*15998706,45*					
			понижающий коэффициент		*0,95*			*15198771,13*					
			НДС	%	12,00			1823852,54					
			Итого с НДС									17022623,67	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Молдагалиев М.К.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240004914
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Кайржанов М.М.

М.П.

Эксперт ТОО "MSK Engineering"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Аяпов А.Н.