Экз. АкНур

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: Карагандинская область,город Темиртау, улица Мичурина (от улицы Караганды до насосной станции). КОРРЕКТИРОВКА"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№04-03/2022/СП	18.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: Карагандинская область,город Темиртау, улица Мичурина (от улицы Караганды до насосной станции). КОРРЕКТИРОВКА"	492 840 542,00	220 018 099,11							26 402 171,89	246 420 271,00

Заказчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Заказчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: Карагандинская область,город Темиртау, улица Мичурина (от улицы Караганды до насосной станции). КОРРЕКТИРОВКА"**
Основание: **Договор субподряда №04-03/2022/СП от 18.04.2022г.**

Свод

№	№ Сметы	Наименование	Сумма	Примечание
1	06-01-02	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	122 062 020	
2	07-01-01	ДЕМОНТАЖНЫЕ И ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	124 358 251	
		Итого	**246 420 271**	

Заказчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: Карагандинская область,город Темиртау, улица Мичурина (от улицы Караганды до насосной станции). КОРРЕКТИРОВКА"**
Основание: **Договор субподряда №04-03/2022/СП от 18.04.2022г.**

Форма 2В

Акт выполненных работ
за октябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №06-01-02. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
		Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.5									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м³ грунта**	**2856,192**	**310,97** **--**	**310,97** **70,90**	**888190** **--**	**888190** **202504**	**--**	**145809** **82715**	**1116714**
2	**1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**2185,302075**	**336,34** **--**	**336,34** **76,68**	**735004** **--**	**735005** **167569**	**--**	**120651** **68444**	**924098**

		Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
3	412-102-0118 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	191213,9316	45,00	--	8604627	--		--	9292997
		СП - 8%			--	--	--	--		688370	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м³ грунта	2185,302075	48,09	42,80	105091	93531	284	27491	143181
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке			5,16	12,31	11276	26901		10599	
5	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	155,923819	7322,25	--	1141713	--	--	822033	2120846
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок			7322,25	--	1141713	--		157099	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	62,15	4884,20	290,67	303553	18066	177475	111710	448484
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением			1737,93	77,66	108012	4827		33221	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСОК/**	м³ грунта	145,7516533	1311,65	--	191175	--	--	137646	355127
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			1311,65	--	191175	--		26305	

8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСОК/**	м³ грунта	1763,886613	55,85	55,85	98513	98513	--	20637	128675
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,25	--	28663		9525	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	1909,638267	131,00	112,44	250163	214720	5156	59027	333920
		НР - 72%; СП - 8%			15,86	27,07	30287	51694		24730	
		Состав работ: 1. Полив водой									
10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	2100,602093	2596,00	--	5453163	--	5453163	--	5889416
		СП - 8%			--	--	--	--		436253	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м³ грунта	3966,250625	65,14	65,14	258362	258361	--	54139	337489
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,96	--	75200		24987	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
12	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=4	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м³ грунта	3966,250625	128,67	128,67	510337	510337	--	106930	666647
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,44	--	148496		49380	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	5147,130625	272,64	132,27	1403314	680811	--	736040	2310496
		НР - 72%; СП - 8%			140,37	58,24	722503	299769		171142	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
14	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи. Водоотлив**	м³ мокрого грунта	1592,77	2085,92	2085,92	3322391	3322390	--	1527403	5237777
		НР - 72%; СП - 8%			--	1331,89	--	2121394		387983	
		Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения. а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23265596	6819924	5636078	3869516	29305867
							2204966	3127017	--	2170753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23265596				

	Материалы		Тенге				182916				
	Всего заработная плата		Тенге					5331983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5453163				
	Транспортные расходы		Тенге				8604627				
		Накладные расходы	Тенге				3869516				
		Сметная прибыль	Тенге				2170753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29305865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3921
		Сметная заработная плата	Тенге					5331983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29305865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3921
		Сметная заработная плата	Тенге					5331983			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
15	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	9920,77	3082,16	19842	6165	1063	14540	37132
		НР - 99%; СП - 8%			6307,05	1036,25	12614	2073		2751	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
16	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800мм. Установка**	т фасонных частей	0,685	1079762,71	671685,60	739637	460105	11292	404056	1235189
		НР - 99%; СП - 8%			391591,69	204229,35	268240	139897		91495	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
17	ТПРАЙС ТОО "ГидроТехСнаб Астана"	**Тройник стальной приварной переходный DN 720x10-630x10**	шт	1	875982,14	--	875982	--	875982	--	946061
		СП - 8%			--	--	--	--		70079	
18	ТПРАЙС ТОО "ГидроТехСнаб Астана"	**Крест стальной DN 600x200**	шт	1	654500,00	--	654500	--	654500	--	706860
		СП - 8%			--	--	--	--		52360	
19	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	41533,88	31541,20	83068	63083	--	36816	129475
		НР - 99%; СП - 8%			9992,68	8601,38	19985	17203		9591	
		Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов									

		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
20	241-214-0123 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм**	шт.	2	64683,00	--	129366	--	129366	--	139715
		СП - 8%			--	--	--	--		10349	
21	241-116-0220 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм**	шт.	2	56490,00	--	112980	--	112980	--	122018
		СП - 8%			--	--	--	--		9038	
22	241-201-0829 РСНБ РК 2022 прим	**Муфта защитная диамтером 800 для ПЭ труб диаметром 630мм**	м	0,4	140761,00	--	56304	--	56304	--	60808
		СП - 8%			--	--	--	--		4504	
23	1122-0801-0222 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	47148,26	36363,10	94297	72726	--	39831	144858
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей			10785,16	9331,59	21570	18663		10730	
24	241-210-0270 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 710х630 мм**	шт.	2	88617,00	--	177234	--	177234	--	191413
		СП - 8%			--	--	--	--		14179	
25	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Футляр из трубы водопроводной стальной, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0003	2141605,14	797763,49	642	240	34	439	1168
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода			1226332,80	252600,15	368	76		87	
26	241-102-0239 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	0,3012	19400,00	--	5843	--	5843	--	6310
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
27	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0003	6010995,89	465868,91	1803	140	1433	254	2222

		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной			767053,06	89316,64	230	27		165	
28	241-117-0104 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	шт.	2	2864,00	--	5728	--	5728	--	6186
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
29	241-117-0106 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм**	шт.	5	5701,00	--	28505	--	28505	--	30785
		СП - 8%			--	--	--	--		2280	
30	241-117-0107 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм**	шт.	3	12567,00	--	37701	--	37701	--	40717
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
31	241-117-0109 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 300 мм**	шт.	2	28540,00	--	57080	--	57080	--	61646
		СП - 8%			--	--	--	--		4566	
32	1122-0301-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Футляр из трубы водопроводной стальной, диаметр 900 мм. Укладка**	км трубопровода	0,046	10436931,83	6233599,83	480099	286745	11808	264969	804673
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода			3946650,40	1871726,47	181546	86099		59605	
33	241-102-0313 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х8,0 мм**	м	46,184	106409,00	--	4914393	--	4914393	--	5307544
		СП - 8%			--	--	--	--		393151	
34	1122-0601-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,046	18455411,86	3490560,70	848949	160566	621292	100597	1025509
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной			1458505,66	750468,73	67091	34522		75964	
35	1122-1401-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	46	4302,59	36,59	197919	1683	69674	125943	349771
		НР - 99%; СП - 8%			2751,35	14,20	126562	653		25909	

		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой									
36	1122-1401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Концы футляра диаметром 900 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	4	52273,92	6821,86	209096	27288	108695	72821	304471
		НР - 99%; СП - 8%			18278,26	110,94	73113	444		22553	
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
37	1122-0501-0417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,53	5336846,15	4235555,90	2828528	2244845	--	1188384	4338265
		НР - 99%; СП - 8%			1101290,25	1163592,68	583684	616704		321353	
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
38	241-201-0629 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 710x42,1 мм**	м	409,863	136183,00	--	55816373	--	55816373	--	60281683
		СП - 8%			--	--	--	--		4465310	
39	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,009	5278537,05	2549999,56	47507	22950	2724	29186	82829
		НР - 99%; СП - 8%			2425900,40	849786,12	21833	7648		6135	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
40	241-102-0260 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630x7,0 мм**	м	9,036	64902,00	--	586454	--	586454	--	633370
		СП - 8%			--	--	--	--		46916	
41	1122-0601-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,009	12123956,97	1993909,46	109116	17945	82507	13381	132297
		НР - 99%; СП - 8%			962655,23	539125,61	8664	4852		9800	

		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
42	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,026	1846302,00	808197,26	48004	21013	3204	30791	85098
		НР - 99%; СП - 8%			914883,20	281344,73	23787	7315		6304	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
43	241-102-0228 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	26,104	12388,00	--	323376	--	323376	--	349246
		СП - 8%			--	--	--	--		25870	
44	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,026	4175415,37	363147,98	108561	9442	83589	17156	135774
		НР - 99%; СП - 8%			597313,02	69198,41	15530	1799		10057	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**69598887**	**3394936**	**64779134**	**2339164**	**77693093**
							1424817	**937975**	**--**	**5755042**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				68068405				
Материалы			Тенге				997316				
Всего заработная плата			Тенге					2362792			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				62251337				
		Накладные расходы	Тенге				2339164				
		Сметная прибыль	Тенге				5632603				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				76040172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
		Сметная заработная плата	Тенге					2362792			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1530482				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1530482				
		Сметная прибыль	Тенге				122439				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1652921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77693093				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
		Сметная заработная плата	Тенге					2362792			

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ

КОЛОДЕЦ Ф2000мм (В18)-1шт

45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,02	36656,73	15010,58	110703	45332	13748	69797	194940
					17093,70	6251,19	51623	18879		14440	
46	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** *СП - 8%*	шт.	1	60654,00	--	60654	--	60654	--	65506
					--	--	--	--		4852	
47	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6** *СП - 8%*	шт.	2	29163,00	--	58326	--	58326	--	62992
					--	--	--	--		4666	
48	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС20-9а** *СП - 8%*	шт.	2	44638,00	--	89276	--	89276	--	96418
					--	--	--	--		7142	
49	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1** *СП - 8%*	шт.	1	64856,00	--	64856	--	64856	--	70044
					--	--	--	--		5188	
50	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	3	7405,00	--	22215	--	22215	--	23992
					--	--	--	--		1777	
51	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009** *СП - 8%*	т	0,276	994397,00	--	274454	--	274454	--	296410
					--	--	--	--		21956	
52	244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)** *СП - 8%*	комплект	1	29030,00	--	29030	--	29030	--	31352
					--	--	--	--		2322	
53	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /упоры/** *СП - 8%*	м³	1,3	20811,00	--	27054	--	27054	--	29218
					--	--	--	--		2164	

КОЛОДЕЦ Ф1500мм (МК1,2,4,5)-4шт

54	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009** *СП - 8%*	т	0,1297	994397,00	--	128973	--	128973	--	139291
					--	--	--	--		10318	
55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/внутренних стен/**	м² поверхности	69,237	1251,98	32,51	86683	2250	52371	30104	126129

		НР - 93%; СП - 8%			463,08	4,44	32062	307		9343	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		КОЛОДЕЦ Ф1000мм (МК3)-1шт									
56	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,0259	994397,00	--	25755	--	25755	--	27815
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/внутренних стен/**	м² поверхности	13,502	1251,98	32,51	16904	439	10212	5871	24596
		НР - 93%; СП - 8%			463,08	4,44	6253	60		1822	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		КОЛОДЕЦ прямоугольные (ВК13)-1шт									
58	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	1,024	12812,02	2887,32	13120	2957	4813	6141	20802
		НР - 94%; СП - 8%			5224,75	1154,98	5350	1183		1541	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
59	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	5	4648,22	2443,74	23241	12219	5143	10096	36003
		НР - 118%; СП - 8%			1175,77	535,33	5879	2677		2667	
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
60	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	9	3592,54	1918,36	32333	17265	8113	12670	48603
		НР - 118%; СП - 8%			772,75	420,24	6955	3782		3600	
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
61	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13	3220,02	1956,38	41860	25433	7747	16817	63371
		НР - 118%; СП - 8%			667,73	428,57	8680	5571		4694	

		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
62	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м³	7,635	27264,00	--	208161	--	208161	--	224814
		СП - 8%			--	--	--	--		16653	
63	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты покрытий и днище. Установка**	м³ сборных конструкций	3,47	12331,29	6060,65	42790	21030	6426	21916	69882
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Заделка швов бетоном и раствором 3. Прокладка гермита в швах			4419,09	933,25	15334	3238		5176	
64	261-101-0382 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м³	3,47	107979,00	--	374687	--	374687	--	404662
		СП - 8%			--	--	--	--		29975	
65	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м³ сборных железобетонных конструкций	0,07	22064,15	11584,75	1544	811	42	1179	2941
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором			9875,86	4401,42	691	308		218	
66	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
67	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	7345,00	--	7345	--	7345	--	7933
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
68	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	2	3656,68	721,90	7313	1444	789	5609	13955
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка люка с закреплением анкерами и заделкой обоймы раствором 3. Установка крышки			2540,05	292,58	5080	585		1034	

69	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**2**	**35152,00**	**--**	**70304**	**--**	**70304**	**--**	**75928**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5624**	
70	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /упоры/**	**м³**	**1,7**	**20811,00**	**--**	**35379**	**--**	**35379**	**--**	**38209**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2830**	
71	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	**т**	**0,09969**	**994397,00**	**--**	**99131**	**--**	**99131**	**--**	**107062**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7931**	
72	261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	**шт.**	**8**	**785,00**	**--**	**6280**	**--**	**6280**	**--**	**6782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**502**	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону /наружных стен/**	**м² поверхности**	**39**	**1251,98**	**32,51**	**48827**	**1268**	**29499**	**16957**	**71046**
		НР - 93%; СП - 8%			**463,08**	**4,44**	**18060**	**173**		**5263**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2014603**	**130448**	**1728188**	**197157**	**2388693**
							155967	**36763**	**--**	**176938**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2014603**				
	Материалы		Тенге				**138903**				
	Всего заработная плата		Тенге					**192730**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1589285**				
		Накладные расходы	Тенге				**197157**				
		Сметная прибыль	Тенге				**176938**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2388698**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
		Сметная заработная плата	Тенге					**192730**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2388698**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
		Сметная заработная плата	Тенге					**192730**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**109387656**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3785750**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10345308**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4101755**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**72143402**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**8604627**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6405837**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8102733**	
		Оборудования		**Тенге**			**-**				
		Прочие		**Тенге**							
		Строительно-монтажных работ		**Тенге**			**109 387 656**				
		Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге			1 137 632				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**110 525 288**				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%		Тенге			1 945 245				
		Итого с дополнительными затратами		**Тенге**			**112 470 533**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			2 249 411				
		Итого с непредвиденными		**Тенге**			**114 719 943**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2022г.		**Тенге**			**114 719 943**				
		Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1		**Тенге**			**114 719 943**				
		Скидка генподрядчика 5%		Тенге			5 735 997				
		Итого без НДС со скидкой генподрядчика		**Тенге**			**108 983 946**				
		НДС 12%		Тенге			13 078 074				
		ВСЕГО по акту		**Тенге**			**122 062 020**				

Заказчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

25.09.22 год

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: Карагандинская область,город Темиртау, улица Мичурина (от улицы Караганды до насосной станции). КОРРЕКТИРОВКА**
Основание: **Договор субподряда №04-03/2022/СП от 18.04.2022г.**

Акт выполненных работ
за октябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №07-01-01. ДЕМОНТАЖНЫЕ И ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ И ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка /толщи 10 см/**	м³ конструкции	901,1	4437,27	1953,05	3998424	1759893	--	3191885	7765536
		НР - 108%; СП - 8%			2484,22	795,60	2238531	716915		575226	
2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка /толщи 10 см/**	м³ конструкции	901,1	528,73	363,49	476439	327541	--	242234	776163
		НР - 108%; СП - 8%			165,24	83,67	148898	75395		57490	
3	1127-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м³ конструкции	4505,5	1981,00	1281,90	8925396	5775600	--	4905814	14937715
		НР - 108%; СП - 8%			699,10	309,09	3149795	1392605		1106506	
4	414-104-0301 РСНБ РК 2022 прим	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	т	14958,26	381,00	--	5699097	--		--	6155025
		СП - 8%			--	--	--	--		455928	
5	412-102-0118 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	747913	45,00	--	33656085	--		--	36348572
		СП - 8%			--	--	--	--		2692487	
6	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	6307,7	114,45	114,18	721916	720213	1703	148736	940289
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,75	--	206577		69637	
		ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1038,2	247,86	120,25	257328	124844	--	134966	423679
		НР - 72%; СП - 8%			127,61	52,95	132485	54973		31385	

8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	519,1	4574,72	1502,62	2374737	780010	1483043	315852	2905833
		НР - 108%; СП - 8%			215,15	348,24	111684	180771		215245	
9	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2основания	5191	1157,87	353,66	6010503	1835849	3909290	896693	7459778
		НР - 108%; СП - 8%			51,12	108,82	265364	564885		552582	
10	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м² основания	5191	299,84	68,82	1556469	357244	1199225	124273	1815188
		НР - 108%; СП - 8%			--	22,17	--	115084		134447	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	6,2292	190439,75	3147,64	1186287	19607	1166680	9405	1291347
		НР - 108%; СП - 8%			--	1397,94	--	8708		95655	
12	1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство**	м² покрытия	5191	1843,83	251,72	9571322	1306678	8088410	395814	10764525
		НР - 108%; СП - 8%			33,95	36,65	176234	190250		797390	
13	1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307**	м² покрытия	5191	781,56	0,10	4057078	519	3994475	67068	4454086
		НР - 108%; СП - 8%			11,96	--	62084	--		329940	
14	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство**	м² покрытия	5191	2673,01	265,25	13875595	1376913	12322448	390830	15407719
		НР - 108%; СП - 8%			33,95	35,76	176234	185630		1141293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				92366676	14384911	32165274	10823570	111445455
							6461309	3691793	--	8255211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92366676				
	Материалы		Тенге				32165273				
	Всего заработная плата		Тенге					10153102			
	Транспортные расходы		Тенге				39355182				
		Накладные расходы	Тенге				10823570				
		Сметная прибыль	Тенге				8255211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111445457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6431
		Сметная заработная плата	Тенге					10153102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111445457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6431

	Сметная заработная плата	Тенге					10153102			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**111445457**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6461309				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14384911			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3691793			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32165273		
	- Перевозка грузов	Тенге				39355182				
	- Накладные расходы	Тенге							10823570	
	- Сметная прибыль	Тенге							8255211	
	Оборудования		**Тенге**				-			
	Прочие		**Тенге**							
	Строительно-монтажных работ		**Тенге**				**111 445 457**			
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				1 159 033			
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**112 604 490**			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%		Тенге				1 981 839			
	Итого с дополнительными затратами		**Тенге**				**114 586 329**			
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				2 291 727			
	Итого с непредвиденными		**Тенге**				**116 878 055**			
	Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2022г.		**Тенге**				**116 878 055**			
	Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1		**Тенге**				**116 878 055**			
	Скидка генподрядчика 5%		Тенге				5 843 903			
	Итого без НДС со скидкой генподрядчика		**Тенге**				**111 034 153**			
	НДС 12%		Тенге				13 324 098			
	ВСЕГО по акту		**Тенге**				**124 358 251**			

Заказчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

25.09.22 год