ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-030340003189-20221219-17722851
1.1. **Номер учетной системы** 37
2. **Дата выписки** 19.12.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 19.12.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 03001
9.2. номер 0007155
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ639652000007085205
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка ФАО ForteBank г. Кокшетау

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130440001781
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА СУ"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, г. Косшы, Учетный квартал 016, строение 8691
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030340003189
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130440001781
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА СУ"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, г. Косшы, Учетный квартал 016, строение 8691
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 01-01/22-СМР
27.4 дата 26.10.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 35
32.2 дата 19.12.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, участок 8691 1-очередь, без сметной документации.			работа	1	16 461 988,39	16 461 988,39	0	0	16 461 988,39	12%	1 975 438,61	18 437 427			1	
				Всего по счету				16 461 988,39			16 461 988,39		1 975 438,61	18 437 427				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
rypYhEyyBb0KjJRzneB6K3WBfvOBXOkYL2fJQ7SHo3/900NmIJSlUO2kxK27pDzGlcHqT8sjlx7ONdMvPzu2vw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Мубараков Руслан Берикович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА СУ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, г. Косшы, Учетный квартал 016, строение 8691** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130440001781**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030340003189**
Договор (контракт)	Договор №01-01/22-СМР от 26.10.2022 года	

Номер документа	Дата составления
35	**19.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, участок 8691. 1-очередь, без сметной документации.			работа	1	18 437 427,00	18 437 427,00
				Итого	1	x	18 437 427,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мубараков Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Сапа Су"
Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, участок 8691. 1-очередь, без сметной документации»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№01-01/22-СМР	26.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, участок 8691. 1-очередь, без сметной документации»	**18 437 427**	**16 461 988**			**-**		**-**		**1 975 439**	**18 437 427**

Заказчик
ТОО "Сапа Су"

Мамбетжанов Б.А. _____

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Мубараков Р.Б.

Форма 4

Заказчик : **ТОО "САПА СУ"**
Подрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки - **Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу : Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косши, квартал 016, участок 8691, 1-очередь, без сметной документации**
Наименование объекта - **Наружные сети ливневой канализации**
Договор :№01-01/22-СМР от 26.10.2022

Акт выполненных работ
за декабрь 2022г

на Канализация К2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1515,14		216,08	216,08	327391	327391	--	57727	415921
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,91	--	80166		30803	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	279,36		237,69	237,69	66401	66401	--	11705	84355
		НР - 72%; СП - 8%				--	58,20	--	16259		6249	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	46,86		3090,15	--	144804	--	--	104259	268988
		НР - 72%; СП - 8%				3090,15	--	144804	--		19925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	8,64	3553,67	--	30704	--	--	22107	57035
		НР - 72%; СП - 8%			3553,67	--	30704	--		4225	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	8	6579,76	266,09	52638	2129	37540	13413	71335
		НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	12969	580		5284	
6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1757,22427	61,84	61,84	108667	108667	--	22809	142002
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,03	--	31683		10526	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	92,485488	1344,47	--	124344	--	--	89528	230982
		НР - 72%; СП - 8%			1344,47	--	124344	--		17110	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1757,22427	138,54	138,54	243446	243446	--	51557	318602
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,75	--	71607		23600	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход / до 6 проходов/ по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1757,22427	46,89	46,89	82396	82397	--	19558	110107
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,46	--	27167		8154	
		Монтажные работы									
10	1123-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода	100	1585,68	757,01	158568	75701	1426	111089	291230
		НР - 99%; СП - 8%			814,41	307,70	81441	30770		21573	
11	241-702-0205 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности	м	100	59118,00	--	5911800	--	5911800	--	6384744
		СП - 8%			--	--	--	--		472944	
12	1123-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	100	5050,45	180,49	505045	18049	375191	112317	666751
		НР - 99%; СП - 8%			1118,05	16,47	111805	1647		49389	
13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	38	3283,72	26,71	124781	1015	118669	5462	140662
		НР - 99%; СП - 8%			134,13	11,05	5097	420		10420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	38	5734,00	--	217892	--	217892	--	235323
		СП - 8%			--	--	--	--		17431	
15	225-106-0102 РСНБ РК 2022	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-60 К2	комплект	3	644771,00	--	1934313	--	1934313	--	2089058
		СП - 8%			--	--	--	--		154745	
16	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	76624,00	--	229872	--	229872	--	248262
		СП - 8%			--	--	--	--		18390	
17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	42	14045,55	2652,24	589913	111394	273836	234937	890838
		НР - 94%; СП - 8%			4873,41	1077,38	204683	45250		65988	
18	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	10,45	11538,14	5494,74	120574	57420	20051	61596	196744
		НР - 118%; СП - 8%			4124,70	870,51	43103	9097		14574	
19	225-107-0304 РСНБ РК 2022	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-60	шт.	55	30225,00	--	1662375	--	1662375	--	1795365
		СП - 8%			--	--	--	--		132990	
		Колодцы дождеприемные ДК-1 д.700мм =4шт									
20	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	1,44	66188,62	11212,33	95312	16146	48604	36998	142895
		НР - 99%; СП - 8%			21223,64	4729,00	30562	6810		10585	
21	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	42676,00	--	170704	--	170704	--	184360
		СП - 8%			--	--	--	--		13656	
22	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	32537,00	--	130148	--	130148	--	140560
		СП - 8%			--	--	--	--		10412	
23	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	40406,00	--	161624	--	161624	--	174554
		СП - 8%			--	--	--	--		12930	
24	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	76624,00	--	306496	--	306496	--	331016
		СП - 8%			--	--	--	--		24520	
25	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	28	785,00	--	21980	--	21980	--	23738
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15635431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				789512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1110156**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**321456**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11622521**		
		- Накладные расходы	Тенге							**955062**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1158181**	

Врменные здания и сооружения 1%	156 354
ИТОГО с временными	15 791 785
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	347 419
Итого с зимними	16 139 205
Непредвиденные работы и затраты 2%	322 784
Итого сметная стоимость	16 461 989
в том числе в ценах 2022года к= 1	16 461 989
Итого в текущих ценах	16 461 989
НДС 12 %	1 975 439
ВСЕГО по акту	18 437 427

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "СЕЛИА СУ"

Мамбетжанов Б. А.

Технический надзор:
ТОО «QazEngineeringCompany»
Туленов Ж. Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЦ-ИМПЭКС"

Мубараков Р.Б.

Форма 4

Заказчик : ТОО "САПА СУ"
Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС"
Наименование стройки - Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу : Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косши, квартал 016, участок 8691, 1-очередь, без сметной документации
Наименование объекта - Наружные сети ливневой канализации
Договор :№01-01/22-СМР от 26.10.2022

Акт выполненных работ
за декабрь 2022г

на Канализация К2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1515,14		216,08	216,08	327391	327391	--	57727	415921
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,91	--	80166		30803	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	279,36		237,69	237,69	66401	66401	--	11705	84355
		НР - 72%; СП - 8%				--	58,20	--	16259		6249	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	46,86		3090,15	--	144804	--	--	104259	268988
		НР - 72%; СП - 8%				3090,15	--	144804	--		19925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	8,64	3553,67	--	30704	--	--	22107	57035
		НР - 72%; СП - 8%			3553,67	--	30704	--		4225	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	8	6579,76	266,09	52638	2129	37540	13413	71335
		НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	12969	580		5284	
6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1757,22427	61,84	61,84	108667	108667	--	22809	142002
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,03	--	31683		10526	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	92,485488	1344,47	--	124344	--	--	89528	230982
		НР - 72%; СП - 8%			1344,47	--	124344	--		17110	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1757,22427	138,54	138,54	243446	243446	--	51557	318602
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,75	--	71607		23600	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход / до 6 проходов/ по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1757,22427	46,89	46,89	82396	82397	--	19558	110107
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,46	--	27167		8154	
		Монтажные работы									
10	1123-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода	100	1585,68	757,01	158568	75701	1426	111089	291230
		НР - 99%; СП - 8%			814,41	307,70	81441	30770		21573	
11	241-702-0205 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности	м	100	59118,00	--	5911800	--	5911800	--	6384744
		СП - 8%			--	--	--	--		472944	
12	1123-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	100	5050,45	180,49	505045	18049	375191	112317	666751
		НР - 99%; СП - 8%			1118,05	16,47	111805	1647		49389	
13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	38	3283,72	26,71	124781	1015	118669	5462	140662
		НР - 99%; СП - 8%			134,13	11,05	5097	420		10420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	38	5734,00	--	217892	--	217892	--	235323
		СП - 8%			--	--	--	--		17431	
15	225-106-0102 РСНБ РК 2022	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-60 К2	комплект	3	644771,00	--	1934313	--	1934313	--	2089058
		СП - 8%			--	--	--	--		154745	
16	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	76624,00	--	229872	--	229872	--	248262
		СП - 8%			--	--	--	--		18390	
17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	42	14045,55	2652,24	589913	111394	273836	234937	890838
		НР - 94%; СП - 8%			4873,41	1077,38	204683	45250		65988	
18	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	10,45	11538,14	5494,74	120574	57420	20051	61596	196744
		НР - 118%; СП - 8%			4124,70	870,51	43103	9097		14574	
19	225-107-0304 РСНБ РК 2022	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-60	шт.	55	30225,00	--	1662375	--	1662375	--	1795365
		СП - 8%			--	--	--	--		132990	
		Колодцы дождеприемные ДК-1 д.700мм =4шт									
20	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	1,44	66188,62	11212,33	95312	16146	48604	36998	142895
		НР - 99%; СП - 8%			21223,64	4729,00	30562	6810		10585	
21	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	42676,00	--	170704	--	170704	--	184360
		СП - 8%			--	--	--	--		13656	
22	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	32537,00	--	130148	--	130148	--	140560
		СП - 8%			--	--	--	--		10412	
23	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	40406,00	--	161624	--	161624	--	174554
		СП - 8%			--	--	--	--		12930	
24	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	76624,00	--	306496	--	306496	--	331016
		СП - 8%			--	--	--	--		24520	
25	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	28	785,00	--	21980	--	21980	--	23738
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15635431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				789512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1110156**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**321456**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11622521**		
		- Накладные расходы	Тенге							**955062**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1158181**	

Врменные здания и сооружения 1%	156 354
ИТОГО с временными	15 791 785
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	347 419
Итого с зимними	16 139 205
Непредвиденные работы и затраты 2%	322 784
Итого сметная стоимость	16 461 989
в том числе в ценах 2022года к= 1	16 461 989
Итого в текущих ценах	16 461 989
НДС 12 %	1 975 439
ВСЕГО по акту	18 437 427

ЗАКАЗЧИК
ТОО "САПА СУ"

Манбетжанов Е.А.

Технический надзор:
ТОО «QazEngineeringCompany»
Туленов Т.Ж.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АП-ИМПЭКС"

Мубараков Р.Ь.