*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО КазЕвроСтрой,РК, Восточно-Казахстанская обл, г. Усть-Каменогорск, д. 77, кв. 63** — 050940013378

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",РК,Акмолинская область,Целиноградский район, Косшынский с.о., с.Косшы, ул.Азаттык, строение 2, тел.: 8(71651)99790** — 050740019916

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) №1-10 от 01.09.2021г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 21 | 22.12.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей -5 очередь в п.Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской обл | | | Одна услуга | 1 | 83 026 700,00 | 83 026 700,00 | 8 895 717,86 |
| | | | | Итого | 1 | x | 83 026 700,00 | 8 895 717,86 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

м.п.

*Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития*

*Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420*

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | | | Код |
| | | 1-10 | 01.09.2021г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнит.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района | 83 026 700,00 | 74 130 982,14 | | | | | | | 8 895 717,86 | 83 026 700,00 |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "КазЕвроСтрой"**
**Б. Мукаев**
**М.П.**

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
**Е. Молдыбаев**
**М.П.**

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

**Свод за декабрь 2021 года**

| № | № акта | № сметы | Наименование | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2-1-1 | Поселковые сети водоснабжения | 29 858 518 | |
| 2 | 2 | 2-3-4 | Здание с бактерицидными установками. ТХ | 8 974 507 | |
| 3 | 3 | 6-1 | Резервуар на 500м3. Строительные работы | 37 153 426 | |
| 4 | 4 | 3-2-1 | КПП. Строительные работы | 2 203 839 | |
| 5 | 5 | 4-1 | Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ Площадка резервуаров | 1 949 764 | |
| 6 | 6 | 4-2 | Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ Площадка водозаборных сооружений №1 | 1 476 956 | |
| 7 | 7 | 4-3 | Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0.4кВ Площадка водозаборных сооружений №2 | 1 409 690 | |
| | | | **Итого** | **83 026 700** | |

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

**Акт №1 приемки выполненных работ**
**за декабрь 2021 года**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №2-1-01. Поселковые сети водоснабжения** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0311 1101-0101-0311 РСНБ РК 2015 | Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 13515,6012 | 349,64 | 330,38 | 4725625 | 4465271 | -- | 1019224 | 6204436 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 19,26 | 85,47 | 260354 | 1155235 | | 459588 | |
| | | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 12,896 | 188743,28 | 56984,84 | 2434033 | 734876 | 54208 | 1850634 | 4627441 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 127555,00 | 17399,04 | 1644949 | 224378 | | 342773 | |
| | | **Пожарный гидрант** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 23 | 2844,90 | 184,63 | 65433 | 4246 | 12755 | 49791 | 124441 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2105,74 | 80,94 | 48432 | 1862 | | 9218 | |
| 4 | С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 23 | 43797,00 | -- | 1007331 | -- | 1007331 | -- | 1087917 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80586 | |
| 5 | Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 6553,05 | 2050,38 | 6553 | 2050 | 572 | 4530 | 11970 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3930,72 | 645,52 | 3931 | 646 | | 887 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С123-040102-2304<br>2304-0102-2304<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 30546,00<br>– | –<br>– | 30546<br>– | –<br>– | 30546 | –<br>2444 | 32990 |
| 7 | Е11-220901-0103<br>1122-0901-0103<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | задвижка или клапан | 22 | 2125,70<br>1715,00 | 83,37<br>41,46 | 46765<br>37730 | 1834<br>912 | 7201 | 38256<br>6802 | 91823 |
| 8 | С123-040102-2304<br>2304-0102-2304<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002<br>*СП - 8%* | шт. | 22 | 30546,00<br>– | –<br>– | 672012<br>– | –<br>– | 672012 | –<br>53761 | 725773 |
| 9 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | задвижка или клапан | 3 | 1278,88<br>1078,00 | 27,79<br>13,82 | 3837<br>3234 | 83<br>41 | 520 | 3243<br>566 | 7646 |
| 10 | С123-040102-2301<br>2304-0102-2301<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 15913,00<br>– | –<br>– | 47739<br>– | –<br>– | 47739 | –<br>3819 | 51558 |
| 11 | С123-020103-0313<br>2302-0103-0313<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 8173,00<br>– | –<br>– | 16346<br>– | –<br>– | 16346 | –<br>1308 | 17654 |
| 12 | С123-020103-0310<br>2302-0103-0310<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015<br>*СП - 8%* | шт. | 98 | 3284,00<br>– | –<br>– | 321832<br>– | –<br>– | 321832 | –<br>25747 | 347579 |
| 13 | С123-020103-0307<br>2302-0103-0307<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | 1726,00<br>– | –<br>– | 17260<br>– | –<br>– | 17260 | –<br>1381 | 18641 |
| 14 | С123-020103-0313<br>2302-0103-0313<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 8173,00<br>– | –<br>– | 8173<br>– | –<br>– | 8173 | –<br>654 | 8827 |
| 15 | С123-020103-0310<br>2302-0103-0310<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/<br>*СП - 8%* | шт. | 86 | 3284,00<br>– | –<br>– | 282424<br>– | –<br>– | 282424 | –<br>22594 | 305018 |
| 16 | С123-020103-0307<br>2302-0103-0307<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/ | шт. | 13 | 1726,00 | – | 22438 | – | 22438 | – | 24233 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1795 | |
| 17 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | шт. | 100 | 1457,07<br>525,78 | 931,29<br>262,20 | 145707<br>52578 | 93129<br>26220 | -- | 78010<br>17897 | 241614 |
| 18 | С123-020302-8015<br>2302-0302-8015<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10<br>СП - 8% | шт. | 1 | 5042,00<br>-- | --<br>-- | 5042<br>-- | --<br>-- | 5042 | --<br>403 | 5445 |
| 19 | С123-020302-8010<br>2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10<br>СП - 8% | шт. | 86 | 1444,00<br>-- | --<br>-- | 124184<br>-- | --<br>-- | 124184 | --<br>9935 | 134119 |
| 20 | С123-020302-8007<br>2302-0302-8007<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10<br>СП - 8% | шт. | 13 | 818,00<br>-- | --<br>-- | 10634<br>-- | --<br>-- | 10634 | --<br>851 | 11485 |
| 21 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: Заглушка. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | шт. | 9 | 1457,07<br>525,78 | 931,29<br>262,20 | 13114<br>4732 | 8382<br>2360 | -- | 7021<br>1611 | 21745 |
| 22 | С123-020301-1207<br>2302-0301-1207<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, PN 16<br>СП - 8% | шт. | 9 | 657,00<br>-- | --<br>-- | 5913<br>-- | --<br>-- | 5913 | --<br>473 | 6386 |
| 23 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /КРЕСТ, ТРОЙНИК, ПРОХОД С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ/. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | т фасонных частей | 0,19155 | 1393670,48<br>516267,70 | 518493,94<br>155100,19 | 266958<br>98891 | 99318<br>29709 | 68749 | 127315<br>31542 | 425814 |
| 24 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /КРЕСТ/. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | т фасонных частей | 0,023 | 1393670,48<br>516267,70 | 518493,94<br>155100,19 | 32054<br>11874 | 11925<br>3567 | 8255 | 15287<br>3787 | 51129 |
| 25 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК, ПЕРЕХОДЫ, ОТВОД/. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | т фасонных частей | 0,06506 | 1053479,48<br>516267,70 | 518493,94<br>155100,19 | 68539<br>33588 | 33733<br>10091 | 1218 | 43242<br>8943 | 120724 |
| 26 | С123-020101-0620<br>2302-0101-0620<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 7 | 2321,00 | -- | 16247 | -- | 16247 | -- | 17547 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1300 | |
| 27 | С123-020101-0728<br>2302-0101-0728<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)<br>СП - 8% | шт. | 4 | 3014,00<br>– | –<br>– | 12056<br>– | –<br>– | 12056 | –<br>964 | 13020 |
| 28 | С123-020101-0763<br>2302-0101-0763<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)<br>СП - 8% | шт. | 1 | 13157,00<br>– | –<br>– | 13157<br>– | –<br>– | 13157 | –<br>1053 | 14210 |
| 29 | С123-020103-2709<br>2302-0103-2709<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100<br>СП - 8% | шт. | 4 | 2882,00<br>– | –<br>– | 11528<br>– | –<br>– | 11528 | –<br>922 | 12450 |
| 30 | С123-020101-1060<br>2302-0101-1060<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)<br>СП - 8% | шт. | 2 | 2966,00<br>– | –<br>– | 5932<br>– | –<br>– | 5932 | –<br>475 | 6407 |
| 31 | С123-020101-1032<br>2302-0101-1032<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)<br>СП - 8% | шт. | 1 | 1263,00<br>– | –<br>– | 1263<br>– | –<br>– | 1263 | –<br>101 | 1364 |
| 32 | С123-020101-0202<br>2302-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | шт. | 6 | 1653,00<br>– | –<br>– | 9918<br>– | –<br>– | 9918 | –<br>793 | 10711 |
| 33 | Прайс | Седелка ф110х20<br>СП - 8% | шт | 142 | 2260,00<br>– | –<br>– | 320920<br>– | –<br>– | 320920 | –<br>25674 | 346594 |
| 34 | Прайс | Седелка ф63х20<br>СП - 8% | шт | 45 | 1032,00<br>– | –<br>– | 46440<br>– | –<br>– | 46440 | –<br>3715 | 50155 |
| 35 | Прайс | Кран компрессионный ф20<br>СП - 8% | шт | 187 | 805,00<br>– | –<br>– | 150535<br>– | –<br>– | 150535 | –<br>12043 | 162578 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15<br>*СП - 8%* | шт. | 187 | 3194,00<br>-- | --<br>-- | 597278<br>-- | --<br>-- | 597278 | --<br>47782 | 645060 |
| | | Водопроводные колодцы D=1500мм | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 141,525 | 6225,00<br>5324,86 | --<br>-- | 880994<br>753601 | --<br>-- | 127393 | 746065<br>130165 | 1757223 |
| 38 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15<br>*СП - 8%* | шт. | 85 | 17917,20<br>-- | --<br>-- | 1522962<br>-- | --<br>-- | 1522962 | --<br>121837 | 1644799 |
| 39 | С121-040302-0110<br>2104-0302-0110<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2<br>*СП - 8%* | шт. | 85 | 15932,70<br>-- | --<br>-- | 1354280<br>-- | --<br>-- | 1354280 | --<br>108342 | 1462622 |
| 40 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 85 | 14476,70<br>-- | --<br>-- | 1230520<br>-- | --<br>-- | 1230520 | --<br>98442 | 1328961 |
| 41 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 прим. | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а<br>*СП - 8%* | шт. | 85 | 14476,70<br>-- | --<br>-- | 1230520<br>-- | --<br>-- | 1230520 | --<br>98442 | 1328961 |
| 42 | С121-040301-0110<br>2104-0301-0110<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 85 | 11172,00<br>-- | --<br>-- | 949620<br>-- | --<br>-- | 949620 | --<br>75970 | 1025590 |
| 43 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6(КЦ0-1)<br>*СП - 8%* | шт. | 170 | 3570,00<br>-- | --<br>-- | 606900<br>-- | --<br>-- | 606900 | --<br>48552 | 655452 |
| 44 | С123-030101-0505<br>2303-0101-0505<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013<br>*СП - 8%* | комплект | 47 | 5489,40<br>-- | --<br>-- | 258002<br>-- | --<br>-- | 258002 | --<br>20640 | 278642 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С123-030101-0502<br>2303-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 38 | 3654,70 | -- | 138879 | -- | 138879 | -- | 149989 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11110 | |
| 46 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/ | т | 0,606815 | 582046,00 | -- | 353194 | -- | 353194 | -- | 381450 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28256 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 26000192 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2953894 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5454848 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1455021 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 11682896 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3982618 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1925943 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Оборудования** | **Тенге** | - |
| **Прочие** | **Тенге** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **26 000 192** |
| Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8% | Тенге | 603 204 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | **26 603 396** |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2% | Тенге | 1 053 494 |
| **Итого с дополнительными затратами** | **Тенге** | **27 656 891** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 553 138 |
| **Итого с непредвиденными** | **Тенге** | **28 210 029** |
| **Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.** | **Тенге** | **28 210 029** |
| **Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036** | **Тенге** | **29 621 546** |
| Скидка генподрядчика 10% | Тенге | 2 962 155 |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **26 659 391** |
| НДС 12% | Тенге | 3 199 127 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **29 858 518** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "КазЕвроСтрой"**

**Б. Мукаев**

М.П.

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"**

**Е. Молдыбаев**

М.П.

Заказчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Исполнитель: ТОО "АкНұр-Астана 2005"
Наименование объекта: "Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"
Основание: Договор №1-10 от 01.09.2021г.

Акт №2 приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №2-3-4. ЗДАНИЕ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ. ТХ** | | | | | | | | | |
| 1 | Прайс-лист ТОО Эйкос | Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-80 Q=80м3/час /устанавливается на раме 1 рабочий + 1 резервная/ | комплект | 2 | 3342666,72 | – | 6685333 | – | | – | 6685333 |
| | | | | | – | – | – | – | 6685333 | – | |
| 2 | Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 100 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 30 | 2776,80 | 1313,41 | 83304 | 39402 | 369 | 33202 | 125826 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1451,10 | 363,22 | 43533 | 10896 | | 9320 | |
| 3 | Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,03 | 71150,27 | – | 2135 | – | 347 | 1770 | 4217 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 59585,50 | – | 1788 | – | | 312 | |
| 4 | Ц13-121203-0205 1312-1203-0205 РСНБ РК 2015 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 13325,68 | 674,12 | 106605 | 5393 | 3220 | 60287 | 180243 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 12249,00 | 104,81 | 97992 | 838 | | 13351 | |
| 5 | С123-040102-0305 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | 58953,00 | – | 353718 | – | 353718 | – | 382015 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 28297 | |
| 6 | С123-041001-0307 2304-1001-0307 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015 | шт. | 2 | 42685,00 | – | 85370 | – | 85370 | – | 92200 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6830 | |
| 7 | С123-020101-0620<br>2302-0101-0620<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 4 | 2321,00 | -- | 9284 | -- | 9284 | -- | 10027 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| 8 | С123-020101-0212<br>2302-0101-0212<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 12 | 1691,00 | -- | 20292 | -- | 20292 | -- | 21915 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1623 | |
| 9 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 20 | 2688,00 | -- | 53760 | -- | 53760 | -- | **58061** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4301 | |
| 10 | Е11-160901-0505<br>1116-0901-0505<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка | счетчик (водомер) | 3 | 14150,71 | 256,54 | 42452 | 770 | 31045 | 10546 | 57238 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3545,70 | 41,46 | 10637 | 124 | | 4240 | |
| 11 | С123-030301-0305<br>2303-0301-0305<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики холодной воды трубинные, DN 100, Q 50 м3/ч | шт. | 3 | 141432,00 | -- | 424296 | -- | 424296 | -- | 458240 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33944 | |
| 12 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 11 | 916,63 | 1,06 | 10083 | 12 | 1366 | 6969 | 18416 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 791,35 | 0,53 | 8705 | 6 | | 1364 | |
| 13 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | **2521,76** | -- | 5044 | -- | 4394 | 637 | 6135 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **325,17** | -- | 650 | -- | | 454 | |
| 14 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных упоров из бетона В7,5. Устройство | м3 | 8 | 20823,62 | 1111,09 | 166589 | 8889 | 147246 | 11338 | 192161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1306,80 | 250,56 | 10454 | 2004 | | 14234 | |
| **15** | **Е11-220301-0108<br>1122-0301-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/** | **км трубопровода** | **0,002** | 1541121,28 | 708403,81 | 3082 | 1417 | 138 | 1979 | 5466 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **763560,00** | **235991,65** | 1527 | 472 | | 405 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С123-010201-0245<br>2301-0201-0245<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм. толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,008 | 18916,00 | -- | 37983 | -- | 37983 | -- | 41022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3039 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 8338515 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 175286 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 55882 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 14342 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1172828 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 6685333 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 126728 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 122457 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Оборудования** | **Тенге** | **6 685 333** |
| **Прочие** | **Тенге** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **1 653 182** |
| Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8% | Тенге | 38 354 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | **1 691 536** |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2% | Тенге | 66 985 |
| **Итого с дополнительными затратами** | **Тенге** | **1 758 521** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 35 170 |
| **Итого с непредвиденными** | **Тенге** | **1 793 691** |
| **Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.** | **Тенге** | **8 479 024** |
| **Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036** | **Тенге** | **8 903 281** |
| Скидка генподрядчика 10% | Тенге | 890 328 |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **8 012 952** |
| НДС 12% | Тенге | 961 554 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **8 974 507** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "КазЕвроСтрой"**

**Б. Мукаев**

м.п.

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"**

**Е. Молдыбаев**

м.п.

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

**Акт №3 приемки выполненных работ**
**за декабрь 2021 года**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №6-1. Резервуар на 500м3. Строительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /толщ.0,2м/<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 130 | 43,42<br>– | 43,42<br>16,25 | 5645<br>– | 5645<br>2112 | – | 1521<br>573 | 7739 |
| 2 | Е11-010101-0302<br>1101-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | + въезд, съезд<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 110 | 115,00<br>5,65 | 109,35<br>25,07 | 12650<br>622 | 12028<br>2758 | – | 2433<br>1207 | 16290 |
| 3 | Е11-010101-0311<br>1101-0101-0311<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1649 | 349,64<br>19,26 | 330,38<br>85,47 | 576560<br>31765 | 544795<br>140947 | – | 124353<br>56073 | 756986 |
| 4 | Е11-010205-0304<br>1101-0205-0304<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 51 | 4118,92<br>4118,92 | –<br>– | 210065<br>210065 | –<br>– | – | 151247<br>28905 | 390217 |
| 5 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 960 | 35,57<br>– | 35,57<br>13,31 | 34146<br>– | 34146<br>12775 | – | 9198<br>3468 | 46811 |
| 6 | Е11-010104-0408<br>1101-0104-0408<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 960 | 17,56 | 17,56 | 16861 | 16861 | – | 4843 | 23115 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 6,57 | – | 6308 | | 1712 | |
| 7 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 240 | 897,16<br>897,16 | –<br>– | 215317<br>215317 | –<br>– | – | 155029<br>29628 | 399974 |
| 8 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 960 | 164,73<br>87,48 | 77,25<br>36,28 | 158144<br>83981 | 74164<br>34826 | – | 85541<br>19495 | 263180 |
| 9 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 960 | 82,66<br>9,88 | 70,08<br>16,86 | 79352<br>9487 | 67274<br>16186 | 2591 | 18484<br>7827 | 105664 |
| 10 | Е11-010107-0102<br>1101-0107-0102<br>РСНБ РК 2015 | + обваловка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 182 | 71,87<br>4,12 | 67,74<br>35,53 | 13080<br>751 | 12329<br>6466 | – | 5196<br>1462 | 19738 |
| 11 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 500 | 207,96<br>9,53 | 198,33<br>56,32 | 103980<br>4763 | 99163<br>28159 | 54 | 23704<br>10215 | 137898 |
| 12 | Е11-010201-1001<br>1101-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунтовой подушки | 500 | 495,68<br>1,58 | 494,00<br>149,97 | 247841<br>788 | 246999<br>74984 | 54 | 54555<br>24192 | 326588 |
| | | **Стены и днище** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 31,26 | 18809,12<br>1306,80 | 1111,09<br>250,56 | 587973<br>40851 | 34733<br>7832 | 512389 | 44302<br>50582 | 682856 |
| 14 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 280,92 | 39383,00<br>8710,38 | 3191,47<br>1144,80 | 11063472<br>2446920 | 896546<br>321598 | 7720006 | 2519351<br>1086626 | 14669450 |
| 15 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 С-1, С-2, С-3, С-4, С-5<br>*СП - 8%* | т | 15,3321 | 246241,00<br>– | –<br>– | 3775392<br>– | –<br>– | 3775392 | –<br>302031 | 4077423 |
| 16 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 2,06152 | 229333,00<br>– | –<br>– | 472775<br>– | –<br>– | 472775 | –<br>37822 | 510597 |
| 17 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 5,3816 | 226809,00<br>– | –<br>– | 1220595<br>– | –<br>– | 1220595 | –<br>97648 | 1318243 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Перекрытие** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-070105-0101<br>1107-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 32 | 6358,04<br>2616,20 | 1509,05<br>405,81 | 203457<br>83718 | 48290<br>12986 | 71449 | 114111<br>25405 | 342974 |
| 19 | С121-040302-9903<br>2104-0302-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92<br>*СП - 8%* | м3 | 30,4 | 79380,00<br>-- | -- | 2413152<br>-- | --<br>-- | 2413152 | --<br>193052 | 2606204 |
| 20 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | 1т | 0,1312 | 729858,04<br>73660,00 | 1343,04<br>586,32 | 95757<br>9664 | 176<br>77 | 85917 | 8864<br>8370 | **112992** |
| | | **БАЛКА БМ-1** | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-060701-0102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м БМ В20<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 5,92 | 51182,88<br>16977,60 | 6326,12<br>1334,30 | 303003<br>100507 | 37451<br>7899 | 165045 | 98650<br>32132 | 433785 |
| 22 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,24 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 55040<br>-- | --<br>-- | 55040 | --<br>4403 | 59443 |
| 23 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,50376 | 226809,00<br>-- | --<br>-- | 114257<br>-- | --<br>-- | 114257 | --<br>9141 | **123398** |
| 24 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,58448 | 215344,00<br>-- | --<br>-- | 125864<br>-- | --<br>-- | 125864 | --<br>10069 | 135933 |
| | | **КАМЕРА ПРИБОРОВ, КАМЕРА ЛАЗА** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-070201-0201<br>1107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м3 сборных железобетонных конструкций | 1,448 | 14088,83<br>6151,45 | 7534,82<br>2741,19 | 20401<br>8907 | 10910<br>3969 | 584 | 15194<br>2848 | 38443 |
| 26 | С121-040301-0106<br>2104-0301-0106<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 14332,00<br>-- | --<br>-- | 57328<br>-- | --<br>-- | 57328 | --<br>4586 | 61914 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С121-040302-0106<br>2104-0302-0106<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 12518,00<br>– | –<br>– | 50072<br>– | –<br>– | 50072 | –<br>4006 | 54078 |
| 28 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 5100,00<br>– | –<br>– | 20400<br>– | –<br>– | 20400 | –<br>1632 | 22032 |
| 29 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Обетонирование. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,6 | 33757,15<br>10287,75 | 4778,98<br>1004,30 | 20254<br>6173 | 2867<br>603 | 11214 | 6165<br>2114 | 28533 |
| 30 | Е11-231201-0101<br>1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 4 | 1850,69<br>1544,49 | 194,53<br>96,74 | 7403<br>6178 | 778<br>387 | 447 | 6499<br>1112 | 15014 |
| 31 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99<br>*СП - 8%* | комплект | 4 | 18190,00<br>– | –<br>– | 72760<br>– | –<br>– | 72760 | –<br>5821 | 78581 |
| 32 | Е11-220301-0105<br>1122-0301-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /САЛЬНИК/<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0024 | 833607,93<br>545400,00 | 242341,89<br>84370,49 | 2001<br>1309 | 582<br>202 | 110 | 1496<br>280 | 3777 |
| 33 | С123-010201-0225<br>2301-0201-0225<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 2,4096 | 5334,00<br>– | –<br>– | 12853<br>– | –<br>– | 12853 | –<br>1028 | 13881 |
| | | **ЛЕСТНИЦА Стм-1** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,27976 | 77130,52<br>38668,20 | 26634,30<br>8695,52 | 21578<br>10818 | 7451<br>2433 | 3309 | 9143<br>2458 | 33179 |
| 35 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83<br>*СП - 8%* | т | 0,27976 | 582046,00<br>– | –<br>– | 162833<br>– | –<br>– | 162833 | –<br>13027 | 175860 |
| 36 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 8,11304 | 145,60 | 3,44 | 1181 | 28 | 714 | 306 | 1606 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 54,10 | 0,55 | 439 | 4 | | 119 | |
| | | **Ограждение Ст-1** | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,38584 | 77130,52<br>38668,20 | 26634,30<br>8695,52 | 29760<br>14920 | 10277<br>3355 | 4563 | 12610<br>3390 | 45759 |
| 38 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83<br>*СП - 8%* | т | 0,38584 | 582046,00<br>-- | --<br>-- | 224577<br>-- | --<br>-- | 224577 | --<br>17966 | 242543 |
| 39 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 11,18936 | 145,60<br>54,10 | 3,44<br>0,55 | 1629<br>605 | 39<br>6 | 985 | 422<br>164 | **2215** |
| | | **Дыхательное устройство** | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-230201-0101<br>1123-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,004 | 1649868,34<br>458470,00 | 3614,18<br>1585,24 | 6599<br>1834 | 14<br>6 | 4751 | 1822<br>674 | 9095 |
| 41 | Е11-060701-0202<br>1106-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,4 | 28957,51<br>5175,05 | 4114,61<br>854,19 | 11583<br>2070 | 1646<br>342 | 7867 | 2195<br>1102 | 14880 |
| 42 | Е11-200701-0301<br>1120-0701-0301<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 2 | 3078,49<br>488,75 | 44,39<br>14,51 | 6157<br>978 | 89<br>29 | 5090 | 986<br>571 | 7715 |
| 43 | Е11-090305-0304<br>1109-0305-0304<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,07954 | 142057,62<br>124575,30 | 1935,37<br>499,46 | 11299<br>9909 | 154<br>40 | 1236 | 6864<br>1453 | **19617** |
| 44 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>*СП - 8%* | т | 0,07954 | 497996,00<br>-- | --<br>-- | 39611<br>-- | --<br>-- | 39611 | --<br>3169 | 42779 |
| | | **Утепленный люк** | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,82852 | 101613,79<br>94989,70 | 4793,24<br>1976,12 | 84189<br>78701 | 3971<br>1637 | 1517 | 55433<br>11170 | **150792** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т<br>*СП - 8%* | т | 0,827 | 497938,00<br>-- | --<br>-- | 411795<br>-- | --<br>-- | 411795 | --<br>32944 | 444738 |
| 47 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00152 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 349<br>-- | --<br>-- | 349 | --<br>28 | 376 |
| 48 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 24,02708 | 145,60<br>54,10 | 3,44<br>0,55 | 3498<br>1300 | 83<br>13 | 2115 | 906<br>352 | 4757 |
| 49 | Е11-260101-2101<br>1126-0101-2101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 0,4 | 90486,60<br>45963,05 | 6262,12<br>469,88 | 36195<br>18385 | 2505<br>188 | 15305 | 14116<br>4025 | 54335 |
| | | **Изоляционные работы. Перекрытие** | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/10/ мм. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 242 | 591,91<br>235,22 | 103,55<br>26,81 | 143243<br>56924 | 25059<br>6488 | 61260 | 58339<br>16127 | 217709 |
| 51 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 242 | -79,54<br>-4,36 | -7,65<br>-2,07 | -19248<br>-1054 | -1851<br>-502 | -16343 | -1431<br>-1654 | -22334 |
| 52 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 242 | 735,79<br>207,39 | 26,35<br>4,28 | 178060<br>50188 | 6376<br>1037 | 121496 | 47127<br>18015 | 243202 |
| 53 | Е11-120101-1502<br>1112-0101-1502<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 242 | 601,70<br>135,14 | 22,90<br>3,61 | 145612<br>32703 | 5542<br>874 | 107367 | 30891<br>14120 | 190623 |
| | | **Изоляционные работы. Перекрытие** | | | | | | | | | |
| 54 | Е11-120101-1301<br>1112-0101-1301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 утепляемого покрытия | 242 | 600,70<br>215,20 | 54,82<br>13,27 | 145369<br>52079 | 13267<br>3211 | 80023 | 50866<br>15699 | 211934 |
| 55 | С121-110401-0104<br>2111-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014<br>*СП - 8%* | м3 | 12,1 | 24013,00<br>-- | --<br>-- | 290557<br>-- | --<br>-- | 290557 | --<br>23245 | 313802 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 242 | 735,79<br>207,39 | 26,35<br>4,28 | 178060<br>50188 | 6376<br>1037 | 121496 | 47127<br>18015 | 243202 |
| 57 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 242 | 591,91<br>235,22 | 103,55<br>26,81 | 143243<br>56924 | 25059<br>6488 | 61260 | 58339<br>16127 | 217709 |
| 58 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 242 | 79,54<br>4,36 | 7,65<br>2,07 | 19248<br>1054 | 1851<br>502 | 16343 | 1431<br>1654 | 22334 |
| 59 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,7502 | 15662,82<br>14210,00 | 1421,46<br>619,88 | 11750<br>10660 | 1066<br>465 | 24 | 10124<br>1750 | 23624 |
| 60 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,7502 | 287486,00<br>-- | --<br>-- | 215672<br>-- | --<br>-- | 215672 | --<br>17254 | 232926 |
| | | **Изоляционные работы. Стены** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | **м2 поверхности** | 468 | 1323,57<br>432,80 | 29,84<br>4,15 | 619430<br>202549 | 13963<br>1940 | 402918 | 190176<br>64768 | 874374 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 25491680<br>3913940 | 2268703<br>710668 | 19309038<br>-- | 4048227<br>2363197 | 31903102 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 24414269 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9557439 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4501790 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6270501 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2540952 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3963192 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2270197 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 30647658 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3472 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4501790 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 985642 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10626 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 121812 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 838815 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 84050 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 85575 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1155267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 100 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 121812 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 91770 | | | | | |
| | Материалы | Тенге | | | | 5091 | | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1007 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 85613 | | | | | |
| | Сдача и испытание | Тенге | | | | 51 | | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 986 | | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7420 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 100177 | | | | | 1 |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1007 | | | | |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 31903102 | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | | 3573 |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 4624608 | | | | |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Технологические трубопроводы и оборудование** | | | | | | | | | | |
| | **ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| 62 | Ц13-120101-0212<br>1312-0101-0212<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов<br>*НР - 61%; СП - 8%* | м трубопровода | 21,34 | 3260,03<br>1672,22 | 1564,50<br>424,43 | 69569<br>35685 | 33386<br>9057 | 498 | 27293<br>7749 | 104611 |
| 63 | С123-010201-0216<br>2301-0201-0216<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 21,34 | 3189,00<br>– | –<br>– | 68053<br>– | –<br>– | 68053 | –<br>5444 | 73498 |
| 64 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм- воронка<br>*СП - 8%* | т | 0,01776 | 340191,00<br>– | –<br>– | 6042<br>– | –<br>– | 6042 | –<br>483 | 6525 |
| 65 | С123-020101-0232<br>2302-0101-0232<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 3666,00<br>– | –<br>– | 7332<br>– | –<br>– | 7332 | –<br>587 | 7919 |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,28 | 23384,84<br>1306,80 | 1111,09<br>250,56 | 6548<br>366 | 311<br>70 | 5871 | 397<br>556 | 7500 |
| 67 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,0024 | 765793,96<br>63580,30 | 6878,62<br>1423,46 | 1838<br>153 | 17<br>3 | 1668 | 184<br>162 | 2184 |
| | **ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО** | | | | | | | | | | |
| 68 | Ц13-120101-0212<br>1312-0101-0212<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 11,54 | 3260,03 | 1564,50 | 37621 | 18054 | 270 | 14759 | 56570 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 1672,22 | 424,43 | 19297 | 4898 | | 4390 | |
| 69 | С123-010201-0216<br>2301-0201-0216<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | 11,54 | 3189,00<br>– | –<br>– | 36801<br>– | –<br>– | 36801 | –<br>2944 | 39745 |
| 70 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм- воронка<br>СП - 8% | т | 0,01026 | 340191,00<br>– | –<br>– | 3490<br>– | –<br>– | 3490 | –<br>279 | 3770 |
| 71 | С123-020101-0232<br>2302-0101-0232<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | шт. | 4 | 3666,00<br>– | –<br>– | 14664<br>– | –<br>– | 14664 | –<br>1173 | 15837 |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 0,08 | 23384,84<br>1306,80 | 1111,09<br>250,56 | 1871<br>105 | 89<br>20 | 1677 | 113<br>159 | 2143 |
| 73 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,0041 | 907658,04<br>251460,00 | 1343,04<br>586,32 | 3721<br>1031 | 6<br>2 | 2684 | 940<br>373 | 5035 |
| 74 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>НР - 118%; СП - 8% | т стальных элементов | 0,0024 | 765793,96<br>63580,30 | 6878,62<br>1423,46 | 1838<br>153 | 17<br>3 | 1668 | 184<br>162 | 2184 |
| | | **ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД ОТ** | | | | | | | | | |
| 75 | Ц13-120101-0212<br>1312-0101-0212<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов<br>НР - 61%; СП - 8% | м трубопровода | 6,84 | 3260,03<br>1672,22 | 1564,50<br>424,43 | 22299<br>11438 | 10701<br>2903 | 160 | 8748<br>2484 | 33530 |
| 76 | С123-010201-0216<br>2301-0201-0216<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | 6,84 | 3189,00<br>– | –<br>– | 21813<br>– | –<br>– | 21813 | –<br>1745 | 23558 |
| 77 | Е11-080201-0703<br>1108-0201-0703<br>РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток приямков<br>НР - 93%; СП - 8% | т | 0,00066 | 84253,60<br>51817,50 | 9218,10<br>3441,18 | 56<br>34 | 6<br>2 | 16 | 34<br>7 | 97 |
| 78 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,00066 | 229333,00<br>– | –<br>– | 151<br>– | –<br>– | 151 | –<br>12 | 163 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-130301-0401<br>1113-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 0,04 | 165,04<br>35,36 | 2,71<br>0,41 | 7<br>1 | --<br>-- | 6 | 1<br>1 | 8 |
| 80 | Е11-130301-1418<br>1113-0301-1418<br>РСНБ РК 2015<br>К=3 К ОБЪЕМУ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 3 раза<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 0,12 | 97,71<br>27,05 | 1,72<br>0,28 | 12<br>3 | --<br>-- | 9 | 2<br>1 | 15 |
| 81 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,16 | 23384,84<br>1306,80 | 1111,09<br>250,56 | 27126<br>1516 | 1289<br>291 | 24321 | 1644<br>2302 | 31072 |
| | | **СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 82 | П13-120101-0212<br>1312-0101-0212<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов<br>*НР - 61%; СП - 8%* | м трубопровода | 4 | 3260,03<br>1672,22 | 1564,50<br>424,43 | 13040<br>6689 | 6258<br>1698 | 93 | 5116<br>1452 | 19608 |
| 83 | С123-010201-0216<br>2301-0201-0216<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 4 | 3189,00<br>-- | --<br>-- | 12756<br>-- | --<br>-- | 12756 | --<br>1020 | 13776 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 356647<br>76471 | 70134<br>18949 | 210043<br>-- | 59415<br>33285 | 449348 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 142528 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1019 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 91666 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 55916 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15876 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 214320 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 91666 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 43167 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 37921 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3754 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 151 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3500 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3733 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 50401 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3754 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 170951 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 170951 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13676 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 184627 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 449348 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 95420 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 32352450 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3990411 | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2338837 | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 729617 | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 19519081 | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4107642 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2396482 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Оборудования** | **Тенге** | - |
| **Прочие** | **Тенге** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **32 352 450** |
| Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8% | Тенге | 750 577 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | **33 103 027** |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2% | Тенге | 1 310 880 |
| **Итого с дополнительными затратами** | **Тенге** | **34 413 907** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 688 278 |
| **Итого с непредвиденными** | **Тенге** | **35 102 185** |
| **Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.** | **Тенге** | **35 102 185** |
| **Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036** | **Тенге** | **36 858 558** |
| Скидка генподрядчика 10% | Тенге | 3 685 856 |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **33 172 702** |
| НДС 12% | Тенге | 3 980 724 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **37 153 426** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "КазЕвроСтрой"**

**Б. Мукаев**

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"**

**Е. Молдыбаев**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Исполнитель: ТОО "АқНұр-Астана 2005"
Наименование объекта: "Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"
Основание: Договор №1-10 от 01.09.2021г.

## Акт №4 приемки выполненных работ
## за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №3-2-1. КПП. Строительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0311<br>1101-0101-0311<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 34,6678 | 349,64 | 330,38 | 12121 | 11454 | -- | 2614 | 15915 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 19,26 | 85,47 | 668 | 2963 | | 1179 | |
| 2 | Е11-010205-0304<br>1101-0205-0304<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 1,0722 | 4118,92 | -- | 4416 | -- | -- | 3180 | 8204 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4118,92 | -- | 4416 | -- | | 608 | |
| 3 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка, подсыпка под полы/ | м3 грунта | 12,74 | 30,49 | 30,49 | 388 | 388 | -- | 105 | 533 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,41 | -- | 145 | | 39 | |
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 12,74 | 164,73 | 77,25 | 2099 | 984 | -- | 1135 | 3493 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 87,48 | 36,28 | 1114 | 462 | | 259 | |
| 5 | Е11-010201-1001<br>1101-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 16,3 | 495,68 | 494,00 | 8080 | 8052 | 2 | 1778 | 10647 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1,58 | 149,97 | 26 | 2444 | | 789 | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5 | м3 | 0,9 | 18809,12 | 1111,09 | 16928 | 1000 | 14752 | 1275 | 19660 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1306,80 | 250,56 | 1176 | 226 | | 1456 | |
| 7 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные /из бм В12,5/ Устройство | м3 | 5,8 | 25801,78 | 2035,75 | 149650 | 11807 | 112265 | 25550 | 189216 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4410,00 | 430,84 | 25578 | 2499 | | 14016 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,03453 | 246241,00<br>-- | -- | 8503<br>-- | -- | 8503 | --<br>680 | 9183 |
| 9 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 5,6 | 1514,90<br>441,97 | 11,12<br>5,53 | 8483<br>2475 | 62<br>31 | 5946 | 2331<br>865 | 11679 |
| 10 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 20 | 882,38<br>288,53 | 19,89<br>2,76 | 17648<br>5771 | 398<br>55 | 11479 | 5418<br>1845 | 24911 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 12,5 | 27603,28<br>6664,86 | 1595,59<br>382,68 | 345041<br>83311 | 19945<br>4783 | 241785 | 81928<br>34157 | 461126 |
| 12 | Е11-080201-0601<br>1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 стен (без вычета проемов) | 32,89 | -302,66<br>-302,66 | --<br>-- | -9954<br>-9954 | --<br>-- | -- | -9258<br>-1537 | -20749 |
| 13 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,045 | 358842,79<br>69090,00 | 2266,79<br>746,28 | 16148<br>3109 | 102<br>34 | 12937 | 2923<br>1526 | 20596 |
| 14 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство прм-1 из бетона В15<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,24 | 46380,01<br>15444,90 | 4414,09<br>932,91 | 11131<br>3707 | 1059<br>224 | 6365 | 3577<br>1177 | 15885 |
| 15 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0072 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 1651<br>-- | --<br>-- | 1651 | --<br>132 | 1783 |
| 16 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,015 | 226809,00<br>-- | --<br>-- | 3402<br>-- | --<br>-- | 3402 | --<br>272 | 3674 |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-100101-0103<br>1110-0101-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | конструкция | 4 | 12571,59<br>6733,80 | 1872,64<br>721,07 | 50286<br>26935 | 7491<br>2884 | 15860 | 26838<br>6170 | 83294 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С121-070201-0203<br>2107-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86<br>*СП - 8%* | м3 | 0,26 | 67538,00<br>-- | --<br>-- | 17560<br>-- | --<br>-- | 17560 | --<br>1405 | 18965 |
| 19 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /П-1, П-2/<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,00254 | 765793,96<br>63580,30 | 6878,62<br>1423,46 | 1945<br>161 | 17<br>4 | 1767 | 195<br>171 | 2311 |
| | | | АНТИСЕЙСМОПОЯС | | | | | | | | |
| 20 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство бетон В15<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1.1 | 36305,81<br>10287,75 | 4778,98<br>1004,30 | 39936<br>11317 | 5257<br>1105 | 23362 | 11303<br>4099 | 55339 |
| 21 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,016632 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 3814<br>-- | --<br>-- | 3814 | --<br>305 | 4119 |
| 22 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,04686 | 226809,00<br>-- | --<br>-- | 10628<br>-- | --<br>-- | 10628 | --<br>850 | 11479 |
| 23 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,00464 | 278627,11<br>42037,00 | 2186,72<br>733,97 | 1293<br>195 | 10<br>3 | 1088 | 181<br>118 | 1591 |
| 24 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 10,89 | 341,18<br>83,42 | 12,66<br>3,20 | 3715<br>908 | 138<br>35 | 2669 | 868<br>367 | 4950 |
| 25 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 10,89 | 602,88<br>235,22 | 103,55<br>26,81 | 6565<br>2562 | 1128<br>292 | 2875 | 2625<br>735 | 9926 |
| 26 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>Н5.5)<br>К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 10,89 | 79,71<br>0,87 | 7,65<br>2,07 | 868<br>9 | 83<br>23 | 776 | 29<br>72 | 969 |
| 27 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 утепляемого покрытия | 10,89 | 931,97<br>548,48 | 52,82<br>12,65 | 10149<br>5973 | 575<br>138 | 3601 | 5622<br>1262 | 17033 |
| 28 | С121-110102-0108<br>2111-0102-0108<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200<br>*СП - 8%* | м3 | 0,785169 | 35776,00<br>-- | --<br>-- | 28090<br>-- | --<br>-- | 28090 | --<br>2247 | 30337 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е11-100114-0503<br>1110-0114-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 покрытия | 10,89 | 2297,89<br>328,30 | 40,71<br>17,04 | 25024<br>3575 | 443<br>186 | 21006 | 3385<br>2273 | 30681 |
| 30 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила,мауэрлат. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,234 | 102241,06<br>24265,80 | 1443,43<br>600,14 | 23924<br>5678 | 338<br>140 | 17908 | 5237<br>2333 | 31494 |
| 31 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,234 | 8871,24<br>919,62 | 58,66<br>26,45 | 2076<br>215 | 14<br>6 | 1847 | 199<br>182 | 2457 |
| 32 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 22 | 805,67<br>706,18 | 21,69<br>8,23 | 17725<br>15536 | 477<br>181 | 1712 | 14460<br>2575 | 34759 |
| 33 | С121-100103-0904<br>2110-0103-0904<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 25,3 | 2321,00<br>-- | --<br>-- | 58721<br>-- | --<br>-- | 58721 | --<br>4698 | 63419 |
| 34 | С121-070201-0201<br>2107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86<br>*СП - 8%* | м3 | 0,1 | 74805,00<br>-- | --<br>-- | 7481<br>-- | --<br>-- | 7481 | --<br>598 | 8079 |
| **35** | **Е11-100115-0201**<br>**1110-0115-0201**<br>**РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 10** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | **м2 обработанной поверхности** | **22** | **309,05**<br>**34,86** | **2,72**<br>**1,23** | **6799**<br>**767** | **60**<br>**27** | **5972** | **715**<br>**601** | **8115** |
| **36** | **Е11-100102-0205**<br>**1110-0102-0205**<br>**РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 16** | **Стены. Устройство карнизов**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов** | **10** | **2916,58**<br>**1654,51** | **25,20**<br>**12,44** | **29166**<br>**16545** | **252**<br>**124** | **12369** | **15003**<br>**3533** | **47702** |
| **37** | **С121-070203-0203**<br>**2107-0203-0203**<br>**РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**<br>*СП - 8%* | **м3** | **0,1** | **69546,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **6955**<br>**--** | **--**<br>**--** | **6955** | **--**<br>**556** | **7511** |
| **38** | **С121-070203-0205**<br>**2107-0203-0205**<br>**РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,25** | **69546,00** | **--** | **17387** | **--** | **17387** | **--** | **18777** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1391 | |
| 39 | Е11-150403-0301<br>1115-0403-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 10 | 875,63<br>675,64 | 2,45<br>1,22 | 8756<br>6756 | 24<br>12 | 1976 | 5415<br>1134 | 15305 |
| 40 | Е11-100104-0201<br>1110-0104-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка досками обшивки<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 потолков | 10,89 | 3508,71<br>620,15 | 22,42<br>10,03 | 38210<br>6753 | 244<br>109 | 31213 | 6176<br>3551 | 47937 |
| | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 площади уплотнения | 8,52 | 241,97<br>76,07 | 32,22<br>12,16 | 2062<br>648 | 275<br>104 | 1139 | 707<br>221 | 2990 |
| 42 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>НР - 94%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 0,6816 | 22551,42<br>3883,26 | 7,68<br>-- | 15371<br>2647 | 5<br>-- | 12719 | 2488<br>1429 | 19288 |
| 43 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 8,52 | 802,90<br>357,78 | 29,85<br>14,69 | 6841<br>3048 | 254<br>125 | 3539 | 2983<br>786 | 10610 |
| 44 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 8,52 | 3950,27<br>419,44 | 21,72<br>10,96 | 33656<br>3574 | 185<br>93 | 29897 | 3447<br>2968 | 40071 |
| 45 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные<br>НР - 94%; СП - 8% | м плинтусов | 8,95 | 343,88<br>126,58 | 0,83<br>0,41 | 3078<br>1133 | 7<br>4 | 1938 | 1068<br>332 | 4478 |
| | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 проемов | 1,08 | 2974,15<br>1566,21 | 176,75<br>84,28 | 3212<br>1692 | 191<br>91 | 1329 | 1604<br>385 | 5202 |
| 47 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м<br>НР - 90%; СП - 8% | п/м | 1,2 | 901,51<br>245,17 | 5,06<br>2,54 | 1082<br>294 | 6<br>3 | 782 | 268<br>108 | 1457 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | С121-090201-0102<br>2109-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99<br>*СП - 8%* | м2 | 1,08 | 23624,00<br>-- | -- | 25514<br>-- | -- | 25514<br>-- | --<br>2041 | 27555 |
| 49 | С121-090205-0205<br>2109-0205-0205<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99<br>*СП - 8%* | м | 1,2 | 2102,00<br>-- | -- | 2522<br>-- | -- | 2522<br>-- | --<br>202 | 2724 |
| 50 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 0,3 | 3010,52<br>1124,60 | 14,17<br>3,73 | 903<br>337 | 4<br>1 | 562 | 311<br>97 | 1312 |
| 51 | Е11-100501-0201<br>1110-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 1,68 | 1515,22<br>1021,90 | 180,13<br>86,48 | 2546<br>1717 | 303<br>145 | 526 | 1676<br>338 | 4559 |
| 52 | С121-090202-1102<br>2109-0202-1102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014<br>*СП - 8%* | м2 | 1,68 | 31184,00<br>-- | -- | 52389<br>-- | -- | 52389 | --<br>4191 | 56580 |
| | | **ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | **ВНУТРЕННИЕ** | | | | | |
| 53 | Е11-100104-0203<br>1110-0104-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 потолков | 8,52 | 1197,09<br>791,11 | 15,09<br>7,46 | 10199<br>6740 | 129<br>64 | 3330 | 6123<br>1306 | 17628 |
| 54 | Е11-150403-0302<br>1115-0403-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 8,52 | 1056,08<br>830,58 | 3,28<br>1,64 | 8998<br>7077 | 28<br>14 | 1893 | 5672<br>1174 | 15844 |
| 55 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 31 | 2369,81<br>990,12 | 81,76<br>64,10 | 73464<br>30694 | 2535<br>1987 | 40235 | 26145<br>7969 | 107577 |
| 56 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 30,9 | 107,21<br>97,61 | 0,78<br>0,39 | 3313<br>3016 | 24<br>12 | 273 | 2423<br>459 | 6194 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 1,5 | 4612,45<br>2586,00 | 20,41<br>10,06 | 6919<br>3879 | 31<br>15 | 3009 | 3115<br>803 | 10837 |
| 58 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 | 3250,90<br>2353,85 | 46,06<br>23,83 | 6502<br>4708 | 92<br>48 | 1702 | 3804<br>824 | 11131 |
| 59 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 2 | 107,21<br>97,61 | 0,78<br>0,39 | 214<br>195 | 2<br>1 | 17 | 157<br>30 | 401 |
| | | | НАРУЖНАЯ | | | | | | | | |
| 60 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 58,24 | 1252,09<br>844,40 | 32,54<br>27,77 | 72922<br>49178 | 1895<br>1617 | 21849 | 40636<br>9085 | 122643 |
| 61 | Е11-150108-1801<br>1115-0108-1801<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 5 | 2883,75<br>1498,40 | 17,91<br>3,20 | 14419<br>7492 | 90<br>16 | 6837 | 6006<br>1634 | 22059 |
| 62 | Е11-150402-0301<br>1115-0402-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 фасада | 56 | 56,60<br>48,80 | 0,60<br>0,28 | 3170<br>2733 | 33<br>15 | 404 | 2199<br>429 | 5798 |
| 63 | Е11-150201-0301<br>1115-0201-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м откосов | 3 | 575,97<br>442,24 | 0,76<br>-- | 1728<br>1327 | 2<br>-- | 399 | 1061<br>223 | 3012 |
| 64 | Е11-150402-0301<br>1115-0402-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 фасада | 0,6 | 56,60<br>48,80 | 0,60<br>0,28 | 34<br>29 | --<br>-- | 5 | 24<br>5 | 62 |
| | | КРЫЛЬЦО | | | | | | | | | |
| 65 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 0,3 | 23504,10<br>3883,26 | 7,68<br>-- | 7051<br>1165 | 2<br>-- | 5884 | 1095<br>652 | 8798 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0053 | 15662,82<br>14210,00 | 1421,46<br>619,88 | 83<br>75 | 8<br>3 | -- | 72<br>12 | 167 |
| 67 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,0053 | 287486,00<br>-- | --<br>-- | 1524<br>-- | --<br>-- | 1524 | --<br>122 | 1646 |
| 68 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /ТОЛЩ.20ММ/<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 0,15 | 1080,81<br>362,81 | 97,63<br>37,38 | 162<br>54 | 15<br>6 | 93 | 56<br>17 | 236 |
| 69 | Е11-110101-1502<br>1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 0,15 | -222,00<br>-20,90 | -8,76<br>-4,40 | -33<br>-3 | -1<br>-1 | -29 | -4<br>-3 | -40 |
| | | Козырек К-1 | | | | | | | | | |
| 70 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,06572 | 92109,82<br>67913,00 | 21794,82<br>6006,76 | 6053<br>4463 | 1432<br>395 | 158 | 3352<br>752 | 10158 |
| 71 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>*СП - 8%* | т | 0,06572 | 497996,00<br>-- | --<br>-- | 32728<br>-- | --<br>-- | 32728 | --<br>2618 | 35347 |
| 72 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1,90588 | 916,63<br>791,35 | 1,06<br>0,53 | 1747<br>1508 | 2<br>1 | 237 | 1207<br>236 | 3191 |
| 73 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 0,95 | 3010,52<br>1124,60 | 14,17<br>3,73 | 2860<br>1068 | 13<br>4 | 1779 | 986<br>308 | 4154 |
| 74 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 2,85 | 2456,89<br>2016,09 | 101,12<br>28,67 | 7002<br>5746 | 288<br>82 | 968 | 5361<br>989 | 13353 |
| 75 | С121-100101-0302<br>2110-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011<br>*СП - 8%* | м2 | 3,1521 | 1980,00<br>-- | --<br>-- | 6241<br>-- | --<br>-- | 6241 | --<br>499 | 6740 |
| 76 | С121-070201-0107<br>2107-0201-0107<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86<br>*СП - 8%* | м3 | 0,024 | 74849,00<br>-- | --<br>-- | 1796<br>-- | --<br>-- | 1796 | --<br>144 | 1940 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Отнесенная | м2 обработанной поверхности | 2,85 | 309,05 | 2,72 | 881 | 8 | 774 | 93 | 1051 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 34,86 | 1,23 | 99 | 3 | | 78 | |
| | | Асфальтобетонное покрытие отмостки (учтено в ГП) | | | | | | | | | 1919058 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 371617 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 79661 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 23984 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 980686 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 344942 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 142152 | |

| | |
|---|---|
| **Оборудования** | - |
| **Прочие** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **1 919 058** |
| Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8% | 44 522 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **1 963 580** |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2% | 77 758 |
| **Итого с дополнительными затратами** | **2 041 338** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 40 827 |
| **Итого с непредвиденными** | **2 082 165** |
| **Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.** | **2 082 165** |
| **Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036** | **2 186 348** |
| Скидка генподрядчика 10% | 218 635 |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **1 967 713** |
| НДС 12% | 236 126 |
| **ВСЕГО по акту** | **2 203 839** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "КазЕвроСтрой"**

**Б. Мукаев**

м.п.

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"**

**Е. Молдыбаев**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Исполнитель: ТОО "АкНур-Астана 2005"
Наименование объекта: "Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"
Основание: Договор №1-10 от 01.09.2021г.

Акт №5 приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №4-1. Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ Площадка резервуаров** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ (Опоры ВЛЗ-10кВ.Одностенные железобетонные опоры)** | | | | | | | | | |
| | | **Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 1 | 15123,30<br>7187,96 | 7310,00<br>3711,20 | 15123<br>7188 | 7310<br>3711 | 625 | 8719<br>1907 | 25750 |
| 2 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 42543,00<br>-- | --<br>-- | 85086<br>-- | --<br>-- | 85086 | --<br>6807 | 91893 |
| | | **Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 1 | 15123,30<br>7187,96 | 7310,00<br>3711,20 | 15123<br>7188 | 7310<br>3711 | 625 | 8719<br>1907 | 25750 |
| 4 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 42543,00<br>-- | --<br>-- | 85086<br>-- | --<br>-- | 85086 | --<br>6807 | 91893 |
| | | **Опора ж/б промежуточная П10-1.2с /5 шт/** | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 5 | 7465,79<br>3678,12 | 3162,33<br>1604,90 | 37329<br>18391 | 15812<br>8025 | 3126 | 21132<br>4677 | 63138 |
| 6 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 42543,00<br>-- | --<br>-- | 212715<br>-- | --<br>-- | 212715 | --<br>17017 | 229732 |
| | | **ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАт10-1.2с/1шт./** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-330202-0103<br>1133-0202-0103<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 1 | 23210,93<br>10818,00 | 11767,59<br>5975,42 | 23211<br>10818 | 11768<br>5975 | 625 | 13435<br>2932 | 39577 |
| 8 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 42543,00<br>-- | --<br>-- | 127629<br>-- | --<br>-- | 127629 | --<br>10210 | 137839 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 601302<br>43585 | 42199<br>21422 | 515517<br>-- | 52005<br>52264 | 705572 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 601302 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 5003 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 65007 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 510516 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52005 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 52265 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 705573 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 65007 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 705573 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 65007 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | |
| 9 | 51-080102-0501<br>5108-0102-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный** | **шт.** | **1** | **665933,00**<br>-- | --<br>-- | **665933**<br>-- | --<br>-- | <br>**665933** | --<br>-- | **665933** |
| 10 | 51-080101-0101<br>5108-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 в герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85** | **шт.** | **1** | **410644,00**<br>-- | --<br>-- | **410644**<br>-- | --<br>-- | <br>**410644** | --<br>-- | **410644** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1076577**<br>-- | --<br>-- | --<br>**1076577** | --<br>-- | **1076577** |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **1076577** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **1076577** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1076577** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1782149** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **43585** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **42199** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **21422** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **515517** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1076577** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **52005** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **52264** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Оборудования** | **Тенге** | **1 076 577** |
| **Прочие** | **Тенге** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **705 572** |
| Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8% | Тенге | 16 369 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | **721 941** |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2% | Тенге | 28 589 |
| **Итого с дополнительными затратами** | **Тенге** | **750 530** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 15 011 |
| **Итого с непредвиденными** | **Тенге** | **765 541** |
| **Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.** | **Тенге** | **1 842 118** |
| **Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036** | **Тенге** | **1 934 290** |
| Скидка генподрядчика 10% | Тенге | 193 429 |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **1 740 861** |
| НДС 12% | Тенге | 208 903 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **1 949 764** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "КазЕврострой"**

**Б. Жукаев**

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"**

**Е. Молдыбаев**

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

**Акт №6 приемки выполненных работ**
**за декабрь 2021 года**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №4-2. Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ Площадка водозаборных сооружений №1** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ (Опоры ВЛЗ-10кВ.Одноцепные железобетонные опоры)** | | | | | | | | | |
| | | **Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 1 | 15123,30<br>7187,96 | 7310,00<br>3711,20 | 15123<br>7188 | 7310<br>3711 | 625 | 8719<br>1907 | 25750 |
| 2 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 42543,00<br>-- | --<br>-- | 85086<br>-- | --<br>-- | 85086 | --<br>6807 | 91893 |
| | | **Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 1 | 15123,30<br>7187,96 | 7310,00<br>3711,20 | 15123<br>7188 | 7310<br>3711 | 625 | 8719<br>1907 | 25750 |
| 4 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 42543,00<br>-- | --<br>-- | 85086<br>-- | --<br>-- | 85086 | --<br>6807 | 91893 |
| | | **Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с /1 шт/** | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 1 | 7465,79<br>3678,12 | 3162,33<br>1604,90 | 7466<br>3678 | 3162<br>1605 | 626 | 4226<br>935 | 12628 |
| 6 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | шт. | 1 | 42543,00 | -- | 42543 | -- | 42543 | -- | 45946 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | 3403 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 250427 | 17782 | 214591 | 21664 | 293860 |
| | | | | | | | 18054 | 9027 | -- | 21766 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 250427 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1876 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 27081 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 212715 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 21665 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21767 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 293860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 27081 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 293860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 27081 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0.4кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | |
| 7 | 51-080102-0501<br>5108-0102-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный** | шт. | 1 | 665933,00 | -- | 665933 | -- | | -- | 665933 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 665933 | -- | |
| 8 | 51-080101-0101<br>5108-0101-0101<br>**РСНБ РК 2015** | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85** | шт. | 1 | 410644,00 | -- | 410644 | -- | | -- | **410644** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 410644 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1076577 | -- | -- | -- | 1076577 |
| | | | | | | | -- | -- | 1076577 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1076577 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1076577 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1076577 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1370437** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 18054 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 17782 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 9027 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 214591 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1076577 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 21664 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 21766 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Оборудования** | **Тенге** | **1 076 577** |
| **Прочие** | **Тенге** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **293 860** |
| Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8% | Тенге | 6 818 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | **300 678** |

| | | |
|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2% | Тенге | 11 907 |
| **Итого с дополнительными затратами** | **Тенге** | **312 584** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 6 252 |
| **Итого с непредвиденными** | **Тенге** | **318 836** |
| **Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.** | **Тенге** | **1 395 413** |
| **Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036** | **Тенге** | **1 465 234** |
| Скидка генподрядчика 10% | Тенге | 146 523 |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **1 318 711** |
| НДС 12% | Тенге | 158 245 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **1 476 956** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "КазЕвроСтрой"**

_____ Мукаев

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"**

_____ Е. Молдыбаев

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

**Акт №7 приемки выполненных работ**
**за декабрь 2021 года**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №4-3. Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ Площадка водозаборных сооружений №2** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ (Опоры ВЛЗ-10кВ.Одноцепные железобетонные опоры)** | | | | | | | | | |
| | | **Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 1 | 15123,30<br>7187,96 | 7310,00<br>3711,20 | 15123<br>7188 | 7310<br>3711 | 625 | 8719<br>1907 | 25750 |
| 2 | С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 42543,00<br>-- | --<br>-- | 85086<br>-- | --<br>-- | 85086 | --<br>6807 | 91893 |
| | | **Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 1 | 15123,30<br>7187,96 | 7310,00<br>3711,20 | 15123<br>7188 | 7310<br>3711 | 625 | 8719<br>1907 | 25750 |
| 4 | С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 42543,00<br>-- | --<br>-- | 85086<br>-- | --<br>-- | 85086 | --<br>6807 | 91893 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 200419<br>14376 | 14620<br>7422 | 171422<br>-- | 17438<br>17428 | 235286 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 200419 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1251 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 21798 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 170172 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17439 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17429 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 235286 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21798 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 235286 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21798 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | |
| 5 | 51-080102-0501<br>5108-0102-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный** | шт. | 1 | 665933,00 | -- | 665933 | -- | | -- | 665933 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 665933 | -- | |
| 6 | 51-080101-0101<br>5108-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85** | шт. | 1 | 410644,00 | -- | 410644 | -- | | -- | 410644 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 410644 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 1076577 | -- | -- | -- | 1076577 |
| | | | | | | | -- | -- | 1076577 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1076577 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1076577 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1076577 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1311863 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 14376 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 14620 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 7422 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 171422 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1076577 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 17438 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 17428 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Оборудования** | **Тенге** | **1 076 577** |
| **Прочие** | **Тенге** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **235 286** |
| Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8% | Тенге | 5 459 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | **240 745** |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2% | Тенге | 9 533 |
| **Итого с дополнительными затратами** | **Тенге** | **250 278** |

| | | |
|---|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 5 006 |
| **Итого с непредвиденными** | **Тенге** | **255 284** |
| **Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.** | **Тенге** | **1 331 861** |
| **Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036** | **Тенге** | **1 398 502** |
| Скидка генподрядчика 10% | Тенге | 139 850 |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **1 258 651** |
| НДС 12% | Тенге | 151 038 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **1 409 690** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "КазЕвроСтрой"**

**В. Мукаев**

**Исполнитель:**
**Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"**

**Е. Молдыбаев**