аудандық сәулет, ... тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№266 «31» 08 2022ж.

Приложение 1
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
ПриказомМинистра по инвестициям
и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"24" июня 2022года

Заказчик:***ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН190240037042, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Е.Котибарулы №33,***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефонпочтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от 24.06.2022г., ТОО "Жалаугер-НС" БИН010440004068, тел: 8(7172) 421747, адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, ж.м. Каргалы, ул. К. Сатпаева 87А, Директор Кобыландин М.Ж.***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):***Заключение эксперта технического надзора от 24.06.2022г., ТОО "Әсем Құрылыс-Қызылорда", Әбибуллаев Ғ. А., аттестат №KZ53VJ00047452; KZ96VJE00047454, KZ51VJE00056703 от 13.06.2019, 13.06.2019, 20.08.2020г..БИН 100240012912***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):***Заключение эксперта авторского надзора от.24.06.2022г., ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг», Ахметов З. Ж. на основание приказа №20/22 от 20.05.2022 года. БИН 090940009190***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Байсалбаев от пересечения улицы Ауезова до трассы Шалкар-Иргиз в г.Шалкар Актюбинской области», капитальный ремонт, Технически сложный II (нормальный) уровень ответственности, техническая сложность

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта по адресу: ***Актюбинская область, г. Шалкар, ул. Байсалбаева***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "09" декабря 2021 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20_____ года

№_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***выданногоГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" №KZ47REA00276279 от 24.05.2022 года,***

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»Рабочий проект № 74-20;

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", №26 от 07.02.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***24.05.2022 г.;***

окончание работ:***24. 06.2022г.;***

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:***1(один);***

фактически, месяц:***1 (один);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
Строительная длина	км	0,563		0,563	
Дорожная одежда по Типу 1					
Подгрунтовка основания	м2	3331,81		3331,81	
Слой, выравнивающий из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	3556,13		3556,13	
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/с плотных мелкозернистых типа АБВ	м2	3119,39		3119,39	
Дорожные знаки					
Установка знаков	шт	15		15	
Горизонтальная дорожная разметка, ширина линии 0,10 м; 0,4 м	км	0,52		0,52	
Тротуары					
Слои оснований, подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С5.	м3	66,96		66,96	
Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой а/б смеси толщ.3 см	м2	715,4		715,4	
Установка бортовых камней 100.20.8 для пешеходного тротуара	п.м	1063,36		1063,36	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Автодорога выполнена согласно СН РК 3.03-01-2013

Техническая категория дороги - улицы и дороги местного значения:улица в жилой застройке

Ширина земляного полотна: дороги - 6,0-7,0 м;

Ширина проезжей части: дороги - 6,0-7,0 м;

Ширина обочина - 1,0 -1,5 м;

Тротуары выполнены из горячего асфальтобетона т.40мм, укреплены бордюрами марки БР 100.20.8;

Для безопасности движения установлены дорожные знаки и проведена дорожная разметка;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего **58 431,184 тысяч тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **54 647,965 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **55 185,535 тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **53 592,00 тысяч тенге.** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Байсалбаев от пересечения улицы Ауезова до трассы Шалкар-Иргиз в г.Шалкар Актюбинской области»***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Жұмамұратұлы Нұртілек.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

МП

2) аккредитованная организация **ТОО «Әсем Құрылыс-Қызылорда».**

(наименование организации)

Директор Рысбай Ә.С.

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

МП

Әбибуллаев Ғ. А. , аттестат №KZ53VJ00047452; KZ96VJE00047454, KZ51VJE00056703 от 13.06.2019, 13.06.2019, 20.08.2020 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

МП

Авторский надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Ахметов З. Ж. на основание приказа №20/22 от 20.05.2022 года

2) аккредитованная организация **ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»,**

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Руководитель Кусбаева К. К

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Жалаугер-НС» Кобыландин М. Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	563,42		
2	Ширина проезжей части	м	6,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
6	Ширина обочины	м	1,0-1,5		
7	Угол откоса	градус			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	15		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие			асфальтобетон	
15	Электроосвещение				

Заказчик ***ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области", Руководитель Жумамуратулы Нуртілек***
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП