Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН, ЖАЛАГАШСКИЙ С.О., С.ЖАЛАГАШ, УЛИЦА ЖЕЛТОКСАН, 3**	**060140013213**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой",Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333, тел.: (87142) 28-13-12**	**080640006551**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 74 от 09.08.2022 г

Номер документа	Дата составления
137	**13.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция котельной путем перевода на природной газ объектов КГКП "Дом культуры имени К.Казантаева Жалагашского районного отдела культуры и развития языков"			Работа	1	9 300 784,00	9 300 784,00	996 512,57
				Итого	1	x	9 300 784,00	996 512,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Теплоэнергострой"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Дом культуры им.К.Казантаева Жалагашского районного отдела культуры и развития языков**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №74 от 09.08.2022 года

СПРАВКА за октябрь месяц 2022 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы **№1**	2-1-1	1 111 298,00	1 111 298,00	1 111 298,0
2	Внутреннее газоснабжение	2-1-2	-	-	
3	Тепломеханические решения	2-1-3	4 622 394,00	4 622 394,00	4 622 394,00
4	Топливоснабжение	2-1-4	-	-	
5	Отопление и вентиляция	2-1-5	-	-	
6	Водопровод и канализация	2-1-6	-	-	
7	Электроосвещение	2-1-7	-	-	
8	Электроснабжение	4-1-1	-	-	
9	Наружный газопровод	6-1-1	3 244 010,00	3 244 010,00	3 244 010,00
10	Наружный водопровод и канализация	6-2-1	323 082,00	323 082,00	323 082,00
11	Генплан	7-1-1	-	-	
	Итого к оплате		**9 300 784,00**	**9 300 784,00**	**9 300 784,00**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ «Теплоэнергострой» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН060140013213	Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №178 от 02.04.2019г.
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551	
Объект: Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Дом культуры им.К.Казантаева Жалагашского районного отдела культуры и развития языков	

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименовани	Организационно - правовая форма код
		74	**09.08.2022 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажному оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Дом культуры им.К.Казантаева Жалагашского районного отдела культуры и	**9 300 784,00**	**8 304 271**							**996 513**	**9 300 784,00**
Удержание аванса 30%										**2 790 235**
Итого к оплате										**6 510 549**

Заказчик: **Руководитель КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **Елеусинов У.Т.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Теплоэнергострой"** _____ **Алимкулов А. Б.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда" **Технадзор** _____ **Абибуллаев Г.**

Авторский надзор ТОО "Госпромстрой" _____ **Усаев Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Дом культуры им.К.Казантаева Жалагашского районного отдела культуры и развития языков.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№74** от **09.08.2022 года**

Акт выполненных работ №1 от 18.10.2022 г

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Полы									
1	1	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ.20 мм**	м2 покрытия	64,4	1471,15	106,16	94742	6837	62611	26226	130645
						392,77	40,46	25294	2606		9677	
2	2	Е11-110101-1502 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	64,4	327,63	9,42	-21099	-607	-19035	-1659	-24579
						22,64	4,76	-1458	-307		-1821	
			Итого по разделу: 1. Полы									106066
			Раздел: 2. Отделочные работы									
3	3	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	64,4	885,34	5,02	57016	324	17745	31246	95323
						604,77	1,72	38947	111		7061	
4	4	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	132	1551,44	86,88	204790	11469	51784	120555	351373
						1072,26	69,36	141538	9156		26028	
5	5	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	204,4	113,99	0,87	23300	178	1515	17354	43906
						105,71	0,42	21607	86		3252	
			Итого по разделу: 2. Отделочные работы									490602
			Раздел: 3. Демонтажные работы									
6	6	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	64,4	2030,31	638,09	130752	41093	0	78918	226444
						1392,22	309,77	89659	19949		16774	
7	7	Е11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	196,4	239,15	0	46969	0	0	39454	93337
						239,15	0	46969	0		6914	
8	8	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	4,25	891		3787				4090
											303	
9	9	С3412-102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	21,25	47		999				1079
											80	
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									324950

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**541256**	**59294**	**114620**	**312094**	**921618**
								362556	**31601**		**68268**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**11059**				
			Итого с временными									**932676**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**12591**				
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								80281	
			Итого								**1025548**	
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)								18905	
			Итого								**1044453**	
			НДС (12 %)								125334	
			Итого								**1169787**	
			Тендерная скидка 5%								58489	
			Итого к оплате								**1111298,00**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

Авторский надзор ТОО "Госпромстрой"

Принял (Заказчик)
"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства;
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Елеусинов У.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор **Абибуллаев Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Усаев Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Дом культуры им.К.Казантаева Жалагашского районного отдела культуры и развития языков.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№74** от **09.08.2022 года**

Акт выполненных работ №2 от 18.10.2022г

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Тепломеханические решения** работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж обрудование									
1	2	Прайс-лист	**Котел отопительный "BB-2035 RD/RG"**	комплект	2	704785,71		1409571				1409571
			Отпускная цена			704786		1409571		1409571		
			Сметная стоимость оборудования					*1409571*				
2	4	Прайс-лист	**Газовая горелка MAX GAZ 350**	шт	2	749964,29		1499929				1499929
			Отпускная цена			749964		1499929		1499929		
			Сметная стоимость оборудования					*1499929*				
3	9	С1222-517-0101	**Каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг**	т	0,386	529193		204268		204268		220609
4	18	Е11-170701-0101	**Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка**	бак	1	33884,07	1722,87	33884	1722	14393	16341	
						17768,4	651,38	17768	651		18051	56090
5	25	С1241-102-0151	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	1394		5576		5576	4155	
											446	6022
6	26	С1241-102-0137	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	1031		4124		4124		
											330	4454
7	32	С1242-301-0401	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	9	3052		27468		27468		
											2197	29665
8	33	С1242-301-1201	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	858		4290		4290		
											343	4633
9	35	С1242-301-0402	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	12	4012		48144		48144		
											3852	51996
10	36	С1242-304-0201	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	10003		20006		20006		
											1600	21606
11	37	С1242-304-0203	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	14597		29194		29194		
											2336	31530
12	38	С1242-309-0104	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 2,5, DN 32 ГОСТ 31294-2005**		2	6687		13374		13374		14444

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1070	
13	40	С1242-101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	12865		51460		51460	4117	55577
14	41	С1241-116-1007	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	7653		61224		61224	4898	66122
15	43	С1242-101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	20265		162120		162120	12970	175090
16	44	С1241-116-1009	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	16	12245		195920		195920	15674	211594
			Итого по разделу: 1. Монтаж обрудование									3858932
			Раздел: 2. Демонтажные работы									
17	57	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж отопительный котел и горелку	котел	2	27393,19	5006,14	54786	10012	0	47962	110968
						22387,05	2083,18	44774	4166		8220	
18	58	Е11-160401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Демонтаж (газоходы)	м трубопровода	2	1261,7	95,08	2523	190	0	2338	5250
						1166,62	26,05	2333	52		389	
19	59	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Демонтаж (газоходы)	м трубопровода	3	1488,16	127,11	4464	381	0	4110	9260
						1361,05	36,97	4083	111		686	
20	60	Е11-090607-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы дымовых труб высотой до 250 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	0,386	10156,28	886,36	3920	343	0	2549	6987
						9269,92	302,03	3578	117		518	
21	61	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	3	7810,6	183,66	23432	551	0	22607	49722
						7626,94	62,51	22881	188		3683	
22	62	Е12-150102-0202	Грязевики. Демонтаж	шт.	1	1990,68	0	1991	0	0	1433	3698
						1990,68	0	1991	0		274	
23	63	Е12-150102-0101	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж	шт.	2	2638,65	70,04	5277	140	0	3751	9750
						2568,61	36,31	5137	73		722	
24	64	Е11-170701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Демонтаж	бак	1	7624,22	516,86	7624	516	0	7157	15963
						7107,36	195,42	7107	195		1182	
25	65	Е12-150102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	2	8783,42	0	17567	0	0	12648	32632
						8783,42	0	17567	0		2417	
26	66	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	24	850,9	3,81	20422	91	709	14127	37313
						817,56	0	19621	0		2764	
27	67	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	33	559,82	1,53	18474	50	410	12970	33960
						545,87	0	18014	0		2516	
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									315503
			ИТОГО:					3931032	13996	842680	149703	4174435
										2909500		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		15179				
			Итого с временными									4189616
			Зимние удорожания			1,35 %		17282				

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	111509
Итого	**4318407**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	25948
Итого	**4344355**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12 %)									521323
			Итого									**4865678**
			Тендерная скидка 5%									243284
			Итого к оплате									**4622394.00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

Авторский надзор ТОО "Госпромстрой"

Принял (Заказчик)
"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"БИН060140013213
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Елеусинов У.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор **Сарибуллаев Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЖШС **Усаев Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Дом культуры им.К.Казантаева Жалагашского районного отдела культуры и развития языков.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№74** от **09.08.2022 года**

Акт выполненных работ №3 от 18.10.2022 г

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Наружный газопровод работы**

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	**Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**135,8**	**267,93**	**267,93**	**36385**	**36384**	**0**	**4868**	**44553**
						0	**49,79**	**0**	**6761**		**3300**	
2	2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,2**	**2234,23**	**0**	**9384**	**0**	**0**	**6756**	**17431**
						2234,23	**0**	**9384**	**0**		**1291**	
3	3	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**112**	**19,08**	**19,08**	**2137**	**2137**	**0**	**655**	**3015**
						0	**8,12**	**0**	**909**		**223**	
4	4	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**28**	**972**	**0**	**27216**	**0**	**0**	**19596**	**50557**
						972	**0**	**27216**	**0**		**3745**	
5	5	**Е11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**112**	**174,7**	**79,98**	**19566**	**8958**	**0**	**10805**	**32801**
						94,72	**39,27**	**10609**	**4398**		**2430**	
6	6	**Е11-010205-0502**	**Подсыпка и присыпка. Засыпка вручную(песок и мягким грунтом). Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,2**	**972**	**0**	**5054**	**0**	**0**	**3639**	**9388**
						972	**0**	**5054**	**0**		**695**	
7	7	**С1211-401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,7**	**2771**		**4711**		**4711**		**5088**
											377	
8	8	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,222**	**341503,36**	**86555**	**75814**	**19215**	**12**	**61890**	**148720**
						254896	**26703,4**	**56587**	**5928**		**11016**	
9	9	**С1241-202-0210**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**313,1**	**797**		**249541**		**249541**		**269504**
											19963	
10	10	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка**	**шт.**	**4**	**1514,24**	**944,99**	**6057**	**3780**	**0**	**3378**	**10190**
						569,25	**283,73**	**2277**	**1135**		**755**	
11	11	С1241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	689		2067		2067		2232
											165	
12	12	**С1241-215-0309**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63 мм**	**шт.**	**1**	**8572**		**8572**		**8572**		**9258**
											686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,4	31463,94	21491,04	12586	8596	0	3630	17513
						9972,9	4903,27	3989	1961		1297	
14	14	С1249-101-0202	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	400	32		12800		12800		13824
											1024	
15	15	Е11-220801-0201	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1514,24	944,99	1514	945	0	844	2547
						569,25	283,73	569	284		189	
16	16	Спрайс-лист	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа с удлинительным штоком	шт	1	77030,04		77030		77030		83192
											6162	
17	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	386119,25	109758,53	579	164	0	461	1123
						276256	34228,72	414	51		83	
18	18	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2352		3563		3563		3848
											285	
19	19	Е11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	2	3023,86	1885,36	6048	3770	0	3374	10176
						1138,5	565,68	2277	1131		754	
20	20	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	880		1760		1760		1901
											141	
21	21	Е11-240207-0201	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	6897,87	2289,3	6898	2289	638	4800	12634
						3970,26	878,33	3970	878		936	
22	22	С1222-526-0105	Ковер стальной	т	0,03152	570320		17976		17976		19414
											1438	
23	23	С1261-101-0383	Подушка под ковер	м3	0,033	41006		1353		1353		1461
											108	
24	24	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,02083	1106076,74	528249,86	23040	11004	390	14994	41077
						559107,6	167968,92	11646	3499		3043	
25	25	С1222-525-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,02083	466599		9719		9719		10497
											778	
26	26	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00115	341951,36	85931	393	99	1	321	771
						254896	26703,4	293	31		57	
27	27	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,615	797		1288		1288		1390
											103	
28	28	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1514,24	944,99	4543	2835	0	2533	7642
						569,25	283,73	1708	851		566	
29	29	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.	1	4497		4497		4497		4857
											360	
30	30	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1956		1956		1956		2112
											156	
31	31	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	880		880		880		950
											70	
32	32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	23133,49	1130,18	116	5	103	8	134
						1414,8	271,22	7	1		10	
33	33	С1261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	644		193		193		208
											15	
34	34	С1261-107-0742	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,002	23655		47		47		51
											4	
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1	96,7	2,67	10	0	4	3	14
						50,12	0,3	5	0		1	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1	82,26 29,29	1,9 0,3	8 3	0 0	5	2 1	11
37	37	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,088	501483,84 345800	155579,12 48989,68	44131 30430	13691 4311	9	34394 6282	84807
38	38	С1261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	1634		145230		145230	11618	156848
39	39	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0264	386119,25 276256	109758,53 34228,72	10194 7293	2898 904	3	8115 1465	19774
40	40	С1261-301-1546	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,664	1080		28797		28797	2304	31101
41	41	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	88	1271,11 1262,62	8,49 2,54	111858 111111	748 224	0	110221 17766	239845
42	42	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2,7632	519,3 199,07	0,09 0,04	1435 550	0 0	885	512 156	2103
43	43	Е11-240207-0201	Ковер стальной. Устройство	шт.	5	6898,97 3970,26	2289,3 878,33	34495 19851	11447 4392	3197	24001 4680	63176
44	44	С1222-526-0105	Ковер стальной	т	0,0175	570320		9981		9981	798	10779
45	45	С1261-301-0233	Пробка-заглушки	шт.	5	150		750		750	60	810
46	46	С1261-101-0383	Подушка под ковер	м3	0,165	41006		6766		6766	541	7307
47	48	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17	Знак опозновательный	шт.	9	1917,42 927,52	0 0	17257 8348	0 0	8909	6010 1861	25128
			Итого по разделу: 1.									1481762
			Раздел: 2. Площадка ГРПШ									
48	50	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-2У1, Q=170м3/ч	шт	1	207821,43		207821		207821		207821
			Отпускная цена			207821		207821				
			Сметная стоимость оборудования					*207821*				
49	51	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	788333,09 551376	226585,27 104837,68	9460 6617	2719 1258	124	7796 1380	18636
50	52	С1241-108-0118	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	12,048	1628		19614		19614	1569	21183
51	53	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1106076,74 559107,6	528249,86 167968,92	2212 1118	1057 336	37	1440 292	3944
52	54	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	347		694		694	56	750
53	55	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57x3,0-32x3,0 мм	шт.	3	391		1173		1173	94	1267
54	56	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32x3,0-20x3,0 мм	шт.	1	249		249		249	20	269
55	57	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,25	537		671		671	54	725

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	59	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	32348		64696		64696	5176	69872
57	60	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1701		6804		6804	544	7348
58	63	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,4	2816,97 2816,97	0 0	1127 1127	0 0	0	811 155	2093
59	64	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	0,5	5081,71 976,65	1816,86 831,2	2541 488	909 416	1144	841 271	3653
60	65	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	31936,73 6134,8	1192,25 299,46	3194 613	119 30	2461	586 302	4082
61	66	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07226	116172,86 101200	6189,88 474,43	8395 7313	447 34	635	5069 1077	14541
62	67	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	0,07226	554148		40043		40043	3203	43246
63	70	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,94	2816,97 2816,97	0 0	5465 5465	0 0	0	3935 752	10152
64	71	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,2	2548,25 307,45	159,78 57,19	36185 4366	2269 812	29550	4867 3284	44336
65	72	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,288	33798,45 7937,68	1981,45 487,42	9734 2286	570 140	6877	2208 955	12897
66	73	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00272	250492		681		681	55	736
67	74	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08896	737044,94 79750	1445,94 634,71	65568 7095	128 56	58344	6507 5766	77841
68	75	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,8	906,99 312,28	20,25 2,99	2540 874	56 8	1608	821 269	3630
69	76	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стойки. Монтаж	т конструкций	0,01144	116172,86 101200	6189,88 474,43	1329 1158	70 5	100	803 171	2303
70	77	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	0,01144	554148		6339		6339	507	6846
71	78	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,33176	96,7 50,12	2,67 0,3	32 17	1 0	15	12 3	47
72	79	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,33176	164,5 58,58	3,79 0,6	55 19	1 0	34	14 5	74
73	80	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	17	8307,8 3175,52	1026,47 403,49	141233 53984	17450 6859	69799	71795 17042	230070
74	81	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12360,63 12198,9	117,9 45,41	12361 12199	117 45	44	14448 2145	28954
75	82	С1241-102-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,4	1659		25549		25549	2044	27593
76	83	С1261-102-0267	Сварная решетка ограждения		0,36828	542464		199779		199779		215761

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							15982	
77	84	С1214-206-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95		0,00348	283862		988		988		1067
				т							79	
78	85	С1223-502-0201	Петля накладная П1 ГОСТ 5088-2005		4	520		2080		2080		2246
				шт.							166	
79	86	С1261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"		14	150		2100		2100		2268
				шт.							168	
80	87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,68012	96,7	2,67	1033	28	469	372	1517
				м2		50,12	0,3	535	3		112	
81	88	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,68012	164,5	3,79	1757	40	1091	436	2368
				м2		58,58	0,6	626	6		175	
82	89	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,4	6240,91	1816,86	2496	726	1379	673	3423
				м3 основания		976,65	831,2	391	332		254	
83	90	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		2,33	28864,49	1192,25	67254	2778	50182	13643	87369
				м3		6134,8	299,46	14294	698		6472	
84	91	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,63	906,99	20,25	13269	297	8404	4290	18964
				м2 поверхности		312,28	2,99	4569	44		1405	
			Итого по разделу: 2. Площадка ГРПШ									1179892
			Раздел: 3. Молниезащита									
85	93	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		3,5	310		1085		1085		1172
				м							87	
86	94	С1241-102-0121	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		3,5	592		2072		2072		2238
				м							166	
87	95	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3,5	1213		4246		4246		4586
				м							340	
88	96	С1241-102-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		7,8	2184		17035		17035		18398
				м							1363	
89	98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,232072	96,7	2,67	216	6	98	78	317
				м2		50,12	0,3	112	1		23	
90	99	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,232072	164,5	3,79	367	8	228	91	495
				м2		58,58	0,6	131	1		37	
91	106	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4,48	1861,86	0	8341	0	0	6006	15495
				м3 грунта		1861,86	0	8341	0		1148	
92	107	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,48	972	0	4355	0	0	3135	8089
				м3 грунта		972	0	4355	0		599	
			Итого по разделу: 3. Молниезащита									50790
			ИТОГО:					2050432	158761	1232154	476487	2712444
										207821		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30055				
			Итого с временными									2742494
			Зимние удорожания			1,35 %		34218				

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	220791
Итого	2997503
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	51378

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									**3048881**
			НДС (12 %)									365866
			Итого									**3414747**
			Тендерная скидка 5%									170737
			Итого к оплате									**3244010,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

Авторский надзор ТОО "Госпромстрой"

Принял (Заказчик)
"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Елеусинов У.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор Абиссиналев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гумаев Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Дом культуры им.К.Казантаева Жалагашского районного отдела культуры и развития языков.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№74** от **09.08.2022 года**

Акт выполненных работ №4 от 18.10.2022г

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **6-2-1 Наружный водопровод и канализация** работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Канализация К1									
1	15	E11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	17,6191095	383,22	383,22	6752	6752	0	933	8299
						0	73,49	0	1295		615	
2	16	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,6075555	2234,23	0	1358	0	0	978	2522
						2234,23	0	1358	0		187	
3	17	E11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, уширение под колодцы**	м3	0,405037	1861,86	0	754	0	0	543	1401
						1861,86	0	754	0		104	
4	18	E11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, углубление под колодцы	м3	1,620148	1861,86	0	3017	0	0	2172	5604
						1861,86	0	3017	0		415	
5	31	C1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16526		33052		33052		35696
											2644	
6	32	C1225-101-0606	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13898		27796		27796		30020
											2224	
			Итого по разделу: 2. Канализация К1									83541
			Раздел: 4. Маслосборный колодец ОК-1									
7	54	C1225-101-0609	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	19135		19135		19135		20666
											1531	
8	55	C1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935		18935		18935		20450
											1515	
9	59	C1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1044	4528		5001		5001		5401
											400	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 4. Маслосборный колодец ОК-1									**46517**
			Раздел: 6. Септик V-3 м3									
10	**84**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,35**	**24081,07**	**1130,18**	**8428**	**396**	**7538**	**537**	**9682**
				м3		**1414,8**	**271,22**	**495**	**95**		**717**	
11	**86**	**С1225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**		**1**	**5158**		**5158**		**5158**		**5571**
				шт.							**413**	
12	**87**	**С1225-101-0101**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**		**2**	**4834**		**9668**		**9668**		**10441**
				шт.							**773**	
13	**88**	**С1225-101-0613**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**		**1**	**34503**		**34503**		**34503**		**37263**
				шт.							**2760**	
14	**89**	**С1225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**		**1**	**29463**		**29463**		**29463**		**31820**
				шт.							**2357**	
15	**90**	**С1225-101-0603**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**		**1**	**39680**		**39680**		**39680**		**42854**
				шт.							**3174**	
			Итого по разделу: 6. Септик V-3 м3									**137631**
			ИТОГО:					**242698**	**7148**	**229929**	**5163**	**267690**
								5622	**1390**		**19829**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**3212**				
			Итого с временными									**270902**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**3657**				

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	23598
Итого	**298157**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	5491
Итого	**303648**
НДС (12 %)	36438
Итого	**340086**
Тендерная скидка 5%	17004
Итого к оплате	**323082,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

Авторский надзор ТОО "Госпромстрой"

Принял (Заказчик)
"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Елеусинов У.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор Арбуллаев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Усенов