Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда даму",г.Нур-Султан,шоссе Коргалжын оф.здание 25/3** — **120840011464**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Казстройподряд",г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5** — **050540001531**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 220022 от 24.01.2022г.

Номер документа	Дата составления
Б0000000029	28.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений			тенге	1	72 583 296,00	72 583 296,00
				Итого	1	x	72 583 296,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ТОО "Елорда даму"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте" Пятно 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно -правовая норма: Наименование	Организационно -правовая норма: Код
		220022	24.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленну ю стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение оборудования	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала строительства:	167 009 790									
в том числе в текущем месяце:		64 806 514							7 776 782	72 583 296

Заказчик **ТОО "Елорда даму" БИН 120840011464**
(наименование организации,бизнес идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "Казстройподряд" БИН 050540001531**
(наименование организации,бизнес идентификационный номер)

Эксперт технического надзора **Галиакпаров А.Б.,Приказ № 69 от 29.12.2021 г., № аттестата KZ04VJE00015645; KZ74VJE00015645**
(должность ф.и.о.,индивидуальный идентификационный номер,номер аттестата,подпись)

Заказчик: ТОО "Елорда даму"

Подрядчик: ТОО " Казстройподряд"

Договор подряда: № 220022 от 24.01.2022г.

Наименование объекта: **МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте" . Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2022г.

МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте" . Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочие затраты	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	01-01	Подготовительные работы	23,892	--	--	23,892
		Всего по главе	**23,892**	--	--	**23,892**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	02-04	Пятно 2. Блок 4	33138,815	--	--	33138,815
3	02-05	Пятно 2. Блок 5	28905,93	--	--	28905,93
		Всего по главе	**62044,745**	--	--	**62044,745**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**62068,637**	--	--	**62068,637**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	558,618	--	--	558,618
		Всего по главе	**558,618**	--	--	**558,618**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**62627,255**	--	--	**62627,255**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

1	2	3	4	5	6	7
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1064,663	--	--	1064,663
		Всего по главе	**1064,663**	--	--	**1064,663**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**63691,918**	--	--	**63691,918**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1273,838	--	--	1273,838
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**64965,756**	--	--	**64965,756**
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	68217,383	--	--	68217,383
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	8186,086	8186,086
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**68217,383**	--	**8186,086**	**76403,47**

договорная скидка 5%	-3820,174
Всего по Акту	**72583,296**
в том числе НДС 12%	7776,782

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда даму"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте". Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - Блок секция 4

АКТ 03

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2022г.

на архитектурно-строительное решение

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ									
		==ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ==									
		==ТИП 8==									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,745	11422,17	2041,64	65620	11729	27404	30402	103704
					4610,52	1019,15	26487	5855		7682	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8725	20524,82	1201,15	58958	3450	50475	5459	69570
					1752,30	335,95	5033	965		5153	
3	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	11,49	1331,00	--	15293	--	15293	--	16516
					--	--	--	--		1223	
4	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	57,45	1935,89	90,41	111217	5195	52057	51644	175889
					939,33	16,98	53965	976		13029	
5	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	57,45	1207,04	45,31	69344	2603	34181	31129	108511
					566,76	9,68	32560	556		8038	
6	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	57,45	209,08	0,70	12012	40	8898	2910	16115
					53,51	0,37	3074	21		1194	
7	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,45	885,97	35,37	50899	2032	21574	26719	83828
					475,07	19,70	27293	1132		6209	
8	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=36	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 200мм/	м2 стяжки	57,45	3795,36	219,45	218043	12608	193626	17433	254314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					205,56	117,26	11809	6737		18838	
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,510156	20768,50	1689,94	10595	862	16	9228	21409
					19047,20	831,18	9717	424		1586	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,510156	386515,00	--	197183	--	197183	--	212958
					--	--	--	--		15775	
11	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	57,45	1262,43	84,36	72527	4846	173	65549	149122
					1175,07	38,73	67508	2225		11046	
		==ПЕРВЫЙ ЭТАЖ==									
		==ТИП 7==									
12	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	29,91	11422,17	2041,64	341637	61066	142670	158280	539911
					4610,52	1019,15	137901	30483		39993	
13	1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,955	20524,82	1201,15	306949	17963	262780	28419	362198
					1752,30	335,95	26206	5024		26829	
14	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	299,1	1935,89	90,41	579025	27042	271029	268870	915727
					939,33	16,98	280954	5079		67832	
		==ТИП 8==									
15	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,86	11422,17	2041,64	66934	11964	27952	31010	105780
					4610,52	1019,15	27018	5972		7836	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,93	20524,82	1201,15	60138	3519	51485	5568	70962
					1752,30	335,95	5134	984		5256	
17	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	58,6	1935,89	90,41	113443	5298	53100	52677	179410
					939,33	16,98	55045	995		13290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2349817	170217	1409896	785297	3385924
							769704	67428	--	250809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2349817				
	Материалы		Тенге				1197419				
	Всего заработная плата		Тенге					837132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212476				
		Накладные расходы	Тенге				785297				
		Сметная прибыль	Тенге				250809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3385923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					837132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3385923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					837132			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3385923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				769704				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170217			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67428			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1409895		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							785297	
		- Сметная прибыль	Тенге							250809	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО Куанышев Э.Т.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.Б.

Ведущий специалист ПТО Милдер Н.А.

Гл.специалист сметной группы Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик Мизина Е.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ №88 от 24.12.2021г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте". Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - Подготовительные работы

АКТ 01

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2022г.

на снос деревьев

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	37	190,34	5,56	7043	206	--	4923	12923
					184,78	--	6837	--		957	
2	1101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	12	156,34	4,57	1876	55	--	1311	3442
					151,77	--	1821	--		255	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,601	117,00	--	889	--		--	960
					--	--	--	--		71	
4	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	152,02	40,00	--	6081	--		--	6567
					--	--	--	--		486	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**23892**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8658**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**261**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				6970				
		- Накладные расходы	Тенге							6234	
		- Сметная прибыль	Тенге							1769	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО Куанышев Э.Т.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.Б.

Ведущий специалист ПТО Милер И.А.

Гл.специалист сметной группы Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик Мизина Е.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ №88 от 24.12.2021г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте". Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - Блок секция 4

АКТ 02

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2022г.

на конструктивные решения

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под котлован Альбом №ГТ-150/632 - ГП									
		==Разработка пригодного грунта====									
1	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	6,699	-333,53	-333,53	-2234	-2234	--	-269	-2704
					--	-55,85	--	-374		-200	
2	1101-0101-0345 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	311,509	340,47	340,47	106059	106059	--	15435	131214
					--	68,82	--	21438		9720	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	27,78	3715,04	--	103204	--	--	74307	191712
					3715,04	--	103204	--		14201	
4	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	287,9975	-152,00	--	-43776	--		--	-47278
					--	--	--	--		-3502	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	123,93	24,70	20,27	3061	2512	15	1250	4656
					4,31	9,70	534	1202		345	
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	331,6725	46,45	46,45	15406	15406	--	4981	22018
					--	20,86	--	6919		1631	
7	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	331,6725	20,12	20,12	6673	6673	--	2156	9536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	9,03	--	2995		706	
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	110,5575	1721,83	--	190361	--	--	137060	353615
					1721,83	--	190361	--		26194	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	442,23	206,54	89,25	91338	39469	--	52833	155705
					117,29	48,64	51869	21510		11534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				470092	167885	15	287753	818474
							345968	53690	--	60629	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				470092				
	Материалы		Тенге				15				
	Всего заработная плата		Тенге					399658			
	Транспортные расходы		Тенге				-43776				
		Накладные расходы	Тенге				287753				
		Сметная прибыль	Тенге				60629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				818474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					399658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				818474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					399658			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
		==Сваи==									
10	1105-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	237,44	-27534,97	-25839,93	-6537903	-6135433	-45648	-1049876	-8194801
					-1502,79	-2963,52	-356822	-703658		-607022	
11	1105-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	338,52	26362,78	24573,37	8924328	8318577	67511	1485053	11242131
					1589,98	2841,23	538240	961813		832750	
12	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	1123	6618,00	--	7432014	--	7432014	--	8026575
					--	--	--	--		594561	
13	СЦ РК 8.04-08-2020 таб.4, стр.9	Надбавки или скидки при изменении класса бетона от 15 до 20	м3	101,08	981,00	--	99159	--	99159	--	107092
					--	--	--	--		7933	
14	СЦ РК 8.04-08-2020 таб.3, стр.9	При изменении по водонепроницаемости до 4 кгс/см2 к сметной цене применяются надбавкиили скидки за 1 м3 бетона в плотном теле в размере 1%	м3	101,08	723,84	--	73166	--	73166	--	79019
					--	--	--	--		5853	
15	СЦ РК 8.04-08-2020 таб.3, стр.9	При изменении по водонепроницаемости свыше 4 кгс/см2 к сметной цене применяются надбавкиили скидки за 1 м3 бетона в плотном теле в размере 3%	м3	101,08	2171,53	--	219498	--	219498	--	237058
					--	--	--	--		17560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	СЦ РК 8.04-08-2020 п2.3.4, стр.9	Надбавки на сульфатостойкость	м3	101,08	270,00	--	27292	--	27292	--	29475
					--	--	--	--		2183	
17	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	1	4429,80	2171,64	4430	2172	51	3359	8412
					2207,04	1185,92	2207	1186		623	
		==Ростверк Рм==									
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	20,08	7513,93	2012,68	150880	40414	86178	41813	208108
					1209,55	1029,50	24288	20672		15415	
19	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	143,36	1331,00	--	190812	--	190812	--	206077
					--	--	--	--		15265	
20	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	176,3	30371,68	1953,48	5354527	344399	4257468	766741	6610970
					4269,20	510,00	752660	89913		489701	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,6805	373950,00	--	4367923	--	4367923	--	4717357
					--	--	--	--		349434	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,274	392348,00	--	107503	--	107503	--	116103
					--	--	--	--		8600	
		==Приямок П1==									
23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2965	386515,00	--	114602	--	114602	--	123770
					--	--	--	--		9168	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1233	392348,00	--	48377	--	48377	--	52247
					--	--	--	--		3870	
		==Приямок П2==									
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	23231,90	1201,15	2323	121	2027	190	2714
					1752,30	335,95	175	34		201	
26	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,61	43810,76	2785,30	26725	1699	16186	8484	38025
					14491,88	791,04	8840	483		2817	
27	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02834	450224,00	--	12759	--	12759	--	13780
					--	--	--	--		1021	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00176	392348,00	--	691	--	691	--	746
					--	--	--	--		55	
		==Стены бетонные подвала==									
29	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	33,85	29045,44	1431,63	983188	48460	767755	165373	1240446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4932,72	435,93	166973	14756		91885	
30	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	135,4	1331,00	--	180217	--	180217	--	194634
					--	--	--	--		14417	
		==Монолитный пояс==									
31	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный пояс. Устройство	м3	46,87	29045,44	1431,63	1361360	67100	1063063	228982	1717569
					4932,72	435,93	231197	20432		127227	
32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	386515,00	--	5798	--	5798	--	6262
					--	--	--	--		464	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02312	392348,00	--	9071	--	9071	--	9797
					--	--	--	--		726	
		==Фундамент под перегородки учтены в АС==									
		==Горизонтальная гидроизоляция на отм.-0,080 /лист КР-8, п.4/==									
34	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	153,6	2941,97	7,30	451887	1122	404333	43540	535061
					302,29	2,51	46432	386		39634	
		==Обмазочная гидроизоляция==									
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	790,3433	986,31	20,95	779524	16558	457348	286952	1151794
					386,69	3,71	305618	2932		85318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24390151	2705189	19965154	1980611	28480421
							1719808	408949	--	2109659	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24390151				
		Материалы	Тенге				7076273				
		Всего заработная плата	Тенге					2128757			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5456868				
		Местные материалы	Тенге				7432014				
		Накладные расходы	Тенге				1980611				
		Сметная прибыль	Тенге				2109659				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28480421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1193
		Сметная заработная плата	Тенге					2128757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28480421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1193
		Сметная заработная плата	Тенге					2128757			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								29298895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2065776				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2873074			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					462639			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19965170		
		- Перевозка грузов	Тенге				-43776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2268364	
		- Сметная прибыль	Тенге							2170288	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Кадышев Э.Т.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.Б.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ №88 от 24.12.2021г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте". Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта - Блок секция 4

АКТ 04
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2022г.
на водопонижение

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж (трубопроводы временного использования)									
1	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	6	1059,78	586,46	6359	3519	478	2634	9712
					393,64	215,97	2362	1296		719	
2	261-301-0330 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм ГОСТ 18698-79	м	6	1195,00	--	7170	--	7170	--	7744
					--	--	--	--		574	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка /1-раб + 1-резерв/	насос	2	28069,23	504,89	56138	1010	7888	46675	111038
					23619,96	193,58	47240	387		8225	
4	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	552	546,00	546,00	301392	301392		--	325503
					--	389,00	--	214728		24111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				371059	305921	15536	49309	453997
							49602	216411	--	33629	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				307751				
		Материалы	Тенге				478				
		Всего заработная плата	Тенге					218386			
		Накладные расходы	Тенге				2634				
		Сметная прибыль	Тенге				24830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				335215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					218386			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				63308				
		Материалы	Тенге				7889				
		Всего заработная плата	Тенге					47627			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7170				
		Сдача и испытание	Тенге				1405				
		Накладные расходы	Тенге				46675				
		Сметная прибыль	Тенге				8799				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				118782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					47627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				453997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					266013			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								453997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49602				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					305921			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					216411			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15537		
		- Накладные расходы	Тенге							49309	
		- Сметная прибыль	Тенге							33629	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Куанышев У.А.

Эксперт ОТН — Галиакбаров А.Б.

Ведущий специалист ПТО — Мизина Е.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусеева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ №88 от 24.12.2021г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте". Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - Блок секция 5

АКТ 05

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2022г.

на конструктивные решения

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под котлован Альбом №ГТ-150/632 - ГП									
		===Участок №2===									
		==Разработка пригодного грунта====									
1	1101-0101-0345 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	131,335	340,47	340,47	44716	44715	--	6508	55322
					--	68,82	--	9038		4098	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,325	3715,04	--	64363	--	--	46341	119561
					3715,04	--	64363	--		8856	
3	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	331,6725	46,45	46,45	15406	15406	--	4981	22018
					--	20,86	--	6919		1631	
4	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	331,6725	20,12	20,12	6673	6673	--	2156	9536
					--	9,03	--	2995		706	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	110,5575	1721,83	--	190361	--	--	137060	353615
					1721,83	--	190361	--		26194	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	442,23	206,54	89,25	91338	39469	--	52833	155705
					117,29	48,64	51869	21510		11534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				412857	106263	--	249879	715757
							306593	40462	--	53019	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				412857				
	Всего заработная плата		Тенге					347055			
		Накладные расходы	Тенге				249879				
		Сметная прибыль	Тенге				53019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				715755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					347055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				715755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					347055			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
		==Сваи==									
7	1105-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	237,44	-27534,97	-25839,93	-6537903	-6135433	-45648	-1049876	-8194801
					-1502,79	-2963,52	-356822	-703658		-607022	
8	1105-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	338,52	26362,78	24573,37	8924328	8318577	67511	1485053	11242131
					1589,98	2841,23	538240	961813		832750	
9	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	1123	6618,00	--	7432014	--	7432014	--	8026575
					--	--	--	--		594561	
10	СЦ РК 8.04-08-2020 таб.4, стр.9	Надбавки или скидки при изменении класса бетона от 15 до 20	м3	101,08	981,00	--	99159	--	99159	--	107092
					--	--	--	--		7933	
11	СЦ РК 8.04-08-2020 таб.3, стр.9	При изменении по водонепроницаемости до 4 кгс/см2 к сметной цене применяются надбавкиили скидки за 1 м3 бетона в плотном теле в размере 1%	м3	101,08	723,84	--	73166	--	73166	--	79019
					--	--	--	--		5853	
12	СЦ РК 8.04-08-2020 таб.3, стр.9	При изменении по водонепроницаемости свыше 4 кг с/см2 к сметной цене применяются надбавкиили скидки за 1 м3 бетона в плотном теле в размере 3%	м3	101,08	2171,53	--	219498	--	219498	--	237058
					--	--	--	--		17560	
13	СЦ РК 8.04-08-2020 п2.3.4, стр.9	Надбавки на сульфатостойкость	м3	101,08	270,00	--	27292	--	27292	--	29475
					--	--	--	--		2183	
14	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	1	4429,80	2171,64	4430	2172	51	3359	8412
					2207,04	1185,92	2207	1186		623	
		==Ростверк Рм==									
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	20,08	7513,93	2012,68	150880	40414	86178	41813	208108
					1209,55	1029,50	24288	20672		15415	
16	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	143,36	1331,00	--	190812	--	190812	--	206077
					--	--	--	--		15265	
		==Приямок П1==									
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2965	386515,00	--	114602	--	114602	--	123770
					--	--	--	--		9168	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1233	392348,00	--	48377	--	48377	--	52247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3870	
		==Приямок П2==									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	23231,90	1201,15	2323	121	2027	190	2714
					1752,30	335,95	175	34		201	
20	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,61	43810,76	2785,30	26725	1699	16186	8484	38025
					14491,88	791,04	8840	483		2817	
21	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02834	450224,00	--	12759	--	12759	--	13780
					--	--	--	--		1021	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00176	392348,00	--	691	--	691	--	746
					--	--	--	--		55	
		==Стены бетонные подвала==									
23	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	33,85	29045,44	1431,63	983188	48460	767755	165373	1240446
					4932,72	435,93	166973	14756		91885	
24	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	135,4	1331,00	--	180217	--	180217	--	194634
					--	--	--	--		14417	
		==Монолитный пояс==									
25	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный пояс. Устройство	м3	46,87	29045,44	1431,63	1361360	67100	1063063	228982	1717569
					4932,72	435,93	231197	20432		127227	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	386515,00	--	5798	--	5798	--	6262
					--	--	--	--		464	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02312	392348,00	--	9071	--	9071	--	9797
					--	--	--	--		726	
		==Фундамент под перегородки учтены в АС==									
		==Горизонтальная гидроизоляция на отм.-0,080 /лист КР-8, п.4/==									
28	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	153,6	2941,97	7,30	451887	1122	404333	43540	535061
					302,29	2,51	46432	386		39634	
		==Обмазочная гидроизоляция==									
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	790,3432	986,31	20,95	779523	16558	457347	286951	1151792
					386,69	3,71	305618	2932		85318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14560197	2360790	11232259	1213869	17035989
							967148	319036	--	1261924	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14560197				
	Материалы		Тенге				2818804				
	Всего заработная плата		Тенге					1286184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				981442				
	Местные материалы		Тенге				7432014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1213869				
		Сметная прибыль	Тенге				1261924				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17035990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					1286184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17035990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					1286184			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		==Плиты перекрытия==									
30	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	3455,67	985,11	20734	5911	7719	10234	33445
					1183,99	261,46	7104	1569		2477	
31	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	56,6832	10103,00	--	572670	--	572670	--	618484
					--	--	--	--		45814	
		==Монолитный участок МУ1==									
32	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,628	59995,50	2011,92	37677	1263	20925	14429	56275
					24663,60	585,04	15489	367		4169	
33	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07124	419679,00	--	29898	--	29898	--	32290
					--	--	--	--		2392	
34	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00286	386515,00	--	1105	--	1105	--	1193
					--	--	--	--		88	
35	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Петля подъемная П1. Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01472	101168,18	20937,18	1489	308	22	1182	2885
					78752,50	9505,64	1159	140		214	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01472	392348,00	--	5775	--	5775	--	6237
					--	--	--	--		462	
37	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,10233	116635,98	23743,49	11935	2429	186	7000	20449
					91078,00	8054,91	9320	824		1515	
38	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,08511	487494,00	--	41491	--	41491	--	44810
					--	--	--	--		3319	
39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01722	386515,00	--	6656	--	6656	--	7188
					--	--	--	--		532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				729430	9911	686447	32845	823256
							33072	2900	--	60982	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				717495				
Материалы			Тенге				28666				
Всего заработная плата			Тенге					25828			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				84925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				572670				
		Накладные расходы	Тенге				25845				
		Сметная прибыль	Тенге				59467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				802807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25828			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11935				
	Материалы		Тенге				186				
	Всего заработная плата		Тенге					10144			
		Накладные расходы	Тенге				7000				
		Сметная прибыль	Тенге				1515				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				823257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35972			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18575002**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1306813				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2476964			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					362398			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11918707		
		- Накладные расходы	Тенге							1496593	
		- Сметная прибыль	Тенге							1375925	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Кудайшев Э.Г.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.Б.

Ведущий специалист ПТО — Мицлер Н.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ №88 от 24.12.2021г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте". Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - Блок секция 5

АКТ 06

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2022г.

на архитектурно-строительное решение

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ									
		==ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ==									
		==ТИП 8==									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,745	11422,17	2041,64	65620	11729	27404	30402	103704
					4610,52	1019,15	26487	5855		7682	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8725	20524,82	1201,15	58958	3450	50475	5459	69570
					1752,30	335,95	5033	965		5153	
3	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	11,49	1331,00	--	15293	--	15293	--	16516
					--	--	--	--		1223	
4	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	57,45	1935,89	90,41	111217	5195	52057	51644	175889
					939,33	16,98	53965	976		13029	
5	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	57,45	1207,04	45,31	69344	2603	34181	31129	108511
					566,76	9,68	32560	556		8038	
6	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	57,45	209,08	0,70	12012	40	8898	2910	16115
					53,51	0,37	3074	21		1194	
7	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,45	885,97	35,37	50899	2032	21574	26719	83828
					475,07	19,70	27293	1132		6209	
8	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=36	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 200мм/	м2 стяжки	57,45	3795,36	219,45	218043	12608	193626	17433	254314
					205,56	117,26	11809	6737		18838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,510156	20768,50	1689,94	10595	862	16	9228	21409
					19047,20	831,18	9717	424		1586	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,510156	386515,00	--	197183	--	197183	--	212958
					--	--	--	--		15775	
11	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	57,45	1262,43	84,36	72527	4846	173	65549	149122
					1175,07	38,73	67508	2225		11046	
		==ПЕРВЫЙ ЭТАЖ==									
		==ТИП 7==									
12	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30,054	11422,17	2041,64	343282	61360	143357	159042	542510
					4610,52	1019,15	138565	30630		40186	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,027	20524,82	1201,15	308426	18049	264045	28556	363941
					1752,30	335,95	26332	5048		26959	
14	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	300,54	1935,89	90,41	581812	27172	272334	270165	920135
					939,33	16,98	282306	5103		68158	
15	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	300,54	1207,04	45,31	362764	13617	178813	162849	567662
					566,76	9,68	170334	2909		42049	
16	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	300,54	470,73	39,35	141473	11826	--	127787	290800
					431,38	20,95	129647	6296		21541	
17	234-102-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	15,47781	33565,00	--	519513	--	519513	--	561074
					--	--	--	--		41561	
18	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	300,54	209,08	0,70	62837	210	46545	15222	84303
					53,51	0,37	16082	111		6245	
19	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	300,54	885,97	35,37	266269	10630	112861	139776	438529
					475,07	19,70	142778	5921		32484	
20	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=36	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 200мм/	м2 стяжки	300,54	3795,36	219,45	1140657	65953	1012925	91199	1330405
					205,56	117,26	61779	35241		98549	
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,6687952	20768,50	1689,94	55427	4510	84	48277	112000
					19047,20	831,18	50833	2218		8296	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6687952	386515,00	--	1031529	--	1031529	--	1114051
					--	--	--	--		82522	
23	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	300,54	1262,43	84,36	379411	25354	901	342908	780104
					1175,07	38,73	353156	11640		57785	
		==ТИП 8==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,863	11422,17	2041,64	66968	11970	27967	31026	105834
					4610,52	1019,15	27031	5975		7840	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,9315	20524,82	1201,15	60169	3521	51511	5571	70999
					1752,30	335,95	5137	985		5259	
26	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	58,63	1935,89	90,41	113501	5301	53127	52704	179502
					939,33	16,98	55073	996		13296	
27	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	58,63	1207,04	45,31	70769	2657	34883	31769	110741
					566,76	9,68	33229	568		8203	
28	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	58,63	470,73	39,35	27599	2307	--	24929	56730
					431,38	20,95	25292	1228		4202	
29	234-102-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	3,019445	33565,00	--	101348	--	101348	--	109456
					--	--	--	--		8108	
30	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58,63	209,08	0,70	12258	41	9080	2969	16446
					53,51	0,37	3137	22		1218	
31	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,63	885,97	35,37	51944	2074	22017	27268	85549
					475,07	19,70	27853	1155		6337	
32	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=36	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 200мм/	м2 стяжки	58,63	3795,36	219,45	222522	12866	197604	17791	259538
					205,56	117,26	12052	6875		19225	
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5206344	20768,50	1689,94	10813	880	16	9418	21849
					19047,20	831,18	9917	433		1618	
34	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5206344	386515,00	--	201233	--	201233	--	217332
					--	--	--	--		16099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7014215	323663	4882573	1829699	9551426
							1807979	142245	--	707513	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7014215				
		Материалы	Тенге				2816475				
		Всего заработная плата	Тенге					1950224			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2066099				
		Накладные расходы	Тенге				1829699				
		Сметная прибыль	Тенге				707513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9551427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1139
		Сметная заработная плата	Тенге					1950224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9551427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1139
		Сметная заработная плата	Тенге					1950224			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**9551427**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1807979**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**323663**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**142245**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4882574**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1829699**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**707513**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО Куаньшев Э.Т.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.Б.

Ведущий специалист ПТО Мулдер И.А.

Гл.специалист сметной группы Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик Мизина Е.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ №88 от 24.12.2021г., **Балмышев О.Н.**

Заказчик: ТОО «Елорда даму» Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте". Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - Блок секция 5

АКТ 07

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2022г.

на водопонижение

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж (трубопроводы временного использования)									
1	1101-0208-0301 РСНБ	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	6	1059,78	586,46	6359	3519	478	2634	9712
					393,64	215,97	2362	1296		719	
2	261-301-0330 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм ГОСТ 18698-79	м	6	1195,00	--	7170	--	7170	--	7744
					--	--	--	--		574	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка /1-раб + 1-резерв/	насос	2	28069,23	504,89	56138	1010	7888	46675	111038
					23619,96	193,58	47240	387		8225	
4	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	1104	546,00	546,00	602784	602784		--	651007
					--	389,00	--	429456		48223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				672451	607313	15536	49309	779501
							49602	431139	--	57741	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				609143				
		Материалы	Тенге				478				
		Всего заработная плата	Тенге					433114			
		Накладные расходы	Тенге				2634				
		Сметная прибыль	Тенге				48942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				660719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					433114			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				63308				
		Материалы	Тенге				7889				
		Всего заработная плата	Тенге					47627			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7170				
		Сдача и испытание	Тенге				1405				
		Накладные расходы	Тенге				46675				
		Сметная прибыль	Тенге				8799				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				118782				

Всего заработная плата		Тенге					433114			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
	Сметная заработная плата	Тенге					47627			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				779501				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
	Сметная заработная плата	Тенге					480741			
	ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								779501
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49602				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					607313			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					431139			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15537		
	- Накладные расходы	Тенге							49309	
	- Сметная прибыль	Тенге							57741	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Куанышев О.Т.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.Б.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ №88 от 24.12.2021г., **Балмышев О.Н.**