SANA-2015 22.3.2 от 09.08.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область Жарминский район

Заказ 7-22

Заказчик: **ИП "КОМХОЗ" , ИИН 540401300228, Казахстан, Абай обл., Жарминский р-он, с. С.КАЛБАТАУ, ул. УЛИЦА Бабатайулы, д. 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жарма Курылыс-Газ", БИН 040540007399, Абай область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство учебно-досугового центра для школьников в с.Капай Батыр Жарминского района, ВКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство учебно-досугового центра для школьников в с.Капай Батыр Жарминского района, ВКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ №1 от 23.11.2022 г
Локальная смета № 02-01-01

Строительная часть здания ниже отм. 0.000

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	100,215	225,88	225,88	22 637	22 637	-	4 144,00	28 923,00
					-	57,43	-	5 755	-	2 142,00	
2	1101-0101-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	993,3075	314,06	314,06	311 958	311 958	-	57 108,00	398 591,00
					-	79,85	-	79 316	-	29 525,00	
3	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	19,4775	8 838,47	-	172 151	-	-	123 949,00	319 788,00
					8 838,47	-	172 151,00	-	-	23 688,00	
4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =0,9	м3 грунта	823,5	66,54	66,54	54 796	54 796	-	12 007,00	72 147,00
					-	20,25	-	16 676	-	5 344,00	
5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =0,1	м3 грунта	91,5	1 997,56	-	182 777	-	-	131 599,00	339 526,00

					1 997,56	-	182 777,00	-	-	25 150,00	
6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,9	м3 уплотненного грунта	823,5	306,95	144,41	252 773	118 922	-	136 200,00	420 091,00
					162,54	67,17	133 852,00	55 314	-	31 118,00	

Итого по разделу 1 **1 579 066**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 488 780
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 508 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 157 061
- накладные расходы, тенге 465 007
- сметная прибыль (8 %), тенге 116 967

Раздел 2 Фундаменты

7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	18,5	37 780,97	1 595,86	698 948	29 523	631 830	40 771,00	798 896,00
					2 032,13	389,66	37 594,00	7 209	-	59 177,00	
8	1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса В10. Приготовление НР=91% Коб =1,02	м3	18,87	21 371,45	1 664,37	403 279	31 407	296 032	81 762,00	523 844,00
					4 019,10	742,34	75 840,00	14 008	-	38 803,00	
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	206,2	46 663,02	2 860,77	9 621 915	589 891	7 617 816	1 412 660,00	11 917 341,00
					6 858,43	670,06	1 414 208,00	138 166	-	882 766,00	
10	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	209,293	22 445,07	1 647,11	4 697 596	344 729	3 511 698	905 865,00	6 051 738,00
					4 019,10	737,18	841 169,00	154 287	-	448 277,00	
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01433	384 406,00	-	5 508	-	5 508	-	5 949,00
					-	-	-	-	-	441,00	
12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00229	400 281,00	-	915	-	915	-	988,00
					-	-	-	-	-	73,00	
13	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,31065	331 233,00	-	434 131	-	434 131	-	468 861,00
					-	-	-	-	-	34 730,00	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	878	1 230,73	28,59	1 080 581	25 102	661 468	369 941,00	1 566 564,00
					448,76	4,30	394 011,00	3 775	-	116 042,00	
15	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	85	1 964,21	17,96	166 958	1 527	107 027	54 996,00	239 710,00
					687,11	8,60	58 404,00	731	-	17 756,00	
16	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР=91%	м3	2,635	19 561,03	1 738,00	51 543	4 580	38 991	9 414,00	65 834,00
					3 025,61	900,63	7 972,00	2 373	-	4 877,00	
17	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76%	м3 изоляции	2,3	95 162,80	1 964,89	218 874	4 519	122 803	70 857,00	312 909,00

					39 805,38	730,76	91 552,00	1 681	-	23 178,00	

Итого по разделу 2 **21 952 634**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 920 750
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 031 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 322 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге 13 428 219
- накладные расходы, тенге 2 946 266
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 626 120

Раздел 3 Разные работы

3.1 Подопольные каналы Л1

18	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка. АС1-15 НР=84%	м3	5,8	25 853,91	10 641,17	149 953	61 719	-	97 782,00	267 554,00
					15 212,74	4 857,37	88 234,00	28 173	-	19 819,00	
19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,5	5 910,05	1 595,86	8 865	2 394	3 423	3 305,00	13 144,00
					2 032,13	389,66	3 048,00	584	-	974,00	
20	1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса В10. Приготовление НР=91% Коб =1,02	м3	1,53	21 371,45	1 664,37	32 698	2 546	24 003	6 629,00	42 473,00
					4 019,10	742,34	6 149,00	1 136	-	3 146,00	
21	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=91%	м3	2,6	72 861,20	7 856,36	189 439	20 427	101 435	69 045,00	279 163,00
					25 991,19	3 191,34	67 577,00	8 297	-	20 679,00	
22	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	2,639	22 445,07	1 647,11	59 233	4 347	44 279	11 421,00	76 306,00
					4 019,10	737,18	10 606,00	1 945	-	5 652,00	
23	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,05165	482 861,00	-	24 940	-	24 940	-	26 935,00
					-	-	-	-	-	1 995,00	
24	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,16896	1 146 255,09	2 035,65	193 671	344	173 966	17 759,00	228 344,00
					114 589,44	912,01	19 361,00	154	-	16 914,00	
25	1134-0107-0101	Настил из листовой стали для подпольных каналов. Устройство НР=68%	м2 настила	7,02	13 046,53	1 990,83	91 587	13 976	7 655	51 777,00	154 833,00
					9 965,19	881,20	69 956,00	6 186	-	11 469,00	
26	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	1 т	0,46138	1 139 868,00	-	525 912	-	525 912	-	567 985,00
					-	-	-	-	-	42 073,00	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	12,45726	119,04	3,15	1 483	39	595	589,00	2 238,00
					68,14	0,40	849,00	5	-	166,00	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат =2;	м2	12,45726	196,11	4,59	2 443	57	1 393	691,00	3 385,00
					79,66	0,82	992,00	10	-	251,00	

3.2 Подопольные каналы Л2

29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,2	5 910,05	1 595,86	13 002	3 511	5 021	4 848,00	19 278,00
					2 032,13	389,66	4 471,00	857	-	1 428,00	
30	1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса В10. Приготовление НР=91% Коб =1,02	м3	2,244	21 371,45	1 664,37	47 958	3 735	35 204	9 723,00	62 295,00
					4 019,10	742,34	9 019,00	1 666	-	4 614,00	
31	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=91%	м3	4,4	39 239,32	7 856,36	172 653	34 568	23 724	116 847,00	312 660,00
					25 991,19	3 191,34	114 361,00	14 042	-	23 160,00	
32	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	4,466	22 445,07	1 647,11	100 240	7 356	74 934	19 329,00	129 134,00
					4 019,10	737,18	17 949,00	3 292	-	9 565,00	
33	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06852	482 861,00	-	33 086	-	33 086	-	35 733,00
					-	-	-	-	-	2 647,00	
34	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,16016	1 146 255,09	2 035,65	183 584	326	164 906	16 834,00	216 452,00
					114 589,44	912,01	18 353,00	146	-	16 034,00	
35	1134-0107-0101	Настил из листовой стали для подпольных каналов. Устройство НР=68%	м2 настила	14,22	13 046,53	1 990,83	185 522	28 310	15 507	104 880,00	313 634,00
					9 965,19	881,20	141 705,00	12 531	-	23 232,00	
36	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	1 т	0,9318	1 139 868,00	-	1 062 129	-	1 062 129	-	1 147 099,00
					-	-	-	-	-	84 970,00	
37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	25,1586	119,04	3,15	2 995	79	1 201	1 190,00	4 520,00
					68,14	0,40	1 714,00	10	-	335,00	
38	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат =2;	м2	25,1586	196,11	4,59	4 934	115	2 814	1 397,00	6 837,00
					79,66	0,82	2 004,00	21	-	506,00	
3.3 Подопольные каналы Л3											
39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,8	5 910,05	1 595,86	10 638	2 873	4 108	3 967,00	15 773,00
					2 032,13	389,66	3 658,00	701	-	1 168,00	
40	1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса В10. Приготовление НР=91% Коб =1,02	м3	1,836	21 371,45	1 664,37	39 238	3 056	28 803	7 955,00	50 968,00
					4 019,10	742,34	7 379,00	1 363	-	3 775,00	
41	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=91%	м3	5,1	39 239,32	7 856,36	200 121	40 067	27 498	135 436,00	362 401,00
					25 991,19	3 191,34	132 555,00	16 276	-	26 844,00	
42	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	5,1765	22 445,07	1 647,11	116 187	8 526	86 856	22 405,00	149 679,00
					4 019,10	737,18	20 805,00	3 816	-	11 087,00	
43	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,09648	482 861,00	-	46 586	-	46 586	-	50 313,00

					-	-	-	-	-	3 727,00	
44	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,25828	1 146 255,09	2 035,65	296 055	526	265 933	27 147,00	349 058,00
					114 589,44	912,01	29 596,00	236	-	25 856,00	
45	1134-0107-0101	Настил из листовой стали для подпольных каналов. Устройство НР=68%	м2 настила	11,31	13 046,53	1 990,83	147 556	22 516	12 334	83 417,00	249 451,00
					9 965,19	881,20	112 706,00	9 966	-	18 478,00	
46	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	1 т	0,74339	1 139 868,00	-	847 366	-	847 366	-	915 155,00
					-	-	-	-	-	67 789,00	
47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	20,07153	119,04	3,15	2 389	63	958	949,00	3 605,00
					68,14	0,40	1 368,00	8	-	267,00	
48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат =2;	м2	20,07153	196,11	4,59	3 936	92	2 245	1 114,00	5 454,00
					79,66	0,82	1 599,00	16	-	404,00	
3.4 Проем											
49	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=84%	т	0,06445	455 406,35	51 363,12	29 351	3 310	699	22 293,00	55 775,00
					393 190,43	18 582,26	25 341,00	1 198	-	4 131,00	
50	1106-1501-0406	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление НР=91%	м3	0,00193	21 896,80	1 695,58	42	3	33	7,00	53,00
					3 025,61	887,94	6,00	2	-	4,00	
51	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	1 т	0,05924	497 030,00	-	29 444	-	29 444	-	31 800,00
					-	-	-	-	-	2 356,00	
52	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00521	813 201,00	-	4 237	-	4 237	-	4 576,00
					-	-	-	-	-	339,00	
53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	2,26889	119,04	3,15	270	7	108	108,00	408,00
					68,14	0,40	155,00	1	-	30,00	
54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат =2;	м2	2,26889	196,11	4,59	445	10	254	126,00	617,00
					79,66	0,82	181,00	2	-	46,00	
55	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,0302	1 322,61	105,54	1 363	109	2	1 076,00	2 634,00
					1 215,40	90,56	1 252,00	93	-	195,00	
56	1106-1501-0316	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 50. Приготовление НР=91%	м3	0,01556	17 871,00	1 739,44	278	27	204	56,00	361,00

57	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=84%	м3	0,32966	3 025,61	901,05	47,00	14	-	27,00		
					32 521,84	11 959,54	10 721	3 943	-	7 206,00	19 361,00	
					20 562,30	5 459,17	6 779,00	1 800	-	1 434,00		
3.5 Отвертия АС1-19												
58	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,01622	24 294,79	2 153,40	394	35	1	340,00	793,00	
					22 099,39	964,21	358,00	16	-	59,00		
59	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01406	384 406,00	-	5 406	-	5 406	-	5 838,00	
					-	-	-	-	-	432,00		
60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00215	400 281,00	-	862	-	862	-	931,00	
					-	-	-	-	-	69,00		
3.6 Отмостка												
61	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	13,6	15 181,75	1 500,45	206 472	20 406	122 531	67 524,00	295 916,00	
					4 671,70	610,24	63 535,00	8 299	-	21 920,00		
62	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	13,6	10 544,52	9,16	143 405	125	65 509	73 106,00	233 832,00	
					5 718,53	-	77 772,00	-	-	17 321,00		
63	1106-1501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление НР=91% Коб =1,02	м3	13,872	20 886,69	1 665,81	289 740	23 108	210 879	60 112,00	377 840,00	
					4 019,10	742,77	55 753,00	10 304	-	27 988,00		

Итого по разделу 3 **7 092 594**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 117 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 312 651
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 133 166
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 088 983
- накладные расходы, тенге 1 048 390
- сметная прибыль (8 %), тенге 525 375

Итого по смете **30 624 294**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 526 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 852 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 612 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 517 202
- накладные расходы, тенге 4 459 663
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 268 462

Локальная смета № 02-01-02

Строительная часть здания ниже отм. 0.000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены											

1	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	521,4	43 480,45	4 524,66	22 670 707	2 359 158	14 630 004	5 842 449,00	30 794 208,00
					10 896,71	1 152,01	5 681 545,00	600 658	-	2 281 052,00	
2	1106-1501-0317	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75. Приготовление НР=91%	м3	105,5835	19 954,20	1 743,03	2 106 834	184 035	1 603 345	377 381,00	2 682 952,00
					3 025,61	902,13	319 454,00	95 250	-	198 737,00	
3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,1786	593 721,37	3 411,60	106 039	609	86 239	18 039,00	134 004,00
					107 448,77	1 160,61	19 190,00	207	-	9 926,00	
4	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство. Опорная подушка НР=91% Коб =10	м3	0,32	52 855,85	6 227,67	16 914	1 993	7 231	7 420,00	26 281,00
					24 032,74	1 450,86	7 690,00	464	-	1 947,00	
5	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91% Коб =10,15	м3	0,3248	22 445,07	1 647,11	7 290	535	5 450	1 405,00	9 391,00
					4 019,10	737,18	1 305,00	239	-	696,00	
6	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =10	1 т	0,0168	482 861,00	-	8 112	-	8 112	-	8 761,00
					-	-	-	-	-	649,00	
7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =10	1 т	0,0048	400 281,00	-	1 921	-	1 921	-	2 075,00
					-	-	-	-	-	154,00	
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =10	1 т	0,0084	384 406,00	-	3 229	-	3 229	-	3 487,00
					-	-	-	-	-	258,00	
9	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% Коб =10	т	0,1406	1 406 020,29	2 035,65	197 686	286	142 400	50 167,00	267 681,00
					391 184,64	912,01	55 001,00	128	-	19 828,00	
10	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм Коб =10	1 т	0,1358	479 283,00	-	65 087	-	65 087	-	70 294,00
					-	-	-	-	-	5 207,00	
11	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Коб =10	1 т	0,1358	14 178,00	-	1 925	-	1 925	-	2 079,00
					-	-	-	-	-	154,03	
12	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	5,9	27 483,34	6 745,35	162 152	39 798	27 932	94 310,00	276 979,00
					16 003,68	1 561,89	94 422,00	9 215	-	20 517,00	
13	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	5,9885	22 445,07	1 647,11	134 412	9 864	100 480	25 920,00	173 159,00
					4 019,10	737,18	24 068,00	4 415	-	12 827,00	
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04434	400 281,00	-	17 748	-	17 748	-	19 168,00
					-	-	-	-	-	1 420,00	
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,59678	384 406,00	-	229 406	-	229 406	-	247 758,00
					-	-	-	-	-	18 352,00	

16	1203-0101-1902	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом. АС-3.1 НР=72%	м3 кладки	3,2	43 390,13	2 518,29	138 848	8 059	93 530	28 706,00	180 958,00
					11 643,69	815,77	37 260,00	2 610	-	13 404,00	
17	1106-1501-0316	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 50. Приготовление НР=91%	м3	0,69408	18 528,72	1 739,44	12 860	1 207	9 553	2 480,00	16 567,00
					3 025,61	901,05	2 100,00	625	-	1 227,00	

Итого по разделу 1 **34 915 802**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 242 035
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 605 544
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 713 811
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 033 593
- накладные расходы, тенге 6 448 277
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 586 355

Раздел 2 Перекрытие

18	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	216	1 212,31	31,19	261 859	6 737	17 837	220 846,00	521 321,00
					1 098,54	12,80	237 285,00	2 765	-	38 616,00	
19	224-103-1113	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	246	6 568,00	-	1 615 728	-	1 615 728	-	1 744 986,00
					-	-	-	-	-	129 258,00	
20	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	7,1308	46 209,08	14 164,79	329 508	101 006	40 556	153 226,00	521 353,00
					26 356,85	4 785,02	187 945,00	34 121	-	38 619,00	
21	214-202-0103	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Б	1 т	6,457	492 406,00	-	3 179 466	-	3 179 466	-	3 433 823,00
					-	-	-	-	-	254 357,00	
22	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,47196	493 320,00	-	232 827	-	232 827	-	251 453,00
					-	-	-	-	-	18 626,00	
23	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,12714	442 612,00	-	56 274	-	56 274	-	60 776,00
					-	-	-	-	-	4 502,00	
24	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	1 т	0,0747	581 144,00	-	43 411	-	43 411	-	46 884,00
					-	-	-	-	-	3 473,00	
25	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	7,00366	7 791,00	-	54 566	-	54 566	-	58 931,00

					-	-	-	-	-	4 365,24	
26	298-888-8928	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С275, Ст3пс ГОСТ 19281-89	1 т	0,12714	20 496,00	-	2 606	-	2 606	-	2 814,00
					-	-	-	-	-	208,47	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	143,61861	119,04	3,15	17 096	452	6 858	6 792,00	25 799,00
					68,14	0,40	9 786,00	57	-	1 911,00	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат =2;	м2	143,61861	196,11	4,59	28 165	659	16 065	7 976,00	39 032,00
					79,66	0,82	11 441,00	118	-	2 891,00	
29	1110-0208-0101	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка НР=90%	м2 перекрытия	400	1 512,68	156,12	605 072	62 448	17 320	498 002,00	1 191 320,00
					1 313,26	70,08	525 304,00	28 032	-	88 246,00	
30	218-101-0103	Щиты из досок, толщина 50 мм	1 м2	400	6 196,00	-	2 478 400	-	2 478 400	-	2 676 672,00
					-	-	-	-	-	198 272,00	
31	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	7,616	122 032,00	-	929 396	-	929 396	-	1 003 748,00
					-	-	-	-	-	74 352,00	
32	215-202-0301	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	1,631	122 032,00	-	199 034	-	199 034	-	214 957,00
					-	-	-	-	-	15 923,00	
33	215-202-0601	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	2,422	122 032,00	-	295 562	-	295 562	-	319 207,00
					-	-	-	-	-	23 645,00	
34	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,18659	1 012 800,00	-	188 978	-	188 978	-	204 096,00
					-	-	-	-	-	15 118,00	
35	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00471	487 675,00	-	2 297	-	2 297	-	2 481,00
					-	-	-	-	-	184,00	
36	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами. АС1-14 НР=90%	м2 покрытия по фермам	640	102,29	3,26	65 466	2 086	15 162	44 243,00	118 486,00
					75,34	1,47	48 218,00	941	-	8 777,00	
37	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	640	416,08	4,20	266 291	2 688	228 909	32 324,00	322 504,00
					54,21	1,91	34 694,00	1 222	-	23 889,00	

38	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	149,96	563,80	18,37	84 547	2 755	62 338	18 585,00	111 383,00
					129,73	4,98	19 454,00	747	-	8 251,00	
39	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	616	263,82	0,85	162 513	524	125 812	34 245,00	212 499,00
					58,73	0,41	36 178,00	253	-	15 741,00	
40	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76%	м3 изоляции	123,2	84 093,16	2 508,74	10 360 277	309 077	7 384 017	2 137 742,00	13 497 861,00
					21 649,22	1 182,10	2 667 184,00	145 635	-	999 842,00	
41	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	616	263,82	0,85	162 513	524	125 812	34 245,00	212 499,00
					58,73	0,41	36 178,00	253	-	15 741,00	
42	1112-0101-0214	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство НР=92%	м2 кровли	616	695,25	23,33	428 274	14 371	174 266	222 567,00	702 908,00
					389,02	3,71	239 636,00	2 285	-	52 067,00	

Итого по разделу 2 **27 497 793**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 053 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 503 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 216 429
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 493 496
- накладные расходы, тенге 3 410 793
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 036 875

Раздел 3 Кровля

3.1 В осях Д-Е. 1-3

43	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	5,622	46 959,98	1 176,42	264 009	6 614	40 958	197 177,00	498 081,00
					38 498,22	470,96	216 437,00	2 648	-	36 895,00	
44	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР=90%	м3	1,508	87 472,54	2 034,46	131 909	3 068	-	117 153,00	268 987,00
					85 438,08	881,30	128 841,00	1 329	-	19 925,00	
45	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки. Торцевая доска НР=90%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,5865	904,10	25,20	5 955	166	1 403	4 019,00	10 772,00
					665,95	12,04	4 386,00	79	-	798,00	
46	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	7,459	122 032,00	-	910 237	-	910 237	-	983 056,00
					-	-	-	-	-	72 819,00	
47	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки фронтона НР=90%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	24,53	904,10	25,20	22 178	618	5 224	14 968,00	40 118,00
					665,95	12,04	16 336,00	295	-	2 972,00	
48	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	1 м3	0,613	146 643,00	-	89 892	-	89 892	-	97 083,00

					-	-	-	-	-	7 191,00	
49	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	350	354,72	17,09	124 152	5 982	13 839	77 531,00	217 818,00
					298,09	9,57	104 332,00	3 350	-	16 135,00	
50	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	3,61	65 232,00	-	235 488	-	235 488	-	254 327,00
					-	-	-	-	-	18 839,00	
51	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	350	1 212,31	31,19	424 309	10 917	28 903	357 851,00	844 733,00
					1 098,54	12,80	384 489,00	4 480	-	62 573,00	
52	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	402,5	4 731,00	-	1 904 228	-	1 904 228	-	2 056 566,00
					-	-	-	-	-	152 338,00	
53	1109-0501-0101	Обшивка карниза. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	38	605,94	17,84	23 026	678	702	15 139,00	41 218,00
					569,63	7,77	21 646,00	295	-	3 053,00	
54	214-204-0816	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	43,7	4 117,00	-	179 913	-	179 913	-	194 306,00
					-	-	-	-	-	14 393,00	
55	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	1 т	74,50503	286 428,00	-	21 340 327	-	21 340 327	-	23 047 553,00
					-	-	-	-	-	1 707 226,00	
56	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,0267	813 201,00	-	21 714	-	21 714	-	23 451,00
					-	-	-	-	-	1 737,00	
57	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	1 кг	66,586	570,00	-	37 954	-	37 954	-	40 990,00
					-	-	-	-	-	3 036,00	
58	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	1 кг	8,87	93,00	-	825	-	825	-	891,00
					-	-	-	-	-	66,00	
59	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	7,8	5 073,34	20,70	39 572	161	25 773	12 587,00	56 332,00
					1 748,36	5,80	13 637,00	45	-	4 173,00	
60	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92%	м ограждения	62	155,74	34,14	9 656	2 117	570	6 997,00	17 985,00
					112,40	10,26	6 969,00	636	-	1 332,00	

61	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	1 т	0,3987	1 139 868,00	-	454 465	-	454 465	-	490 822,00
					-	-	-	-	-	36 357,00	
62	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	10,7649	119,04	3,15	1 281	34	514	509,00	1 933,00
					68,14	0,40	734,00	4	-	143,00	
63	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат =2;	м2	10,7649	196,11	4,59	2 111	49	1 204	598,00	2 926,00
					79,66	0,82	858,00	9	-	217,00	
64	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	5,72	308 830,00	-	1 766 508	-	1 766 508	-	1 907 829,00
					-	-	-	-	-	141 321,00	
65	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	38	1 198,73	13,18	45 552	501	24 781	18 815,00	69 516,00
					533,43	4,76	20 270,00	181	-	5 149,00	
66	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =1,15	1 м	43,7	1 989,00	-	86 919	-	86 919	-	93 873,00
					-	-	-	-	-	6 954,00	
67	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	7,459	11 919,70	90,31	88 909	674	77 562	9 883,00	106 695,00
					1 430,96	41,15	10 674,00	307	-	7 903,00	
68	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	252,672	416,08	4,20	105 132	1 061	90 373	12 762,00	127 325,00
					54,21	1,91	13 697,00	483	-	9 431,00	
69	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90%	м ходов	31	72,61	7,63	2 251	237	135	1 785,00	4 359,00
					80,83	3,32	1 880,00	103	-	323,00	
70	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,77	65 232,00	-	50 229	-	50 229	-	54 247,00
					-	-	-	-	-	4 018,00	
3.2 В осях Г-Е. 3-8											
71	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	13,538	46 959,98	1 176,42	635 744	15 926	98 629	474 809,00	1 199 397,00
					38 498,22	470,96	521 189,00	6 376	-	88 844,00	
72	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР=90%	м3	1,907	87 472,54	2 034,46	166 810	3 880	-	148 150,00	340 157,00
					85 438,08	881,30	162 930,00	1 681	-	25 197,00	
73	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки. Торцевая доска НР=90%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14,5494	904,10	25,20	13 154	367	3 098	8 878,00	23 795,00
					665,95	12,04	9 889,00	175	-	1 763,00	

74	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	16,515	122 032,00	-	2 015 358	-	2 015 358	-	2 176 587,00
					-	-	-	-	-	161 229,00	
75	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	895	354,72	17,09	317 474	15 296	35 388	198 256,00	556 988,00
					298,09	9,57	266 791,00	8 565	-	41 258,00	
76	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	10,294	65 232,00	-	671 498	-	671 498	-	725 218,00
					-	-	-	-	-	53 720,00	
77	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	895	1 212,31	31,19	1 085 017	27 915	73 909	915 077,00	2 160 102,00
					1 098,54	12,80	983 193,00	11 456	-	160 008,00	
78	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	1029,25	4 731,00	-	4 869 382	-	4 869 382	-	5 258 933,00
					-	-	-	-	-	389 551,00	
79	1109-0501-0101	Обшивка карниза. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	75,1	605,94	17,84	45 506	1 340	1 387	29 920,00	81 460,00
					569,63	7,77	42 779,00	584	-	6 034,00	
80	214-204-0816	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	86,365	4 117,00	-	355 565	-	355 565	-	384 010,00
					-	-	-	-	-	28 445,00	
81	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	1 т	0,20421	286 428,00	-	58 491	-	58 491	-	63 170,00
					-	-	-	-	-	4 679,00	
82	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,03444	813 201,00	-	28 010	-	28 010	-	30 251,00
					-	-	-	-	-	2 241,00	
83	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	1 кг	0,08589	570,00	-	49	-	49	-	53,00
					-	-	-	-	-	4,00	
84	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	1 кг	11,17	93,00	-	1 039	-	1 039	-	1 122,00
					-	-	-	-	-	83,00	
85	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	51,7	5 073,34	20,70	262 292	1 070	170 831	83 435,00	373 385,00
					1 748,36	5,80	90 390,00	300	-	27 658,00	
86	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92%	м ограждения	71,7	155,74	34,14	11 167	2 448	660	8 091,00	20 799,00

					112,40	10,26	8 059,00	736	-	1 541,00	
87	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	1 т	0,46068	1 139 868,00	-	525 114	-	525 114	-	567 123,00
					-	-	-	-	-	42 009,00	
88	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	12,43836	119,04	3,15	1 481	39	594	589,00	2 236,00
					68,14	0,40	848,00	5	-	166,00	
89	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат =2;	м2	12,43836	196,11	4,59	2 439	57	1 391	691,00	3 380,00
					79,66	0,82	991,00	10	-	250,00	
90	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	14,56	308 830,00	-	4 496 565	-	4 496 565	-	4 856 290,00
					-	-	-	-	-	359 725,00	
91	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	72	1 198,73	13,18	86 309	949	46 953	35 650,00	131 716,00
					533,43	4,76	38 407,00	343	-	9 757,00	
92	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =1,15	1 м	82,8	1 989,00	-	164 689	-	164 689	-	177 864,00
					-	-	-	-	-	13 175,00	
93	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	16,515	11 919,70	90,31	196 854	1 491	171 730	21 881,00	236 234,00
					1 430,96	41,15	23 632,00	680	-	17 499,00	
94	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	720,552	416,08	4,20	299 807	3 026	257 720	36 393,00	363 096,00
					54,21	1,91	39 061,00	1 376	-	26 896,00	
3.3 Слуховое окно											
95	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90% Коб =3	слуховое окно	3	13 156,17	1 297,35	39 469	3 892	2 768	31 079,00	76 192,00
					10 936,22	574,23	32 809,00	1 723	-	5 644,00	
96	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР=90% Коб =3	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,72	1 457,36	22,11	9 793	149	186	8 577,00	19 840,00
					1 407,57	10,53	9 459,00	71	-	1 470,00	
97	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм Коб =3,075	1 м2	6,888	2 825,00	-	19 459	-	19 459	-	21 016,00
					-	-	-	-	-	1 557,00	
98	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 Коб =3	1 м3	0,738	122 032,00	-	90 060	-	90 060	-	97 265,00
					-	-	-	-	-	7 205,00	

99	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =3	1 м3	0,2139	122 032,00	-	26 103	-	26 103	-	28 191,00
					-	-	-	-	-	2 088,00	
100	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90% Коб =3	м3 древесины в конструкции	0,9519	11 919,70	90,31	11 346	86	9 898	1 261,00	13 616,00
					1 430,96	41,15	1 362,00	39	-	1 009,00	
3.4 Стремянка СТ1											
101	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69% Коб =3	т конструкций	0,05904	1 252 753,60	36 662,49	73 963	2 165	68 247	3 002,00	83 122,00
					60 139,74	13 531,43	3 551,00	799	-	6 157,00	
102	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =3	м2	2,10195	119,04	3,15	250	7	100	99,00	377,00
					68,14	0,40	143,00	1	-	28,00	
103	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =3 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	2,10195	196,11	4,59	412	10	235	117,00	571,00
					79,66	0,82	167,00	2	-	42,00	
3.5 Проходы канализационных стояков											
104	1112-0101-2103	Примыкания ПВХ-мембраны к трубам. Устройство НР=92%	1 примыкание	7	1 317,92	4,31	9 225	30	4 443	4 373,00	14 686,00
					678,94	-	4 753,00	-	-	1 088,00	
105		Проходной элемент Master Flash угловой №1 (75-200мм) +185 EPDM (кпл)	1 шт	3	9 375,00	-	28 125	-	28 125	-	30 375,00
					-	-	-	-	-	2 250,00	
106		Проходной элемент Master Flash термостойкий комби №11 (585-1000мм) EPDM (кпл)	1 шт	2	9 375,00	-	18 750	-	18 750	-	20 250,00
					-	-	-	-	-	1 500,00	
107		Проходной элемент Master Flash угловой №3 (280-460мм) EPDM (кпл)	1 шт	2	9 375,00	-	18 750	-	18 750	-	20 250,00
					-	-	-	-	-	1 500,00	
108	261-105-0605	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	1 шт.	7	2 013,00	-	14 091	-	14 091	-	15 218,00
					-	-	-	-	-	1 127,00	
109	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	1 шт.	260	3,00	-	780	-	780	-	842,00
					-	-	-	-	-	62,00	
3.6 Стремянка МСК-1											
110	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,02694	1 252 753,60	36 662,49	33 749	988	31 141	1 370,00	37 929,00
					60 139,74	13 531,43	1 620,00	365	-	2 810,00	
111	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,72738	119,04	3,15	87	2	35	35,00	132,00
					68,14	0,40	50,00	-	-	10,00	

112	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,72738	196,11	4,59	143	3	81	41,00	199,00
					79,66	0,82	58,00	1	-	15,00	

Итого по разделу 3 **51 767 229**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 187 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 114 013
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 49 532
- материалы, изделия и конструкции, тенге 41 771 940
- накладные расходы, тенге 2 859 548
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 834 611

Раздел 4 Перегородки

113	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство. ГКЛ НР=90%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	304	6 511,02	41,03	1 979 350	12 473	1 363 510	547 887,00	2 729 416,00
					1 984,76	17,75	603 367,00	5 396	-	202 179,00	
114	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство. ГКЛВ НР=90%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	207	6 746,22	41,03	1 396 468	8 493	977 129	373 067,00	1 911 098,00
					1 984,76	17,75	410 845,00	3 674	-	141 563,00	
115	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство. ГКЛО. Огнестройкая перегородка НР=90%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,3	7 620,99	41,03	131 843	710	96 797	31 179,00	176 064,00
					1 984,76	17,75	34 336,00	307	-	13 042,00	
116	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки. АС-3.1 НР=72%	м3 кладки	54	37 496,26	7 282,00	2 024 798	393 228	-	1 305 145,00	3 596 338,00
					30 214,26	3 354,30	1 631 570,00	181 132	-	266 395,00	

Итого по разделу 4 **8 412 916**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 680 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 414 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 190 509
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 437 436
- накладные расходы, тенге 2 257 278
- сметная прибыль (8 %), тенге 623 179

Раздел 8 Перемычки

117	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	16	626,60	350,31	10 026	5 605	-	6 836,00	18 211,00
					276,29	85,76	4 421,00	1 372	-	1 349,00	
118	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР=91%	м3	0,1824	19 561,03	1 738,00	3 568	317	2 699	652,00	4 558,00

					3 025,61	900,63	552,00	164	-	338,00	
119	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	38	3 416,13	1 896,41	129 813	72 064	-	88 960,00	236 275,00
					1 519,72	464,24	57 749,00	17 641	-	17 502,00	
120	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР=91%	м3	0,0874	19 561,03	1 738,00	1 710	152	1 293	312,00	2 184,00
					3 025,61	900,63	264,00	79	-	162,00	
121	222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	7,912	242 672,00	-	1 920 021	-	1 920 021	-	2 073 623,00
					-	-	-	-	-	153 602,00	
122	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,699	135 021,00	-	229 401	-	229 401	-	247 753,00
					-	-	-	-	-	18 352,00	

Итого по разделу 8 **2 582 604**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 62 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 78 138
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 19 256
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 153 414
- накладные расходы, тенге 96 760
- сметная прибыль (8 %), тенге 191 305

Раздел 9 Проемы

123	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	1,27398	51 495,56	1 764,45	65 604	2 248	18 874	40 970,00	115 100,00
					34 916,11	816,73	44 482,00	1 040	-	8 526,00	
124	215-101-0101	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 1	1 м3	0,73398	84 796,00	-	62 238	-	62 238	-	67 217,00
					-	-	-	-	-	4 979,00	
125	215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	1 м3	0,54	122 032,00	-	65 897	-	65 897	-	71 169,00
					-	-	-	-	-	5 272,00	
126	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=84%	т	0,13028	456 618,57	51 363,12	59 488	6 692	1 572	45 063,00	112 915,00
					393 190,43	18 582,26	51 225,00	2 421	-	8 364,00	
127	1106-1501-0406	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление НР=91%	м3	0,00391	21 896,80	1 695,58	86	7	67	14,00	108,00
					3 025,61	887,94	12,00	3	-	8,00	
128	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	1 т	0,05888	497 030,00	-	29 265	-	29 265	-	31 606,00
					-	-	-	-	-	2 341,00	

129	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0202	464 303,00	-	9 379	-	9 379	-	10 129,00
					-	-	-	-	-	750,00	
130	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	1 т	0,0136	581 144,00	-	7 904	-	7 904	-	8 536,00
					-	-	-	-	-	632,00	
131	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0262	487 675,00	-	12 777	-	12 777	-	13 799,00
					-	-	-	-	-	1 022,00	
132	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,01134	813 201,00	-	9 222	-	9 222	-	9 960,00
					-	-	-	-	-	738,00	
133	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,11894	7 791,00	-	927	-	927	-	1 001,00
					-	-	-	-	-	74,13	
134	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=84%	м3	0,7182	32 521,84	11 959,54	23 357	8 589	-	15 699,00	42 180,00
					20 562,30	5 459,17	14 768,00	3 921	-	3 124,00	
135	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1 322,61	105,54	476	38	1	377,00	921,00
					1 215,40	90,56	438,00	33	-	68,00	
136	1106-1501-0316	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 50. Приготовление НР=91%	м3	0,00544	17 871,00	1 739,44	97	9	71	19,00	125,00
					3 025,61	901,05	16,00	5	-	9,00	
137	1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР=84%	м3 заделки	0,02736	152 929,48	1 803,18	4 184	49	1 437	2 286,00	6 988,00
					98 603,01	859,71	2 698,00	24	-	518,00	
138	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91%	м3	0,02845	22 445,07	1 647,11	639	47	477	123,00	823,00
					4 019,10	737,18	114,00	21	-	61,00	

Итого по разделу 9 **492 577**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 113 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 679
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге 220 107
- накладные расходы, тенге 104 551
- сметная прибыль (8 %), тенге 36 486

Раздел 10 Крыльца

10.1 Крыльцо Кр1

139	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные, Устройство НР=91% Коб =2	м3	2,6	9 825,77	1 954,22	25 547	5 081	7 015	13 399,00	42 062,00

					5 173,46	489,55	13 451,00	1 273	-	3 116,00	
140	1106-1501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление НР=91% Коб =2,03	м3	2,639	20 886,69	1 665,81	55 120	4 396	40 117	11 435,00	71 879,00
					4 019,10	742,77	10 606,00	1 960	-	5 324,00	
141	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91% Коб =2	м3	1,08	6 244,04	2 458,55	6 744	2 655	611	3 781,00	11 367,00
					3 219,71	627,59	3 477,00	678	-	842,00	
142	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91% Коб =2,03	м3	1,0962	22 445,07	1 647,11	24 604	1 806	18 393	4 745,00	31 697,00
					4 019,10	737,18	4 406,00	808	-	2 348,00	
143	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =2	1 т	0,0192	482 861,00	-	9 271	-	9 271	-	10 013,00
					-	-	-	-	-	742,00	
144	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР=118% Коб =2	м ограждения	7,2	4 805,46	132,22	34 599	952	12 911	24 971,00	64 336,00
					2 880,04	59,17	20 736,00	426	-	4 766,00	
145	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Коб =2	1 т	0,08508	1 004 968,00	-	85 503	-	85 503	-	92 343,00
					-	-	-	-	-	6 840,00	
146	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94% Коб =2	м2 покрытия	10	4 052,43	97,83	40 524	978	20 793	18 119,00	63 334,00
					1 875,29	52,17	18 753,00	522	-	4 691,00	
147	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР=91% Коб =2	м3	0,13	19 561,03	1 738,00	2 543	226	1 924	464,00	3 248,00
					3 025,61	900,63	393,00	117	-	241,00	
148	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	5,54722	119,04	3,15	660	17	265	262,00	996,00
					68,14	0,40	378,00	2	-	74,00	
149	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	5,54722	196,11	4,59	1 088	25	621	308,00	1 508,00
					79,66	0,82	442,00	5	-	112,00	
150	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76% Коб =2	м3 изоляции	0,10584	95 162,80	1 964,89	10 072	208	5 651	3 260,00	14 399,00
					39 805,38	730,76	4 213,00	77	-	1 067,00	
10.2 Крыльцо Кр2											
151	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91% Коб =2	м3	2,6	9 825,77	1 954,22	25 547	5 081	7 015	13 399,00	42 062,00
					5 173,46	489,55	13 451,00	1 273	-	3 116,00	
152	1106-1501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление НР=91% Коб =2,03	м3	2,639	20 886,69	1 665,81	55 120	4 396	40 117	11 435,00	71 879,00
					4 019,10	742,77	10 606,00	1 960	-	5 324,00	
153	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91% Коб =2	м3	1,08	6 244,04	2 458,55	6 744	2 655	611	3 781,00	11 367,00
					3 219,71	627,59	3 477,00	678	-	842,00	

154	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91% Коб =2,03	м3	1,0962	22 445,07	1 647,11	24 604	1 806	18 393	4 745,00	31 697,00
					4 019,10	737,18	4 406,00	808	-	2 348,00	
155	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =2	1 т	0,0192	482 861,00	-	9 271	-	9 271	-	10 013,00
					-	-	-	-	-	742,00	
156	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР=118% Коб =2	м ограждения	7,2	4 805,46	132,22	34 599	952	12 911	24 971,00	64 336,00
					2 880,04	59,17	20 736,00	426	-	4 766,00	
157	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Коб =2	1 т	0,08508	1 004 968,00	-	85 503	-	85 503	-	92 343,00
					-	-	-	-	-	6 840,00	
158	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94% Коб =2	м2 покрытия	10	4 052,43	97,83	40 524	978	20 793	18 119,00	63 334,00
					1 875,29	52,17	18 753,00	522	-	4 691,00	
159	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР=91% Коб =2	м3	0,13	19 561,03	1 738,00	2 543	226	1 924	464,00	3 248,00
					3 025,61	900,63	393,00	117	-	241,00	
160	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	5,54722	119,04	3,15	660	17	265	262,00	996,00
					68,14	0,40	378,00	2	-	74,00	
161	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	5,54722	196,11	4,59	1 088	25	621	308,00	1 508,00
					79,66	0,82	442,00	5	-	112,00	
162	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76% Коб =2	м3 изоляции	0,10584	95 162,80	1 964,89	10 072	208	5 651	3 260,00	14 399,00
					39 805,38	730,76	4 213,00	77	-	1 067,00	

Итого по разделу 10 **814 364**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 153 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 32 688
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 736
- материалы, изделия и конструкции, тенге 406 149
- накладные расходы, тенге 161 488
- сметная прибыль (8 %), тенге 60 326

Итого по смете **126 483 285**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 16 493 022
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 766 293
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 208 741
- материалы, изделия и конструкции, тенге 81 516 135
- накладные расходы, тенге 15 338 695
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 369 136

Локальная смета № 02-01-03

Архитектурная часть здания

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Наружная отделка фасада											
1	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	340	17 273,28 3 060,93	16,32 3,96	5 872 915 1 040 716,00	5 549 1 346	4 826 650 -	833 650,00 536 525,00	7 243 090,00
2	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=80%	м2 поверхности облицовки	340	339,36 53,85	0,31 0,15	115 382 18 309,00	105 51	96 968 -	14 688,00 10 406,00	140 476,00
3	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76%	м3 изоляции	5	107 290,30 39 805,38	1 964,89 730,76	536 452 199 027,00	9 824 3 654	327 600 -	154 038,00 55 239,00	745 729,00
4	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	3 237,17 2 188,11	44,26 24,98	161 859 109 406,00	2 213 1 249	50 240 -	88 524,00 20 031,00	270 414,00
5	1106-1501-0406	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление НР=91%	м3	1,55	21 896,80 3 025,61	1 695,58 887,94	33 940 4 690,00	2 628 1 376	26 622 -	5 520,00 3 157,00	42 617,00
6	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	774,61 424,30	8,91 3,84	38 731 21 215,00	446 192	17 070 -	17 126,00 4 469,00	60 326,00

Итого по разделу 1 8 502 652

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 393 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 765
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 868
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 345 150
- накладные расходы, тенге 1 113 546
- сметная прибыль (8 %), тенге 629 827

Раздел 2 Наружные проемы

2.1 Двери

7	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей. Поз.1 НР=90%	м2	3,4692	2 290,51 1 389,81	262,81 139,33	7 946 4 822,00	912 483	2 213 -	4 775,00 1 018,00	13 739,00