СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 г

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Объект: Сети электроснабжения к двум 40-квартирным жилым домам (корпуса А и Б) в п. Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы "Нурлы Жер"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	08.12.2021	бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**22 120 000**	**19 750 000**							**2 370 000**	**22 120 000**
Акт выполненных работ №1	**22 120 000**	**19 750 000**							**2 370 000**	**22 120 000**
ИТОГО:										
Погашение аванса		**987 500**							**118 500**	**1 106 000**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ										**21 014 000**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель:

_____Кисембинов Р.Т

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Директор:

_____Каипкожин А.К.

Тех.надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрЭлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора:

_____Шаймарданова Д.Ш

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
БИН 140140007890
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
БИН 990940000105
Стройка: Сети электроснабжения к двум 40-квартирным жилым домам (корпуса А и Б) в п. Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы "Нурлы Жер"
Объект: Сети электроснабжения к двум 40-квартирным жилым домам (корпуса А и Б) в п. Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы "Нурлы Жер"

Договор подряда (контракт) №41 от 08.12.2021 г

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2022 года

Составлен(а) текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Сети электроснабжения 10кВ									
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	199,529	211,20	199,28	42141	39761	--	9309	55565
						11,93	52,88	2379	10550		4116	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,171	2212,06	--	13651	--	--	9829	25358
						2212,06	--	13651	--		1878	
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	68,5	283,68	272,29	19432	18652	7	4479	25824
						11,28	79,52	773	5447		1913	
4	4	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	119,875	369,00	--	44234	--		--	47773
						--	--	--	--		3539	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	68,5	22,07	18,53	1512	1269	7	552	2229
						3,44	7,75	236	531		165	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,44	961,31	--	26378	--	--	18992	49000
						961,31	--	26378	--		3630	
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,76	36,52	36,52	4008	4008	--	1127	5546
						--	14,26	--	1565		411	
8	8	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	109,76	53,97	53,97	5924	5924	--	1742	8279
						--	22,05	--	2420		613	
9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1143	510,26	421,46	583222	481724	--	220710	868247
						88,80	179,39	101498	205043		64315	
10	10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	68,5	1912,00	--	130972	--	130972	--	141450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		10478	
11	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1131	446,91	358,11	505456	405023	--	196438	758046
						88,80	152,43	100433	172397		56152	
12	12	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,524	51471,00	--	232855	--	232855	--	251483
						--	--	--	--		18628	
13	13	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	12	309,92	176,08	3719	2113	32	1583	5726
						131,17	52,08	1574	625		424	
14	14	2301-0510-0405	Труба двустенная полиэтиленовая ДКС D110мм	м	12	715,00	--	8580	--	8580	--	9266
						--	--	--	--		686	
15	15	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,315	8081699,00	--	10627434	--	10627434	--	11477629
						--	--	--	--		850195	
16	16	1308-0201-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	1703,92	977,92	20447	11735	542	9031	31836
						680,83	364,42	8170	4373		2358	
17	17	1308-0201-0207 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1244,1	998,67	595,10	1242445	740363	60178	520954	1904471
						355,20	226,38	441904	281643		141072	
18	18	1308-0201-0708 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	58,9	2631,60	1751,63	155001	103171	7372	59363	231513
						754,80	644,99	44458	37990		17149	
19	19	1308-0304-0409 РСНБ РК 2015	Жилы кабелей или проводов сечением до 240 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	12	1513,42	15,28	18161	183	2475	11190	31699
						1291,92	3,25	15503	39		2348	
20	20	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	54924,52	41548,62	219698	166194	224	83608	327570
						13320,00	15710,43	53280	62842		24264	
21	21	2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16410,00	--	65640	--	65640	--	70891
						--	--	--	--		5251	
22	22	1308-0201-2606	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	6	23822,00	591,17	142932	3547	6185	96991	259117
						22200,00	251,67	133200	1510		19194	
23	23	2306-1703-1006 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	комплект	6	26881,00	--	161286	--	161286	--	174189
						--	--	--	--		12903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов**	шт.	4	52926,00	16271,25	211704	65085	40059	91611	327580
						26640,00	5169,50	106560	20678		24265	
			Раздел 2 Сети электроснабжения 0,4 кВ									
25	40	2306-0147-1652 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШ 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,55	2380345,00	--	1309190	--	1309190	--	1413925
			ИТОГО:	**Тенге**		--	--	--	--		104735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									18504212
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1049997				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2048752			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					807655			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11343848		
			- Перевозка грузов	Тенге				44234				
			- Накладные расходы	Тенге							1337509	
			- Сметная прибыль	Тенге							1265947	
			Временные здания и сооружения (1,3%)									240 555
			Затраты на производство строительно-монажных работ в зимнее время (2,8%)									524 853
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									144 486
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									385 392
			Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.									**19 799 499**
			2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)									**20 789 474**
			Понижающий коэффициент К-0,95									19 750 000
			НДС (12 %)									2 370 000
			Итого									**22 120 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель: _____ **Кисембинов Р.Т**

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"

Директор: _____ **Каипкожин А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "НұрӘлем Құрылыс"

Инженер-эксперт _____ **Шаймарданова Д.Ш**

Авторсий надзор:
ТОО Научно-производственный центр Грид"

Директор _____ **Каретин С.А**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района ГУ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, ПЛОЩАДЬ АБАЯ, дом № 5** — **140140007890**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, дом № 3, к.71** — **990940000105**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№41 от 08.12.2021г

Номер документа	Дата составления
79	22.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Сетей электроснабжения к двум 40-квартирным жилым домам (корпус АиБ) в п.К.Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области в рамках программы "НұрлыЖер"			усл	1	3 116 653,18	3 116 653,18	333 927,13
				Итого	1	x	3 116 653,18	333 927,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "Актив-А"

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кассымбеков Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2022

М.П.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 г

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Объект: Сети электроснабжения к двум 40-квартирным жилым домам (корпуса А и Б) в п. Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы "Нурлы Жер"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	08.12.2021	бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**25 236 653,18**	**2 782 726,05**							**333 927,13**	**3 116 653,18**
Акт выполненных работ №2	**3 116 653,18**	**2 782 726,05**							**333 927,13**	**3 116 653,18**
ИТОГО:										
Погашение аванса		**139 136,30**							**16 696,36**	**155 832,66**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ										**2 960 820,52**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель: Кисембинов Р.Т

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Директор: Каипкожин А.К.

Тех.надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрЭлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора: Шаймарданова Д.Ш

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
БИН 140140007890
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
БИН 990940000105
Стройка: Сети электроснабжения к двум 40-квартирным жилым домам (корпуса А и Б) в п. Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы "Нурлы Жер"
Объект: Сети электроснабжения к двум 40-квартирным жилым домам (корпуса А и Б) в п. Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы "Нурлы Жер"

Договор подряда (контракт) №41 от 08.12.2021 г

Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах с 06.04.20 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 2 Сети электроснабжения 0,4кВ											
1	25	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	59,364	211,20	199,28	12538	11830	--	2770	16533
						11,93	52,88	708	3139		1225	
2	26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,836	2212,06	--	4061	--	--	2924	7544
						2212,06	--	4061	--		559	
3	27	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	20,4	283,68	272,29	5787	5555	2	1334	7691
						11,28	79,52	230	1622		570	
4	28	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	35,7	369,00	--	13173	--		--	14227
						--	--	--	--		1054	
5	29	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,4	22,07	18,53	450	378	2	164	663
						3,44	7,75	70	158		49	
6	30	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	340	510,26	421,46	173487	143295	--	65653	258271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						88,80	179,39	30192	60993		19131	
7	31	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,4	1912,00	--	39005	--	39005	--	42125
						--	--	--	--		3120	
8	32	1308-0206-1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	103,2	906,90	166,09	93592	17140	8425	54028	159429
						659,18	67,95	68027	7012		11810	
9	33	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	103,2	2908,00	--	300106	--	300106	--	324114
						--	--	--	--		24008	
10	34	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	54,696	30,72	1,73	1680	95	--	1105	3009
						28,99	0,30	1586	16		223	
11	35	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,02	161592,00	--	3232	--	3232	--	3491
						--	--	--	--		259	
12	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,2712	29775,43	19909,63	8075	5399	--	2435	11352
						9865,80	4851,96	2676	1316		841	
13	37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,16	961,31	--	7844	--	--	5648	14571
						961,31	--	7844	--		1079	
14	38	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,64	36,52	36,52	1192	1192	--	335	1649
						--	14,26	--	465		122	
15	39	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	32,64	53,97	53,97	1762	1762	--	518	2461
						--	22,05	--	720		182	
16	41	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75,68	633,96	307,64	47978	23282	3415	21200	74712
						281,20	107,86	21281	8163		5534	
17	42	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	88	1067,73	646,57	93960	56898	11014	33706	137879
						296,00	235,98	26048	20766		10213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	43	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	386,32	451,21	225,24	174310	87013	18687	72196	266226
						177,60	81,96	68610	31662		19720	
19	44	1308-0304-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Жилы кабелей или проводов сечением до 95 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	24	868,68	7,61	20848	183	1840	13573	37174
						784,38	1,08	18825	26		2754	
20	45	1308-0304-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Жилы кабелей или проводов сечением до 70 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	8	666,53	7,33	5332	59	474	3461	9496
						599,82	1,08	4799	9		703	
21	46	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	33937,78	25001,88	271502	200015	447	105560	407228
						8880,00	9446,46	71040	75572		30165	
22	47	2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабеля на напряжение 1 кВ, типа rek-1КнТ-4-50/150-ВЛ-М	шт.	8	16332,00	--	130656	--	130656	--	141108
						--	--	--	--		10452	
23	48	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод кабельной линии в здание. Герметизация проходов	шт.	8	52926,17	16271,19	423409	130170	80119	183222	655161
						26640,00	5169,45	213120	41356		48531	
	Раздел 3 Разборка и восстановление асфальтового полотна (3,3 м2)											
24	49	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,66	3125,37	1301,02	2063	859	--	1716	4081
						1824,35	583,76	1204	385		302	
25	50	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,33	3257,58	1106,06	1075	365	658	150	1323
						157,58	263,64	52	87		98	
26	51	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	3,3	675,71	229,51	2230	757	1324	396	2835
						45,25	65,73	149	217		210	
27	52	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3,3	1857,96	129,10	6131	426	5541	298	6944
						49,73	34,01	164	112		514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:	**Тенге**								**2611298**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**540688**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**686669**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**253796**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**604961**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**13173**				
			- Накладные расходы	Тенге							**572394**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**193430**	

			Временные здания и сооружения (1,3%)	33 946,87
			Затраты на производство строительно-монажных работ в зимнее время (2,8%)	74 066,84
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	16 002,81
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	54 386,23
			Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 789 700,31**
			2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**2 929 185,32**
			Понижающий коэффициент К-0,95	2 782 726,05
			НДС (12 %)	333 927,13
			Итого	**3 116 653,18**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель: _____ **Кисембинов Р.Т**

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"

Директор: _____ **Каипкожин А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "НұрӘлем Құрылыс"

Инженер-эксперт _____ **Шаймарданова Д.Ш**

Авторский надзор:
ТОО Научно-производственный центр Грид"

Директор _____ **Каретин С.А**