Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Генподрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Договор № 03/05 от03.05.2022

Форма 2в

Наименование объекта:Строительство центра настольного тенниса по ул.Казиева, уч. № 2/5 Аль-Фарабийского района в г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОТЛОВАН										
1	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4214,925		205,45	205,45	865956	865956	--	147860	1094911
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,72	--	205351		81095	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	52,5525		1177,08	500,16	61858	26285	188	30118	99335
		НР - 72%; СП - 8%				673,33	122,65	35385	6446		7358	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,5225		2723,36	--	61337	--	--	44163	113939
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	--	61337	--		8440	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ	м3 грунта	5148		63,16	63,16	325148	325148	--	65740	422136
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,74	--	91326		31248	
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА	м3 грунта	64		63,16	63,16	4042	4042	--	817	5248
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,74	--	1135		388	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,8		35,24	35,24	2706	2706	--	548	3514
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	760		260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.	м3 грунтовой подушки	1010	660,57	658,35	667176	664934	141	145480	877670
		НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	2101	199950		65014	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	816	35,24	35,24	28756	28755	--	5818	37340
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,90	--	8078		2766	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	816	223,57	108,11	182433	88218	--	95953	300655
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	94215	39054		22269	
10	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/под полы	м3 грунта	2500	1284,87	124,56	3212175	311400	--	2088550	5724775
		НР - 72%; СП - 8%			1160,31	--	2900775	--		424050	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3316	106,47	89,83	353055	297876	11938	84226	472265
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	43241	73748		34984	
12	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/лишний грунт.	м3 грунта	120	165,91	159,55	19909	19146	--	3716	25515
		НР - 72%; СП - 8%			6,36	36,66	763	4399		1890	
13	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2625	52,00	--	136500	--		--	147420
		СП - 8%			--	--	--	--		10920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5921051	2634466	12267	2712989	9324723
							3137817	630247	--	690682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5921051				
	Материалы		Тенге				12268				
	Всего заработная плата		Тенге					3768064			
	Транспортные расходы		Тенге				136500				
		Накладные расходы	Тенге				2712989				
		Сметная прибыль	Тенге				690682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9324722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2454
		Сметная заработная плата	Тенге					3768064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9324722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2454
		Сметная заработная плата	Тенге					3768064			

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

ФУНДАМЕТНАЯ БАЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	45	25339,67	1474,09	1140285	66334	996366	84137	1322376
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	77585	14874		97954	
15	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки фундаментные. Устройство	м3	377,1	59941,69	5267,22	22604011	1986269	14159648	6261055	31174272
		НР - 91%; СП - 8%			17125,68	1119,56	6458094	422186		2309206	
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	14,581	27020,68	1590,07	393989	23185	5599	339250	791898
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	365205	7597		58659	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,149	408502,00	--	2511879	--	2511879	--	2712829
		СП - 8%			--	--	--	--		200950	
18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,465	389901,00	--	1740908	--	1740908	--	1880181
		СП - 8%			--	--	--	--		139273	
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,967	391464,00	--	1552938	--	1552938	--	1677173
		СП - 8%			--	--	--	--		124235	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКА									
20	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,913	391464,00	--	357407	--	357407	--	386000
		СП - 8%			--	--	--	--		28593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30301417	2075788	21324745	6684442	39944729
							6900884	444657	--	2958870	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30301417				
	Материалы		Тенге				15161614				
	Всего заработная плата		Тенге					7345541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6163132				
		Накладные расходы	Тенге				6684442				
		Сметная прибыль	Тенге				2958870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39944729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4854
		Сметная заработная плата	Тенге					7345541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39944729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4854
		Сметная заработная плата	Тенге					7345541			

РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ

КОЛОННА К-1(17шт.),К-1а(1шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9,9	86384,42	37537,58	855206	371622	277281	264340	1209110
		НР - 91%; СП - 8%			20838,65	8503,11	206303	84181		89564	
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9644	27020,68	1590,07	26059	1533	371	22438	52377
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	24155	502		3880	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,288	408502,00	--	117649	--	117649	--	127061
		СП - 8%			--	--	--	--		9412	
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6764	391464,00	--	264786	--	264786	--	285969
		СП - 8%			--	--	--	--		21183	
		КОЛОННА К-1(8шт.) НА ОТМ.-0,100									
25	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,28	86384,42	37537,58	456110	198198	147884	140981	644859
		НР - 91%; СП - 8%			20838,65	8503,11	110028	44896		47767	
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,51264	27020,68	1590,07	13852	815	197	11927	27842
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	12840	267		2062	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,128	408502,00	--	52288	--	52288	--	56471
		СП - 8%			--	--	--	--		4183	
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38464	391464,00	--	150573	--	150573	--	162619
		СП - 8%			--	--	--	--		12046	
		КОЛОННА К-2(4шт.)									
29	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,2	86384,42	37537,58	190046	82583	61618	58742	268691
		НР - 91%; СП - 8%			20838,65	8503,11	45845	18707		19903	
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21312	27020,68	1590,07	5759	339	82	4959	11575
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	5338	111		857	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	408502,00	--	26144	--	26144	--	28236
		СП - 8%			--	--	--	--		2092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14912	391464,00	--	58375	--	58375	--	63045
		СП - 8%			--	--	--	--		4670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2216847	655090	1157248	503387	2937855
							404509	148664	--	217619	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2216847				
	Материалы		Тенге				487431				
	Всего заработная плата		Тенге					553173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				669815				
		Накладные расходы	Тенге				503387				
		Сметная прибыль	Тенге				217619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2937853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					553173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2937853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					553173			
		РАЗДЕЛ 4.РИГЕЛЯ									
		РИГЕЛЬ РМ-1									
33	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,25	77604,93	8413,66	407426	44172	245554	115516	564778
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	117700	9241		41835	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,92741	27020,68	1590,07	25059	1474	357	21578	50368
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	23228	483		3731	
35	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,365	22160,14	1155,44	8088	422	139	6988	16282
		НР - 91%; СП - 8%			20620,70	416,83	7527	152		1206	
36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24754	408502,00	--	101121	--	101121	--	109211
		СП - 8%			--	--	--	--		8090	
37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	389901,00	--	31192	--	31192	--	33687
		СП - 8%			--	--	--	--		2495	
38	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,96487	391464,00	--	377712	--	377712	--	407929
		СП - 8%			--	--	--	--		30217	
39	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004824	1293382,07	1817,03	6239	9	4629	1461	8316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	1601	4		616	
		РИГЕЛЬ РМ-2									
40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,12	77604,93	8413,66	86918	9423	52386	24644	120486
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	25109	1971		8925	
41	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2111	27020,68	1590,07	5704	336	81	4912	11465
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	5287	110		849	
42	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0435	22160,14	1155,44	964	50	17	833	1941
		НР - 91%; СП - 8%			20620,70	416,83	897	18		144	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0558	408502,00	--	22794	--	22794	--	24618
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	389901,00	--	7798	--	7798	--	8422
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1788	391464,00	--	69994	--	69994	--	75594
		СП - 8%			--	--	--	--		5600	
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004824	1293382,07	1817,03	6239	9	4629	1461	8316
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	1601	4		616	
		РИГЕЛЬ РМ-1									
47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,02	77604,93	8413,66	79157	8582	47708	22443	109728
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	22867	1795		8128	
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2397	27020,68	1590,07	6477	381	92	5577	13018
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	6004	125		964	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0502	408502,00	--	20507	--	20507	--	22148
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	389901,00	--	7798	--	7798	--	8422
		СП - 8%			--	--	--	--		624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1695	391464,00	--	66353	--	66353	--	71661
		СП - 8%			--	--	--	--		5308	
52	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004824	1293382,07	1817,03	6239	9	4629	1461	8316
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	1601	4		616	
		РИГЕЛЬ РМ-2									
53	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,02	77604,93	8413,66	79157	8582	47708	22443	109728
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	22867	1795		8128	
54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2646	27020,68	1590,07	7150	421	102	6156	14371
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	6627	138		1064	
55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0502	408502,00	--	20507	--	20507	--	22148
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	389901,00	--	7798	--	7798	--	8422
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1944	391464,00	--	76101	--	76101	--	82189
		СП - 8%			--	--	--	--		6088	
58	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004824	1293382,07	1817,03	6239	9	4629	1461	8316
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	1601	4		616	
		РИГЕЛЬ РМ-3(2шт.)									
59	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,72	77604,93	8413,66	133480	14472	80447	37845	185031
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	38561	3028		13706	
60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5292	27020,68	1590,07	14299	842	202	12313	28741
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	13255	276		2129	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1004	408502,00	--	41014	--	41014	--	44295
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	389901,00	--	15596	--	15596	--	16844
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3888	391464,00	--	152201	--	152201	--	164377
		СП - 8%			--	--	--	--		12176	
64	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009648	1293382,07	1817,03	12479	17	9259	2921	16632
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	3203	7		1232	
		РИГЕЛЬ РМ-4(2шт.)									
65	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,04	77604,93	8413,66	158314	17164	95415	44886	219456
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	45735	3591		16256	
66	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5312	27020,68	1590,07	14353	845	203	12359	28849
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	13305	277		2137	
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1004	408502,00	--	41014	--	41014	--	44295
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	389901,00	--	15596	--	15596	--	16844
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3908	391464,00	--	152984	--	152984	--	165223
		СП - 8%			--	--	--	--		12239	
70	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009648	1293382,07	1817,03	12479	17	9259	2921	16632
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	3203	7		1232	
		РИГЕЛЬ РМ-5(2шт.)									
71	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,72	77604,93	8413,66	133480	14472	80447	37845	185031
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	38561	3028		13706	
72	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5356	27020,68	1590,07	14472	852	205	12462	29088
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	13415	279		2155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1004	408502,00	--	41014	--	41014	--	44295
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	389901,00	--	15596	--	15596	--	16844
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3952	391464,00	--	154707	--	154707	--	167084
		СП - 8%			--	--	--	--		12377	
76	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009648	1293382,07	1817,03	12479	17	9259	2921	16632
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	3203	7		1232	
		РИГЕЛЬ РМ-1(НА ОТМ.+4,200)									
77	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,6	77604,93	8413,66	434588	47116	261925	123218	602430
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	125547	9857		44624	
78	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7936	27020,68	1590,07	48464	2852	688	41731	97411
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	44924	935		7216	
79	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,73	22160,14	1155,44	16177	843	281	13975	32564
		НР - 91%; СП - 8%			20620,70	416,83	15053	304		2412	
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48	408502,00	--	196081	--	196081	--	211767
		СП - 8%			--	--	--	--		15686	
81	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16	389901,00	--	62384	--	62384	--	67375
		СП - 8%			--	--	--	--		4991	
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,8836	391464,00	--	737362	--	737362	--	796351
		СП - 8%			--	--	--	--		58989	
83	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009648	1293382,07	1817,03	12479	17	9259	2921	16632
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	3203	7		1232	
		РИГЕЛЬ РМ-2(НА ОТМ.+4,200)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,04	77604,93	8413,66	158314	17164	95415	44886	219456
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	45735	3591		16256	
85	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4352	27020,68	1590,07	11759	692	167	10126	23635
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	10900	227		1751	
86	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0888	22160,14	1155,44	1968	103	34	1700	3961
		НР - 91%; СП - 8%			20620,70	416,83	1831	37		293	
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1004	408502,00	--	41014	--	41014	--	44295
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
88	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	389901,00	--	15596	--	15596	--	16844
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
89	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3836	391464,00	--	150166	--	150166	--	162179
		СП - 8%			--	--	--	--		12013	
90	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009648	1293382,07	1817,03	12479	17	9259	2921	16632
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	3203	7		1232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4575119	191381	3716384	644885	5637605
							667354	41309	--	417602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4575119				
	Материалы		Тенге				1074382				
	Всего заработная плата		Тенге					708663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2642000				
		Накладные расходы	Тенге				644885				
		Сметная прибыль	Тенге				417602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5637606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					708663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5637606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					708663			

РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ

ПЛИТА П-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	71,1	73775,32	2456,74	5245425	174675	3343921	1608657	7402409
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	1726829	40927		548327	
92	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,57556	331233,00	--	2178042	--	2178042	--	2352285
		СП - 8%			--	--	--	--		174243	
93	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,77133	27020,68	1590,07	74883	4407	1064	64479	150511
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	69412	1444		11149	
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,94545	408502,00	--	794720	--	794720	--	858298
		СП - 8%			--	--	--	--		63578	
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6722	389901,00	--	262091	--	262091	--	283058
		СП - 8%			--	--	--	--		20967	
96	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15368	391464,00	--	60160	--	60160	--	64973
		СП - 8%			--	--	--	--		4813	
		ПЛИТА П-1									
97	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	14	73775,32	2456,74	1032854	34395	658436	316754	1457577
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	340023	8059		107969	
98	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2432	331233,00	--	411789	--	411789	--	444732
		СП - 8%			--	--	--	--		32943	
99	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0217	27020,68	1590,07	27607	1624	393	23771	55489
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	25590	532		4110	
100	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6132	408502,00	--	250493	--	250493	--	270532
		СП - 8%			--	--	--	--		20039	
101	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4085	389901,00	--	159275	--	159275	--	172017
		СП - 8%			--	--	--	--		12742	
		ПЛИТА П-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	24	73775,32	2456,74	1770608	58962	1128750	543007	2498704
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	582896	13815		185089	
103	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1312	331233,00	--	705924	--	705924	--	762398
		СП - 8%			--	--	--	--		56474	
104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0512	408502,00	--	429417	--	429417	--	463770
		СП - 8%			--	--	--	--		34353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13403288	274063	10384475	2556668	17236753
							2744750	64777	--	1276796	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13403288				
	Материалы		Тенге				5132566				
	Всего заработная плата		Тенге					2809527			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5251911				
		Накладные расходы	Тенге				2556668				
		Сметная прибыль	Тенге				1276796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17236752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1865
		Сметная заработная плата	Тенге					2809527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17236752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1865
		Сметная заработная плата	Тенге					2809527			
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ									
		СТЕНЫ									
105	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	47,536	599,28	15,99	28487	761	3	26105	58959
		НР - 93%; СП - 8%			583,21	7,29	27723	347		4368	
106	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,47536	15804,00	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
107	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	35,04	7911,97	3077,82	277235	107846	10861	170007	483021
		НР - 93%; СП - 8%			4524,20	692,79	158528	24275		35779	
108	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОС 31360-2007 В2,5, D500	м3	32,2368	24176,00	--	779357	--	779357	--	841706
		СП - 8%			--	--	--	--		62349	
109	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1576,8	41,00	--	64649	--	64649	--	69821
		СП - 8%			--	--	--	--		5172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	510,18	1115,23	13,84	568968	7061	506226	65706	685447
		НР - 118%; СП - 8%			109,14	--	55681	--		50773	
111	С1217-201-0104 217-201-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	м	510,18	240,00	--	122443	--	122443	--	132238
		СП - 8%			--	--	--	--		9795	
112	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,1541	1072609,68	9642,69	1237899	11128	1129957	116797	1463072
		НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	96814	2167		108376	
113	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1916	1087,56	464,59	2083765	890154	16440	1522856	3895151
		НР - 84%; СП - 8%			614,39	331,81	1177171	635748		288530	
114	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,11672	779008,57	3108,33	90926	363	36047	49751	151931
		НР - 91%; СП - 8%			467070,24	1325,85	54516	155		11254	
115	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,16488	1308694,07	1817,03	215777	300	160746	49921	286954
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	54731	128		21256	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
116	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	61,77	7911,97	3077,82	488722	190117	19145	299696	851491
		НР - 93%; СП - 8%			4524,20	692,79	279460	42794		63073	
117	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	56,8284	24176,00	--	1373883	--	1373883	--	1483794
		СП - 8%			--	--	--	--		109911	
118	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2779,65	41,00	--	113966	--	113966	--	123083
		СП - 8%			--	--	--	--		9117	
119	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,07194	1072609,68	9642,69	2222383	19979	2028596	209685	2626633
		НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	173808	3891		194565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,37638	1308694,07	1817,03	492566	684	366945	113957	655045
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	124937	291		48522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10168539	1228393	6736777	2624481	13816460
							2203369	709796	--	1023441	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10168539				
	Материалы		Тенге				4274969				
	Всего заработная плата		Тенге					2913165			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2461811				
		Накладные расходы	Тенге				2624481				
		Сметная прибыль	Тенге				1023441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13816461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1720
		Сметная заработная плата	Тенге					2913165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13816461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1720
		Сметная заработная плата	Тенге					2913165			
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ									
121	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ "СПРАНГ" С АКЕССУАРАМИ	к-т	1	448310337,32	--	448310337	--	448310337	--	484175164
		СП - 8%			--	--	--	--		35864827	
122	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой марки УРСА GEO 39 R-Alu	м3	502	22818,00	--	11454636	--	11454636	--	12371007
		СП - 8%			--	--	--	--		916371	
		ПАРАПЕТ									
123	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,98	9930,69	3077,82	228207	70728	53513	111494	366878
		НР - 93%; СП - 8%			4524,20	692,79	103966	15920		27176	
124	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	21,1416	24176,00	--	511119	--	511119	--	552009
		СП - 8%			--	--	--	--		40890	
125	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1034,1	41,00	--	42398	--	42398	--	45790
		СП - 8%			--	--	--	--		3392	
126	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м./МС-1,2,3. Устройство	м3	2,096	39414,79	6273,61	82613	13149	52677	17908	108562
		НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	16787	2891		8042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,238944	27020,68	1590,07	6456	379	92	5559	12977
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	5985	124		961	
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0524	408502,00	--	21406	--	21406	--	23118
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
129	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,186544	389901,00	--	72734	--	72734	--	78553
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
130	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,88	45218,56	6354,46	130229	18301	72811	39068	182841
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	39117	3816		13544	
131	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28704	27020,68	1590,07	7756	457	110	6678	15589
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	7189	150		1155	
132	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04896	408502,00	--	20000	--	20000	--	21600
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
133	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23808	389901,00	--	92828	--	92828	--	100254
		СП - 8%			--	--	--	--		7426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				460980719	103014	460704661	180707	498054342
							173044	22901	--	36892915	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				460980719				
	Материалы		Тенге				179203				
	Всего заработная плата		Тенге					195945			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				460525458				
		Накладные расходы	Тенге				180707				
		Сметная прибыль	Тенге				36892915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				498054341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					195945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				498054341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					195945			

РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ

ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	27,9	3241,91	229,33	90449	6398	38766	43621	144796
		НР - 90%; СП - 8%			1623,11	114,09	45285	3183		10726	
135	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	27,9	29813,00	--	831783	--	831783	--	898326
		СП - 8%			--	--	--	--		66543	
136	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	15,9	1494,18	7,01	23757	111	18502	4677	30709
		НР - 90%; СП - 8%			323,51	3,35	5144	53		2275	
137	С1223-501-0102 223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	15,9	921,00	--	14644	--	14644	--	15816
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
138	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,075	5480,86	19,00	22335	77	16211	5582	30150
		НР - 92%; СП - 8%			1483,98	4,92	6047	20		2233	
		ДВЕРИ									
139	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	34,65	2294,60	110,71	79508	3836	22075	49706	139552
		НР - 90%; СП - 8%			1546,82	47,10	53597	1632		10337	
140	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	24,57	7373,00	--	181155	--	181155	--	195647
		СП - 8%			--	--	--	--		14492	
141	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	10,08	9366,00	--	94409	--	94409	--	101962
		СП - 8%			--	--	--	--		7553	
142	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	38	527,00	--	20026	--	20026	--	21628
		СП - 8%			--	--	--	--		1602	
143	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	19	2760,00	--	52440	--	52440	--	56635
		СП - 8%			--	--	--	--		4195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВИТРАЖИ									
144	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	66,97654	3238,05	2,70	216873	181	121329	85826	326915
		НР - 90%; СП - 8%			1423,82	--	95363	--		24216	
145	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	59,8054	23075,00	--	1380010	--	1380010	--	1490411
		СП - 8%			--	--	--	--		110401	
146	С1223-203-0107 223-203-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 25-15, двупольный	м2	7,5	44036,00	--	330270	--	330270	--	356692
		СП - 8%			--	--	--	--		26422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3337659	10603	3121620	189412	3809239
							205436	4888	--	282167	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3337659				
	Материалы		Тенге				216882				
	Всего заработная плата		Тенге					210324			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2904737				
		Накладные расходы	Тенге				189412				
		Сметная прибыль	Тенге				282167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3809238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					210324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3809238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					210324			
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА									
147	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,254	11395,38	2346,73	185221	38144	77899	80053	286496
		НР - 94%; СП - 8%			4256,05	983,43	69178	15985		21222	
148	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11,3778	29306,79	10,77	333447	123	276152	53742	418164
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	57172	--		30975	
149	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	162,54	5656,84	87,90	919463	14287	637175	258931	1272666
		НР - 94%; СП - 8%			1648,83	45,88	268001	7457		94272	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21,472	11395,38	2346,73	244682	50389	102907	105752	378469
		НР - 94%; СП - 8%			4256,05	983,43	91386	21116		28035	
151	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,74816	29306,79	10,77	490835	180	406497	79108	615539
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	84158	--		45596	
152	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	214,72	844,47	33,45	181325	7182	74652	97360	300980
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	99491	4084		22294	
153	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	214,72	6312,64	28,26	1355450	6068	1232755	112492	1585376
		НР - 94%; СП - 8%			543,16	14,18	116627	3045		117435	
154	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	229,7504	372,80	1,18	85651	271	47733	35506	130850
		НР - 94%; СП - 8%			163,86	0,54	37647	124		9693	
		ПОКРЫТИЕ БЕТОННОЕ									
155	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,993	11395,38	2346,73	11316	2331	4759	4891	17503
		НР - 94%; СП - 8%			4256,05	983,43	4226	977		1297	
156	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,6951	29306,79	10,77	20371	7	16871	3283	25547
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	3493	--		1892	
157	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	9,93	1456,13	120,48	14459	1196	8597	4837	20840
		НР - 94%; СП - 8%			469,85	48,37	4666	480		1544	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ									
158	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,198	11395,38	2346,73	161792	33319	68046	69927	250256
		НР - 94%; СП - 8%			4256,05	983,43	60427	13963		18537	
159	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	141,98	130,37	33,76	18510	4793	682	14387	35529
		НР - 94%; СП - 8%			91,81	15,99	13035	2270		2632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	141,98	513,38	1,57	72890	223	57996	13887	93720
		НР - 94%; СП - 8%			103,33	0,72	14671	102		6943	
161	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм./45мм. Устройство	м2 стяжки	141,98	844,47	33,45	119898	4749	49363	64378	199018
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	65786	2700		14742	
162	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	141,98	490,20	28,57	69599	4056	61481	5916	81557
		НР - 94%; СП - 8%			28,61	15,72	4062	2232		6041	
163	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	141,98	4703,10	87,90	667746	12480	421165	226178	965438
		НР - 94%; СП - 8%			1648,83	45,88	234101	6514		71514	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ СПОРТИВНОГО ПАРКЕТА									
164	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	1102,86	422,38	40,97	465826	45184	312087	118348	630913
		НР - 94%; СП - 8%			98,43	15,73	108555	17348		46739	
165	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	110,286	33502,05	10,77	3694807	1188	3139444	520925	4552991
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	554175	--		337259	
166	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	8,161164	20711,63	1922,17	169031	15687	343	145305	339483
		НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	153001	6675		25147	
167	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,161164	331233,00	--	2703247	--	2703247	--	2919507
		СП - 8%			--	--	--	--		216260	
168	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия наливные. Устройство	м2	1102,86	18045,03	21,43	19901142	23634	17879556	1882218	23526033
		НР - 94%; СП - 8%			1811,61	4,00	1997952	4411		1742673	
169	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1102,86	5501,87	31,07	6067792	34266	5045154	1080681	7720351
		НР - 108%; СП - 8%			896,19	11,12	988372	12264		571877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ СПОРТИВНОГО ПАРКЕТА С АРМОТИЗИРУЮЩЕЙ ПОДСИСТЕМОЙ Multidek	м2	1124,9172	16256,25	--	18286935	--	18286935	--	19749890
		СП - 8%			--	--	--	--		1462955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				56241435	299757	50911496	4978105	66117116
							5030182	121747	--	4897574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56241435				
	Материалы		Тенге				29921310				
	Всего заработная плата		Тенге					5151929			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20990182				
		Накладные расходы	Тенге				4978105				
		Сметная прибыль	Тенге				4897574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66117114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3110
		Сметная заработная плата	Тенге					5151929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				66117114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3110
		Сметная заработная плата	Тенге					5151929			
		РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
171	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	519,24	894,16	7,42	464284	3852	90063	298158	823437
		НР - 80%; СП - 8%			713,29	4,49	370369	2331		60995	
172	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	519,24	1449,14	9,10	752451	4725	258991	392327	1236362
		НР - 80%; СП - 8%			941,25	3,22	488735	1672		91584	
173	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	519,24	1016,85	6,77	527989	3515	113662	329961	926589
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	3,16	410812	1641		68638	
174	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	9,93	1974,56	199,30	19607	1979	--	14844	37207
		НР - 80%; СП - 8%			1775,26	93,27	17628	926		2756	
175	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	9,93	12528,00	--	124403	--	124403	--	134355
		СП - 8%			--	--	--	--		9952	
176	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1653,9	1565,24	97,60	2588750	161421	659707	1519504	4436917
		НР - 80%; СП - 8%			1068,76	79,66	1767622	131750		328663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1282,41	1017,23	5,81	1304506	7451	639602	528071	1979182
		НР - 80%; СП - 8%			512,67	2,05	657453	2629		146605	
178	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1282,41	803,88	5,81	1030904	7451	443804	465823	1616465
		НР - 80%; СП - 8%			452,00	2,05	579649	2629		119739	
179	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1282,41	836,16	6,38	1072300	8182	256559	649105	1859123
		НР - 80%; СП - 8%			629,72	2,98	807559	3822		137718	
180	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	371,49	5660,29	22,82	2102741	8478	851406	998156	3348971
		НР - 80%; СП - 8%			3345,60	13,02	1242857	4837		248074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9987935	207054	3438197	5195949	16398608
					6342684			152237	--	1214724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9987935				
	Материалы		Тенге				3313796				
	Всего заработная плата		Тенге					6494921			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124403				
		Накладные расходы	Тенге				5195949				
		Сметная прибыль	Тенге				1214724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16398608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4044
		Сметная заработная плата	Тенге					6494921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16398608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4044
		Сметная заработная плата	Тенге					6494921			
		РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
181	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	250	5127,69	31,32	1281923	7831	455964	656240	2093216
		НР - 80%; СП - 8%			3272,51	8,69	818128	2173		155053	
182	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	25	67633,00	--	1690825	--	1690825	--	1826091
		СП - 8%			--	--	--	--		135266	
183	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из композитционных панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	400	2713,52	16,76	1085408	6704	302636	622180	1844196
		НР - 80%; СП - 8%			1940,17	4,14	776068	1656		136608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из композитционных панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	400	1002,79	3,45	401116	1380	182960	173864	620980
		НР - 80%; СП - 8%			541,94	1,38	216776	552		46000	
185	С1231-101-0105 231-101-0105 РСНБ РК 2022	Система навесных вентилируемых фасадов:композитная панель типа "Sibalux"	м2	400	17442,00	--	6976800	--	6976800	--	7534944
		СП - 8%			--	--	--	--		558144	
186	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на цемен	тном растворе	140	9134,85	36,05	1278879	5047	619151	525994	1949263
		НР - 80%; СП - 8%			4676,29	20,08	654681	2811		144390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12714951	20962	10228336	1978278	15868690
							2465653	7192	--	1175461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12714951				
	Материалы		Тенге				1560712				
	Всего заработная плата		Тенге					2472845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8667625				
		Накладные расходы	Тенге				1978278				
		Сметная прибыль	Тенге				1175461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15868690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1489
		Сметная заработная плата	Тенге					2472845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				15868690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1489
		Сметная заработная плата	Тенге					2472845			
		РАЗДЕЛ 12.ОБОРУДОВАНИЕ									
187	ПРАЙС ЛИСТ	ТЕННИСНЫЙ СТОЛ Butterfly Centerfold 25,СИНИЙ ЦВЕТ	шт	12	854823,75	--	10257885	--		--	10257885
					--	--	--	--	10257885	--	
188	ПРАЙС ЛИСТ	ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ БОРТИКИ Butterfly ,СИНИЙ ЦВЕТ	шт	160	30170,25	--	4827240	--		--	4827240
					--	--	--	--	4827240	--	
189	ПРАЙС ЛИСТ	СУДЕЙСКИЙ СТОЛ Butterfly,ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ	шт	12	71833,93	--	862007	--		--	862007
					--	--	--	--	862007	--	
190	ПРАЙС ЛИСТ	ПОДСТАВКИ ПОД ПОЛОТЕНЦА Butterfly ,ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ.ДЕРЕВЯННЫЕ(НЕ СПЕЦКАРТОН)	шт	24	21550,18	--	517204	--		--	517204
					--	--	--	--	517204	--	
191	ПРАЙС ЛИСТ	СУДЕЙСКИЕ СЧЕТЧИКИ Butterfly	шт	12	49565,41	--	594785	--		--	594785
					--	--	--	--	594785	--	
192	ПРАЙС ЛИСТ	ТАБЛО "ТАЙМ АУТ"	шт	12	122476,40	--	1469717	--		--	1469717
					--	--	--	--	1469717	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	ПРАЙС ЛИСТ	СЕТКИ ДЛЯ ТЕННИСНОГО СТОЛА Butterfly Europa	шт	12	25300,00	--	303600	--		--	303600
					--	--	--	--	303600	--	
194	ПРАЙС ЛИСТ	ОСНОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЕ РАКЕТКИ Waldner Legend Carbon	шт	36	26655,36	--	959593	--		--	959593
					--	--	--	--	959593	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				19792031	--	--	--	19792031
							--	--	19792031	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				19557342				
		Заготов.складские расходы	Тенге				234688				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				19792030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				19792030				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								708938144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30275682				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7700571			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2348415			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						571736207		
		- Перевозка грузов	Тенге				136500				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19792030		
		- Накладные расходы	Тенге							28249303	
		- Сметная прибыль	Тенге							51047851	

СМР		689 146 114
Временные здания и сооружения 0,9%	1,50%	10 337 192
ИТОГО		699 483 306
Зимнее удорожание	0,32%	2 238 347
Итого с зимними удорожаниями		701 721 652
Непредвиденные работы и затраты	2%	14 034 433
Итого с непредвиденными затратами		735 548 115
НДС 12%	12%	88 265 774
Итого с НДС		823 813 889

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**