Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраль 2021 года № 53
Утвержден
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 август 2019 года № 632
форма

Декларация о соответствии

"08" 09 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Отау-Строй», 160000, г. Шымкент, ул. Мадели Кожа 48 «Б»***
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора ***Алимбек А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство центра настольного тенниса по ул. Казиева, уч. №2/5 Аль-Фарабийского района в г. Шымкент»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО «Отау-Строй» Алимбек А., 160000, г. Шымкент, ул. Мадели Кожа 48 «Б», Алимбек А.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Кен-Тау» ГСЛ 20010137 от 15.07.2020 г. , в лице директора Мамытбеков Ж.С.
наименование организации
ТОО «СМК и Ж-7» ГСЛ № 000416 от 24.03.2016 г., в лице директора Ракитского Е.В.
наименование организации
ТОО «Дос и К Сервис» ГСЛ № 001306 от 07.04.2016г, в лице директора Барлыбаева Н.
наименование организации
ТОО «Алтын Тастақ» ГСЛ № 13005057 от 27.03.2013 г., в лице директора Галиев В.Г.
наименование организации
ТОО «Shymkent Triumph Construction» № 0007115 от 14.03.2017 г., в лице Санатбай Н.,
наименование организации

3. Проектно-сметная документация ***ТОО «Компания Ахмет», № 04-2022***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО «Отау-Строй», 06.05.2022 г. № 06/5;***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Теннисный центр имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее – м2)	1 632,03	1 632,03
Количество жилых домов	шт.	-	-
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	9 337,8	9 337,8
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных	-	-	-	-	-	-

Рабочий проект: «Строительство настольного теннисного центра в г. Шымкент» разработан на основании задания на проектирование утвержденного заказчиком и требований организационных и нормативно-технических документов РК.

Класс здания - II.

Уровень ответственности здания - II (нормальный).

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Д.

Степень огнестойкости - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С1.

Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 3.6

Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО

Степень долговечности ограждающих конструкций - II.

Архитектурно-планировочное решение проектируемого настольного центра представляет собой крытый корт, а также административно-бытовой комплекс (АБК) расположенный на территории центрального стадиона им. Кажымукана.

Проектируемое здание 1-но этажное, овальной формы, с размерами в план 36,05х49,80м. В блоке расположен настольный теннисный зал на двенадцать игровых площадок для круглогодичного учебно-тренировочного процесса, также предусмотрены вспомогательные помещения. Высота крытого корта по куполу-13.950 м. Высота вспомогательных помещений -

3.2 м. В вспомогательных помещениях предусмотрены: кабинеты, медицинский кабинет, раздевальные комнаты, тренерскую, душевые комнаты и сан.узлы.

Здания АБК (административно-бытовой комплекс) - решено в виде пространственного ригельного рамного каркаса основными вертикальными несущими конструкциями которого являются колонны, на которые передается нагрузка от перекрытий, лежащих на монолитных ригелях. Ригеля устраиваются по осям колонн. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость каркаса здания обеспечивается совместной работой перекрытий и вертикальных конструкций.

Фундаменты – перекрестные ленты, армируемые по принципу фундаментных балок из бетона кл. С16/20. Ленты устраиваются только по осям рядов колонн. Колонны - монолитные железобетонные из бетона кл. С20/25. Колонны приняты квадратными, сечением 40х40см. Перекрытия - монолитные железобетонные из бетона кл С20/25 толщиной 20,0 см над всеми отметками здания.

Наружные стены - из газобетона ГОСТ 31360-2007 толщиной 200 мм с объемным весом 700 кг/м3 на строительном клее. Перегородки - из газобетона ГОСТ 31360-2007 толщиной 100 и 200мм с объемным весом 700 кг/м3 на строительном клее. Крепление наружных стен и перегородок осуществляется посредством гнутых профилей из тонколистовой стали самонарезающими болтами по узлам, разработанным в проекте.

Расчет выполнен на программном комплексе «ЛИРА-САПР» 2021 R2.2.

Здание теннисного центра- решено в виде каркасно-тентового шатра, сборно-разборной конструкции, основными элементами которого являются арки из высококачественного алюминия, между которыми размещаются пред напряжённые панели из всепогодной архитектурной мембраны с ПВХ покрытием. Профиль арки выполнен из алюминиевого сплава АД35 и имеет гарантию 30 лет. Горизонтальные телескопические связи обеспечивают устойчивость и жёсткость, а также – напряжение установленных панелей из архитектурной мембраны. Элементы каркаса крепятся без сварки и имеют высокопрочные болтовые соединения, за счет чего обеспечивается возможность многократного перемещения конструкций. Конструкция шатра является запатентованной технологией фирмы "SPRANG" и производится в Канаде. Фундаменты – перекрестные ленты, армируемые по принципу фундаментных балок из бетона кл. С16/20. Ленты устраиваются только по осям рядов колонн.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2022 г. ;*
месяц, год

окончание работ *август 2022 г. ;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____%;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг электроснабжения:
Представитель _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____
Место печати (при наличии)

Поставщик услуг телефонизации:
Представитель _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____
Место печати (при наличии)

Поставщик услуг водоснабжения и канализации:
Представитель _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____
Место печати (при наличии)

Поставщик услуг теплоснабжения:
Представитель _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____
Место печати (при наличии)

Поставщик услуг газоснабжения:
Представитель _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект***: Строительство центра настольного тенниса по ул. Казиева, уч. №2/5 Аль-Фарабийского района в г. Шымкент»*** готовым к приемке в эксплуатацию _____
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Отау-Строй», генеральный директор Алимбек А. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____
Место печати (при наличии)