Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Справка №8
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		29	30.03.2022				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	346 766 167,44	7 286 430,38	-	-	-	-		874 371,65	8 160 802,03
Итого:	**346 766 167,44**	**7 286 430,38**	-	-	-	-		**874 371,65**	**8 160 802,03**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Руководитель отдела _____ **Жапбасбаев К.**

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"
_____

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"
_____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области
Согласно договора №29 от 30.03.2022г

А К Т №8
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Локальная смета № 4-3-1
Сети тревожной сигнализации

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,970;**	м3 грунта	43,65	225,52	225,52	9844	9844	–	1202	11930
					–	38,25	–	1670	–	884	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта	1,35	2234,23	–	3016	–	–	2172	5603
					2234,23	–	3016	–	–	415	
3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	30	36,35	36,35	1091	1091	–	311	1514
					–	14,41	–	432	–	112	
4	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	м кабеля	180	526,43	436,67	94757	78601	–	35128	140276
					89,76	181,29	16157	32632	–	10391	
5	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	м кабеля	20	526,43	436,67	10529	8733	–	3903	15586

6	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 до 2-х кабелей НР = 72 %	м кабеля	20	155,06	125,14	3101	2503	–	1179	4622
					29,92	51,95	598	1039	–	342	
7	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	20	526,43	436,67	10529	8733	–	3903	15586
					89,76	181,29	1795	3626	–	1154	
8	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 до 3-х кабелей НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м кабеля	20	310,11	250,27	6202	5005	–	2358	9245
					59,84	103,91	1197	2078	–	685	
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15	2771		41565		41565	–	44890
					–		–		–	3325	
10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	15	351,35	156,83	5270	2352	674	2174	8040
					149,6	51,72	2244	776	–	596	
11	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	180	378,26	165,83	68087	29849	8617	28387	104192
					164,56	54,47	29621	9805	–	7718	
12	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	15	792,55	472,56	11888	7088	1658	3964	17120
					209,44	157,54	3142	2363	–	1268	
13	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	50	485,03	192,84	24252	9642	3390	10290	37305
					224,4	61,41	11220	3071	–	2763	
14	243-301-0704	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,26	128016		33284		33284	–	35947
					–		–		–	2663	
15	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	2036,93	0,19	2037	–	17	1232	3531
					2020,2	–	2020	–	–	262	

16	248-303-0204	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	19796		19796		19796	–	21380
					–		–		–	1584	
17	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3306,49	–	6613	–	629	4308	11795
					2992	–	5984	–	–	874	
18	261-921-0149	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	2	7981		15962		15962	–	17239
					–		–		–	1277	
19	1331-0101-0201	Устройство электропитающее, блок питания. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7527,98	–	7528	–	163	4493	12983
					7365	–	7365	–	–	962	
20	248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	1	14435		14435		14435	–	15590
					–		–		–	1155	
21	1310-0701-0603	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1219,96	6,36	1220	6	23	728	2104
					1191,03	1,5	1191	2	–	156	
22	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1961		1961		1961	–	2118
					–		–		–	157	
23	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1627,87	–	6511	–	527	3650	10974
					1496	–	5984	–	–	813	
24	248-301-0102	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	4	932		3728		3728	–	4026
					–		–		–	298	
25	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	259,05	2,31	5181	46	336	3457	9329
					239,95	0,13	4799	3	–	691	
26	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	12	232,43	9,78	2789	117	237	1787	4942
					202,86	4	2434	48	–	366	
27	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12	32		384		384	–	415
					–		–		–	31	

28	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	20	65		1300		1300	–	1404
					–		–		–	104	
		Итого по смете	тенге								**569686**

Локальная смета № 5-1-1

Автоматизация технологических процессов

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шкаф**	**1**	28540,36	7000,8	28540	7001	2092	16095	48206
					19448	2906,4	19448	2906	–	3571	
2	247-305-0127	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 08-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В**	**шт.**	**1**	27542		27542		27542	–	29745
					–		–		–	2203,36	
3	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**237,65**	225,52	225,52	53595	53595	0	6545	64951
					–	38,25		9090	–	4811	
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	**м3 грунта**	**7,35**	2234,23	–	16422		0	11824	30505
					2234,23	–	16422		–	2260	

5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	244,37	36,35	36,35	8883	8883	0	2535	12332
					–	14,41		3521	–	913	
6	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	470	351,35	156,83	165135	73710	21112	68127	251922
					149,6	51,72	70312	24308	–	18661	
7	243-203-0203	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 5х1,5	км	0,2	388207		77641,4		77641,4	–	83853
					–		–		–	6211	
8	243-203-0503	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 12х1,5	км	0,15	994583		149187		149187	–	161122
					–		–		–	11935	
9	243-203-0303	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 7х1,5	км	0,02	523907		10478		10478	–	11316
					–		–		–	838	
10	243-203-0104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 3х2,5	км	0,04	487236		19489		19489	–	21049
					–		–		–	1559	
11	243-142-0103	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	км	0,04	41293		1652		1652	–	1784
					–		–		–	132,1376	
12	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,02	99903		1998		1998	–	2158
					–		–		–	159,8448	
13	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	43	198		8514		8514	–	9195
					–		–		–	681	
14	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	100	1445,58	–	144558		29658	70089	231819
					1149	–	114900		–	17172	
15	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	100	1673		167300		167300	–	180684
					–		–		–	13384	

16	1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	1	198,93	24,92	199	25	17	119	343
					156,64	8,53	156,64	9	–	25	
17	247-215-0106	Шина заземления	шт.	1	4077		4077		4077	–	4403
					–		–		–	326	
18	261-404-0476	Кабельные вводы	шт.	20	352		7040		7040	–	7603
					–		–		–	563	
19	217-205-0113	DIN Рейка	м	5	230		1150		1150	–	1242
					–		–		–	92	
20	1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	293,77	2,59	2938	26	203	1951	5280
					270,88	0,13	2708,8	1	–	391	
21	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	5	310		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
22	243-907-0111	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 60 мм	м	5	404		2020		2020	–	2182
					–		–		–	162	
23	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	40	13		520		520	–	562
					–		–		–	42	
24	261-107-0235	Кронштейн крепежный	шт.	1	73		73		73	–	79
					–		–		–	6	
25	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	259,05	2,31	2591	23	168	1729	4665
					239,95	0,13	2399,5	1	–	346	
26	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 30 мм х 30 мм	м	10	113		1130		1130	–	1220
					–		–		–	90	
27	261-404-0475	Наконечники кабельные медные сеч. 16 мм2, длиной 42 мм, диаметром 12 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	62		1240		1240	–	1339
					–		–		–	99	
28	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2	1092		2184		2184	–	2359
					–		–		–	175	
29	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	500	264,56	12,46	132280	6230	10130	85291	234977

					231,84	5,08	115920	2540	–	17406	
30	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	500	102		51000		51000	–	55080
					–		–		–	4080	
31	1310-0904-0101	Сигнальная лента/Кабели волоконно-оптические/. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,5	31463,94	21491,04	15732	10746	0	4537	21891
					9972,9	4903,27	4986,45	2452	–	1622	
32	249-101-0404	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м	м	500	43		21500		21500	–	23220
					–		–		–	1720	
		Итого по смете	тенге								1 508 759

Локальная смета № 2-2-1

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема ТП РК 100-200 НСII - 2009

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.9 Отмостка										
74	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	24,48	255,44	34,49	6253	844	3393	2197	9126
					82,33	13,17	2015	322	–	676	

75 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	24,48	1538,5	3,2	37662	78	32564	5453	46564
				205,06	1,18	5020	29	–	3449	
3.10 Крылцо Кр-1										
76 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,68	255,44	34,49	1962	265	1065	689	2863
				82,33	13,17	632	101	–	212	
77 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,768	7614,32	1072,14	5848	823	2386	2804	9344
				3435,51	448,8	2638	345	–	692	
78 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,768	25841,24	1742,77	19846	1338	16786	1871	23454
				2241,08	436,83	1721	335	–	1737	
79 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	7,68	167,78	4,04	1289	31	126	1073	2551
				147,3	1,4	1131	11	–	189	
80 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,68	1237,06	106,15	9501	815	5669	3127	13638
				392,77	40,46	3016	311	–	1010	
	Итого по разделу 3	тенге								107540
	Итого по смете	тенге								107 540

Локальная смета № 2-2-2

Насосная станция 2-го подъема ТП РК 100-200 НСII - 2009
Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1308-0305-1202	**Электропечь. Монтаж НР = 72 %**	**шт**	**8**	3198,63	90,63	25589	725	–	18112	47197
					3108	36,33	24864	291	–	3496	
2	245-201-0201	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**3**	13205		39615		39615	–	42784
					–		–		–	3169	
3	245-201-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	**шт.**	**4**	15407		61628		61628	–	66558
					–		–		–	4930	
4	245-201-0203	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	**шт.**	**1**	17610		17610		17610	–	19019
					–		–		–	1409	
		Итого по разделу 1	тенге								**175 558**
	Раздел 2 Вентиляция										
5	1120-0801-0103	**Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка НР = 98 %**	**дефлектор**	**2**	18108,95	151,49	36218	303	24772	10992	50987
					5571,4	36,33	11143	73	–	3777	
6	1120-0901-0103	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %**	**узел**	**2**	4505,19	21,7	9010	43	604	8210	18598
					4181,68	7,48	8363	15	–	1378	

7 246-308-0308	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-18, диаметром 710 мм	шт.	2	90457		180914		180914	–	195387
				–		–		–	14473	
8 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,925	5736,33	41,24	22515	162	16123	6152	30960
				1587,22	12,2	6230	48	–	2293	
9 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,572	5675,22	55,08	48648	472	31001	17022	70924
				2003,54	22,78	17174	195	–	5254	
10 214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1	1149		1149		1149	–	1241
				–		–		–	92	
11 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1759,98	22,9	26400	344	18494	7547	36663
				504,15	9,28	7562	139	–	2716	
12 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30	655		19650		19650	–	21222
				–		–		–	1572	
	Итого по разделу 2	тенге								**425 982**
	Итого по смете	тенге								**601 540**

Локальная смета № 2-2-5

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема ТП РК 100-200 НСII - 2009

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудо-	Сметная	

					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Водопровод холодный и горячей воды В1, Т3											
1	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	3266,58	40,35	48999	605	38677	9767	63467
					647,77	16,61	9717	249	–	4701	
2	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2118,56	22,9	2119	23	1592	503	2832
					504,15	9,28	504	9	–	210	
3	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	1759,98	22,9	15840	206	11096	4529	21998
					504,15	9,28	4537	84	–	1629	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	25	96,42	1,17	2411	29	10	2324	5114
					94,84	–	2371	–	–	379	
5	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2419,06	123,63	4838	247	548	4021	9568
					2021,25	29,92	4043	60	–	709	
6	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534		43068		43068	–	46513
					–		–		–	3445	
7	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	21546,34	–	21546	–	21098	440	23745
					448,8	–	449	–	–	1759	

8	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1607		3214		3214	–	3471
					–		–		–	257	
9	242-401-1101	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0 м3/ч	шт.	1	22469		22469		22469	–	24267
					–		–		–	1798	
10	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	33163,85	127,64	33164	128	31690	1363	37289
					1346,4	44,88	1346	45	–	2762	
11	214-101-0102	Диафрагма для пожарных кранов центральным отверстием (сталь толщ.3мм)	т	0,003	307150		921		921	–	995
					–		–		–	74	
12	248-305-0102	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 2	шт.	2	2991		5982		5982	–	6461
					–		–		–	479	
13	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляр НР = 98 %	м трубопровода	0,235	5040,62	53,51	1185	13	989	184	1479
					777	21,88	183	5	–	110	
14	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01	116172,87	6189,88	1162	62	88	702	2013
					101200	474,43	1012	5	–	149	
		Итого по разделу 1	тенге								249212

Раздел 2 Канализация К1

15	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	878,17	3,53	8782	35	44	8540	18708
					870,24	1,18	8702	12	–	1386	
16	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	9,98	1094		10918		10918	–	11791

				–		–		–	873	
17 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	910,98	1,46	3644	6	8	3559	7779
				907,54	0,51	3630	2	–	576	
18 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	3,992	270		1078		1078	–	1164
				–		–		–	86	
19 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642		1284		1284	–	1387
				–		–		–	103	
20 241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	39		39		39	–	42
				–		–		–	3	
21 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	4004,66	200,53	4005	201	534	3301	7890
				3270,06	98,4	3270	98	–	584	
22 261-107-0981	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	64907		64907		64907	–	70100
				–		–		–	5193	
23 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	2741,64	75,8	2742	76	332	2324	5471
				2333,76	37,22	2334	37	–	405	
24 244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	4598		4598		4598	–	4966
				–		–		–	368	
25 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848
				–		–		–	63	

26	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8762		8762		8762	–	9463
					–		–		–	701	
		Итого по разделу 2	тенге								**139609**
		Итого по смете	тенге								**388821**

Локальная смета № 2-1-2

Насосная станция на водозаборной скважине 1подъема т.пр.90190-194-91

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1308-0305-1202	**Электропечь. Монтаж НР = 72 %**	**шт**	**3**	3198,63	90,63	9596	272	–	6792	17699
					3108	36,33	9324	109	–	1311	
2	245-201-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	**шт.**	**1**	15407		15407		15407	–	16640
					–		–		–	1233	
3	245-201-0201	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**2**	13205		26410		26410	–	28523
					–		–		–	2113	
		Итого по разделу 1	тенге								**62862**

Раздел 2 Вентиляция

4 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5675,22	55,08	2838	28	1808	993	4137
				2003,54	22,78	1002	11	–	306	
5 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3655,48	45,68	3655	46	3106	509	4497
				504	14,96	504	15	–	333	
6 214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,5	1149		575		575	–	621
				–		–		–	46	
7 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30	655		19650		19650	–	21222
				–		–		–	1572	
	Итого по разделу 2	тенге								30477
	Итого по смете	тенге								93339
	Итого по смете на 2 шт	тенге								186678

Локальная смета № 2-1-5

Насосная станция на водозаборной скважине 1подъема т.пр.90190-194-91

Автоматизация

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 1311-0203-0104		Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	4650,84	346,94	4651	347	401	3051	8318
					3903	164,56	3903	165	–	616	

2	245-706-0738	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65	шт.	1	485333		485333		485333	–	524160
					–		–		–	38827	
3	1118-1101-0102	Манометры 6 бар. Установка НР = 98 %	комплект	1	360,42	–	360	–	19	335	751
					341,88	–	342	–	–	56	
4	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	4393		4393		4393	–	4744
					–		–		–	351	
5	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	5	4650,84	346,94	23254	1735	2005	15254	41589
					3903	164,56	19515	823	–	3081	
6	245-501-0703	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 30815-2002 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, Tmax 100 °C, PN 25	шт.	1	371191		371191		371191	–	400886
					–		–		–	29695	
7	581-100-1000 (пл) (об)	Погружной датчик LMP 308	шт	1	151633,93		151634		–	–	151634
					–		–		151634	–	
8	581-100-1000 (пл) (об)	Прибор управления САУ-М2	шт	1	17934,82		17935		–	–	17935
					–		–		17935	–	
9	581-100-1000 (пл) (об)	Датчик сухого хода	шт	2	8750		17500		–	–	17500
					–		–		17500	–	
10	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °C, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1498		1498		1498	–	1618
					–		–		–	120	
11	1391-0809-074809050502-01	Прочие работы: заполнение системы контроля мазутопроводов (сосудов и импульсных труб) разделительной жидкостью НР = 0	шт.	1	2612,5	–	2613	–	–	–	2822
					2612,5	–	2613	–	–	209	
12	242-401-2401	Трубка импульсная для клапана, Т до +150 °C, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	26579		26579		26579	–	28705

				–		–		–	2126	
13 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00518	772091,95	6924,87	3999	36	3607	431	4784
				68832,4	1540,88	357	8	–	354	
14 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	55	92	0,88	5060	48	1027	2884	8580
				72,45	0,36	3985	20	–	636	
15 243-102-0301	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х0,75-0,66	км	0,055	133374		7336		7336	–	7923
				–		–		–	587	
16 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	69,223	698,63	408,56	48361	28282	7653	15688	69174
				179,52	135,25	12427	9362	–	5124	

Итого по смете	**1291123**
- оборудование, тенге	**187069**
Итого по смете на 2 шт	**2582245**
- оборудование, тенге	**374138**

Насосная станция на водозаборной скважине 1подъема т.пр.90190-194-91

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	61,11	394,36	394,36	24099	24099	–	4161	30521
				–	94,57	–	5779	–	2261	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,89	1861,86	–	3519	–	–	2534	6537
				1861,86	–	3519	–	–	484	
3 1101-0201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки НР = 72 %	м3	10,6	514,78	513	5457	5438	1	1252	7246
				1,7	162,39	18	1721	–	537	

4 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	10,6	1987		21062		21062	–	22747
				–		–		–	1685	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	39,2	36,35	36,35	1425	1425	–	407	1979
				–	14,41	–	565	–	147	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	972	–	9526	–	–	6859	17696
				972	–	9526	–	–	1311	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39,2	174,71	79,99	6849	3136	–	3781	11480
				94,72	39,27	3713	1539	–	850	
	Итого по разделу 1	тенге								98206

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	25525,39	1130,18	45946	2034	41365	2762	52605
				1414,8	271,22	2547	488	–	3897	
9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	14,5	30169,81	2054,19	437462	29786	338459	69142	547132
				4773,6	466,39	69217	6763	–	40528	
10 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046	275482		12672		12672	–	13686
				–		–		–	1014	
11 1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство приямка НР = 91 %	м3	0,4	36775,66	2043,24	14710	817	11960	2036	18086
				4832,72	760,92	1933	304	–	1340	
12 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	275482		83		83	–	90

				–		–		–	7		
13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0053	929544,94	1445,94	4927	8	3476	1316	6742
					272250	634,71	1443	3	–	499	
14	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,031	598291,73	9966,24	18547	309	16499	1724	21893
					56089,8	3725,04	1739	115	–	1622	
15	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,768	24940,12	1615,34	19154	1241	1728	12747	34453
					21075,2	762,96	16186	586	–	2552	
16	234-104-0101	Пеностекло К=1,240;	м3	0,95232	29343		27944		27944	–	30180
					–		–		–	2236	
17	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	8,96	2161,31	46,46	19365	416	16761	2122	23206
					244,16	10,47	2188	94	–	1719	
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	33,62	906,99	20,25	30493	681	19313	9858	43579
					312,28	2,99	10499	101	–	3228	

	Итого по разделу 2	тенге		791652
	Итого Н.С. 1 подъема	тенге		889858

		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	тенге								6 835 128
		Оборудование	тенге								374138
		Итого по акту без оборудование	тенге								6460990
		Временные здания и сооружения (2 %)	тенге								129220
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								6590209

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	тенге								154211
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (33759702*(1,30-1)+33759702*9*8*1,30/1960+33759702/12)/1000	тенге								416480
		Итого с доп.затратами	тенге								7160900
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге								134888
		Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	тенге								7669927
		в текущих и прогнозных ценах	тенге								7669927
		Итого с понижающим коэф-м К=0,95	тенге								7286430,38
		НДС-12%	тенге								874371,65
		Итого с НДС	тенге								8160802,03

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель_____Жапбасбаев К.

Подрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор_____Сейтмуратов Р.Е.

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"

_____Жаксылык А.

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

_____