Заказчик: ТОО "CITY OTAU"
Генподрядчик:ТОО "Отау-Строй"

Форма 2в

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр.Нурсат, уч. №29/4, г. Шымкент(без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Корпус №3

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Жилая часть-7611,34м2 82,49% ; Коммерческая часть-998,98м2 10,83% ; Паркинг-616,59м2 6,68%										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
		КОТЛОВАН										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43302,2134		170,13	163,66	7367005,56	7086840,24	--	1070015,00	9111982,22
		НР - 72%; СП - 8%				6,47	27,85	280165,32	1205966,64		674961,65	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	539,90037		892,58	337,63	481904,27	182286,56	971,82	254169,98	794960,19
		НР - 72%; СП - 8%				553,15	100,70	298645,89	54367,97		58885,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	231,385873		2237,93	--	517824,92	--	--	372833,95	961911,57
		НР - 72%; СП - 8%				2237,93	--	517824,92	--		71252,71	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ	м3 грунта	52888,1995		34,11	34,11	1804016,49	1804016,49	--	554818,37	2547541,65
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,57	--	770581,07		188706,79	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	52888,1995		107,99	107,99	5711396,67	5711396,67	--	1756226,71	8065033,25
		НР - 72%; СП - 8%				--	46,12	--	2439203,76		597409,87	

6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.	м3 грунтовой подушки	33677,4499	513,69	511,88	17299769,23	17238813,05	3367,74	3982937,70	22985323,49
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	57588,44	5474269,48		1702616,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/галечниковый грунт.	м3 грунта	33677,4499	185,97	180,75	6262995,36	6087199,07	--	856431,02	7688980,49
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	175796,29	1013691,24		569554,11	
8	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1473388,43	38,00	--	55988760,44	--		--	60467861,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4479100,84	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11770,5641	19,03	19,03	223993,83	223993,84	--	68900,17	316325,52
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	95694,69		23431,52	
10	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	11770,5641	75,74	75,74	891502,52	891502,52	--	274075,23	1258824,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,34	--	380660,04		93246,22	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11770,5641	174,62	79,80	2055375,90	939291,01	--	1136810,50	3447561,31
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	1116084,89	462818,58		255374,91	
12	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/под полы	м3 грунта	278,32126	1049,60	96,56	292125,99	26874,70	--	199076,74	530498,95
		НР - 72%; СП - 8%			953,04	40,40	265251,29	11244,18		39296,22	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12048,8854	93,18	79,97	1122715,14	963549,36	30122,22	251493,97	1484145,84
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	129043,56	220253,62		109936,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/лишний грунт.	м3 грунта	40793,4497	185,97	180,75	7586357,85	7373416,00	--	1037393,74	9313651,72
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	212941,81	1227882,84		689900,13	
15	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	892356,713	41,00	--	36586625,24	--		--	39513555,26
		СП - 8%			--	--	--	--		2926930,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				144192369,41	48529179,55	34461,78	11815183,10	168488156,71
							3053342,41	13356634,11	--	12480604,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144192369,41				
	Материалы		Тенге				34461,77				

	Всего заработная плата		Тенге					16409976,52			
	Транспортные расходы		Тенге				92575385,68				
		Накладные расходы	Тенге				11815183,09				
		Сметная прибыль	Тенге				12480604,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168488156,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9698,70
		Сметная заработная плата	Тенге					16409976,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				168488156,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9698,70
		Сметная заработная плата	Тенге					16409976,52			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-1(2шт.)									
16	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	36,163616	43333,80	4167,16	1567106,90	150699,58	908019,21	492905,74	2224813,65
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14058,00	919,89	508388,11	33266,55		164801,01	
17	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,0371034	22294,23	1433,85	112298,34	7222,45	1450,68	96259,87	225242,87
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	103625,21	2154,87		16684,66	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,9016255	402525,00	--	765451,80	--	765451,80	--	826687,94
		СП - 8%			--	--	--	--		61236,14	
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,1354779	385992,00	--	1210269,39	--	1210269,39	--	1307090,94
		СП - 8%			--	--	--	--		96821,55	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-2(2шт.)									
20	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	36,163616	43333,80	4167,16	1567106,90	150699,58	908019,21	492905,74	2224813,65
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14058,00	919,89	508388,11	33266,55		164801,01	
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,4533186	22294,23	1433,85	54694,85	3517,69	706,56	46883,32	109704,42
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	50470,60	1049,53		8126,25	
22	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	5,0447584	18212,80	987,70	91879,18	4982,71	1452,89	79324,79	184900,28

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16937,10	342,24	85443,58	1726,52		13696,32	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,9016255	402525,00 --	-- --	765451,80 --	-- --	765451,80	-- 61236,14	826687,94
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	5,5964516	385992,00 --	-- --	2160185,55 --	-- --	2160185,55	-- 172814,84	2333000,39
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-3(2шт.)									
25	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	12,20852	43333,80 14058,00	4167,16 919,89	529041,56 171627,37	50874,86 11230,50	306539,33	166400,66 55635,38	751077,60
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,6193777	22294,23 20572,38	1433,85 427,80	36102,78 33314,45	2321,94 692,77	466,39	30946,57 5363,95	72413,30
27	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,9278475	18212,80 16937,10	987,70 342,24	16898,70 15715,05	916,44 317,55	267,21	14589,66 2519,07	34007,43
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,7602278	402525,00 --	-- --	306010,70 --	-- --	306010,70	-- 24480,86	330491,56
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	1,7869974	385992,00 --	-- --	689766,70 --	-- --	689766,70	-- 55181,34	744948,04
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-4(2шт.)									
30	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	12,20852	43333,80 14058,00	4167,16 919,89	529041,56 171627,37	50874,86 11230,50	306539,33	166400,66 55635,38	751077,60
31	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,3210444	22294,23 20572,38	1433,85 427,80	29451,67 27177,03	1894,18 565,14	380,46	25245,37 4375,76	59072,81

32	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,3726336	18212,80	987,70	24999,50	1355,75	395,32	21583,56	50309,71
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16937,10	342,24	23248,43	469,77		3726,65	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7602278	402525,00	--	306010,70	--	306010,70	--	330491,56
		СП - 8%			--	--	--	--		24480,86	
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9334501	385992,00	--	746296,27	--	746296,27	--	805999,97
		СП - 8%			--	--	--	--		59703,70	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-5(4шт.)									
35	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	24,41704	43333,80	4167,16	1058083,13	101749,71	613078,67	332801,32	1502155,21
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14058,00	919,89	343254,75	22460,99		111270,76	
36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0522192	22294,23	1433,85	45752,65	2942,58	591,04	39218,25	91768,57
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	42219,03	877,94		6797,67	
37	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,2116094	18212,80	987,70	76705,20	4159,81	1212,94	66224,19	154363,74
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16937,10	342,24	71332,45	1441,38		11434,35	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5204557	402525,00	--	612021,43	--	612021,43	--	660983,14
		СП - 8%			--	--	--	--		48961,71	
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,743373	385992,00	--	1830904,00	--	1830904,00	--	1977376,35
		СП - 8%			--	--	--	--		146472,32	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-6(2шт.)									
40	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,20852	43333,80	4167,16	529041,56	50874,86	306539,33	166400,66	751077,60
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14058,00	919,89	171627,37	11230,50		55635,38	

41	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2185423	22294,23	1433,85	27166,46	1747,20	350,94	23286,54	54489,24
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	25068,32	521,29		4036,24	
42	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,6230732	18212,80	987,70	29560,71	1603,11	467,45	25521,53	59488,82
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16937,10	342,24	27490,15	555,48		4406,58	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7602278	402525,00	--	306010,70	--	306010,70	--	330491,56
		СП - 8%			--	--	--	--		24480,86	
44	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,0813877	385992,00	--	803399,00	--	803399,00	--	867670,92
		СП - 8%			--	--	--	--		64271,92	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-7(1шт.)									
45	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	6,10426	43333,80	4167,16	264520,78	25437,43	153269,66	83200,33	375538,80
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14058,00	919,89	85813,69	5615,25		27817,69	
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6085287	22294,23	1433,85	13566,68	872,54	175,26	11629,08	27211,42
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	12518,88	260,33		2015,66	
47	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,8221778	18212,80	987,70	14974,16	812,06	236,79	12928,09	30134,43
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16937,10	342,24	13925,31	281,38		2232,18	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3801139	402525,00	--	153005,35	--	153005,35	--	165245,78
		СП - 8%			--	--	--	--		12240,43	
49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0505926	385992,00	--	405520,34	--	405520,34	--	437961,97
		СП - 8%			--	--	--	--		32441,63	
		ФУНДАМЕНТАЯ ПЛИТА ФП-1									
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	89,047955	19690,36	1152,67	1753386,29	102642,90	1524638,13	136763,71	2041362,00

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1416,15	271,59	126105,26	24184,53		151212,00	
51	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	527,053357	23894,55	1776,95	12593702,79	936547,46	10474099,74	1286370,54	14990479,19
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2244,66	437,41	1183055,59	230538,41		1110405,87	
52	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	29,8129089	22512,10	1056,58	671151,19	31499,73	8586,11	584134,65	1355708,71
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21167,52	363,63	631065,35	10840,87		100422,87	
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	38,6581548	385992,00	--	14921738,49	--	14921738,49	--	16115477,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1193739,08	
54	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/фиксатор.ОС-1	т	11,9584103	398962,00	--	4770951,29	--	4770951,29	--	5152627,39
		СП - 8%			--	--	--	--		381676,10	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКА									
55	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	17,3079858	16950,26	1525,70	293374,86	26406,79	542,78	253028,04	590115,13
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15393,20	671,80	266425,29	11627,50		43712,23	
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,3079858	385992,00	--	6680744,00	--	6680744,00	--	7215203,57
		СП - 8%			--	--	--	--		534459,52	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКА ИЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ									
57	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	40,7988858	16950,26	1525,70	691551,72	62246,86	1279,45	596445,03	1391036,49
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15393,20	671,80	628025,41	27408,69		103039,74	
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	40,0171611	385992,00	--	15446304,05	--	15446304,05	--	16682008,37
		СП - 8%			--	--	--	--		1235704,32	
59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7817247	398962,00	--	311878,45	--	311878,45	--	336828,73
		СП - 8%			--	--	--	--		24950,28	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1499,56921	910,68	20,17	1365627,69	30246,31	866466,09	440275,02	1950374,93
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	468915,29	4498,71		144472,22	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРИЯМОК ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ									
61	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12,06	37257,41	3298,13	449324,36	39775,45	295708,54	117215,97	611863,56
		НР - 91%; СП - 8%			9439,50	1241,16	113840,37	14968,39		45323,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,54652	22294,23	1433,85	56772,70	3651,33	733,39	48664,41	113872,08
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	52387,98	1089,40		8434,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46848	402525,00	--	188574,91	--	188574,91	--	203660,90
		СП - 8%			--	--	--	--		15085,99	
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,07436	398962,00	--	827590,81	--	827590,81	--	893798,08
		СП - 8%			--	--	--	--		66207,27	
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00368	385992,00	--	1420,45	--	1420,45	--	1534,09
		СП - 8%			--	--	--	--		113,64	
66	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0588	952942,13	1442,13	56033,00	84,79	51252,09	4307,47	65167,71
		НР - 91%; СП - 8%			79866,00	635,43	4696,12	37,36		4827,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				78758424,13	1848661,00	70942971,25	5861860,80	91389907,72
							5966791,92	464408,65	--	6769622,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78758424,13				
	Материалы		Тенге				16733465,04				
	Всего заработная плата		Тенге					6431200,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54209506,26				
		Накладные расходы	Тенге				5861860,77				
		Сметная прибыль	Тенге				6769622,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91389907,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4896,11
		Сметная заработная плата	Тенге					6431200,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				91389907,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4896,11
		Сметная заработная плата	Тенге					6431200,57			
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС ЗДАНИЯ									
		КОЛОННЫ К-1-4шт., К-1/1-4шт.,К-2-2шт.,К-2/1-2шт.,К-3-2шт.,К-3/1-2шт.,К-4-2шт.,К-4/1-2шт.,К-4/2-2шт.,К-4/3-2шт.,К-5-6шт.,К-5/1-6шт.,К-6-8шт									

67	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	425,1	71162,30	29354,48	30251093,73	12478589,45	10496445,92	9323951,25	42741048,58
		НР - 91%; СП - 8%			17116,11	6986,69	7276058,36	2970041,92		3166003,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	31,9605	22294,23	1433,85	712534,74	45826,56	9204,63	610770,39	1429169,54
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	657503,55	13672,70		105864,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	44,7404	18212,80	987,70	814847,96	44190,09	12885,24	703506,97	1639823,33
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	757772,63	15311,95		121468,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,75482	402525,00	--	5536658,92	--	5536658,92	--	5979591,63
		СП - 8%			--	--	--	--		442932,71	
71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	62,94608	385992,00	--	24296683,31	--	24296683,31	--	26240417,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1943734,66	
72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,16582	992695,52	8146,04	164608,77	1350,78	151830,04	13786,88	192667,31
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	11427,95	255,85		14271,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МС-1-2шт.,МС-2-1шт.,МС-3-1шт.,МС-4-2шт.,МС-5-1шт.									
73	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	259,732	39152,91	3917,88	10169263,62	1017598,81	6728500,31	2404996,79	13580201,24
		НР - 91%; СП - 8%			9329,48	845,83	2423164,50	219689,12		1005940,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	34,62298	22294,23	1433,85	771892,68	49644,16	9971,42	661650,82	1548227,00
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	712277,10	14811,71		114683,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	13,168	18212,80	987,70	239826,15	13006,04	3792,38	207056,26	482633,00
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	223027,73	4506,62		35750,59	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7115	402525,00	--	286396,54	--	286396,54	--	309308,26
		СП - 8%			--	--	--	--		22911,72	
77	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79532	398962,00	--	317302,46	--	317302,46	--	342686,66
		СП - 8%			--	--	--	--		25384,20	
78	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	46,28417	385992,00	--	17865319,35	--	17865319,35	--	19294544,90
		СП - 8%			--	--	--	--		1429225,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91426428,23	13650205,89	65714990,52	13925719,37	113780319,40
							12061231,82	3238289,87	--	8428171,81	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91426428,23				
		Материалы	Тенге				17412629,94				
		Всего заработная плата	Тенге					15299521,69			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48302360,58				
		Накладные расходы	Тенге				13925719,36				
		Сметная прибыль	Тенге				8428171,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				113780319,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11003,81
		Сметная заработная плата	Тенге					15299521,69			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				113780319,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11003,81
		Сметная заработная плата	Тенге					15299521,69			
		РАЗДЕЛ 4.ДИАФРАГМЫ ДЖ1-2шт.,ДЖ2-2шт.,ДЖ3-2шт.,ДЖ4-2шт.,ДЖ5-2шт.,ДЖ6-2шт.,ДЖ7-2шт.									
79	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1193,55	39152,91	3917,88	46730955,73	4676185,68	30919569,20	11051714,54	62405283,89
		НР - 91%; СП - 8%			9329,48	845,83	11135200,85	1009540,40		4622613,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	273,68169	22294,23	1433,85	6101522,54	392418,49	78820,32	5230101,92	12238154,42
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	5630283,73	117081,03		906529,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	27,94868	18212,80	987,70	509023,72	27604,91	8049,22	439470,62	1024373,88
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	473369,59	9565,16		75879,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,78118	402525,00	--	2327069,48	--	2327069,48	--	2513235,00
		СП - 8%			--	--	--	--		186165,56	

83	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,79765	398962,00	--	3908890,00	--	3908890,00	--	4221601,24
		СП - 8%			--	--	--	--		312711,20	
84	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	286,05154	385992,00	--	110413606,03	--	110413606,03	--	119246694,51
		СП - 8%			--	--	--	--		8833088,48	
		РИГЕЛЬ РМ-1(2шт.),РМ-2(4шт.),РМ-3(4шт.),РМ-4(6шт.),РМ-5(12шт.),РМ-6(12шт.),РМ-7(16шт.),РМ-8(32шт.),РМ-9(32шт.),РМ-10(2шт.),РМ-11(4шт.),РМ-12(4шт.)									
85	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	65,612	56241,32	6669,57	3690105,49	437603,82	2045030,91	1185151,31	5265277,35
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18403,20	1446,28	1207470,76	94893,32		390020,54	
86	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	28,37211	22294,23	1433,85	632534,35	40681,35	8171,17	542195,67	1268708,42
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	583681,83	12137,59		93978,40	
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,992022	402525,00	--	3216988,66	--	3216988,66	--	3474347,75
		СП - 8%			--	--	--	--		257359,09	
88	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,647	398962,00	--	657090,41	--	657090,41	--	709657,64
		СП - 8%			--	--	--	--		52567,23	
89	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	18,73309	385992,00	--	7230822,88	--	7230822,88	--	7809288,71
		СП - 8%			--	--	--	--		578465,83	
90	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,53283	992695,52	8146,04	528937,95	4340,45	487876,03	44301,44	619098,55
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			68917,80	1542,94	36721,47	822,12		45859,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				185947547,28	5578834,70	161301984,35	18492935,51	220795721,41
							19066728,23	1244039,62	--	16355238,62	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				185947547,28				
	Материалы		Тенге				33547516,85				
	Всего заработная плата		Тенге					20310767,85			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127754467,50				
		Накладные расходы	Тенге				18492935,50				
		Сметная прибыль	Тенге				16355238,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220795721,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15168,45
		Сметная заработная плата	Тенге					20310767,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				220795721,39				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15168,45
		Сметная заработная плата	Тенге					20310767,85			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ									
		ПЛИТА ПМ-3 НА ОТМ.+6,900;+9,900;+12,900(3шт.)									
91	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	598,53	56382,31	1924,12	33746504,00	1151643,54	20662087,56	11116421,38	48451959,41
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	11932772,90	283074,76		3589034,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	66,28209	22294,23	1433,85	1477708,16	95038,58	19089,24	1266661,60	2963919,34
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1363580,34	28355,48		219549,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	26,39736	402525,00	--	10625597,33	--	10625597,33	--	11475645,12
		СП - 8%			--	--	--	--		850047,79	
94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	66,28209	398962,00	--	26444035,19	--	26444035,19	--	28559558,01
		СП - 8%			--	--	--	--		2115522,82	
		КАРКАС ПК-1,2,С-2,Кр-1,2,3,4,5,6,7									
95	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,23932	22294,23	1433,85	183689,30	11813,95	2372,93	157454,75	368435,58
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	169502,42	3524,78		27291,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35928	402525,00	--	144619,18	--	144619,18	--	156188,71
		СП - 8%			--	--	--	--		11569,53	
97	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,61132	385992,00	--	1007948,63	--	1007948,63	--	1088584,52
		СП - 8%			--	--	--	--		80635,89	
98	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,26872	385992,00	--	2033683,77	--	2033683,77	--	2196378,47
		СП - 8%			--	--	--	--		162694,70	
		ПЛИТА ПМ-4 НА ОТМ.+15,900;+18,900;+21,900(3шт.)									

99	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	595,95	57179,78	1924,12	34076291,08	1146679,31	20573022,37	11500984,00	49223457,08
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20734,27	472,95	12356589,40	281854,55		3646182,00	
100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	66,02499	22294,23	1433,85	1471976,31	94669,93	19015,20	1261748,37	2952422,66
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	1358291,18	28245,49		218697,97	
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	26,39736	402525,00	--	10625597,33	--	10625597,33	--	11475645,12
		СП - 8%			--	--	--	--		850047,79	
102	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	66,02499	398962,00	--	26341462,06	--	26341462,06	--	28448779,02
		СП - 8%			--	--	--	--		2107317,00	
		КАРКАС ПК-1,2,С-2,Кр-1,2,3,4,5,6,7									
103	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,09108	22294,23	1433,85	202678,63	13035,24	2618,24	173732,03	406523,51
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	187025,15	3889,16		30112,85	
104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49752	402525,00	--	200264,24	--	200264,24	--	216285,38
		СП - 8%			--	--	--	--		16021,14	
105	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,61132	385992,00	--	1007948,63	--	1007948,63	--	1088584,52
		СП - 8%			--	--	--	--		80635,89	
106	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,1788	385992,00	--	2384967,37	--	2384967,37	--	2575764,76
		СП - 8%			--	--	--	--		190797,39	
		ПЛИТА ПМ-5 НА ОТМ.+24,900;+27,900;+30,900;+33,900(4шт.)									
107	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	794	57179,78	1924,12	45400746,91	1527751,28	27409983,66	15323066,18	65581718,14
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20734,27	472,95	16463011,97	375522,30		4857905,00	

108	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	88,01204	22294,23	1433,85	1962160,66	126196,06	25347,47	1681924,50	3935612,00
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	1810617,13	37651,55		291526,81	
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	35,19648	402525,00	--	14167463,11	--	14167463,11	--	15300860,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1133397,00	
110	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	88,01204	398962,00	--	35113459,50	--	35113459,50	--	37922536,26
		СП - 8%			--	--	--	--		2809076,76	
		КАРКАС ПК-1,2,С-2,Кр-1,2,3,4,5,6,7									
111	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,38352	22294,23	1433,85	276081,04	17756,11	3566,45	236651,10	553750,71
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	254758,48	5297,67		41018,57	
112	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66336	402525,00	--	267018,98	--	267018,98	--	288380,50
		СП - 8%			--	--	--	--		21361,52	
113	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,48176	385992,00	--	1343931,51	--	1343931,51	--	1451446,00
		СП - 8%			--	--	--	--		107514,52	
114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,2384	385992,00	--	3179956,49	--	3179956,49	--	3434353,00
		СП - 8%			--	--	--	--		254396,52	
		ПЛИТА ПМ-6 НА ОТМ.+36,800(1шт.)									
115	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	198,9	58774,73	1924,12	11690293,00	382707,47	6866304,47	4127169,24	17082859,22
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22329,22	472,95	4441281,06	94069,76		1265397,00	
116	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21,49005	22294,23	1433,85	479104,12	30813,50	6189,15	410678,38	960965,09
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	442101,47	9193,44		71182,60	
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,70744	402525,00	--	3504962,29	--	3504962,29	--	3785359,27
		СП - 8%			--	--	--	--		280396,98	

118	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	21,54462	398962,00	--	8595484,68	--	8595484,68	--	9283123,45
		СП - 8%			--	--	--	--		687638,77	
		КАРКАС ПК-1,2,С-2,Кр-1,2,3,4,5,6,7									
119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,84044	22294,23	1433,85	63325,42	4072,76	818,05	54281,27	127015,23
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	58434,61	1215,14		9408,54	
120	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13488	402525,00	--	54292,57	--	54292,57	--	58635,98
		СП - 8%			--	--	--	--		4343,41	
121	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,85496	385992,00	--	330007,72	--	330007,72	--	356408,34
		СП - 8%			--	--	--	--		26400,62	
122	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,8506	385992,00	--	714316,80	--	714316,80	--	771462,14
		СП - 8%			--	--	--	--		57145,34	
		ПЛИТА ПМ-7 НА ОТМ.+39,100(1шт.)									
123	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	147,5	58774,73	1924,12	8669272,08	283807,69	5091905,00	3060620,73	12668284,24
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22329,22	472,95	3293559,36	69760,12		938391,43	
124	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	19,23614	22294,23	1433,85	428854,93	27581,74	5540,01	367605,79	860177,57
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	395733,18	8229,22		63716,86	
125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,65952	402525,00	--	3083148,29	--	3083148,29	--	3329800,15
		СП - 8%			--	--	--	--		246651,86	
126	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,23614	398962,00	--	7674488,89	--	7674488,89	--	8288448,00
		СП - 8%			--	--	--	--		613959,11	
		КАРКАС ПК-1,2,С-2,Кр-1,2									
127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,94502	22294,23	1433,85	43362,72	2788,87	560,16	37169,65	86974,96
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	40013,69	832,08		6442,59	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,97388	385992,00	--	375909,89	--	375909,89	--	405982,68
		СП - 8%			--	--	--	--		30072,79	
129	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,98144	385992,00	--	378827,99	--	378827,99	--	409134,23
		СП - 8%			--	--	--	--		30306,24	
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ									
130	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,14	56382,31	1924,12	515334,31	17586,45	315525,51	169756,05	739897,59
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	182222,35	4322,76		54807,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,464928	22294,23	1433,85	77247,90	4968,19	997,89	66215,34	154940,30
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	71281,82	1482,30		11477,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022152	402525,00	--	8916,73	--	8916,73	--	9630,07
		СП - 8%			--	--	--	--		713,34	
133	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,442776	385992,00	--	1328884,00	--	1328884,00	--	1435194,71
		СП - 8%			--	--	--	--		106310,72	
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
134	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27,94	56382,31	1924,12	1575321,74	53759,91	964527,64	518926,06	2261787,62
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	557034,19	13214,22		167539,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,58962	22294,23	1433,85	80027,81	5146,98	1033,80	68598,23	160516,12
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	73847,03	1535,64		11890,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08316	402525,00	--	33473,98	--	33473,98	--	36151,90
		СП - 8%			--	--	--	--		2677,92	
137	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,50646	398962,00	--	1398944,29	--	1398944,29	--	1510859,83
		СП - 8%			--	--	--	--		111915,54	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									

138	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,27	56382,31	1924,12	15223,22	519,52	9320,76	5014,68	21856,93
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19936,80	472,95	5382,94	127,70		1619,03	
139	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07418	22294,23	1433,85	1653,79	106,36	21,37	1417,59	3317,09
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	1526,06	31,73		245,71	
140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	402525,00	--	579,64	--	579,64	--	626,01
		СП - 8%			--	--	--	--		46,37	
141	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07274	398962,00	--	29020,50	--	29020,50	--	31342,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2321,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				304836068,70	4998443,44	244379058,53	51606096,92	384957538,87
							55458566,73	1251429,85	--	28515373,25	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				304836068,70				
	Материалы		Тенге				81979846,94				
	Всего заработная плата		Тенге					56709996,58			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162399211,57				
		Накладные расходы	Тенге				51606096,92				
		Сметная прибыль	Тенге				28515373,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				384957538,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43844,49
		Сметная заработная плата	Тенге					56709996,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				384957538,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43844,49
		Сметная заработная плата	Тенге					56709996,58			
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1(2шт.),ЛМ2(2шт.),ЛМ3(2шт.),ЛМ4(2шт.),ЛМ5(20шт.),ЛМ5/1(2ш									
142	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	46,7192	30265,94	670,52	1414000,50	31326,16	1149753,43	222976,93	1767935,62
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4985,55	259,18	232920,91	12108,68		130958,19	
143	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,3701	22294,23	1433,85	164310,70	10567,62	2122,58	140843,82	329566,88
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	151620,50	3152,93		24412,36	

144	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1427	402525,00	--	57440,32	--	57440,32	--	62035,55
		СП - 8%			--	--	--	--		4595,23	
145	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,2274	385992,00	--	2789718,58	--	2789718,58	--	3012896,07
		СП - 8%			--	--	--	--		223177,49	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП1(2шт.),ЛП1/1(2шт.),ЛП2(2шт.),ЛП3(6шт.),ЛП4(6шт.),ЛП5(8шт.)									
146	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м	м3	17,328	56382,31	1924,12	976992,67	33341,15	598186,65	321830,73	1402729,28
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	345464,87	8195,28		103905,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,88665	22294,23	1433,85	86649,87	5572,87	1119,36	74274,52	173798,34
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	79957,64	1662,71		12873,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09792	402525,00	--	39415,25	--	39415,25	--	42568,47
		СП - 8%			--	--	--	--		3153,22	
149	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,78873	385992,00	--	1462419,47	--	1462419,47	--	1579413,00
		СП - 8%			--	--	--	--		116993,56	
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ									
150	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,2496	1145722,13	1442,13	285972,24	359,95	217559,85	62072,05	375887,83
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	68052,44	158,60		27843,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7276919,60	81167,75	6317735,49	821998,05	8746831,06
							878016,36	25278,20	--	647913,41	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7276919,60				
	Материалы		Тенге				1968741,89				
	Всего заработная плата		Тенге					903294,56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4348993,62				
		Накладные расходы	Тенге				821998,05				
		Сметная прибыль	Тенге				647913,41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8746831,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691,71
		Сметная заработная плата	Тенге					903294,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8746831,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691,71
		Сметная заработная плата	Тенге					903294,56			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								988158475,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				96484677,00				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74686492,00			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19580080,00			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						548691202,00		
- Перевозка грузов	Тенге				92575386,00				
- Накладные расходы	Тенге							102523794,00	
- Сметная прибыль	Тенге							73196924,00	

СМР		988 158 475
Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%	8 893 426
ИТОГО		997 051 901
Зимнее удорожание	0,49%	4 885 554
Итого с зимними удорожаниями		1 001 937 456
Непредвиденные работы и затраты	2%	20 038 749
Итого с непредвиденными затратами		1 021 976 205
в текущих ценах на 2020 год - 11 %, К=1	1	112 417 383
в текущих ценах на 2021 год - 68 %, К=1,0500514	1,0500514	729 726 730
в текущих ценах на 2022 год - 21 %, К=1,0973603	1,0973603	235 509 984
НДС 12%	12%	129 318 492
Итого с НДС		1 206 972 588

Заказчик:

Директор ТОО "CITY OTAU"

Молдасеитова М. К.

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.