Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивной площадки в с.Жыракудык Сырымского района ЗКО**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за Июль 2022** **№1** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101240020044 | 140240006727 | №1 | 20.01.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Июль) без НДС | из графы 1: Строительномонтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты: приобретение материало | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство спортивной площадки в с.Жыракудык Сырымского района ЗКО** | **22621082,62** | **20197395,20** | | | | | | | **2423687,42** | **22621082,62** |

М.П.

**Заказчик** Руководитель ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044 — Искаков А.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** Директор ТОО "Жайык Сити" — Молдагалиев М.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора Эксперт ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" — Никулин В.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивной площадки в с.Жыракудык Сырымского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивной площадки в с.Жыракудык Сырымского района ЗКО**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **20.01.2022**

# Акт выполненных работ №1

за **Июль 2022** год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Благоустройство** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ) | м3 грунта | 105,15 | 62,67 | 62,67 | 6590,00 | 6590,00 | | 1572,00 | 8815,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 2184,00 | | 653,00 | | |
| 2 | 2 | 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 553,4 | 198,71 | 194,81 | 109966,00 | 107807,00 | | 26628,00 | 147522,00 | |
| | | | | | | 3,90 | 62,93 | 2158,00 | 34825,00 | | 10928,00 | | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА) | м3 грунта | 475,92 | 242,72 | 233,39 | 115515,00 | 111075,00 | 685,00 | 18291,00 | 144511,00 | |
| | | | | | | 7,89 | 45,49 | 3755,00 | 21650,00 | | 10705,00 | | |
| 4 | 4 | 412-102-0210 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТАТКА ГРУНТА) | т·км | 8328,6 | 34,00 | | 283172,00 | | | 22654,00 | 305826,00 | |
| 5 | 5 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ) | м3 грунта | 163,5 | 55,15 | 55,15 | 9017,00 | 9017,00 | | 2152,00 | 12063,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 2989,00 | | 894,00 | | |
| 6 | 6 | 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА) | м3 грунта | 163,5 | 125,38 | 120,11 | 20500,00 | 19638,00 | 196,00 | 3235,00 | 25634,00 | |
| | | | | | | 4,07 | 23,41 | 665,00 | 3828,00 | | 1899,00 | | |
| 7 | 7 | 412-102-0210 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ВЫВОЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА) | т·км | 1962 | 34,00 | | 66708,00 | | | 5337,00 | 72045,00 | |
| 8 | 8 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 52,5 | 3202,46 | 1072,37 | 168129,00 | 56299,00 | 103688,00 | 23029,00 | 206451,00 | |
| | | | | | | 155,09 | 251,07 | 8142,00 | 13181,00 | | 15293,00 | | |
| 9 | 9 | 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2) | м2 основания | 525 | 2625,38 | 210,13 | 1378324,00 | 110318,00 | 1248655,00 | 57556,00 | 1550750,00 | |
| | | | | | | 36,86 | 64,65 | 19352,00 | 33941,00 | | 114870,00 | | |
| 10 | 10 | 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 | м2 основания | 525 | 783,75 | -50,15 | -411469,00 | -26329,00 | -385140,00 | -9066,00 | -454178,00 | |
| | | | | | | 0,00 | -15,99 | 0,00 | -8395,00 | | -33643,00 | | |
| 11 | 11 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные В7,5. Устройство | м3 подстилающего слоя | 42 | 32917,86 | 7,68 | 1382550,00 | 323,00 | 1210522,00 | 161403,00 | 1667469,00 | |
| | | | | | | 4088,22 | 0,00 | 171705,00 | 0,00 | | 123516,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,027635 | 16483,88 | 1500,12 | 16939,00 | 1541,00 | 32,00 | 14593,00 | 34055,00 | |
| | | | | | | 14952,40 | 652,20 | 15366,00 | 670,00 | | 2523,00 | | |
| 13 | 13 | 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,027635 | 419679,00 | | 431277,00 | | 431277,00 | | 465779,00 | |
| | | | | | | | | | | | 34502,00 | | Казахстан |
| 14 | 14 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 525 | 12356,43 | 25,84 | 6487126,00 | 13566,00 | 6098390,00 | 410213,00 | 7449126,00 | |
| | | | | | | 714,61 | 8,87 | 375170,00 | 4657,00 | | 551787,00 | | |
| 15 | 15 | 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную | м разметки | 240 | 158,25 | 1,88 | 37980,00 | 452,00 | 7702,00 | 32263,00 | 75862,00 | |
| | | | | | | 124,28 | 0,19 | 29827,00 | 46,00 | | 5619,00 | | |
| 16 | 16 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1 | 3202,46 | 1072,37 | 3202,00 | 1072,00 | 1975,00 | 439,00 | 3932,00 | |
| | | | | | | 155,09 | 251,07 | 155,00 | 251,00 | | 291,00 | | |
| 17 | 17 | 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2) | м2 основания | 20 | 2685,03 | 210,13 | 53701,00 | 4203,00 | 48761,00 | 2193,00 | 60365,00 | |
| | | | | | | 36,86 | 64,65 | 737,00 | 1293,00 | | 4471,00 | | |
| 18 | 18 | 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 | м2 основания | 20 | 160,73 | -10,03 | -3215,00 | -201,00 | -3014,00 | -69,00 | -3547,00 | |
| | | | | | | 0,00 | -3,20 | 0,00 | -64,00 | | -263,00 | | |
| 19 | 19 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,6 | 1232,36 | 1072,37 | 739,00 | 644,00 | 3,00 | 263,00 | 1082,00 | |
| | | | | | | 155,09 | 251,07 | 93,00 | 151,00 | | 80,00 | | |
| 20 | 20 | 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015 | Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление | м3 | 0,6 | 10513,96 | 1177,65 | 6308,00 | 706,00 | 4373,00 | 1446,00 | 8374,00 | |
| | | | | | | 2048,19 | 600,75 | 1229,00 | 360,00 | | 620,00 | | |
| 21 | 21 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 20 | 1397,50 | 142,63 | 27950,00 | 2853,00 | 203,00 | 24174,00 | 56294,00 | |
| | | | | | | 1244,72 | 41,15 | 24894,00 | 823,00 | | 4170,00 | | |
| 22 | 22 | 255-102-0604 РСНБ РК 2015 | Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | м2 | 20 | 3300,31 | | 66006,00 | | 132012,00 | | 71286,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5280,00 | | Казахстан |
| 23 | 23 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 114 | 937,42 | 32,51 | 106866,00 | 3706,00 | 8071,00 | 104327,00 | 228088,00 | |
| | | | | | | 834,11 | 13,25 | 95089,00 | 1510,00 | | 16895,00 | | |
| 24 | 24 | 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,824 | 69825,12 | | 127361,00 | | 254722,00 | | 137550,00 | |
| | | | | | | | | | | | 10189,00 | | Казахстан |
| 25 | 25 | 212-101-0624 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | м3 | 3,648 | 33959,00 | | 123882,00 | | 247764,00 | | 133793,00 | |
| | | | | | | | | | | | 9911,00 | | Казахстан |
| 26 | 26 | 8601-0806-0101 УСН РК 8.02-03-2020 | Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Гандбольные ворота (с сеткой) | комплект | 1 | 175812,00 | 2692,00 | 175812,00 | 2692,00 | 165754,00 | 6186,00 | 196558,00 | |
| | | | | | | 7366,00 | 861,00 | 7366,00 | 861,00 | | 14560,00 | | Казахстан |
| 27 | 27 | 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2020 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 82717,00 | 2835,00 | 82717,00 | 2835,00 | 71948,00 | 6666,00 | 96534,00 | |
| | | | | | | 7934,00 | 929,00 | 7934,00 | 929,00 | | 7151,00 | | Казахстан |
| 28 | 28 | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 2 | 91621,00 | 204,00 | 183242,00 | 408,00 | 170362,00 | 10942,00 | 209718,00 | |
| | | | | | | 6236,00 | 57,00 | 12472,00 | 114,00 | | 15534,00 | | Казахстан |
| 29 | 29 | 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт. | 4 | 20019,00 | 0,00 | 80076,00 | 0,00 | 80076,00 | | 86484,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6408,00 | | Казахстан |
| 30 | 30 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 4 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м оград | 100 | 3670,53 | 1132,72 | 367053,00 | 113272,00 | 40413,00 | 303845,00 | 724570,00 | |
| | | | | | | 2133,68 | 441,28 | 213368,00 | 44128,00 | | 53672,00 | | |
| 31 | 31 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 13319,41 | 119,23 | 13319,00 | 119,00 | 1347,00 | 14039,00 | 29547,00 | |
| | | | | | | 11853,50 | 44,14 | 11854,00 | 44,00 | | 2189,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 32 | 212-101-0603 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 7,38 | 31478,00 | | 232308,00 | | 464616,00 | | 250893,00 | |
| | | | | | | | | | | | 18585,00 | | Казахстан |
| 33 | 33 | 241-102-0185 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм | м | 205 | 5087,00 | | 1042835,00 | | 1042835,00 | | 1126262,00 | |
| | | | | | | | | | | | 83427,00 | | Россия |
| 34 | 34 | 222-509-1601 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 2,95592 | 645236,00 | | 1907266,00 | | 1907266,00 | | 2059847,00 | |
| | | | | | | | | | | | 152581,00 | | |
| 35 | 35 | 214-401-0113 РСНБ РК 2015 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | м2 | 442 | 1584,00 | | 700128,00 | | 700128,00 | | 756138,00 | |
| | | | | | | | | | | | 56010,00 | | |
| 36 | 36 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 109,4 | 95,29 | 2,68 | 10425,00 | 293,00 | 4804,00 | 3698,00 | 15253,00 | |
| | | | | | | 48,70 | 0,29 | 5328,00 | 32,00 | | 1130,00 | | |
| 37 | 37 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - 2 РАЗА | м2 | 109,4 | 162,84 | 3,79 | 17815,00 | 414,00 | 11173,00 | 4340,00 | 23927,00 | |
| | | | | | | 56,92 | 0,58 | 6227,00 | 63,00 | | 1772,00 | | |
| 38 | 38 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 72,16 | 904,17 | 19,87 | 65245,00 | 1434,00 | 41905,00 | 20568,00 | 92678,00 | |
| | | | | | | 303,58 | 2,91 | 21906,00 | 210,00 | | 6865,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Благоустройство | | | | | 15493365,00 | 544747,00 | 14113504,00 | 1244926,00 | 18077356,00 | |
| | | | | | | | | 1034792,00 | 160281,00 | 0,00 | 1339065,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Наружное освещение | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 22,14 | 378,28 | 378,28 | 8375,00 | 8375,00 | | 1139,00 | 10275,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 71,43 | 0,00 | 1581,00 | | 761,00 | | |
| 40 | 40 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 7,38 | 860,22 | 0,00 | 6348,00 | 0,00 | | 4571,00 | 11793,00 | |
| | | | | | | 860,22 | 0,00 | 6348,00 | 0,00 | | 874,00 | | |
| 41 | 41 | 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 7,38 | 1791,00 | | 13218,00 | | 26436,00 | | 14275,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1057,00 | | Казахстан |
| 42 | 42 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 14,76 | 944,78 | 0,00 | 13945,00 | 0,00 | | 10040,00 | 25904,00 | |
| | | | | | | 944,78 | 0,00 | 13945,00 | 0,00 | | 1919,00 | | |
| 43 | 43 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 136 | 347,06 | 156,65 | 47200,00 | 21304,00 | 6121,00 | 19161,00 | 71670,00 | |
| | | | | | | 145,40 | 50,28 | 19774,00 | 6838,00 | | 5309,00 | | |
| 44 | 44 | 243-113-0902 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1 | км | 0,088 | 370535,00 | | 32607,00 | | 32607,00 | | 35216,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2609,00 | | Казахстан |
| 45 | 45 | 243-113-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,048 | 296426,00 | | 14228,00 | | 14228,00 | | 15366,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1138,00 | | Казахстан |
| 46 | 46 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,123 | 30880,70 | 21191,30 | 3798,00 | 2606,00 | | 1085,00 | 5274,00 | |
| | | | | | | 9689,40 | 4765,61 | 1192,00 | 586,00 | | 391,00 | | |
| 47 | 47 | 249-101-0501 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 123 | 38,00 | | 4674,00 | | 4674,00 | | 5048,00 | |
| | | | | | | | | | | | 374,00 | | Казахстан |
| 48 | 48 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,005 | 164858,73 | 27291,19 | 824,00 | 136,00 | 456,00 | 228,00 | 1136,00 | |
| | | | | | | 46291,54 | 10814,68 | 231,00 | 54,00 | | 84,00 | | |
| 49 | 49 | 243-701-0716 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | км | 0,005 | 317171,00 | | 1586,00 | | 1586,00 | | 1713,00 | |
| | | | | | | | | | | | 127,00 | | Казахстан |
| 50 | 50 | 252-207-1802 РСНБ РК 2015 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 18 | 574,00 | | 10332,00 | | 10332,00 | | 11159,00 | |
| | | | | | | | | | | | 827,00 | | |
| 51 | 51 | 252-207-0803 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 12 | 185,00 | | 2220,00 | | 2220,00 | | 2398,00 | |
| | | | | | | | | | | | 178,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 52 | 52 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 2 | 4523,37<br>3020,00 | 1405,01<br>567,05 | 9047,00<br>6040,00 | 2810,00<br>1134,00 | 197,00 | 5165,00<br>1137,00 | 15349,00 | |
| 53 | 53 | 247-201-0804 РСНБ РК 2015 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 22060,00 | | 22060,00 | | 22060,00<br>1765,00 | | 23825,00 | Казахстан |
| 54 | 54 | 515-301-0256 РСНБ РК 2015 | Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601 | шт. | 1 | 87982,00 | | 87982,00 | | 87982,00 | | 87982,00 | |
| 55 | 55 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1426,51<br>1313,70 | 85,90<br>35,31 | 1427,00<br>1314,00 | 86,00<br>35,00 | 27,00 | 971,00<br>192,00 | 2590,00 | |
| 56 | 56 | 247-301-0206 РСНБ РК 2015 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 1 | 14439,00 | | 14439,00 | | 14439,00<br>1155,00 | | 15594,00 | Казахстан |
| 57 | 57 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 3072,27<br>1432,00 | 26,43<br>0,00 | 3072,00<br>1432,00 | 26,00<br>0,00 | 1614,00 | 1031,00<br>328,00 | 4431,00 | |
| 58 | 58 | 247-204-0759 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1691,00 | | 1691,00 | | 1691,00<br>135,00 | | 1826,00 | Казахстан |
| 59 | 59 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 2 | 898,04<br>197,12 | 25,13<br>7,77 | 1796,00<br>394,00 | 51,00<br>16,00 | 1352,00 | 295,00<br>167,00 | 2258,00 | Казахстан |
| 60 | 60 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 4525,29<br>985,60 | 170,81<br>49,43 | 4525,00<br>986,00 | 170,00<br>49,00 | 3369,00 | 745,00<br>422,00 | 5692,00 | Казахстан |
| 61 | 61 | 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля | опора | 4 | 26973,60<br>16320,00 | 9675,42<br>3877,19 | 107894,00<br>65280,00 | 38702,00<br>15509,00 | 3913,00 | 64631,00<br>13802,00 | 186327,00 | |
| 62 | 62 | 247-306-0206 РСНБ РК 2015 | Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б | шт. | 4 | 90736,00 | | 362944,00 | | 362944,00<br>29036,00 | | 391980,00 | Казахстан |
| 63 | 63 | 222-509-1002 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /закладной фундамент ЗФ-2 1625/220/ | т | 0,063 | 685096,00 | | 43161,00 | | 43161,00<br>3453,00 | | 46614,00 | Казахстан |
| 64 | 64 | 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 | Светильник. Установка на кронштейнах | шт. | 4 | 5071,08<br>2265,00 | 1039,38<br>703,74 | 20284,00<br>9060,00 | 4158,00<br>2815,00 | 7067,00 | 8550,00<br>2307,00 | 31141,00 | |
| 65 | 65 | 247-306-0309 РСНБ РК 2015 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм | шт. | 4 | 7991,00 | | 31964,00 | | 31964,00<br>2557,00 | | 34521,00 | Казахстан |
| 66 | 66 | 247-104-0128 РСНБ РК 2015 | Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, IP67 | шт. | 4 | 133227,00 | | 532908,00 | | 532908,00<br>42633,00 | | 575541,00 | Казахстан |
| 67 | 67 | 247-202-0108 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1 | шт. | 4 | 4202,00 | | 16808,00 | | 16808,00<br>1345,00 | | 18153,00 | Казахстан |
| 68 | 68 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 48 | 347,06<br>145,40 | 156,65<br>50,28 | 16659,00<br>6979,00 | 7519,00<br>2413,00 | 2160,00 | 6763,00<br>1874,00 | 25296,00 | |
| 69 | 69 | 243-110-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,048 | 73647,00 | | 3535,00 | | 3535,00<br>283,00 | | 3818,00 | Казахстан |
| 70 | 70 | 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015 | Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку | м канала | 20 | 193,71<br>115,57 | 78,14<br>30,82 | 3874,00<br>2311,00 | 1562,00<br>616,00 | | 1786,00<br>453,00 | 6113,00 | |
| 71 | 71 | 241-201-0805 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм | м | 20 | 200,00 | | 4000,00 | | 4000,00<br>320,00 | | 4320,00 | Казахстан |
| 72 | 72 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство В20 | м3 | 1,568 | 38142,72<br>1375,65 | 1132,38<br>263,61 | 59808,00<br>2157,00 | 1775,00<br>413,00 | 55875,00 | 2339,00<br>4972,00 | 67119,00 | |
| 73 | 73 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | 6 | 898,04 | 25,13 | 5388,00 | 151,00 | 4055,00 | 885,00 | 6775,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 197,12 | 7,77 | 1183,00 | 47,00 | | 502,00 | | |
| 74 | 74 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 4525,29<br>985,60 | 170,81<br>49,43 | 18101,00<br>3942,00 | 684,00<br>198,00 | 13476,00 | 2981,00<br>1687,00 | 22769,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: Наружное освещение | | | | | 1532722,00 | 90115,00 | 1225275,00 | 132366,00 | 1791261,00 | |
| | | | | | | | | 142568,00 | 32304,00 | 87982,00 | 126173,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 17026087,00 | 634862,00 | 15338779,00 | 1377292,00 | 19868617,00 | |
| | | | | | | | | 1177360,00 | 192585,00 | 87982,00 | 1465238,00 | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | 87982,00 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 2,90 | | | 573638,42 | | | | 20354273,41 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | % | 1,98 | | | 403014,61 | | | | 20757288,03 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 415145,76 | | | | 21172434,00 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | 87982,00 | | 21260416,00 | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | *20197395,20* | |
| | | | *Понижающий коэффициент 0,95* | *0,95* | | | | | | | | | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 2423687,42 | | | | 22621082,62 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Молдагалиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Искаков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда" — Никулин В.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "STROYCONSALTING" — Кусайнова Д.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)