Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

"22" 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСКАДИ» ГСЛ№19007422 от 01.04.2019 г. Астана ул. А369, дом№7/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице зам.директора **Муликбаев О.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство тепловых сетей от ТК-227 до ТК-140 по ул.Естая, ул.Ак.Маргулана в г. Павлодар».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства г.Павлодара» руководитель Ажмурат А.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» №19022542 от 15.11.2019 г. договор №29 от 27.08.2021 г.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **АО «КазНИПИЭнергопром» г.л.№ 000291 от 07.04.1995 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства г.Павлодара » приказ №43 от 20.07.2020 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Протяженность сетей теплоснабжения | метров | 1366,0 | | 1401,0 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. **Теплосеть.** Участок трассы от УТ-1 (ТМ-227) до УТ-12 (ТМ-140) , Труба ст 720х8/900-1-ППУ-ПЭ – 1170,0м., Ст 530х7/710-1-ППУ-ПЭ – 1381,6м. Устройство теплофикационных камер 12 шт., устройство неподвижных опор СТ.720х8-1100х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006 -16шт., СТ.530х7-900х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006 – 20 шт., устройство дренажных колодцев – 10шт., опора скользящая 720/900-1-ППУ-ПЭ – 160шт., 530/710-1-ППУ-ПЭ – 192шт., муфта термоусаживаемая 710/900-ППУ-ПЭ – 205шт., 530/710-ППУ-ПЭ – 264шт., СКУ.ППУ/ПЭ С-25-700-220-ОДК – 4шт., 2СКУ.ППУ/ПЭ.С-25-700-440-ОДК – 4шт., СКУ.ППУ/ПЭ С-25-500-210-ОДК – 12шт, 2СКУ.ППУ/ПЭ С-25-500-420-ОДК – 4шт., П-образный компенсатор диам.700 -2 шт., шаровые краны (Ду700 – 10шт., Ду500 – 8шт., Ду300 – 2шт., Ду250 – 4шт., Ду200 – 12шт., Ду150 – 18шт., Ду100 – 8шт., Ду80 – 18шт., Ду50 – 24шт., Ду65 – 4шт.)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2022 г**.;
месяц, год
окончание работ: **ноябрь 2022 г**.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **7 мес.;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 мес.** ;
фактически, месяц: **6 мес.** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ТОО „Павлодарские тепловые сети" Залм. гл. инж. ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство тепловых сетей от ТК-227 до ТК-140 по ул.Естая, ул.Ак.Маргулана в г. Павлодар»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «АСКАДИ»** **Муликбаев О.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

«АСКАДИ»
БСН 040940005921

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан