Форма
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«22» 12 2022год

Технический надзор ТОО «Бестау С» в лице директора Мусина Серика Кайролловича, РК, город Павлодар, ул Мира 18/1
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта технического надзора Кусманов Б.С. аттестат № KZ82VJE00055271 выдан 12.06.2020г. действующего на основании приказа №07.04 от 02.04.2021г.;

действующего на основании Договор о государственных закупках услуг №35/21 от 06.04.2021 года
№ договора и дата

по объекту: «Строительство тепловых сетей от ТК-227 до ТК-140 по ул.Естая,ул.Ак.Маргулана в г. Павлодар».

заказчиком, которого является: ГУ «Отдел строительство города Павлодара» руководитель Ажмурат А.К.

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО«Аскади»,ГСЛ№19007422от01.04.2022г.;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: Муликбаев О.Б.

б) субподрядными организациями ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР»;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: Нурмагамбетов Н.Е.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2022г.;

окончание работ: ноябрь 2022.

при продолжительности строительства: 7 месяцев

по норме или по проекту организации строительства: 7 месяцев;

фактически: 6 месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего: 2 422 874,796 тыс. тенге , в том числе строительно-монтажных работ: 1 531 055,161 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: 554 333,767 тыс. тенге, прочие затраты: _____ тыс. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 2 335 635,599 (добавить затраты заказчика) тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных :1 531 055,161 тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: 554 333,767 тенге, прочие затраты _____ (добавить затраты заказчика) тыс. тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) АО «КазНИПИЭнергопром» №000291,07.04.1995г.;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): ГУ «Отдел строительства города Павлодара» приказ№43 от20.07.2020г.;

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Бестау С» директор Мусин Серик Кайроллович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, дата *место для печати*

эксперт(ы) по техническому надзору:

Кусманов Бекболат Смагулович аттестат № KZ82VJE00055271 выдан 12.06.2020г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата *место для печати*