Тапсырыс беруші: ""Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ-і **форма 3**

Мердігер: "RRR GROUP 2018" ЖШС

Инженер: "Expert M" ЖШС

Нысан атауы және мекенжайы: «Шымкент қаласындағы Хлопзавод шағын ауданында және Шолохов көшесінің бір бөлігінде кәріз жүйесінің құрылысы»

Келісім шарт: 30.05.2022 жылғы №76 қосымша келісім шарт 13.06.2022 жылғы №01

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 04.07.2022 жылғы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		30.05.2022 жылғы №76 қосымша келісім шарт №01	13.06.2022 ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (Шілде айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Шілде айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы Хлопзавод шағын ауданында және Шолохов көшесінің бір бөлігінде кәріз жүйесінің құрылысы»	**17 270 338.00**	**1 850 393.00**							**15 419 945.00**	**17 270 338.00**
									-	
Төленетін сомма	**17 270 338.00**	**1 850 393.00**							**15 419 945.00**	**17 270 338.00**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ орынбасарының м.а. М.Ердембеков

"____" _____ 2022 жыл

ИНЖЕНЕР:

"Expert M" ЖШС-нің директоры

Әбілда Б.Н.

"____" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"RRR GROUP 2018" ЖШС-нің директоры

Абдикулов А. Е.

"____" _____ 2022 жыл

Заказчик ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" форма 2
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Expert M"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "RRR GROUP 2018"
наименование, адрес

Объект Строительство канализационной системы в микрорайоне «Хлопзавод» и часть улицы Шолохова в г. Шымкент

Договор №76 от 30 мая 2022 г., доп.согл. №01 от 13.06.2022г.

А К Т №1

о приемке выполненных работ на 04.07.2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 (Наружные сети канализации мкр. Хлопзавод в г.Шымкент)												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**3567,757**		**201,21**	**192,86**	**717868**	**688078**	**–**	**113823**	**898226**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,35**	**35,96**	**29791**	**128297**		**66535**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**110,343**		**2237,93**	**–**	**246940**	**–**	**–**	**177797**	**458715**
		НР - 72%; СП - 8%				**2237,93**	**–**	**246940**	**–**		**33979**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**964808**	**688078**	**–**	**291620**	**1356141**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**276731**	**128297**	**–**	**100514**	
		Материалы	Тенге					**964808**				
		Всего заработная плата	Тенге					**–**				
		Накладные расходы	Тенге						**405028**			
		Сметная прибыль	Тенге					**291620**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**100514**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1356141**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**292**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**405028**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**135641**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**292**
									405028			
РАЗДЕЛ 2. Канализация хоз-бытовая (К1)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1241-204-0205 241-204-0205 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	997,56	2668,00	–	2661490	–	2661490	–	2874409
		СП - 8%			–	–	–	–		212919	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2661490	–	2661490		2874409
							–	–	–	212919	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2661490				
	Материалы		Тенге				–				
	Всего заработная плата		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				–				
		Сметная прибыль	Тенге				212919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2874409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2874409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 (Наружные сети канализации по улице Шолохова в г.Шымкент)										
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал	м3 грунта	414,6168	201,21	192,86	83425	79963	–	13228	104385
		НР - 72%; СП - 8%			8,35	35,96	3462	14910		7732	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	м3 грунта	12,8232	2237,93	–	28697	–	–	20662	53308
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	–	28697	–		3949	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	46	8493,80	178,50	390715	8211	328546	55806	482243
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	53958	2412		35722	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	262,432	36,28	36,28	9521	9521	–	2727	13227
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,43	–	3787		980	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,608	972,97	–	63835	–	–	45961	118580
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	–	63835	–		8784	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	262,432	174,62	79,80	45826	20942	–	25346	76866
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	24884	10319		5694	
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2/лишний грунт/	м3 грунта	99,4	69,26	69,26	6884	6885	–	1717	9289
		НР - 72%; СП - 8%			–	23,99	–	2385		688	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				628903	125522	328546	165447	857898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							174836	33813	–	63549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				628903				
	Материалы		Тенге				328546				
	Всего заработная плата		Тенге					208649			
		Накладные расходы	Тенге				165447				
		Сметная прибыль	Тенге				63549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				857899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					208649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				857899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					208649			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация хоз-бытовая (К1)									
8	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 150 мм. Укладка**	м трубопровода	359	148,73	19,40	53394	6965	11581	37343	97996
		НР - 99%; СП - 8%			97,07	8,00	34848	2872		7259	
9	С1241-204-0205 241-204-0205 РСНБ РК 2015	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 150/134 ГОСТ Р 54475-2011**	м	366,18	2668,00	–	976968	–	976968	–	1055125
		СП - 8%			–	–	–	–		78157	
10	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	359	100,91	1,48	36227	531	1613	33402	75199
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	–	34083	–		5570	
		Колодцы канализационные Д1000мм -5шт									
11	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	2,78	57551,74	11787,41	159994	32769	66481	73659	252346
		НР - 99%; СП - 8%			21850,24	4913,62	60744	13660		18692	
12	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	5	14241,00	–	71205	–	71205	–	76901
		СП - 8%			–	–	–	–		5696	
13	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	8	9782,00	–	78256	–	78256	–	84516
		СП - 8%			–	–	–	–		6260	
14	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	5	17298,00	–	86490	–	86490	–	93409
		СП - 8%			–	–	–	–		6919	
15	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	5	5313,00	–	26565	–	26565	–	28690
		СП - 8%			–	–	–	–		2125	
16	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кирпичная кладка**	м3	0,036	45825,05	2107,77	1650	76	1016	549	2375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			15505,70	883,47	558	32		176	
17	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	30272,00	–	151360	–	151360	–	163469
		СП - 8%			–	–	–	–		12109	
18	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0608	887579,00	–	53965	–	53965	–	58282
		СП - 8%			–	–	–	–		4317	
19	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,7632	997,71	1,19	1759	2	246	1210	3207
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	1511	1		238	
20	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-5,6/	т стальных элементов	0,1272	992695,52	8146,04	126271	1036	116469	10576	147795
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	8766	196		10948	
		Состав работ:									
		Колодцы канализационные Д1500мм -8шт									
21	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	10,54	48948,12	8058,41	515913	84935	269006	196063	768935
		НР - 99%; СП - 8%			15367,32	3422,42	161972	36072		56958	
22	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	28193,00	–	225544	–	225544	–	243588
		СП - 8%			–	–	–	–		18044	
23	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	13259,00	–	159108	–	159108	–	171837
		СП - 8%			–	–	–	–		12729	
24	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18273,00	–	91365	–	91365	–	98674
		СП - 8%			–	–	–	–		7309	
25	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	32779,00	–	262232	–	262232	–	283211
		СП - 8%			–	–	–	–		20979	
26	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	5313,00	–	42504	–	42504	–	45904
		СП - 8%			–	–	–	–		3400	
27	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,198	45825,05	2107,77	9073	417	5586	3018	13058
		НР - 93%; СП - 8%			15505,70	883,47	3070	175		967	
28	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	30272,00	–	242176	–	242176	–	261550
		СП - 8%			–	–	–	–		19374	
29	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,1262	887579,00	–	112012	–	112012	–	120973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		8961	
30	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска стремянок** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3,6598	997,71 857,24	1,19 0,57	3651 3137	4 2	510	2512 493	6656
31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-3,6,7/** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,32336	992695,52 68917,80	8146,04 1542,94	320998 22285	2634 499	296079	26885 27831	375714
		Отмостка -13шт									
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8,58	24596,08 4209,00	8,64 –	211034 36113	74 –	174847	33946 19598	264579
		Пересечение канализации с существующими сетями									
33	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	180	1864,94 1864,94	– –	335689 335689	– –	–	241696 46191	623576
34	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	129,6	385,59 122,73	262,86 62,13	49972 15906	34067 8052	–	25874 6068	81914
35	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	25,92	3145,78 1844,50	1301,28 590,84	81539 47809	33730 15315	–	68174 11977	161690
36	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см/15см/. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	432	145,22 27,38	117,51 34,36	62735 11828	50765 14844	142	28805 7323	98864
37	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	64,8	2810,00 –	– –	182088 –	– –	182088	– 14567	196655
38	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см/15см/. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	432	146,42 42,72	103,40 29,32	63253 18455	44669 12666	129	33611 7749	104613
39	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	64,8	2810,00 –	– –	182088 –	– –	182088	– 14567	196655
		Перепады канализационные в колодцах для труб 150мм									
40	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ:	т фасонных частей	0,2607	81770,18 41005,80	15644,27 5209,06	21317 10690	4078 1358	6549	11928 2660	35904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1241-505-0407 241-505-0407 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150 мм**	**шт.**	**3**	**193444,00**	**--**	**580332**	**--**	**580332**	**--**	**626759**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46427**	
42	С1241-518-0205 241-518-0205 РСНБ РК 2015	**Колено раструб-гладкий конец УРГ ГОСТ 5525-88 DN 150**	**шт.**	**3**	**50108,00**	**--**	**150324**	**--**	**150324**	**--**	**162350**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12026**	
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3**	**1512,59**	**942,51**	**4538**	**2828**	**--**	**2537**	**7641**
		НР - 99%; СП - 8%			**570,08**	**284,18**	**1710**	**853**		**566**	
44	С1241-201-0913 241-201-0913 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм**	**м**	**12**	**2211,00**	**--**	**26532**	**--**	**26532**	**--**	**28655**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2123**	
		Горизонтально направленное бурение ГНБ									
45	Е11-221401-1402 1122-1401-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**24**	**33959,06**	**13442,69**	**815017**	**322624**	**446511**	**92724**	**980360**
		НР - 99%; СП - 8%			**1911,75**	**1990,76**	**45882**	**47778**		**72619**	
46	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**24**	**1577,69**	**9,10**	**37865**	**218**	**5398**	**31994**	**75448**
		НР - 99%; СП - 8%			**1343,71**	**2,85**	**32249**	**68**		**5589**	
47	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм**	**м**	**24,096**	**31156,00**	**--**	**750735**	**--**	**750735**	**--**	**810794**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60059**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7363738**	**622422**	**5854012**	**956506**	**8985867**
							887305	**154443**	**--**	**665620**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4283107**				
		Материалы	Тенге				**1400550**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1007665**			
		Накладные расходы	Тенге				**923104**				
		Сметная прибыль	Тенге				**416497**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8985867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**766**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1007665**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8985867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**766**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1007665**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**14074315**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1338872**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1436022**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**316553**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8844048**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1413573**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1022602**	
		Итого по всем разделам	Тенге				14 074 315				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				182 966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты при производстве работ в зимнее время 0,98%	Тенге				139 721				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				287 940				
		Итого					14 684 942				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге				15 419 945				
		НДС 12%	Тенге				1 850 393				
		С НДС 12%	Тенге				17 270 338				

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "Expert M"
_____Бухарбаев А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "RRR GROUP 2018"
_____Абдикулов А. Е.

«Шымкент қаласы энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы» ММ-і басшы орынбасарының м.а
М.Ердембеков
_____
«___» _____2022.ж