"SANA-2015". Версия 20.2.1

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Тогас батыра" отдела образования по району Аксуат управления образования области Абай. БИН 001140002666, область Абай, район Аксуат, с. Ойшилик, ул. Байбарака, 23/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347, г. Нур-Султан, район "Байқоңыр". Евгений Брусиловский, 21 А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени Тогас Батыра" с. Ойшилик района Аксуат области Абай

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 06.09.2021 г.
Доп.соглашение № 40 от 25.11.2022 г.

Акт № 2 от 30.11.2022 г.
приемки выполненных работ
за ноябрь 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы										
			Раздел 2 Дверные проемы										
	15	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %**										
1				**м2**	**71,82**	1882,46	80,72	135198	5797	39182	66913	218280	
						1256,18	37,82	90219	2716	–	16169		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	16	1110-0107-0102	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %**	**м2**	**5,67**	2344,27	430,69	13292	2442	4342	5202	19974	
						1147,8	126,46	6508	717	–	1480		
3	17	2109-0102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**52,5**	4461		234203		234203		252939	Казахстан
										–	18736		
4	18	2109-0102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**19,32**	5645		109061		109061		117786	Казахстан
										–	8725		
5	19	2109-0102-0106	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**5,67**	5380		30505		30505		32945	Казахстан
										–	2440		
6	20	2109-0404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**39**	3580		139620		139620		150790	Казахстан
										–	11170		
7	21	2109-0404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**39**	2966		115674		115674		124928	Казахстан
										–	9254		
8	22	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %**	**м2**	**14,496**	2890,38	52,84	41899	766	6189	25407	72690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2410,6	23,66	34944	343	–	5384		
9	23	2109-0402-0504	**Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**14,496**	33947		492096		492096		531464	Казахстан
										–	39368		
10	24	2109-0404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4**	3580		14320		14320		15466	Казахстан
										–	1146		
11	25	2109-0404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**4**	2966		11864		11864		12813	Казахстан
										–	949		
12	26	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %**	**м2**	**6,51**	2890,48	53	18817	345	2779	11410	32645	
						2410,6	23,66	15693	154	–	2418		
13	27	2109-0402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6,51**	40521		263792		263792		284895	Казахстан
										–	21103		
14	28	1109-0403-0501	**Доводчики дверные. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**3**	1408,67	2,33	4226	7	–	3038	7845	
						1406,33		4219		–	581		
15	29	2109-0404-0106	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**3**	11372		34116		34116		36845	Казахстан
										–	2729		
16	30	2109-0404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	3580		10740		10740		11599	Казахстан
										–	859		
17	31	2109-0404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3**	2966		8898		8898		9610	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	32	1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %**							–	712		
18				**м2 проемов**	**11,76**	1752,04	184,86	20604	2174	5559	10051	33107	
						1094,47	92,6	12871	1089	–	2452		
	33	2109-0202-0303	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**										
19				**м2**	**11,76**	26281		309065		309065		333790	Казахстан
										–	24725		
	34	2109-0404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**										
20				**шт.**	**7**	3580		25060		25060		27065	Казахстан
										–	2005		
	35	2109-0404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**										
21				**пара**	**7**	2966		20762		20762		22423	Казахстан
										–	1661		
	Раздел 4 Внутренняя отделка												
	4.1 Стены												
	100	1115-0405-0111	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %**										
22				**м2 окрашиваемой поверхности**	**1060,28**	353,11	0,8	374400	856	87750,1244	206091	626930	
						269,55	0,42	285793	444	–	46439		
	101	1115-0405-0112	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %**										
23				**м2 окрашиваемой поверхности**	**1060,28**	177,97	0,33	188694	356	38227,6023	108217	320664	
	4.2 Потолок					141,58	0,17	150115	186	–	23753		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	106	1115-0203-0204	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1026,44**	2264,19 / 1074,75	84,05 / 68,64	2324055 / 1103166	86272 / 70456	1134617 / –	845008 / 253525	3422588	
25	107	1115-0405-0113	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1026,44**	437,62 / 365,99	1 / 0,52	449189 / 375671	1030 / 533	72488 / –	270867 / 57604	777660	
26	108	1115-0405-0114	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1026,44**	231,75 / 200,99	0,42 / 0,21	237882 / 206300	426 / 219	31156 / –	148694 / 30926	417502	
27	109	1115-0108-2001	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 72 %**	**м2**	**14,93**	592,1 / 587,27	4,82	8840 / 8768	72	– / –	6313 / 1212	16365	
28	110	2203-0301-0602	**Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте**	**м2**	**14,93**	1961		29278		29278 / –	2342	31620	
29	111	1115-0406-0201	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %**	**м карниза (галтели)**	**808,62**	355,91 / 337,29		287798 / 272743		15055 / –	196375 / 38734	522907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	112	2207-0103-0102	**Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 60 до 90 мм**	**м**	**808,62**	173		139891		139891		151082	
										–	11191		
		Раздел 5 Проемы											
31	119	1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %**	**п/м**	**166,15**	1793,54	10,23	297997	1700	252284	32324	356747	
						264,9	5,31	44013	882	–	26426		
32	122	1110-0501-0401	**Откосы из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %**	**п/м**	**350,15**	1230,36	5,23	430809	1832	337047	66874	537498	
						262,54	2,72	91930	951	–	39815		
		Раздел 7 Прочие работы											
33	146	1110-0401-0101	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Обшивка канализационного стояка НР = 72 %**	**м2 перегородок**	**3**	3427,67	49	10283	147	4462	4134	15570	
						1891,33	22,33	5674	67	–	1153		
34	147	1146-0101-0701	**Отверстия. Усиление стальными обоймами НР = 72 %**	**т усиления**	**0,05983**	82249,71	18569,28	4921	1111	199	2905	8452	
						60354,34	7086,75	3611	424	–	626		
35	148	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,05983**	280500		16782		16782		18125	Казахстан
										–	1343		
36	149	1106-1501-0304	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %**	**м3**	**1**	22227	1169	22227	1169	18735	2123	26298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	150	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %**			2323	625	2323	625	–	1948		
37				**м2**	**20**	97,9	2,4	1958	48	918	719	2891	
						49,6	0,3	992	6	–	214		
	151	1113-0301-0909	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125 в два слоя НР = 72 % К=2,000;**										
38				**м2**	**20**	340,65	2	6813	40	6283	359	7746	
						24,5	0,45	490	9	–	574		
	152	1101-0205-0402	**Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**										
39				**м3 грунта**	**4,1**	2903,66		11905		–	8572	22115	
						2903,66		11905		–	1638		
	153	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %**										
40				**м3**	**0,6**	20926,67	1115	12556	669	11047	721	14339	
						1400	268,33	840	161	–	1062		
	154	1106-1301-0301	**Лотки в сооружениях. Устройство НР = 72 %**										
41				**м3**	**1,5**	70493,33	7714,67	105740	11572	33705	46740	164678	
						40308,67	2969,33	60463	4454	–	12198		
	155	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**										
42				**т**	**0,0235**	276115		6489		6489		7008	Казахстан
	156	1107-0404-0101	**Плиты перекрытий. Укладка НР = 72 % К=8,000;**							–	519		
43				**м3 сборных конструкций**	**0,304**	7815,79	2483,55	2376	755	984	544	3154	
						2095,39	388,16	637	118	–	234		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	157	2104-9999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=8,000;**										
44				**м3**	**0,304**	52300		15899		15899		17171	Казахстан
										–	1272		
		Локальная смета № 2-1-2. Водоснабжение и канализация											
		Раздел 1 В1											
		1.2 Монтаж											
45	1	1116-0501-0201	**Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %**	**м трубопровода**	**10**	1574,1	13,7	15741	137	123	11147	29039	
						1548,1	0,1	15481	1	–	2151		
46	2	1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %**	**м трубопровода**	**75**	1698,76	16,39	127407	1229	848	90248	235067	
						1671,07	0,19	125330	14	–	17412		
47	3	2301-0601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;**	**м**	**9,9**	173		1713		1713		1850	
										–	137		
48	4	2301-0601-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные К=0,990;**	**м**	**74,25**	278		20642		20642		22293	Казахстан
										–	1651		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	5	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %**	**м трубопровода**	**85**	95,24	1	8095	85	34	5743	14945	
						93,84		7976		–	1107		
50	6	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**9**	2409,44	110,78	21685	997	2682	13156	37628	
						2000,67	29,56	18006	266	–	2787		
51	7	2304-0501-0202	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9**	1037		9333		9333		10080	
										–	747		
52	11	2302-0403-2601	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**57**	97		5529		5529		5971	Казахстан
										–	442		
53	12	1116-0401-0206	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Футляр НР = 72 %**	**м трубопровода**	**1**	8289	97	8289	97	6676	1115	10156	
						1516	33	1516	33	–	752		
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3											
54	13	1116-0501-0201	**Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %**	**м трубопровода**	**20**	1574,05	13,65	31481	273	246	22294	58077	
						1548,1	0,1	30962	2	–	4302		
55	14	2301-0601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;**	**м**	**19,8**	173		3425		3425		3699	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	15	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	20	95,25	1	1905	20	8	1351	3516	
						93,85		1877		–	260		
57	16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	9	2380,67	82	21426	738	2682	13060	37245	
						2000,67	14,78	18006	133	–	2759		
58	17	2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1037		9333		9333		10080	
										–	747		
			Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
59	21	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	32	905,41	4,31	28973	138	93	28230	61779	
						898,19	2	28742	64	–	4576		
60	22	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	31,936	254		8112		8112		8761	Казахстан
										–	649		
61	23	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	878,83	9,83	5273	59	46	5091	11193	
						861,33	4,5	5168	27	–	829		
62	24	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	5,988	1077		6449		6449		6965	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	25	2302-0601-0801	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**1**	212		212		212	– 516	229	Казахстан
64	26	2302-0601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**5**	553		2765		2765	– 17	2986	Казахстан
65	27	2302-0403-2601	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**26**	97		2522		2522	– 221	2724	Казахстан
			Локальная смета № 2-1-3. Отопление							–	202		
			Раздел 1 Отопление										
66	1	1116-0301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопрова**	**132**	1654,13	19,49	218346	2573	156010	43797	283114	
67	2	1116-0301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопрова**	**191**	452,75 1360,56	8,08 19,5	59763 259869	1066 3724	– 169670	20971 63373	349101	
68	3	1116-0301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопрова**	**182**	452,75 1948,32	8,08 19,49	86475 354594	1543 3548	– 268646	25859 60387	448179	
69	4	1116-0301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопрова**	**251**	452,75 2087,41	8,08 19,49	82400 523939	1471 4893	– 405407	33198 83280	655797	
						452,75	8,08	113639	2028	–	48578		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	5	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	50	2960,32	42,24	148016	2112	102928	31540	193920	
						859,52	16,6	42976	830	–	14364		
71	6	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	95	3505,15	50,61	332989	4808	231319	71070	436384	
						1019,6	19,43	96862	1846	–	32325		
72	7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	901	98,09	1,04	88376	933	364	62697	163159	
						96,65		87079		–	12086		
73	8	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	330	537		177210		177210		191387	Казахстан
										–	14177		
74	9	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	67	278		18626		18626		20116	Казахстан
										–	1490		
75	11	2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	29	11535		334515		334515		361276	
										–	26761		
76	12	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	176,96	19567,28	167,32	3462626	29609	3266942	130645	3880733	
						938,49	86,89	166075	15376	–	287462		
77	13	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна толщиной изоляционного слоя 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции	1,6	40892,5	1200,63	65428	1921	17996	33467	106807	
						28444,38	606,88	45511	971	–	7912		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	14	2111-0203-0204	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,650;**	**м3**	**2,64**	19888		52504		52504		56704	Казахстан
										–	4200		
79	15	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %**	**м2**	**493**	92,1	3,13	45404	1544	33124	7888	57555	
						21,78	0,44	10736	219	–	4263		
80	16	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %**	**м2**	**493**	97,93	2,43	48280	1197	22635	17708	71267	
						49,59	0,3	24448	146	–	5279		
81	17	1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**505**	436,59	3,2	220478	1614	15126	147137	397024	
						403,44	1,23	203738	619	–	29409		
82	18	1215-0101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**251**	955,99	7,75	239954	1945	14854	161248	433298	
						889,06	3,19	223155	800	–	32096		
83	19	1215-0102-0802	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**123**	1757,54	87,48	216177	10760	–	152092	397731	
						1670,06	47,33	205417	5822	–	29462		
84	20	1116-0401-0208	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	**м трубопровода**	**95**	1210,58	76,43	115005	7261	–	107245	240030	
						1134,15	17,79	107744	1690	–	17780		
85	23	4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**50**	102		5100		–		5508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	24	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	50	122		6100		–	408	6588	
			Раздел 5 Демонтажные работы										
87	37	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	5	456,4	1,6	2282	8	–	1640	4236	
						454,8	0,8	2274	4	–	314		
88	38	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	38	1044,55	7,32	39693	278	–	28488	73635	
						1037,24	3,97	39415	151	–	5454		
89	39	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	85	445,98	3,19	37908	271	2961	25042	67986	
						407,95	1,24	34676	105	–	5036		
90	40	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	7	641,57	6	4491	42	–	3220	8328	
						635,57	3,29	4449	23	–	617		
91	41	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	10	102		1020		–		1102	
										–	82		
92	42	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10	122		1220		–		1318	
										–	98		

Локальная смета № 2-1-5. Электротехнические решения

Раздел 1 Электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	21	1308-0206-2203	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**										
				м	440	126,51	3,38	55659	1483	10040,6587	32231	94921	
						100,31	1,44	44136	629	–	7031		
94	22	2306-0128-0203	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	0,4386	120080		52667		52667,037		56880	Казахстан
										–	4213		
95	23	1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**										
				м	440	385,91	14,22	169791	6251	24828,5714	101133	292598	
						315,26	3,95	138714	1748	–	21674		
96	30	1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %**	шт.	52	60,56		3149		–	2267	5849	
						60,56		3149		–	433		
97	31	1217-0101-0601	**Кабель. Демонтаж НР = 72 %**										
				м	450	100,2	0,23	45079	101	–	32431	83711	
						99,97	0,12	44979	64	–	6201		

Итого по смете	**19 859 534**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 910 762
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	210 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 245
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 592 971
- оборудование, тенге	
- перевозка грузов, тенге	13 440
- накладные расходы, тенге	3 661 062
в т.ч. зарплата, тенге	329 496
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 471 073
Всего	**19 859 534**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения (1,5% К=0,8)					**238 314**					
			Итого					**20 097 848**					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					**442 153**					
			Итого					**20 540 001**					
			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					**384 344**					
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**221 923**					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					**410 800**					
			Итого					**21 557 068**					
			Итого в текущих ценах на 2021 год, К=1,05					**22 634 921**					
			Итого со скидкой К=0,9					**20 371 429**					
			НДС (12 %)					**2 444 571**					
			Итого по акту:					**22 816 000**					

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Жан-Ерке и К"
БИН 040540008347
Директор
_____ М. Толеген

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя школа имени Тогас батыра" отдела образования по району Аксуат управления образования области Абай
БИН 001140002666
Директор
_____ А. Г. Калиолдин

Технадзор:
ИП "КИМАДИЕВА НУРГУЛЬ БАКЫТБЕККЫЗЫ"
БИН/ИИН 840104400690
_____ Н. Б. Кимадиева

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
БИН 110840010573
Директор
_____ А.Б. Кунафиянова