Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструк-

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К°"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания КГУ «Теренсайская общеобразовательная средняя школа» с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания КГУ «Теренсайская общеобразовательная средняя школа» с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№199 от 22.06.2022г.**

Акт выполненных работ №1

за июль 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5** Кзтр=0,6, Кзм=0,7, **Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**1,89**		**1576,64**	**36,40**	**2980**	**69**	**--**	**2117**	**5505**
		НР - 72%; СП - 8%				**1540,24**	**15,44**	**2911**	**29**		**408**	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	3,15		387,11	--	1219	--	--	878	2265
		НР - 72%; СП - 8%				345,11	--	1219	--		198	
3	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	5,7		44,92	--	256	--	--	184	476
		НР - 72%; СП - 8%				44,92	--	256	--		35	
4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1		2252,29	121,44	2252	121	--	1576	4134
		НР - 72%; СП - 8%				2130,85	58,24	2131	58		306	

7	1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка	м2	338,16	787,37	52,95	266257	17905	--	185392	487781
		НР - 72%; СП - 8%			734,42	27,02	248351	9137		36132	
8	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Цоколь. Очистка вручную от краски, шпаклевки с земли и лесов	м2	192,6	264,20	--	50885	--	--	36637	94524
		НР - 72%; СП - 8%			264,20	--	50885	--		7002	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	72,8	892,66	34,66	64986	2523	--	45900	119756
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	62462	1287		8871	
11	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски, шпаклевки с земли и лесов	м2	10941,442	264,20	--	2890729	--	--	2081325	5369818
		НР - 72%; СП - 8%			264,20	--	2890729	--		397764	
12	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	2527,11	107,91	0,07	272700	177	--	196217	506430
		НР - 72%; СП - 8%			107,84	--	272524	--		37513	
14	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ	м2	15,66	918,34	2,16	14381	34	--	10330	26688
		НР - 72%; СП - 8%			916,18	--	14347	--		1977	
15	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	320,9	234,59	--	75280	--	--	54202	139840
		НР - 72%; СП - 8%			234,59	--	75280	--		10359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3840962**	**47024**	**--**	**2748088**	**6757217**
							3793937	**22850**	**--**	**527125**	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
Отмостка											
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	33,125	9608,27	1795,22	318274	59467	227103	42266	389383
		НР - 72%; СП - 8%			957,10	815,06	31704	26999		28843	
17	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	33,125	23796,35	1227,17	788254	40650	708147	35533	889690
		НР - 72%; СП - 8%			1191,16	298,68	39457	9894		65903	
Фасад											
18	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	оштукатуриваемой	192,606	1284,68	34,26	247437	6599	68198	128388	405891
		НР - 72%; СП - 8%			896,34	29,47	172640	5676		30066	
19	1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Стены. Окраска клеевыми по оштукатуренной поверхности известковыми составами	м2 поверхности	192,606	174,57	1,50	33623	289	16585	12073	49352
		НР - 72%; СП - 8%			86,33	0,73	16628	141		3656	
Крыльцо №1											
20	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	44,21	4120,28	27,71	182157	1225	92120	64284	266156
		НР - 72%; СП - 8%			2008,87	10,66	88812	471		19715	

21	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	138,99108	858,60	5,05	119338	702		58398	191955
		НР - 72%; СП - 8%			581,87	1,68	80875	234		14219	
Этаж-1											
Внутренняя отделка											
23	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	274,4	4881,34	8,60	1339440	2360		281139	1750225
		НР - 72%; СП - 8%			1419,33	3,67	389464	1007		129646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3942652
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10699868
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				248237				10948105
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 2,2.0,9%	Тенге				216772				11164878
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				223298				11388175
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								11958169
		Коэффициент на снижение К=0,8384518661497	Тенге								10026349,52
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1203161,94				11229511,46
		Удержание 30%	Тенге								3368853,44
		Удержание 5%									561475,57
		Итого к оплате	Тенге								7 299 182,45

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МУХАММЕД И К°"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Озганов Ж. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Уварова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сейлханов Б. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Балтабаев Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)