Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 210483/01 от 11.02.2022г., к договору 210483/00	05.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе	226 016 496,93	55 438 102,08	55 438 102,08	55 438 102,08					6 652 572,25	62 090 674,33
Итого за отч. м-ц: июнь 2022г.	226 016 496,93	55 438 102,08	55 438 102,08	55 438 102,08					6 652 572,25	62 090 674,33

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382
№ аттестата KZ70VJE00066740 от 28.06.2021 г.
Технадзор Сарсенбаев Б.К._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Шыгыс-1" г. Актобе**

(наименование, адрес

Объект : **Сети КЛ-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №210483/01 от 11.02.2022г., к договору №210483/00 от 05.11.2021г.**

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1 сети КЛ-10кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж										
1	2	Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4480	944,52 322,56	576,27 203,54	4231450 1445069	2581689 920819	204691	1703439 474791	6409680	
2	4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели в два кабеля	м кабеля	4480	485,83 80,64	405,19 162,87	2176518 361267	1815251 729658	0	785466 236959	3198943	
3	7	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель в два кабеля	м кабеля	3439,24	424,93 80,64	344,29 138,39	1461436 277340	1184096 475956	0	542374 160305	2164115	
4	9	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,24	1262571,32 193375	0 0	303017 46410	0 0	256607	35272 27063	365352	
5	10	Ц13-080201-0906 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	240	1318,89 510,72	762,87 263,91	316534 122573	183089 63338	10872	133856 36031	486421	
6	17	Ц13-080201-2710 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	21173,26 16128	243,6 97,92	169386 129024	1949 783	38413	93461 21028	283875	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									12908386	
			Раздел: 2. Материалы										
7	19	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	4,48	8080550		36200864		36200864	2896069	39096933	
8	23	С123-061703-1009	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-10-150/240(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	22189		177512		177512	14201	191713	
			Итого по разделу: 2. Материалы									39288646	
			Раздел: 3. Строительные работы										
9	24	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	821,75	260,34 13,75	245,59 60,86	213934 11299	202635 50012	0	44144 20646	278724	
10	25	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	550,81	35,22 0	35,22 12,94	19400 0	19400 7127	0	5132 1963	26494	
11	26	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		26,83	1248,72	0	33503	0	0	24122	62236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		1248,72	0	33503	0		4610		
13	28	E11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	244,12	275,41	265,08	67233	64711	22	14488	88259	
						10,24	72,19	2500	17623		6538		
14	29	C341-020101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	405,23	54		21882			1751	23633	
15	30	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	244,12	21,05	17,83	5139	4353	22	1787	7480	
						3,13	7,04	764	1719		554		
16	31	C121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	244,12	1725		421107		421107		454795	Казахстан
											33689		
17	32	C121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	30,13	46955		1414754		1414754		1527935	
											113180		
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									2469586	
			ИТОГО:					47339694	6107208	38724864	3440510	54666588	
								2485739	2290169		4062417		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1311998				55978586	
			Итого с временными									55978586	
			Зимние удорожания			2,74 %		1533813				57512399	
			Итого с зимними удорожаниями									57512399	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1150248				58662647	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									58662647	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									61597891,21	
			Итого с понижающим коэффициентом			10%						55438102,08	
			НДС			12 %		6652572,25				62090674,33	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат" БИН 120940000559

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Энергетик Телгиралиев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Танкиев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор Сарсенбаев Б.К. №аттестата KZ70VJE00066740 от 28.06.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)