Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 210483/01 от 11.02.2022г., к договору 210483/00	05.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе	411 826 126,42	165 901 454,90	165 901 454,90	165 901 454,90					19 908 174,59	185 809 629,49
Итого за отч. м-ц: июль 2022г.	411 826 126,42	165 901 454,90	165 901 454,90	165 901 454,90					19 908 174,59	185 809 629,49

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382
№ аттестата KZ70VJE000066740 от 28.06.2021 г.
Технадзор Сарсенбаев Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения жилого массива Шыгыс-1**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети КЛ-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №210483/01 от 11.02.2022г., к договору № 210483/00 от 05.11.2021**

Акт выполненных работ №4

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1 сети КЛ-10кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж										
1	2	Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8400	944,52 322,56	576,27 205,54	7933968 2709504	4840668 1726536	383796	3193949 890234	12018150	
2	4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели в два кабеля	м кабеля	6762	485,83 80,64	405,19 162,87	3285183 545288	2739895 1101327	0	1185562 357659	4828404	
3	7	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель в два кабеля	м кабеля	7802,76	424,93 80,64	344,29 138,39	3315627 629215	2686412 1079824	0	1230507 363691	4909825	
4	10	Ц13-080201-0906 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	1318,89 510,72	762,87 263,91	13189 5107	7629 2639	453	5577 1501	20268	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									21776647	
			Раздел: 2. Материалы										
5	19	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	8,4	8080550		67876620		67876620	5430130	73306750	
6	23	С123-061703-1009	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗСТП-10-150/240(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	22189		221890		221890	17751	239641	
			Итого по разделу: 2. Материалы									73546391	
			Раздел: 3. Строительные работы										
7	24	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	0,1727	260,34 13,75	246,59 60,86	45 2	43 11	0	9 4	59	
8	25	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1158	35,22 0	35,22 12,94	4 0	4 1	0	1 0	6	
9	26	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,00564	1248,72 1248,72	0 0	7 7	0 0	0	5 1	13	
10	27	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,1158	192,49 101,65	90,84 42	22 12	11 5	0	12 3	37	
11	28	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,051	275,41 10,24	265,08 72,19	14 1	14 4	0	3 1	18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	29	С341-020101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,085	54		5			0	5	
13	30	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,051	21,05	17,83	1	1	0	0	2	
						3,13	7,04	0	0		0		
14	31	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,051	1725		88		88		95	Казахстан
											7		
15	32	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,33	46955		297225		297225		321003	
											23778		
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									321238	
			ИТОГО:					82 943 888,00	10 274 677,00	68 780 072,00	5 615 625,00	95 644 276,00	
								3 889 136,00	3 910 347,00		7 084 760,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		2 295 462,62					
			Итого с временными									97 939 738,62	
			Зимние удорожания			2,74 %		2 683 548,84					
			Итого с зимними удорожаниями									100 623 287,46	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 012 465,75					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									102 635 753,21	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									107 771 235,76	
			Итого с понижающим коэффициентом			10%						96 994 112,18	
			НДС			12 %		11 639 293,46					
			Итого с НДС									108 633 405,65	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ответственное лицо Темиргалиев Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Танкиев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "АДС САПА" №аттестата К270VJE0000086740 от 28.06.2021г., Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей электроснабжения жилого массива Шыгыс-1

(наименование, адрес)

Объект: Сети ВЛИ-0,4 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №210483/01 от 11.02.2022г., к договору № 210483/00 от 05.11.2021

Акт выполненных работ №5

за июль 2022 (месяц, год) на 2-3 сети ВЛИ-0.4 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж										
1	9	ЕН-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	17,96	36031,22	14528,88	647121	260939	22713	376514	1105526	
						20237,7	5967,36	363469	107174		81891		
	9.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	37,716	423				15953,87			Казахстан 100%
	9.2	2105-0307-0902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0072	544511				3911,77			Казахстан 100%
2	10	С123-061201-0317	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	17,96	884456		15884830		15884830		17155616	
											1270786		
3	14	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	5	709915,73	16665,6	3549579	83328	3116811	272043	4127351	
						69888	5679,36	349440	28397		305730		
4	19	С124-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт	5300	48		254400		254400		274752	
											20352		
5	25	С124-040203-0302	Зажим натяжной РА1500	шт	948	1610		1526280		1526280		1648382	
											122102		
			Итого по разделу: 1. Монтаж									24311627	
			ИТОГО:					21 862 210	344 267	20 805 034	648 557	24 311 627	
								712 909	135 571		1 800 861		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		583 479,05					
			Итого с временными									24 895 106,05	
			Зимние удорожания			2,74 %		682 125,91					
			Итого с зимними удорожаниями									25 577 231,95	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		511 544,64					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26 088 776,59	

			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									27 394 154,62
			Итого с понижающим коэффициентом			10%						24 654 739,16
			НДС			12 %		2 958 568,70				
			Итого с НДС									27 613 307,86

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ответственное лицо Темиргалиев Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тавриев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "АДС САПА" №аттестата №70VIE000066740 от 28.06.2021г., Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей электроснабжения жилого массива Шыгыс-1

(наименование, адрес)

Объект: Установка светильников на опоры 0,4 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №210483/01 от 11.02.2022г., к договору № 210483/00 от 05.11.2021

Акт выполненных работ №6

за июль 2022 (месяц, год) на 2-4 установка светильников на опоры 0,4 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы.Монтаж										
1	3	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка		900	1917,26	164,52	1725534	148068	14059	1306368	3274454,16	
				светильник		1733,76	80,64	1560384	72576		242552,16		
2	4	С123-070103-1053	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Нобеля LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		900	41525		37372500		37372500		4036230	
				шт.							2989800		
			Итого по разделу: 3. Земляные работы.Монтаж									43 636 754,16	
			ИТОГО:					56 244 398	87 195	55 238 309	769 306	43 636 754	
								918 893	42 739		4 561 096		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1 047 282,10					
			Итого с временными									44 684 036,26	
			Зимние удорожания			2,74 %		1 224 342,59					
			Итого с зимними удорожаниями									45 908 378,85	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		918 167,58					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46 826 546,43	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									49 169 559,51	

			Итого с понижающим коэффициентом			10%					44 252 603,56
			НДС			12 %		5 310 312,43			
			Итого с НДС								49 562 915,98

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ответственное лицо Темиргалиев Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Танкиев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "АДС САПА", БИН 200[illegible]2 Сарсенбаев Б.Б., № аттестата KZ79VIE00066740 от 28.06.2023

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)