Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 210483/01 от 11.02.2022г., к договору 210483/00	05.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по 2010	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе	614 634 077,14	181 078 527,44	181 078 527,44	181 078 527,44					21 729 423,29	202 807 950,73
Итого за отч. м-ц: август 2022г.	614 634 077,14	181 078 527,44	181 078 527,44	181 078 527,44					21 729 423,29	202 807 950,73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН 120940002[illegible]
№ аттестата KZ70VJE000066740 от 28.06.2021 г.
Технадзор Сарсенбаев Б.К. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения жилого массива Шыгыс-1**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети КЛ-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №210483/01 от 11.02.2022г., к договору №210483/01 от 05.11.2021г.**

Акт выполненных работ №7

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1 сети КЛ-10кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж										
1	2	Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1056	944,52	576,27	997413	608541	48249	401525	1510853	
						322,56	205,54	340623	217050		111915		
2	10	Ц13-080201-0906 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	618	1318,89	762,87	815074	471454	27995	344680	1252534	
						510,72	263,91	315625	163096		92780		
3	15	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	52270,7	40118,82	418166	320951	447	151827	615592	
						12096	14262,84	96768	114103		45599		
4	17	Ц13-080201-2710 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	63	21173,26	243,6	1333915	15346	302505	736008	2235517	
						16128	97,92	1016064	6169		165594		
			Итого по разделу: 1. Монтаж									5614496	
			Раздел: 2. Материалы										
5	18	С123-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	11,191	5430844		60776575		60776575		65638701	Казахстан
											4862126		
6	19	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,764	8080550		14254090		14254090		15394417	Казахстан
											1140327		
7	21	С123-061703-1103	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-150/240-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	16410		131280		131280		141782	Казахстан
											10502		
8	23	С123-061703-1009	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-10-150/240(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	53	22189		1176017		1176017		1270099	
											94082		
			Итого по разделу: 2. Материалы									82444999	
			Раздел: 3. Строительные работы										
9	24	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3641,22732	260,34	246,59	947957	897890	0	195604	1235045	
						13,75	60,86	50067	221605		91484		
10	25	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2440,674214	35,22	35,22	85960	85960	0	22739	117396	
						0	12,94	0	31582		8696		
11	26	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	118,8643606	1248,72	0	148429	0	0	106869	275721	
						1248,72	0	148429	0		20424		
12	28	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		741	275,41	265,08	204079	196424	67	43978	267901	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		10,24	72,19	7588	53493		19844		
	28.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	2348				69,59			Казахстан 100%
13	29	С341-020101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1795,596006	54		96962			7757	104719	
14	30	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	741	21,05	17,83	15598	13212	67	5426	22705	
						3,13	7,04	2319	5217		1682		
	30.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	2348				69,59			Казахстан 100%
15	31	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	741	1725		1278225		1278225	102258	1380483	Казахстан
16	32	С121-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	91,617	46955		4301876		4301876	344150	4646027	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									8049997	
			ИТОГО:					86981616	2609778	82297393	2008656	96109492	
								1977483	812315		7119220		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		2 306 627,81					
			Итого с временными									98 416 119,81	
			Зимние удорожания			2,74 %		2 696 601,68					
			Итого с зимними удорожаниями									101 112 721,49	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 022 254,43					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									103 134 975,92	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									108 295 437,58	
			Итого с понижающим коэффициентом			10%						97 465 893,82	
			НДС			12 %		11 695 907,26					
			Итого с НДС									109 161 801,08	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ответственное лицо Темиргалиев Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Таукнев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382 Сарсенбаев Б.К. № аттестата KZ70VJE0000066740 от 28.06.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения жилого массива Шыгыс-1**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети ВЛИ-0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №210483/01 от 11.02.2022г., к договору №210483/01 от 05.11.2021г.**

Акт выполненных работ №8

за **август 2022** (месяц, год) на **2-3 сети ВЛИ-0,4 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж										
1	11	СПрайс.лист	**Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50+2х16**	м	50507,27693	1129,29		57037363		57037363	4562989	61600352	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									61600352	
			ИТОГО:					57 037 363	0	57 037 363		61 600 352	
								0	0		4 562 989		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1 478 408,44					
			Итого с временными									63 078 760,23	
			Зимние удорожания			2,74 %		1 728 358,03					
			Итого с зимними удорожаниями									64 807 118,26	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 296 142,37					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									66 103 260,62	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									69 410 803,37	
			Итого с понижающим коэффициентом			10%						62 469 723,04	
			НДС			12 %		7 496 366,76					
			Итого с НДС									69 966 089,80	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ответственное лицо Темиргалиев Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Танкиев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 190940002382 Сарсенбаев Б.К. № аттестата KZ70VJE0000066740 от 30.06.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения жилого массива Шыгыс-1**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка светильников на опоры 0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №210483/01 от 11.02.2022г., к договору №210483/01 от 05.11.2021г.**

Акт выполненных работ №9

за **август 2022** (месяц, год) на **2-4 установка светильников на опоры 0,4 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж										
1	3	E11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка		430	1917,26	164,52	824422	70744	8161	624154	1564461	
				светильник		1733,76	80,64	745517	34675		115886		
	3.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	4,3	1556				6690,8			Казахстан 100%
2	4	C123-070103-1053	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		430	41525		17855750		17855750		19284210	
				шт.							1428460		
			Итого по разделу: 1. Монтаж									20848671	
			ИТОГО:					18 680 172	70 744	17 863 911	624 154	20 848 671	
								745 517	34 675		1 544 346		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		500 368,11					
			Итого с временными									21 349 039,55	
			Зимние удорожания			2,74 %		584 963,68					
			Итого с зимними удорожаниями									21 934 003,23	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		438 680,06					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 372 683,29	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									23 492 122,88	
			Итого с понижающим коэффициентом			10%						21 142 910,59	
			НДС			12 %		2 537 149,27					
			Итого с НДС									23 680 059,86	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ответственное лицо Темиргалиев Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Танкиев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Технадзор ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382 Сарсенбаев Е.К. № аттестата KZ70VJE00066740 от 28.06.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)