Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик : **Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство освещения подъездной дороги с. Тасшагил Кызылкогинского района Атырауской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Сентябрь 2022** **№ 1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
070440007856	140240006727	31	29.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство освещения подъездной дороги с. Тасшагил Кызылкогинского района Атырауской области	**12708008,32**	**11346436,00**							**1361572,32**	**12708008,32**

Заказчик Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Руководитель Игали Е.А.

М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Жайык Сити"

Директор Молдагалиев М.К.

М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Акбозат LTD"

Технический надзор Бердалы Н.Ж.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство освещения подъездной дороги с. Тасшагил Кызылкогинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство освещения подъездной дороги с. Тасшагил Кызылкогинского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от **29.06.2022**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы					
1	**Е11-330304-0202**	**Опоры железобетонные одностоечные с воздушным вводом и траверсами**	**опора**	**2,0000**		**15429,71**	**30859**
		Итого оплата труда:				**12310,00**	**24620**
		Итого эксплуатация машин:				**5717,07**	**11434**
		Итого материалов:				**127,44**	**255**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		9848,00	19696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2022,22	4044
		Сметная стоимость:				**27299,93**	**54600**
2	**Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Опоры железобетонные(стальные) одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**30,0000**		**15008,92**	**450268**
		Итого оплата труда:				**10544,36**	**316331**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5717,07**	**171512**
		Итого материалов:				**1472,29**	**44169**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8435,49	253065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1875,55	56267
		Сметная стоимость:				**25319,96**	**759599**
3	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**30,0000**		**11479,16**	**344375**
		Итого оплата труда:				**2495,09**	**74853**
		Итого материалов:				**8984,07**	**269522**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1996,07	59882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1078,02	32341
		Сметная стоимость:				**14553,25**	**436597**
4	**Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 дл я опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2504,05**	**5008**
		Итого оплата труда:				**1677,60**	**3355**
		Итого эксплуатация машин:				**1375,65**	**2751**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1342,08	2684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,69	615
		Сметная стоимость:				**4153,82**	**8308**
5	**Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,9000**		**119396,89**	**107457**
		Итого оплата труда:				**52989,53**	**47691**
		Итого эксплуатация машин:				**24112,86**	**21702**
		Итого материалов:				**52328,20**	**47095**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		42391,62	38152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12943,08	11649
		Сметная стоимость:				**174731,60**	**157258**
6	**Е11-330204-0403 1133-0204-0403 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При и зменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к но рме 1133-0204-0103**	**опора**	**9,0000**		**840,36**	**7563**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**604,45**	**5440**
		Итого эксплуатация машин:				**411,28**	**3702**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		483,56	4352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,91	953
		Сметная стоимость:				**1429,83**	**12869**
7	**Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0250**		**119396,89**	**2985**
		Итого оплата труда:				**52989,53**	**1325**
		Итого эксплуатация машин:				**24112,86**	**603**
		Итого материалов:				**52328,20**	**1308**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		42391,62	1060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12943,08	324
		Сметная стоимость:				**174731,60**	**4368**
8	**Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к г. Прокладка по установленным конструкциям и лотка м с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**135,0000**		**452,86**	**61136**
		Итого оплата труда:				**257,73**	**34794**
		Итого эксплуатация машин:				**181,62**	**24519**
		Итого материалов:				**68,89**	**9300**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		185,57	25052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,07	6895
		Сметная стоимость:				**689,50**	**93082**
9	**Ц13-080201-0812 1308-0201-0812 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**20,0000**		**649,36**	**12987**
		Итого оплата труда:				**385,53**	**7711**
		Итого эксплуатация машин:				**286,96**	**5739**
		Итого материалов:				**65,62**	**1312**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		277,58	5552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,16	1483
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**20022**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**30,0000**		**4991,20**	**149736**
		Итого оплата труда:				**3496,65**	**104900**
		Итого эксплуатация машин:				**2570,03**	**77101**
		Итого материалов:				**17,21**	**516**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2797,32	83920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		623,08	18692
		Сметная стоимость:				**8411,60**	**252348**
11	**Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта мачтовая концевая металлическ ая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, се чение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**22622,32**	**22622**
		Итого оплата труда:				**13223,28**	**13223**
		Итого эксплуатация машин:				**14037,36**	**14037**
		Итого материалов:				**490,96**	**491**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		9520,76	9521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2571,45	2571
		Сметная стоимость:				**34714,52**	**34715**
12	**Ц13-080303-0404 1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильн иком и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохр анителями на ток до 100 А. Установка на конструкци и на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**5183,57**	**5184**
		Итого оплата труда:				**2834,76**	**2835**
		Итого эксплуатация машин:				**116,60**	**117**
		Итого материалов:				**2264,97**	**2265**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2041,03	2041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,97	578
		Сметная стоимость:				**7802,57**	**7803**
13	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**2384,49**	**4769**
		Итого оплата труда:				**1328,00**	**2656**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**23,40**	**47**
		Итого материалов:				**1033,09**	**2066**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		956,16	1912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,25	535
		Сметная стоимость:				**3607,90**	**7216**
14	**Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**	**шт.**	**30,0000**		**1654,24**	**49627**
		Итого оплата труда:				**1558,00**	**46740**
		Итого эксплуатация машин:				**2,78**	**83**
		Итого материалов:				**93,46**	**2804**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1121,76	33653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,08	6662
		Сметная стоимость:				**2998,08**	**89942**
15	**Е11-330204-0303 1133-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Тросы ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска**	**км линии**	**0,0100**		**89294,33**	**893**
		Итого оплата труда:				**63287,34**	**633**
		Итого эксплуатация машин:				**39062,48**	**391**
		Итого материалов:				**594,35**	**6**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		50629,87	506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11193,94	112
		Сметная стоимость:				**151118,14**	**1511**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1255469**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**156325**
Материалы -			Тенге				**18238**
Всего заработная плата -			Тенге				**107959**
		Накладные расходы -	Тенге				**77730**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18724**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**252779**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107959**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1099144**
Материалы -			Тенге				**362871**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**579146**
		Накладные расходы -	Тенге				**463317**
		Сметная прибыль -	Тенге				**124997**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1687458**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**452**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**579146**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1940237**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**527**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**687105**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
16	**С123-061201-0917 2306-1201-0917 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0255**		**451186,00**	**11505**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36094,88	920
		Сметная стоимость:				**487280,88**	**12426**
17	**С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,9251**		**314806,00**	**291240**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25184,48	23299
		Сметная стоимость:				**339990,48**	**314539**
18	**С121-020101-0605 2102-0101-0605 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F5 0, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,8000**		**31982,00**	**249460**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2558,56	19957
		Сметная стоимость:				**34540,56**	**269416**
19	**С121-060405-1302 2106-0405-1302 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные (Опоры освещения трубчатые в комплекте с кронштейном)листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**5,4900**		**431484,00**	**2368847**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34518,72	189508
		Сметная стоимость:				**466002,72**	**2558355**
20	**С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированны е для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона кл асса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**40106,00**	**80212**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3208,48	6417
		Сметная стоимость:				**43314,48**	**86629**
21	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона кл асса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**4302,00**	**8604**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,16	688
		Сметная стоимость:				**4646,16**	**9292**
22	**С124-040207-0721 2404-0207-0721 РСНБ РК 2015**	**Стяжка Г1**	**шт.**	**8,0000**		**91,00**	**728**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,28	58
		Сметная стоимость:				**98,28**	**786**
23	**С124-040207-0901 2404-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У3**	**комплект**	**5,0000**		**25840,00**	**129200**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2067,20	10336
		Сметная стоимость:				**27907,20**	**139536**
24	**С124-040207-0902 2404-0207-0902 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн КС1**	**комплект**	**30,0000**		**28587,00**	**857610**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2286,96	68609
		Сметная стоимость:				**30873,96**	**926219**
25	**С124-040207-0711 2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кроншт ейнов оцинкованный Х16**	**т**	**0,0120**		**106868,00**	**1282**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8549,44	103
		Сметная стоимость:				**115417,44**	**1385**
26	**С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распро страняющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1377**		**277933,00**	**38271**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22234,64	3062
		Сметная стоимость:				**300167,64**	**41333**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С123-060133-0407 2306-0133-0407 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х25(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204		3638355,00	74222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291068,40	5938
		Сметная стоимость:				3929423,40	80160
28	С123-070106-0336 2307-0106-0336 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели "Кобра" С 200W, 200 Вт, 26400 лм, 5000 К, I Р67 СТ РК 2595-2014**	шт.	30,0000		100411,00	3012330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8032,88	240986
		Сметная стоимость:				108443,88	3253316
29	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головк ами типа 4КнТп-1-25/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1,0000		9092,00	9092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		727,36	727
		Сметная стоимость:				9819,36	9819
30	51-080401-0267 5108-0401-0267 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления ЯУО 9601-3474, 25А, IP54 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,0000		65612,00	65612
31	С123-070204-1429 2307-0204-1429 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		7442,00	7442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595,36	595
		Сметная стоимость:				8037,36	8037
32	С123-070204-1433 2307-0204-1433 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		7442,00	7442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595,36	595
		Сметная стоимость:				8037,36	8037
33	С124-040207-4948 2404-0207-4948 РСНБ РК 2015	**Крюк универсальный CF 16 ГОСТ Р 5 1177-98**	шт.	12,0000		2091,00	25092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,28	2007

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2258,28**	**27099**
34	**С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015**	**Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**19,0000**		**139,00**	**2641**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	211
		Сметная стоимость:				**150,12**	**2852**
35	**С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015**	**Скрепы размером 20 мм NB20 (СИП)ГОСТ Р 51177-98 (бугель)**	**шт.**	**17,0000**		**70,00**	**1190**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,60	95
		Сметная стоимость:				**75,60**	**1285**
36	**С124-040207-3262 2404-0207-3262 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) PAS 216/435 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1664,00**	**9984**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,12	799
		Сметная стоимость:				**1797,12**	**10783**
37	**С124-040207-3259 2404-0207-3259 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) RPA 425/70 Г ОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1624,00**	**3248**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,92	260
		Сметная стоимость:				**1753,92**	**3508**
38	**С124-040207-3155 2404-0207-3155 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные с прокалыва нием изоляции (СИП) P4X-120D ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**94,0000**		**2717,00**	**255398**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,36	20432
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**275830**
39	**С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015**	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**16,00**	**80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,28	6
		Сметная стоимость:				**17,28**	**86**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015**	**Корпус предохранителя RF-6 ГОСТ Р51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**1113,00**	**33390**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,04	2671
		Сметная стоимость:				**1202,04**	**36061**
41	**С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015**	**Предохранители плавкие низковольт ные типа GG 10x38 8А**	**шт.**	**30,0000**		**804,00**	**24120**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,32	1930
		Сметная стоимость:				**868,32**	**26050**
42	**С124-040207-4907 2404-0207-4907 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной В16/240 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**27,0000**		**3155,00**	**85185**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,40	6815
		Сметная стоимость:				**3407,40**	**92000**
43	**С124-040202-0833 2404-0202-0833 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие PSP 25-120 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,0000**		**3168,00**	**88704**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,44	7096
		Сметная стоимость:				**3421,44**	**95800**
44	**С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015**	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) Г ОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**70,00**	**140**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,60	11
		Сметная стоимость:				**75,60**	**151**
45	**С124-040207-2806 2404-0207-2806 РСНБ РК 2015**	**Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП)ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**183,00**	**732**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,64	59
		Сметная стоимость:				**197,64**	**791**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**С124-040101-0506 2404-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**2,0000**		**354,00**	**708**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,32	57
		Сметная стоимость:				**382,32**	**765**
47	**С121-050310-1108 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015**	**Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-8 8)**	**10 м**	**1,0000**		**4169,00**	**4169**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,52	334
		Сметная стоимость:				**4502,52**	**4503**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7747881**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**65612**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**65612**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3476373**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3476373**
Сметная прибыль -			Тенге				**278110**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3754482**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1837049**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1498773**
Местные материалы -			Тенге				**338276**
Сметная прибыль -			Тенге				**146964**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1984013**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2368847**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2368847**
Сметная прибыль -			Тенге				**189508**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2558355**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8362462**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**9003350**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**540623**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**333737**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**146482**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**8063378**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**65612**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				**541047**
	ИТОГО:		Тенге				**9544397**
	Сметная прибыль		Тенге				**758303**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10302700**
		Итого по смете (без стоимости оборудования)	Тенге				**10237088**
		Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**153556,32**
		Итого с временными					**10390644,32**
		Зимние удорожания	**%**	**1,35**			**140273,70**
		Итого с зимними удорожаниями					**10530918,02**
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**210618,36**
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**10741536,38**
		Итого с оборудованием				**65612,00**	**10807148,38**
		в текущих ценах на 2020 год к=1,049901		**1,049901**			**11346436,00**
		НДС	**%**	**12,00**			**1361572,32**
		Итого с НДС					**12708008,32**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Игали Е.А.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Акбозат LTD" Бердалы Н.Ж.

М.П.