Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект:«Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»

Форма КС-3

Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №6
о стоимости выполненных работ за Ноябрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№376	28.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		№4	27.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	656 137 973,23		-	-	-	-	-	70 300 497,13	
За отчетный период:	**39 708 118,22**	**35 453 676,98**	-	-	-	-	-	**4 254 441,24**	**39 708 118,22**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор_____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда
Дополнительное соглашение №4 от 27.07.2022года к договору №376 от 28.04.2021 года

АКТ №6
приемки выполненных работ
за Ноябрь 2022 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,00										
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		1 ЭТАЖ.										
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
		ТИП 62 - 263,15 М2										
193	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	63,15		3396,16	77,10	214467	4869	127275	79399	317375
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	82323	2144		23509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					214467	4869	127275	79399	317375
								82323	2144	--	23509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					214467				
	Материалы		Тенге					127276				
	Всего заработная плата		Тенге						84467			
		Накладные расходы	Тенге					79399				
		Сметная прибыль	Тенге					23509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					317375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						84467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					317375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						84467			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										

		2-5 ЭТАЖ									
235	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1219,4312	1445,32	19,17	1762462	23378	602394	915375	2892065
		НР - 80%; СП - 8%			932,15	6,17	1136690	7529		214227	
236	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9380,24	605,49	4,52	5679638	42372	1265605	3513895	9929015
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	4371661	20708		735483	
237	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	710,42	4369,89	19,85	3104461	14104	1331357	1412677	4878508
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	1759000	6846		361371	
		ГАЛТЕЛИ									
238	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	3622	347,32	--	1258010	--	297512	768398	2188520
		НР - 80%; СП - 8%			265,18	--	960498	--		162113	
		ОТКОСЫ									
239	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	650,14638	3131,23	44,72	2035758	29076	540342	1184944	3478357
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	1466340	14839		257656	
240	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	655,72	1445,32	19,17	947722	12571	323923	492221	1555139
		НР - 80%; СП - 8%			932,15	6,17	611228	4048		115195	
241	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	655,72	605,49	4,52	397032	2962	88472	245637	694082
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	305598	1448		51413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				15185082	124464	4449605	8533147	25615686
							10611015	55418	--	1897458	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15185082				
	Материалы		Тенге				4449602				
	Всего заработная плата		Тенге					10666433			
		Накладные расходы	Тенге				8533147				
		Сметная прибыль	Тенге				1897458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25615687				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8720
		Сметная заработная плата	Тенге					10666433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				25615687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8720
		Сметная заработная плата	Тенге					10666433			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
242	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2	173	4707,31	33,81	814365	5849	107880	564189	1488839
		НР - 80%; СП - 8%			4049,92	26,59	700636	4600		110284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				814365	5849	107880	564189	1488839
							700636	4600	--	110284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				814365				
	Материалы		Тенге				107880				
	Всего заработная плата		Тенге					705237			
		Накладные расходы	Тенге				564189				
		Сметная прибыль	Тенге				110284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1488839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					705237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1488839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					705237			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
243	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков**	м2	40,5	20161,16	34,57	816527	1400	757467	46655	932236
		НР - 80%; СП - 8%			1423,70	16,26	57660	658		69055	
244	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	м2	40,5	538,76	6,45	21820	261	10378	9026	33313
		НР - 80%; СП - 8%			276,07	2,50	11181	101		2468	
245	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	3,24	22227,71	1395,02	72018	4520	7078	47582	129167
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	60420	2188		9568	

246	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,24	23016,00	--	74572	--	74572	--	80538
		СП - 8%			--	--	--	--		5966	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
247	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,9816	58714,02	2492,92	57634	2447	4504	35295	100363
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	50683	470		7434	
248	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,9816	540073,00	--	530136	--	530136	--	572547
		СП - 8%			--	--	--	--		42411	
249	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24	890,60	1,03	21374	25	3163	14559	38808
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	18186	12		2875	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ									
250	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	3,6741	58714,02	2492,92	215721	9159	16858	132109	375656
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	189704	1758		27826	
251	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	3,6741	540073,00	--	1984282	--	1984282	--	2143025
		СП - 8%			--	--	--	--		158743	
252	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	69	890,60	1,03	61452	71	9096	41856	111572
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	52285	35		8265	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
253	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1195	58714,02	2492,92	7016	298	548	4297	12218
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	6170	57		905	
254	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,1195	540073,00	--	64539	--	64539	--	69702
		СП - 8%			--	--	--	--		5163	
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ									
255	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Ящик абонентский	шт.	50	2165,00	--	108250	--	108250	--	116910
		СП - 8%			--	--	--	--		8660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4035340	18182	3570871	331379	4716055
							446289	5280	--	349339	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				108250				

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108250			
	Сметная прибыль	Тенге				8660			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				116910			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3646719			
Материалы		Тенге				787181			
Всего заработная плата		Тенге					202727		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2653528			
	Накладные расходы	Тенге				159677			
	Сметная прибыль	Тенге				304512			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4110908			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							166
	Сметная заработная плата	Тенге					202727		
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				280371			
Материалы		Тенге				21910			
Всего заработная плата		Тенге					248842		
	Накладные расходы	Тенге				171701			
	Сметная прибыль	Тенге				36166			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				488238			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							224
	Сметная заработная плата	Тенге					248842		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4716056			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							390
	Сметная заработная плата	Тенге					451568		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**32137956**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11840263			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					153364		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67442		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8255631	
	- Накладные расходы	Тенге							9508114
	- Сметная прибыль	Тенге							2380590

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	32137956			32137956
Всего по главе	**32137956**	**0**		**32137956**
Временные здания и сооружения 0,9%	289242			289242
Всего по главе	**289242**			**289242**
Итого по главам 1-8	**32427198**			**32427198**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	350214			350214
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			5073723	5073723
Всего по главе	**350214**		**5073723**	**5423937**
Итого по главам 1-9	**32777411**		**5073723**	**37851135**

Непредвиденные работы и затраты-2%	655548			655548
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**33432960**		**5073723**	**38506683**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	18053798		2739811	20793609
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	16148673		2450692	18599365
Итого по акту выполненных работ	34202471,28		5190502,96	39392974,24
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	30782224,16		4671452,82	35 453 676,98
НДС- 12 %			4254441,24	4 254 441,24
Всего по акту выполненных работ	**30782224,16**		**8925894,06**	**39 708 118,22**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ _____

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или экеперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)