Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
45
Форма

Заказчик: ТОО "Altyn Shyghys" БИН 190140000545,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе,17

Подрядчик: ТОО «Alyans XXI» БИН 020540000457,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 47-23

Стройка : Строительство маслозавода по производству растительных масел и цеха по переработке семян подсолнечника (ядроцех)

Договор подряда (контракт) №22-08 от 03.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 2 сентябрь 2020 года

15.09.2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1109-0301-0210	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	87,41	35074,97	22248,74	3065903	1944762	338486	789880	4164246
					8953,84	4142,54	782655	362099	–	308463	

2 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	87,41	181060,18	40894,04	15826470	3574548	479543	9007924	26821146
				134680	14673,2	11772379	1282584	–	1986752	
3 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040;	т	5,3352	303358		1618476		1618476	–	1747954
				–		–		–	129478	
4 2105-0101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040;	т	85,3736	303358		25898765		25898765	–	27970666
				–		–		–	2071901	
5 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	0,1976	553095		109292		109292	–	118035

				–		–		–	8743	
6 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	6,59	46322,15	20070,26	305263	132263	42482	116072	455042
				19805,46	5721,09	130518	37702	–	33707	
7 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040	т	0,4472	303358		135662		135662	–	146515
				–		–		–	10853	
8 2105-0101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040	т	0,3224	303358		97803		97803	–	105627
				–		–		–	7824	
9 2105-0203-0901	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,040	т	6,084	339904		2067976		2067976	–	2233414
				–		–		–	165438	

10 1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	47,02	81415,33	14521,95	3828149	682822	111183	2232456	6545453
				64528,8	4281,14	3034144	201299	–	484848	
11 1109-0701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. НР = 69 %	т конструкций	47,02	213090,2	51031,52	10019501	2399502	208236	5252019	16493242
				157630,01	4250,51	7411763	199859	–	1221722	
12 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040;	т	9,0272	303358		2738473		2738473	–	2957551
				–		–		–	219078	
13 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	36,868	553095		20391506		20391506	–	22022826
				–		–		–	1631320	

14	2105-0203-0901	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1.040	т	0,3744	339904		127260		127260	–	137441
					–		–		–	10181	
15	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1.040	т	2,6312	276682		728006		728006	–	786246
					–		–		–	58240	
16	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	24,16	61056,04	25706,91	1475114	621079	111647	645169	2289906
					30727,98	7973,51	742388	192640	–	169623	
17	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=1.040	т	1,56	303358		473238		473238	–	511097
					–		–		–	37859	

18	2105-0101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040;	т	2,444	303358		741407		741407	–	800720
					–		–		–	59313	
19	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	21,1224	553095		11682694		11682694	–	12617310
					–		–		–	934616	
20	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	24,18	32987,47	10522,75	797637	254440	104069	357978	1248064
					18160,79	3295,33	439128	79681	–	92449	
21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	0,416	276682		115100		115100	–	124308
					–		–		–	9208	

22 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,040;	т	23,7536	439765		10446002		10446002	–	11281682
				–		–		–	835680	
23 2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	0,9776	355004		347052		347052	–	374816
				–		–		–	27764	
24 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	20,61	59400,34	28141	1224241	579986	108755	463086	1822313
				25982,53	6581,22	535500	135639	–	134986	

25 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040;	т	0,78	303358	236619	236619	–	255549
				–	–	–	18930	
26 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	0,3744	553095	207079	207079	–	223645
				–	–	–	16566	
27 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	1,196	276682	330912	330912	–	357385
				–	–	–	26473	

28	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	0,5512	355004		195678		195678	–	211332
					–		–		–	15654	
29	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,040;	т	18,5328	320063		5931664		5931664	–	6406197
					–		–		–	474533	
30	1109-0301-0312	Ограждения по подкрановым балкам. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,41	67163,12	36423,4	94700	51357	3571	38278	143616
					28207,09	11137,59	39772	15704	–	10638	
31	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. НР = 69 %	т конструкций	1,41	202328,37	20958,87	285283	29552	5315	179864	502359
					177600	7274,47	250416	10257	–	37212	

32	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	0,7176	276682		198547		198547	–	214431
					–		–		–	15884	
33	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) К=1,040;	т	0,7488	243229		182130		182130	–	196700
					–		–		–	14570	
34	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,81	28148,62	12886,19	50949	23324	13406	14676	70875
					7855,8	3895,03	14219	7050	–	5250	
35	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1,81	181060,22	40894,48	327719	74019	9929	186527	555386
					134680,11	14672,93	243771	26558	–	41140	

36	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040;	т	0,2288	303358	69408	69408	–
					–	–	–	5553
37	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	1,6536	553095	914598	914598	–
					–	–	–	73168
38	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	153,16	5772	884040	884040	–
					–	–	–	70723
39	2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	6,11	10504	64179	64179	–
					–	–	–	5134

								74961
								987766
								954763
								69313

40	2988-8888-8930	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С, 09Г2С ГОСТ 19281-89	т	33,68	16276		548176		548176	–	592030
					–		–		–	43854	
41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4930,93	97,93	2,43	482882	11974	226386	169728	704819
					49,59	0,3	244522	1460	–	52209	
42	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	4930,93	1558,5	24,19	7684851	119266	6208848	937659	9312311
					275,15	0,44	1356737	2189	–	689801	
43	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	1530,1383	4139,16	1706,9	6333483	2611786	388811	2916725	9990225
					2178,16	584,43	3332886	894252	–	740017	

44	2106-0201-0307	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1530,1383	11100		16984535		16984535	–	18343298
					–		–		–	1358763	
45	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	1445,5636	1244,44	618,81	1798916	894532	117419	742348	2744565
					544,4	199,85	786965	288901	–	203301	
46	2106-0201-0413	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1445,5636	11540		16681804		16681804	–	18016348
					–		–		–	1334544	

Всего	**214 703 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 117 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 005 212
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 737 874
- материалы, изделия и конструкции, тенге	129 626 167
- накладные расходы, тенге	24 050 389
в т.ч. зарплата, тенге	2 164 535
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 903 963

Всего	**214 703 494**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	6 011 698
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	7 062 886
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 555 562**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**232 333 640,18**
НДС (12 %)	27 880 036,82
Итого	**260 213 677**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Alyans XXI»

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор _____ Абдрахманов Р. Р.

Принял (Заказчик)

ТОО "Altyn Shyghys"

Директор_____ Абдыкалыков Е. А.