Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №6 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Справка №7
о стоимости выполненных работ за Ноябрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		375	28.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		4	27.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	653 904 729,07		-	-	-	-	-	70 061 220,97	
За отчетный период:	37 958 692,92	33 891 690,11	-	-	-	-	-	4 067 002,81	37 958 692,92

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор ЖШС/ТОО _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» ЖШС **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №6 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»
Дополнительное соглашение №4 от 27.07.2022года к договору №375 от 28.04.2021 года

АКТ №7
приемки выполненных работ
за Ноябрь 2022 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000												
РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ												
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
128	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**181,65**		**2733,65**	**542,29**	**496567**	**98507**	**195890**	**204918**	**757603**
		НР - 90%; СП - 8%				**1112,96**	**140,47**	**202170**	**25517**		**56119**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	**2110-0401-1001**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**0,89**	**161,6685**	**226,00**				**36537**		
128.2	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,432**	**78,4728**	**1630,00**				**127911**		
129	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**445,2**		**3990,80**	**106,16**	**1776706**	**47262**	**1117628**	**571324**	**2535873**
		НР - 90%; СП - 8%				**1374,25**	**51,64**	**611816**	**22988**		**187842**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	**2107-0503-0201**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**5,4**	**2404,08**	**337,00**				**810175**		
129.2	**2113-0804-1101**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,08**	**480,816**	**575,00**				**276469**		

139	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2	м		297,05	460,37	1,09	136754	323	112807	21403	170810
		НР - 90%; СП - 8%				79,53	0,53	23624	157		12653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	**2107-0503-0201**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**1,12**	**332,696**	**337,00**				**112119**		
140	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2	м		155	82,93	1,09	12855	169	359	11168	25945
		НР - 90%; СП - 8%				79,53	0,53	12327	82		1922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2422882	146260	1426684	808813	3490231
								849937	48744	–	258536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2422882				
	Материалы		Тенге					1426685				
	Всего заработная плата		Тенге						898681			
		Накладные расходы	Тенге					808813				
		Сметная прибыль	Тенге					258536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3490230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									747
		Сметная заработная плата	Тенге						898681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3490230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									747
		Сметная заработная плата	Тенге						898681			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		1 ЭТАЖ.										
		ТИП 132-44,72 М2										
168	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		44,72	2858,12	21,21	127815	948	108896	17334	156762
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	17971	469		11612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	**2110-0501-1302**	**Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80**	**кг**	**0,5**	**22,36**	**575,00**				**12857**		
168.2	**2206-0101-9901**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**1,02**	**45,6144**	**2105,00**				**96018**		
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2										
173	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		287,82	2737,62	21,21	787943	6104	666175	111565	971468
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	115664	3022		71961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	**2206-0101-9901**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**1,02**	**293,5764**	**2105,00**				**617978**		

		УЗЕЛ К1-87,5 М2										
180	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		40	3396,16	77,10	135846	3084	80618	50292	201030
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	52144	1358		14891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	180	40,00				7200		
180.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	24	64,00				1536		
180.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	40,8	1739,00				70951		
		ТИП 3-270,52 М2										
192	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		270,52	2858,12	21,21	773179	5737	658730	104859	948281
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	108712	2840		70243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	135,26	575,00				77775		
192.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	275,9304	2105,00				580833		
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
		ТИП 62 - 263,15 М2										
193	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		263,15	3396,16	77,10	893698	20289	530366	330860	1322523
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	343043	8936		97965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1184,175	40,00				47367		
193.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	157,89	64,00				10105		
193.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	268,413	1739,00				466770		
		ТИП 180 - 31,19 М2										
194	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		2,4952	23262,40	7,20	58044	18	48738	8730	72117
		НР - 94%; СП - 8%				3722,22	–	9288	–		5342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,545104	16819,00				42806		

195	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,19		3396,16	77,10	105926	2405	62862	39215	156753
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	40659	1059		11611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	140,355	40,00				5614		
195.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	18,714	64,00				1198		
195.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	31,8138	1739,00				55324		
		2,3,4,5 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2										
200	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1447,344		2737,62	21,21	3962281	30696	3349950	561020	4885165
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	581635	15194		361864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1476,29088	2105,00				3107592		
		УЗЕЛ К1 - 350 М2										
207	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	120		3396,16	77,10	407539	9252	241855	150877	603089
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	156432	4075		44673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	540	40,00				21600		
207.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	72	64,00				4608		
207.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	122,4	1739,00				212854		
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)										
210	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	2173,2		329,46	0,82	715992	1775	450662	248553	1041708
		НР - 94%; СП - 8%				121,28	0,40	263555	863		77164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2194,932	176,00				386308		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					7968264	80309	6198852	1623305	10358896
								1689105	37817	–	767326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7968264				
	Материалы		Тенге					6198850				

	Всего заработная плата	Тенге					1726922				
	Накладные расходы	Тенге				1623307					
	Сметная прибыль	Тенге				767326					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10358896					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1533
	Сметная заработная плата	Тенге					1726922				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10358896					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1533
	Сметная заработная плата	Тенге					1726922				
	РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
	ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
217	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	270,73		101,82	0,76	27565	206	2028	20346	51744
		НР - 80%; СП - 8%				93,56	0,38	25331	102		3833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	2113-0102-0801	**Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77**	т	0,00017	0,046024	23911,00				1100		
217.2	2204-0201-9909	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,005	1,35365	126,00				171		
217.3	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,016	4,33168	88,00				381		
221	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	м2	1316,43		101,82	0,76	134035	1002	9863	98932	251604
		НР - 80%; СП - 8%				93,56	0,38	123170	494		18637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	2113-0102-0801	**Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77**	т	0,00017	0,223793	23911,00				5351		
221.2	2204-0201-9909	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,005	6,58215	126,00				829		
221.3	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,016	21,06288	88,00				1854		
222	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	24,5		4369,89	19,85	107062	486	45914	48718	168243
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	60662	236		12462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	2202-0101-0133	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	1	24,5	1570,00				38465		

223	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		52,1	808,09	3,21	42102	167	12261	23804	71179
		НР - 80%; СП - 8%				569,56	1,57	29674	82		5272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	2204-0101-9902	**Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000075	0,003907	614227,00				2400		
223.2	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,113	5,8873	517,00				3044		
223.3	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,51	26,571	88,00				2338		
223.4	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,1837	9,57077	458,00				4383		
		1 ЭТАЖ										
224	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		690,56	1228,45	7,33	848318	5059	296932	438378	1389632
		НР - 80%; СП - 8%				791,14	2,38	546327	1646		102936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	2205-0101-0302	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,192	2894,82752	88,00				254745		
225	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		690,56	737,95	4,79	509598	3307	101934	324779	901127
		НР - 80%; СП - 8%				585,55	2,34	404357	1616		66750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00069	0,476486	211453,00				100754		
228	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		2345,06	1445,32	19,17	3389351	44958	1158450	1760337	5561663
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	2185943	14478		411975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.										
228.1	2205-0104-0101	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	11,385	26698,5081	41,00				1094639		
230	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		46,6	4369,89	19,85	203637	925	87330	92665	320006
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	115382	449		23704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

230.1	2202-0101-0133	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	1	46,6	1570,00				73162		
		2-5 ЭТАЖ										
231	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2762,24	1228,45	7,33	3393273	20235	1187728	1753514	5558530
		НР - 80%; СП - 8%				791,14	2,38	2185310	6583		411743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	2205-0101-0302	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,192	11579,31008	88,00				1018979		
235	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		9380,24	1445,32	19,17	13557403	179832	4633799	7041348	22246651
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	8743772	57913		1647900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1	2205-0104-0101	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	11,385	106794,0324	41,00				4378555		
237	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		448,392	4369,89	19,85	1959426	8902	840305	891632	3079142
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	1110219	4321		228085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2202-0101-0133	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	1	448,392	1570,00				703975		
		ГАЛТЕЛИ										
238	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)		2173,2	347,32	--	754806	--	178507	461039	1313112
		НР - 80%; СП - 8%				265,18	--	576299	--		97268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	2110-0502-1801	**Клей Бустилат**	кг	0,06045	131,36994	334,00				43878		
238.2	2207-0103-0101	**Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 50 мм**	м	1,05	2281,86	59,00				134630		
		ОТКОСЫ										
240	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		655,72	1445,32	19,17	947722	12571	323923	492221	1555139
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	611228	4048		115195	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	2205-0104-0101	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	11,385	7465,3722	41,00				306080		
241	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		655,72	605,49	4,52	397032	2962	88472	245637	694082
		НР - 80%; СП - 8%				466,05	2,21	305598	1448		51413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063	0,413104	211453,00				87352		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					26271330	280615	8967446	13693350	43161854
								17023272	93415	--	3197173	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					26271330				
		Материалы	Тенге					8967443				
		Всего заработная плата	Тенге						17116687			
		Накладные расходы	Тенге					13693349				
		Сметная прибыль	Тенге					3197174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					43161853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13599
		Сметная заработная плата	Тенге						17116687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					43161853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13599
		Сметная заработная плата	Тенге						17116687			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
242	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		173	4707,31	33,81	814365	5849	107880	564189	1488839
		НР - 80%; СП - 8%				4049,92	26,59	700636	4600		110284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,022	3,806	19224,00				73167		
242.2	2102-0104-0206	**Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,01	1,73	19044,00				32946		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					814365	5849	107880	564189	1488839
								700636	4600	--	110284	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					814365				
		Материалы	Тенге					107880				
		Всего заработная плата	Тенге						705237			
		Накладные расходы	Тенге					564189				
		Сметная прибыль	Тенге					110284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1488839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									447
		Сметная заработная плата	Тенге						705237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1488839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									447
		Сметная заработная плата	Тенге						705237			

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ										
249	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	24		890,60	1,03	21374	25	3163	14559	38808
		НР - 80%; СП - 8%				757,76	0,51	18186	12		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	5,904	458,00				2704		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					21374	25	3163	14559	38808
								18186	12	--	2875	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					21374				
		Материалы	Тенге					3163				
		Всего заработная плата	Тенге						18198			
		Накладные расходы	Тенге					14559				
		Сметная прибыль	Тенге					2875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					38808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						18198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					38808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						18198			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									58538628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					20281136				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						513058			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						184589			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16704025		
		- Накладные расходы	Тенге								16704216	
		- Сметная прибыль	Тенге								4336194	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)										
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	97,7		85,62	1,10	8365	107	59	8035	17712
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	8199	--		1312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,01954	517,00				10		

11.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,977	21,00				21		
11.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,04885	458,00				22		
12	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	13		2167,12	558,08	28173	7255	237	22232	54437
		НР - 98%; СП - 8%				1590,88	154,18	20681	2004		4032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0936	1230,00				115		
12.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,6071	128,00				78		
12.3	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	12,298	--				--		
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ										
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,3		89,50	2,41	922	25	440	317	1338
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	457	3		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000927	427070,00				396		
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	10,3		249,90	6,20	2574	64	2109	282	3085
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	401	8		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,854	1096,00				2032		
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	119,3		624,20	68,05	74467	8118	31737	29306	112075
		НР - 76%; СП - 8%				290,13	33,10	34612	3949		8302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,70599	3969,00				6771		
16.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	17,895	1363,00				24391		
16.3	2111-0403-9902	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	1,1	131,23	--				--		

17	2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1		1273,00	--	1400	–	1400	–	1512
		СП - 8%				–	–	–	–		112	
18	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	50,93		460,00	--	23428	–	23428	–	25302
		СП - 8%				–	–	–	–		1874	
19	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	9,68		319,00	--	3088	–	3088	–	3335
		СП - 8%				–	–	–	–		247	
20	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	13,42		286,00	--	3838	–	3838	–	4145
		СП - 8%				–	--	–	–		307	
21	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	56,1		234,00	–	13127	–	13127	–	14178
		СП - 8%				–	–	–	–		1050	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,3		540,50	27,30	5567	281	1564	2878	9120
		НР - 76%; СП - 8%				361,37	6,22	3722	64		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,004872	131982,00				643		
22.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	3,09	223,00				689		
22.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	11,845	--				--		
23	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,011845		373181,00	--	4420	–	4420	–	4774
		СП - 8%				–	--	–	–		354	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)										

24	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		22912,34	457,84	22912	458	12109	10253	35818
		НР - 98%; СП - 8%				10344,50	117,26	10345	117		2653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2302-1105-0101	**Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой**	комплект	1	1	--				--		
24.2	2305-0301-1801	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	12	12	655,00				7860		
24.3	2303-0301-9900	**Водомеры ГОСТ 6019-83**	шт.	1	1	--				--		
24.4	2305-1501-0102	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1	1	2179,00				2179		
24.5	5101-0802-0101	**Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009**	шт.	3	3	--				--		
25	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом	шт.	1		28142,00	–	28142	–	28142	–	30393
		СП - 8%				–	–	–	–		2251	
26	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		3065,00	–	3065	–	3065	–	3310
		СП - 8%				–	–	–	–		245	
27	2302-0902-5104 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2		4112,00	–	8224	–	8224	–	8882
		СП - 8%				–	–	–	–		658	
28	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	1		1813,00	–	1813	–	1813	–	1958
		СП - 8%				–	–	–	–		145	
29	2305-1501-1202 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	1		3622,00	–	3622	–	3622	–	3912
		СП - 8%				–	–	–	–		290	
30	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		835,00	–	835	–	835	–	902
		СП - 8%				–	–	–	–		67	
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2200,10	113,24	6600	340	893	5337	12893
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	5367	79		955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2113-0201-0506	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	0,0033	186907,00				617		
31.2	2302-1101-1303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		

31.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	6	--				--		
31.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--				--		
37	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6		3368,27	36,11	2021	22	1655	346	2556
		НР - 98%; СП - 8%				573,29	14,70	344	9		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	0,6	2743,00				1646		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					246604	16670	145805	78986	351637
								84127	6234	--	26047	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					132832				
		Материалы	Тенге					35850				
		Всего заработная плата	Тенге						43216			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49302				
		Накладные расходы	Тенге					32783				
		Сметная прибыль	Тенге					13249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					178864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						43216			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					113772				
		Материалы	Тенге					14954				
		Всего заработная плата	Тенге						47145			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45701				
		Накладные расходы	Тенге					46203				
		Сметная прибыль	Тенге					12798				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					172773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						47145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					351637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
		Сметная заработная плата	Тенге						90361			
		РАЗДЕЛ 2. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ										
38	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		20984,27	430,05	41969	860	7366	33339	81332
		НР - 98%; СП - 8%				16871,40	138,30	33743	277		6025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233963,00				1029		
38.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1089,00				2178		

38.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1369,00				2738		
38.4	5102-0299-9901	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	--				--		
39	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насос для повышения давления в сети3-400 В, модель Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE Wilo	шт.	2		688535,07	–	1377070	–		–	1377070
						–	–	–	–	1377070	–	
40	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2		2710,90	17,87	5422	36	2636	1980	7994
		НР - 72%; СП - 8%				1375,00	–	2750	–		592	
41	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4		3368,27	36,11	13473	144	11036	2305	17040
		НР - 98%; СП - 8%				573,29	14,70	2293	59		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	4	2743,00				10972		
42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4		2949,24	20,64	11797	83	9929	1781	14664
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	1785	33		1086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	4	2471,00				9884		
43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	7		2200,10	113,24	15401	793	2085	12454	30083
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	12523	185		2228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0077	186907,00				1439		
43.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	31711,00				444		
43.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	14	--				--		
43.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	7	--				--		

52	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования**	шкаф	2		25740,18	6447,20	51480	12894	4162	28489	86367
		НР - 72%; СП - 8%				17212,00	2572,00	34424	5144		6398	
53	ПРАЙС ЛИСТ	**Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	шт.	2		1183482,14	–	2366964	–		–	2366964
						–	–	–	–	2366964	–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					3883576	14810	37214	80348	3981514
								87518	5698	3744034	17591	
	Стоимость оборудования		Тенге					3744034				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3744034				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					56902				
	Материалы		Тенге					6798				
	Всего заработная плата		Тенге						42318			
		Накладные расходы	Тенге					30469				
		Сметная прибыль	Тенге					6990				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					94361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						42318			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					82639				
	Материалы		Тенге					30416				
	Всего заработная плата		Тенге						50897			
	Сдача и испытание		Тенге,					1008				
		Накладные расходы	Тенге					49879				
		Сметная прибыль	Тенге					10601				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					143120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						50897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3981515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						93215			
	РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)											
59	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м		67,8	85,62	1,10	5805	74	41	5576	12291
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	–	5690	–		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,01356	517,00				7		
59.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,01	0,678	21,00				14		
59.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,0339	458,00				16		
	ФИТИНГИ											

63	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50		1156,12	151,35	57806	7568	721	50961	117469
		НР - 98%; СП - 8%				990,35	49,68	49517	2484		8701	
66	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50		570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316
		НР - 98%; СП - 8%				525,62	13,24	26281	662		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,5	517,00				259		
66.2	2303-0301-9900	**Водомеры ГОСТ 6019-83**	шт.	1	50	--				--		
66.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	1	458,00				458		
67	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	50		3194,00	–	159700	–	159700	–	172476
		СП - 8%				--	–	--	–		12776	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,22		89,50	2,41	467	13	223	161	678
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	231	1		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,00047	427070,00				201		
75	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,22		249,90	6,20	1304	32	1069	143	1563
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	203	4		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2204-0201-9908	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,18	0,9396	1096,00				1030		
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	97,8		624,20	68,05	61047	6655	26018	24025	91877
		НР - 76%; СП - 8%				290,13	33,10	28374	3237		6806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2110-0502-1824	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,0143	1,39854	3969,00				5551		
76.2	2111-0403-6701	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019**	рулон	0,15	14,67	1363,00				19995		

77	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м		67,65	234,00	–	15830	–	15830	–	17097
		СП - 8%				–	–	–	–		1266	
78	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м		6,93	181,00	–	1254	–	1254	–	1355
		СП - 8%				–	–	–	–		100	
79	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м		33	165,00	–	5445	–	5445	–	5881
		СП - 8%				–	–	–	–		436	
80	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		5,22	540,50	27,30	2821	143	792	1458	4622
		НР - 76%; СП - 8%				361,37	6,22	1886	32		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,002469	131982,00				326		
80.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,566	223,00				349		
80.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	6,003	--				--		
81	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,006003	373181,00	–	2240	–	2240	–	2419
		СП - 8%				–	–	–	–		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					342239	15846	214210	108728	487044
								112183	6421	--	36076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					90409				
	Материалы		Тенге					28102				
	Всего заработная плата		Тенге						33971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24770				
	Накладные расходы		Тенге					25787				

		Сметная прибыль	Тенге				9296				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				125492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33971			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				251830				
		Материалы	Тенге				1639				
		Всего заработная плата	Тенге					84634			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				159700				
		Сдача и испытание	Тенге				1663				
		Накладные расходы	Тенге				82941				
		Сметная прибыль	Тенге				26782				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				361552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					84634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				487044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					118604			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)									
82	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м		28,8	2349,43	20,64	67664	594	54220	12825	86928
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	12850	236		6439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2301-1306-0204	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	28,8	1872,00				53914		
83	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м		80,1	2091,87	20,64	167559	1653	130166	35669	219486
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	35740	658		16258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	80,1	1615,00				129362		
84	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м		50,3	1789,55	20,64	90014	1038	66533	22399	121406
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	22443	413		8993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2301-1306-0202	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	50,3	1313,00				66044		

85	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	3		1632,31	20,64	4897	62	3496	1336	6731
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	1339	25		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2301-1306-0201	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	3	1156,00				3468		
86	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	22		2172,88	86,02	47803	1892	6553	38856	93592
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	39358	291		6933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2113-0201-0506	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	0,0242	186907,00				4523		
86.2	2302-1101-1303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,044	31711,00				1395		
86.3	2302-1199-9912	**Фланцы стальные**	шт.	2	44	--				--		
86.4	5101-0802-0101	**Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009**	шт.	1	22	--				--		
87	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2		2200,10	113,24	4400	226	596	3558	8595
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	3578	53		637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2113-0201-0506	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	0,0022	186907,00				411		
87.2	2302-1101-1303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
87.3	2302-1199-9912	**Фланцы стальные**	шт.	2	4	--				--		
87.4	5101-0802-0101	**Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009**	шт.	1	2	--				--		
92	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	162,2		85,62	1,10	13887	178	98	13339	29405
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	–	13611	–		2178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,03244	517,00				17		
92.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,01	1,622	21,00				34		
92.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,0811	458,00				37		
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ										

93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		12,34	89,50	2,41	1104	30	527	380	1603
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	547	3		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,001111	427070,00				474		
94	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		12,34	249,90	6,20	3084	77	2526	338	3696
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	481	10		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2204-0201-9908	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,18	2,2212	1096,00				2434		
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		159,2	624,20	68,05	99373	10834	42351	39108	149559
		НР - 76%; СП - 8%				290,13	33,10	46188	5270		11078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2110-0502-1824	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,0143	2,27656	3969,00				9036		
95.2	2111-0403-6701	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019**	рулон	0,15	23,88	1363,00				32548		
95.3	2111-0403-9902	**Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019**	м	1,1	175,12	--				--		
96	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м		31,68	286,00	–	9060	–	9060	–	9785
		СП - 8%				–	–	–	–		725	
97	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м		88,11	234,00	–	20618	–	20618	–	22267
		СП - 8%				–	–	–	–		1649	
98	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м		55,33	181,00	–	10015	–	10015	–	10816
		СП - 8%				–	–	–	–		801	

99	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	14,4		540,50	27,30	7783	393	2186	4023	12751
		НР - 76%; СП - 8%				361,37	6,22	5204	90		944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2105-0107-0701	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	т	0,000473	0,006811	131982,00				899		
99.2	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	0,3	4,32	223,00				963		
99.3	2110-0401-9902	**Материал рулонный**	м2	1,15	16,56	--				--		
100	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01656		373181,00	–	6180	–	6180	–	6674
		СП - 8%				–	–	–	–		494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					553441	16977	355125	171831	783294
								181338	7048	–	58021	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					157217				
	Материалы		Тенге					47592				
	Всего заработная плата		Тенге						57792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45873				
		Накладные расходы	Тенге					43849				
		Сметная прибыль	Тенге					16085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					217151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						57792			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					396224				
	Материалы		Тенге					261661				
	Всего заработная плата		Тенге						130595			
		Накладные расходы	Тенге					127983				
		Сметная прибыль	Тенге					41937				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					566144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						130595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					783295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге						188386			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0.000)										
101	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	62,5		2091,87	20,64	130742	1290	101565	27832	171259
		НР - 98%, СП - 8%				446,19	8,21	27887	513		12686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

101.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	62,5	1615,00				100938		
102	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м		15	2091,87	20,64	31378	310	24375	6680	41102
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	6693	123		3045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	15	1615,00				24225		
103	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м		62,5	1789,55	20,64	111847	1290	82670	27832	150853
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	27887	513		11174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2301-1306-0202	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	62,5	1313,00				82063		
104	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м		7,5	2091,87	20,64	15689	155	12188	3340	20551
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	3346	62		1522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	7,5	1615,00				12113		
105	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт		25	2172,88	86,02	54322	2151	7446	44155	106355
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	44725	331		7878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2113-0201-0506	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	0,0275	186907,00				5140		
105.2	2302-1101-1303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,05	31711,00				1586		
105.3	2302-1199-9912	**Фланцы стальные**	шт.	2	50	--				--		
105.4	5101-0802-0101	**Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009**	шт.	1	25	--				--		

107	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	287,5		1523,49	17,69	438004	5085	3127	421241	927985
		НР - 98%; СП - 8%				1494,93	0,16	429792	46		68740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	219,65	10,00				2197		
107.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	284,625	--				--		
107.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	1,15	809,00				930		
110	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	147,5		85,62	1,10	12629	162	89	12130	26740
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	–	12378	–		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0295	517,00				15		
110.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,475	21,00				31		
110.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,07375	458,00				34		
		ФИТИНГИ										
115	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50		1156,12	151,35	57806	7568	721	50961	117469
		НР - 98%; СП - 8%				990,35	49,68	49517	2484		8701	
118	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50		570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316
		НР - 98%; СП - 8%				525,62	13,24	26281	662		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	517,00				259		
118.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	50	--				--		
118.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	458,00				458		
119	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	50		3194,00	–	159700	–	159700	–	172476
		СП - 8%				–	–	–	–		12776	
		Теплоизоляционные работы										
126	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	м2	125		1905,51	117,05	238188	14631	120432	83784	347730
		НР - 76%; СП - 8%				825,00	56,93	103125	7117		25758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

126.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	18,75	3969,00				74419			
126.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	32,5	1363,00				44298			
126.3	2111-0403-9901	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м2	1,1	137,5	--				--			
127	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м		68,75	234,00	–	16088	–	16088	–		17375
		СП - 8%				–	–	–	–		1287		
128	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м		68,75	181,00	–	12444	–	12444	–		13439
		СП - 8%				–	–	–	–		996		
129	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		14	540,50	27,30	7567	382	2126	3911		12397
		НР - 76%; СП - 8%				361,37	6,22	5059	87		918		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
129.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,006622	131982,00				874			
129.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	4,2	223,00				937			
129.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	16,1	--				--			
130	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,0161	373181,00	–	6008	–	6008	–		6489
		СП - 8%				–	–	–	–		481		
131	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.		5	2405,72	298,64	12029	1493	328	10662		24506
		НР - 98%; СП - 8%				2041,54	134,42	10208	672		1815		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
131.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,2	517,00				103			

131.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,35	458,00				160		
131.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	5	--				--		
131.4	2305-1206-0700	Воздухоотводчик	шт.	1	5	--				--		
132	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	5		2197,00	--	10985	--	10985	--	11864
		СП - 8%				--	--	--	--		879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1343943	35876	561169	718932	2227906
								746897	12610	--	165031	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					280295				
		Материалы	Тенге					122558				
		Всего заработная плата	Тенге						115388			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					34539				
		Накладные расходы	Тенге					87695				
		Сметная прибыль	Тенге					29439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					397429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
		Сметная заработная плата	Тенге						115388			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1063649				
		Материалы	Тенге					233387				
		Всего заработная плата	Тенге						644119			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					170685				
		Сдача и испытание	Тенге					2003				
		Накладные расходы	Тенге					631237				
		Сметная прибыль	Тенге					135591				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1830476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									489
		Сметная заработная плата	Тенге						644119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2227905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									574
		Сметная заработная плата	Тенге						759507			

РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

133	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50		2172,88	86,02	108644	4301	14893	88309	212710
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	89450	662		15756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,055	186907,00				10280		
133.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,1	31711,00				3171		
133.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	100	--				--		
133.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	50	--				--		

135	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	260		1843,11	24,72	479208	6426	4099	459407	1013704
		НР - 98%; СП - 8%				1802,63	0,39	468683	100		75089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	**2302-0401-3505**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40**	**шт.**	**0,513**	**133,38**	**26,00**				**3468**		
135.2	**2301-1399-9924**	**Трубы полимерные**	**м**	**0,99**	**257,4**	**--**				**--**		
137	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка полотенцесушителей	шт	50		3365,96	27,70	168298	1385	2737	161541	356227
		НР - 98%; СП - 8%				3283,52	13,24	164176	662		26387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					756150	12112	21729	709257	1582641
								722308	1424	--	117232	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					756150				
	Материалы		Тенге					21730				
	Всего заработная плата		Тенге						723733			
		Накладные расходы	Тенге					709258				
		Сметная прибыль	Тенге					117233				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1582640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									553
		Сметная заработная плата	Тенге						723733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1582640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч,									553
		Сметная заработная плата	Тенге						723733			
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ(НИЖЕ 0,000)										
180	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	1		20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666
		НР - 98%; СП - 8%				16871,40	138,30	16871	138		3012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	**2113-0205-0101**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,0022**	**0,0022**	**233963,00**				**515**		
180.2	**2302-0103-0206**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1**	**1**	**1089,00**				**1089**		
180.3	**2302-0103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1**	**1**	**1369,00**				**1369**		
181	**5102-0602-0126 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-12 CAN PN 16, типа WILO**	шт.	2		328782,00	--	657564	--		--	657564
						--	--	--	--	657564	--	

182	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8		488,00	--	3904	–	3904	–	4216
		СП - 8%				–	--	–	–		312	
183	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12		2200,10	113,24	26401	1359	3574	21350	51571
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	21468	318		3820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	186907,00				2467		
183.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31711,00				761		
183.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	24	--				--		
183.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	12	--				--		
187	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2		570,37	27,22	1141	54	36	1056	2373
		НР - 98%; СП - 8%				525,62	13,24	1051	26		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	517,00				10		
187.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	2	--				--		
187.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	458,00				18		
188	2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis	шт.	2		42103,00	--	84206	–	84206	–	90942
		СП - 8%				–	--	–	–		6736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					794200	1843	95403	39076	847332
								39391	483	657564	14056	
		Стоимость оборудования	Тенге					657564				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					657564				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					136636				
		Материалы	Тенге					7292				
		Всего заработная плата	Тенге						39873			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					88110				
		Сдача и испытание	Тенге					504				
		Накладные расходы	Тенге					39076				
		Сметная прибыль	Тенге					14057				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					189769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						39873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					847333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						39873			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10261368
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1973763					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114134				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39917				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1430655			
- Оборудование, инвентарь	Тенге						4401598			
- Накладные расходы	Тенге							1907158		
- Сметная прибыль	Тенге							434054		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-06. Электрооборудование и электроосвещение									
		Силовое электрооборудование и электроосвещение									
1	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	шт.	1	47922,51	–	47923	–	1459	28343	82367
		НР - 61%; СП - 8%			46464,00	–	46464	–		6101	
3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг**	шт	25	7817,36	251,85	195434	6296	51638	100736	319864
		НР - 72%; СП - 8%			5500,00	96,45	137500	2411		23694	
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	125	1387,68	–	173460	–	1585	123750	320986
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	–	171875	–		23777	
10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	шт	50	573,71	80,59	28686	4030	1281	17987	50407
		НР - 72%; СП - 8%			467,50	32,15	23375	1608		3734	
11	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	50	3874,00	–	193700	–	193700	–	209196
		СП - 8%			–	–	–	–		15496	
12	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1557,30	164,30	1557	164	18	1036	2801
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	64,30	1375	64		207	
14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	шт	5	6074,13	102,19	30371	511	17260	9188	42723
		НР - 72%; СП - 8%			2520,00	32,15	12600	161		3165	

16	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	5	6092,30	42,48	30461	212	11019	13846	47852
		НР - 72%; СП - 8%			3846,00	–	19230	–		3545	
18	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	5	5008,44	1645,19	25042	8226	8323	8226	35929
		НР - 72%; СП - 8%			1698,55	586,36	8493	2932		2661	
19	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	5	8770,00	–	43850	–	43850	–	47358
		СП - 8%			–	–	–	–		3508	
22	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	10	2147,06	655,17	21471	6552	9281	7460	31245
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	472,36	5638	4724		2314	
33	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	919,60	10,36	45980	518	1462	31796	83998
		НР - 72%; СП - 8%			880,00	3,22	44000	161		6222	
34	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	50	971,00	–	48550	–	48550	–	52434
		СП - 8%			–	–	–	–		3884	
35	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,003045	90243,96	14772,84	275	45	7	171	482
		НР - 72%; СП - 8%			73074,00	5015,40	223	15		36	
36	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3	шт.	25	2774,00	–	69350	–	69350	–	74898
		СП - 8%			–	–	–	–		5548	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
37	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1035	161,47	6,45	167126	6673	27766	97451	285743
		НР - 72%; СП - 8%			128,20	2,57	132687	2662		21166	

38	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	98,09	1,61	44140	725	8801	25130	74812
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	34614	289		5542	
39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1500	83,48	0,81	125224	1209	27865	69575	210384
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	96150	482		15584	
44	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	522	1015,80	623,24	530249	325329	66694	178836	765812
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	138226	110157		56727	
49	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5520	83,48	0,81	460826	4449	102545	256037	774212
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	353832	1775		57349	
52	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	233,4	237,54	11,47	55441	2677	4889	35226	97921
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	47875	1051		7253	
56	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	118,8	208,97	9,01	24826	1070	2434	15654	43719
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	3,54	21322	420		3238	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
79	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,11334	709252,98	16559,46	80387	1877	70707	6075	93378
		НР - 72%; СП - 8%			68848,00	5594,10	7803	634		6917	
80	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	102	623,78	76,78	63626	7832	10027	34841	106345
		НР - 72%; СП - 8%			448,70	25,72	45767	2623		7877	

82	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	100	481,29	49,78	48129	4978	9819	25087	79074
		НР - 72%; СП - 8%			333,32	15,11	33332	1511		5857	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
84	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	115,16	3,22	10364	290	1997	5898	17564
		НР - 72%; СП - 8%			89,74	1,29	8077	116		1301	
86	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	83,48	0,81	37567	363	8359	20873	63115
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	28845	145		4675	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4014619
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1419302				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					384025			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					133940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						800686		
		- Накладные расходы	Тенге							1113222	
		- Сметная прибыль	Тенге							297378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	50	3022,73	239,47	151137	11974	69185	74311	243483
		НР - 98%; СП - 8%			1399,55	117,00	69978	5850		18036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2301-1306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 50	1365,00				68250		
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	50	51698,00	–	2584900	–	2584900	–	2791692
		СП - 8%			–	–	–	–		206792	

3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	50		4181,06	8,42	209053	421	52014	153486	391542
		НР - 98%; СП - 8%				3132,36	–	156618	–		29003	
4	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Galkus G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	50		10440,00	–	522000	–	522000	–	563760
		СП - 8%				–	–	–	–		41760	
		ИСПЫТАНИЕ										
23	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	326,5		550,00	–	179575	–	4202	171865	379555
		НР - 98%; СП - 8%				537,13	–	175373	–		28115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	3,265	699,00				2282		
23.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	2,9385	458,00				1346		
		ОКРАСКА ТРУБ										
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,18		178,99	4,82	5044	136	2409	1735	7321
		НР - 69%; СП - 8%				88,68	0,53	2499	15		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002536	427070,00				1083		
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,18		162,52	3,41	4580	96	3023	1018	6046
		НР - 69%; СП - 8%				51,84	0,53	1461	15		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002536	527877,00				1339		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4383399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					405928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12626			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5880			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3237733		
		- Накладные расходы	Тенге								402415	
		- Сметная прибыль	Тенге								324696	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	30718628	657564		31376192
Всего по главе	**30718628**	**657564**		**31376192**
Временные здания и сооружения 0,9%	276468			276468

Всего по главе	**276468**			**276468**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**30995096**	**657564**		**31652660**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	334747			334747
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и			4196186	4196186
Всего по главе	**334747**		**4196186**	**4530933**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**31329843**	**657564**	**4196186**	**36183593**
Непредвиденные работы и затраты-2%	626597			626597
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**31956440**	**657564**	**4196186**	**36810190**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	17256477	355085	2265941	19877503
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	15435489	317614	2026828	17779931
Итого по акту выполненных работ	32691966,85	672698,86	4292768,18	37657433,89
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	29422769,77	605428,98	3863491,36	33 891 690,11
НДС- 12 %			4067002,81	4 067 002,81
Всего по акту выполненных работ	**29422769,77**	**605428,98**	**7930494,17**	**37 958 692,92**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____**Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____**Ысқақов М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____**Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)