Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №6 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №6
о стоимости выполненных работ за Август м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		375	28.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		4	27.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	615 946 036,15		-	-	-	-	-	65 994 218,16	
За отчетный период:	**100 278 036,15**	**89 533 960,85**	-	-	-	-	-	**10 744 075,30**	**100 278 036,15**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор_____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"
Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №6 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»
Дополнительное соглашение №4 от 27.07.2022года к договору №375 от 28.04.2021 года

АКТ №6
приемки выполненных работ
за Август 2022 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 .ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0.000										
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-5 ШТ										
132	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3	12		23085,57	1678,47	277027	20142	233085	25880	327139
		НР - 91%; СП - 8%				1983,32	386,60	23800	4639		24233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2102-0101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	12,18	18840,00				229471		
133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,149		271125,00	–	40398	–	40398	–	43629
		СП - 8%				–	–	–	–		3232	
134	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	49,3		2428,78	100,31	119739	4945	22300	88262	224641
		НР - 94%; СП - 8%				1876,15	28,42	92494	1401		16640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2102-0401-2810	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	1,00572	17286,00				17385		

135	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	5,375		1954,33	18,12	10505	97	8294	2108	13622
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	2114	38		1009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2301-1306-0104	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	5,375	1534,00				8245		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					447668	25184	304077	116250	609031
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					118408	6078	--	45114	
		Материалы	Тенге					437163				
		Всего заработная плата	Тенге					255385				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						122335			
		Накладные расходы	Тенге					40398				
		Сметная прибыль	Тенге					114141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					44104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					595409				
		Сметная заработная плата	Тенге									103
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						122335			
		Материалы	Тенге					10505				
		Всего заработная плата	Тенге					8294				
		Накладные расходы	Тенге						2151			
		Сметная прибыль	Тенге					2108				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13622				
		Сметная заработная плата	Тенге									2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге						2151			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					609031				
		Сметная заработная плата	Тенге									105
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						124486			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										609030
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					118408				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						25184			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6077			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							304077		
		- Накладные расходы	Тенге								116250	
		- Сметная прибыль	Тенге								45114	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000										
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ										
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
128	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	181,65		2733,65	542,29	496567	98507	195890	204918	757603
		НР - 90%; СП - 8%				1112,96	140,47	202170	25517		56119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	161,6685	226,00				36537		
128.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	78,4728	1630,00				127911		
129	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных неоштукатуренных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	445,2		3990,80	106,16	1776706	47262	1117628	571324	2535873
		НР - 90%; СП - 8%				1374,25	51,64	611816	22988		187842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	2404,08	337,00				810175		
129.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	480,816	575,00				276469		
139	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2	м	297,05		460,37	1,09	136754	323	112807	21403	170810
		НР - 90%; СП - 8%				79,53	0,53	23624	157		12653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	332,696	337,00				112119		
140	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2	м	155		82,93	1,09	12855	169	359	11168	25945
		НР - 90%; СП - 8%				79,53	0,53	12327	82		1922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2422882	146260	1426684	808813	3490231
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					849937	48744	–	258536	
		Материалы	Тенге					2422882				
		Всего заработная плата	Тенге					1426685				
		Накладные расходы	Тенге						898681			
		Сметная прибыль	Тенге					808813				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					258536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3490230				
		Сметная заработная плата	Тенге									747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						898681			
								3490230				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									747
		Сметная заработная плата	Тенге						898681			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		1 ЭТАЖ.										
		ТИП 132-44,72 М2										
168	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	44,72		2858,12	21,21	127815	948	108896	17334	156762
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	17971	469		11612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	22,36	575,00				12857		
168.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	45,6144	2105,00				96018		
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2										
173	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	287,82		2737,62	21,21	787943	6104	666175	111565	971468
		НР - 94%, СП - 8%				401,86	10,50	115664	3022		71961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	293,5764	2105,00				617978		
		УЗЕЛ К1-87,5 М2										
180	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40		3396,16	77,10	135846	3084	80618	50292	201030
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	52144	1358		14891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	180	40,00				7200		
180.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	24	64,00				1536		
180.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	40,8	1739,00				70951		
		ТИП 3-270,52 М2										
192	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	270,52		2858,12	21,21	773179	5737	658730	104859	948281
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	108712	2840		70243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	135,26	575,00				77775		
192.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	275,9304	2105,00				580833		

		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
		ТИП 62 - 263,15 М2										
193	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	263,15		3396,16	77,10	893698	20289	530366	330860	1322523
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	343043	8936		97965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1184,175	40,00				47367		
193.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	157,89	64,00				10105		
193.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	268,413	1739,00				466770		
		ТИП 180 - 31,19 М2										
194	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,4952		23262,40	7,20	58044	18	48738	8730	72117
		НР - 94%; СП - 8%				3722,22	--	9288	--		5342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,545104	16819,00				42806		
195	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,19		3396,16	77,10	105926	2405	62862	39215	156753
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	40659	1059		11611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	140,355	40,00				5614		
195.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	18,714	64,00				1198		
195.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	31,8138	1739,00				55324		
		2,3,4,5 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2										
200	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1447,344		2737,62	21,21	3962281	30696	3349950	561020	4885165
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	581635	15194		361864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1476,29088	2105,00				3107592		
		УЗЕЛ К1 - 350 М2										

207	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		120	3396,16	77,10	407539	9252	241855	150877	603089
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	156432	4075		44673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	540	40,00				21600		
207.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	72	64,00				4608		
207.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	122,4	1739,00				212854		
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)										
210	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м		2173,2	329,46	0,82	715992	1775	450662	248553	1041708
		НР - 94%; СП - 8%				121,28	0,40	263555	863		77164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2194,932	176,00				386308		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					7968264	80309	6198852	1623305	10358896
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1689105	37817	–	767326	
	Материалы		Тенге					7968264				
	Всего заработная плата		Тенге					6198850				
		Накладные расходы	Тенге						1726922			
		Сметная прибыль	Тенге					1623307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					767326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10358896				
		Сметная заработная плата	Тенге									1533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге						1726922			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10358896				
		Сметная заработная плата	Тенге									1533
									1726922			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
217	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		270,73	101,82	0,76	27565	206	2028	20346	51744
		НР - 80%; СП - 8%				93,56	0,38	25331	102		3833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,046024	23911,00				1100		

217.2	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,35365	126,00				171		
217.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,33168	88,00				381		
221	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	м2	1316,43		101,82	0,76	134035	1002	9863	98932	251604
		НР - 80%; СП - 8%				93,56	0,38	123170	494		18637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,223793	23911,00				5351		
221.2	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	6,58215	126,00				829		
221.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	21,06288	88,00				1854		
222	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24,5		4369,89	19,85	107062	486	45914	48718	168243
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	60662	236		12462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	24,5	1570,00				38465		
223	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,1		808,09	3,21	42102	167	12261	23804	71179
		НР - 80%; СП - 8%				569,56	1,57	29674	82		5272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,003907	614227,00				2400		
223.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	5,8873	517,00				3044		
223.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	26,571	88,00				2338		
223.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	9,57077	458,00				4383		
		1 ЭТАЖ										
224	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	690,56		1228,45	7,33	848318	5059	296932	438378	1389632
		НР - 80%; СП - 8%				791,14	2,38	546327	1646		102936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2894,82752	88,00				254745		

225	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	690,56		737,95	4,79	509598	3307	101934	324779	901127
		НР - 80%; СП - 8%				585,55	2,34	404357	1616		66750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,476486	211453,00				100754		
228	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2345,06		1445,32	19,17	3389351	44958	1158450	1760337	5561663
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	2185943	14478		411975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	26698,5081	41,00				1094639		
230	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	46,6		4369,89	19,85	203637	925	87330	92665	320006
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	115382	449		23704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	46,6	1570,00				73162		
		2-5 ЭТАЖ										
231	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2762,24		1228,45	7,33	3393273	20235	1187728	1753514	5558530
		НР - 80%; СП - 8%				791,14	2,38	2185310	6583		411743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	11579,31008	88,00				1018979		
235	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9380,24		1445,32	19,17	13557403	179832	4633799	7041348	22246651
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	8743772	57913		1647900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	106794,0324	41,00				4378555		

237	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		448,392	4369,89	19,85	1959426	8902	840305	891632	3079142
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	1110219	4321		228085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	448,392	1570,00				703975		
		ГАЛТЕЛИ										
238	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м. карниза (галтели)		2173,2	347,32	–	754806	–	178507	461039	1313112
		НР - 80%; СП - 8%				265,18	–	576299	–		97268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	2110-0502-1801	Клей бустилат	кг	0,06045	131,36994	334,00				43878		
238.2	2207-0103-0101	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 50 мм	м	1,05	2281,86	59,00				134630		
		ОТКОСЫ										
240	1115-8203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		655,72	1445,32	19,17	947722	12571	323923	492221	1555139
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	611228	4048		115195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	7465,3722	41,00				306080		
241	1115-8405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		655,72	605,49	4,52	397032	2962	88472	245637	694082
		НР - 80%; СП - 8%				466,05	2,21	305598	1448		51413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,413104	211453,00				87352		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					26271330	280615	8967446	13693350	43161854
								17023272	93415	–	3197173	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					26271330				
		Материалы	Тенге					8967443				
		Всего заработная плата	Тенге						17116687			
		Накладные расходы	Тенге					13693349				
		Сметная прибыль	Тенге					3197174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					43161853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13599
		Сметная заработная плата	Тенге						17116687			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					43161853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13599
		Сметная заработная плата	Тенге						17116687			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
242	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	173		4707,31	33,81	814365	5849	107880	564189	1488839
		НР - 80%; СП - 8%				4049,92	26,59	700636	4600		110284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,022	3,806	19224,00				73167		
242.2	2102-0104-0206	**Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,01	1,73	19044,00				32946		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					814365	5849	107880	564189	1488839
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					700636	4600	--	110284	
		Материалы	Тенге					814365				
		Всего заработная плата	Тенге					107880				
		Накладные расходы	Тенге						705237			
		Сметная прибыль	Тенге					564189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					110284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1488839				
		Сметная заработная плата	Тенге									447
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге						705237			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1488839				
		Сметная заработная плата	Тенге									447
									705237			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ										
249	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	24		890,60	1,03	21374	25	3163	14559	38808
		НР - 80%; СП - 8%				757,76	0,51	18186	12		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	5,904	458,00				2704		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					21374	25	3163	14559	38808
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					18186	12	--	2875	
		Материалы	Тенге					21374				
		Всего заработная плата	Тенге					3163				
		Накладные расходы	Тенге						18198			
		Сметная прибыль	Тенге					14559				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2875				
								38808				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				38808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18198			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								58538628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20281136				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					513058			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					184589			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16704025		
		- Накладные расходы	Тенге							16704216	
		- Сметная прибыль	Тенге							4336194	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1										
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22		85,62	1,10	1884	24	14	1809	3988
	.	*НР - 98%; СП - 8%*				83,92	--	1846	--		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0044	517,00				2		
35.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,01	0,22	21,00				5		
35.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,011	458,00				5		
36	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7		86,21	1,10	603	8	8	576	1273
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	587	--		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0014	517,00				1		
36.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,038	0,266	21,00				6		
36.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,0035	458,00				2		
		Антикоррозийная защита										
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12		89,50	2,41	1074	29	513	369	1559
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	532	3		115	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00108	427070,00				461		
38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	12		249,90	6,20	2999	74	2458	329	3594
		НР - 69%, СП - 8%				38,94	0,79	467	10		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	2,16	1096,00				2367		
		Теплоизоляционные работы										
39	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,9		73838,50	1128,92	66455	1016	44492	16282	89356
		НР - 76%, СП - 8%				23274,40	529,60	20947	477		6619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,9288	34368,00				31921		
39.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0351	301627,00				10587		
40	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	32		1022,81	25,62	32730	820	14842	13123	49521
		НР - 76%, СП - 8%				533,36	6,22	17068	199		3668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	57,6	223,00				12845		
41	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0368		373181,00	--	13733	--	13733	--	14832
		СП - 8%				--	--	--	--		1099	
42	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Установка опоры под водопогреватель	кг	50,4		730,87	2,88	36836	145	33402	3251	43294
		НР - 98%, СП - 8%				65,25	0,56	3289	28		3207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	0,00504	16555,00				83		
42.2	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	50,4	655,00				33012		
43	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1		4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%, СП - 8%				1564,04	26,48	1564	26		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

43.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369,00				2738		
44	2307-0502-0241 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет *СП - 8%*	комплект	1		406560,00	--	406560	--	406560	--	439085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--		32525	
								567589	2229	519061	37298	653279
		Стоимость монтажных работ	Тенге					46300	743	--	48390	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					406560				
		Сметная прибыль	Тенге					406560				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					32525				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					439085				
		Материалы	Тенге					116990				
		Всего заработная плата	Тенге					62304				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						39702			
		Накладные расходы	Тенге					13733				
		Сметная прибыль	Тенге					30103				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					158861				
		Сметная заработная плата	Тенге									33
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						39702			
		Материалы	Тенге					44039				
		Всего заработная плата	Тенге					36462				
		Сдача и испытание	Тенге						7341			
		Накладные расходы	Тенге					164				
		Сметная прибыль	Тенге					7194				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					4099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					55332				
		Сметная заработная плата	Тенге									5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						7341			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					653277				
		Сметная заработная плата	Тенге									39
									47043			

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2

82	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24		85,62	1,10	2055	26	15	1974	4351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				83,92	--	2014	--		322	
82.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0048	517,00				2		
82.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,24	21,00				5		
82.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,012	458,00				5		

83	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6		86,21	1,10	517	7	6	493	1092
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	504	--		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0012	517,00				1		
83.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,038	0,228	21,00				5		
83.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,003	458,00				1		
		Антикоррозийная защита										
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10		89,50	2,41	895	24	428	308	1299
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	443	3		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0009	427070,00				384		
85	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	10		249,90	6,20	2499	62	2048	274	2995
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	389	8		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,8	1096,00				1973		
		Теплоизоляционные работы										
86	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,8		73838,50	1128,92	59071	903	39548	14473	79427
		НР - 76%; СП - 8%				23274,40	529,60	18620	424		5883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,8256	34368,00				28374		
86.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0312	301627,00				9411		
87	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	29		1022,81	25,62	29661	743	13451	11892	44878
		НР - 76%; СП - 8%				533,36	6,22	15467	180		3324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	52,2	223,00				11641		

88	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03335		373181,00	--	12446	--	12446	--	13441
		СП - 8%				--	--	--	--		996	
89	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Установка опоры под водопогреватель	кг	50,4		729,22	2,88	36753	145	33319	3251	43203
		НР - 95%; СП - 8%				65,25	0,56	3289	28		3200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	50,4	655,00				33012		
90	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1		4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%				1564,04	26,48	1564	26		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369,00				2738		
91	2307-0502-0241 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1		406560,00	--	406560	--	406560	--	439085
		СП - 8%				--	--	--	--		32525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					555172	2023	510860	34224	636548
	Стоимость монтажных работ		Тенге					42290	669	--	47151	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					406560				
		Сметная прибыль	Тенге					406560				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					32525				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					439085				
	Материалы		Тенге					104572				
	Всего заработная плата		Тенге					55474				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						35535			
		Накладные расходы	Тенге					12446				
		Сметная прибыль	Тенге					26947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					142041				
		Сметная заработная плата	Тенге									30
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						35535			
	Материалы		Тенге					44041				
	Всего заработная плата		Тенге					36379				
	Сдача и испытание		Тенге						7425			
		Накладные расходы	Тенге					164				
		Сметная прибыль	Тенге					7276				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					4105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					55422				
		Сметная заработная плата	Тенге									5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						7425			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					636548				
		Сметная заработная плата	Тенге									35
									42959			

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000

100	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	210		85,62	1,10	17980	230	127	17270	38070
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	17623	--		2820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,042	517,00				22		
100.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	2,1	21,00				44		
100.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,105	458,00				48		
101	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16		86,21	1,10	1379	18	18	1316	2911
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	1343	--		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0032	517,00				2		
101.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,038	0,608	21,00				13		
101.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,008	458,00				4		
		Антикоррозийная защита										
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29		89,50	2,41	2595	70	1239	893	3767
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	1286	8		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00261	427070,00				1115		
104	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	29		249,90	6,20	7247	180	5938	795	8686
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	1129	23		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	5,22	1096,00				5721		
		Теплоизоляционные работы										
105	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,2		73838,50	1128,92	162445	2484	108757	39800	218425
		НР - 76%; СП - 8%				23274,40	529,60	51204	1165		16180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	2,2704	34368,00				78029		

105.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0858	301627,00				25880		
106	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2	91		1022,81	25.62	93075	2331	42208	37318	140824
		НР - 76%; СП - 8%				533,36	6,22	48536	566		10431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	163,8	223,00				36527		
107	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,10465		373181,00	--	39053	--	39053	--	42178
		СП - 8%				--	--	--	--		3124	
		ГИЛЬЗЫ										
108	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	1,6		1862,35	39,35	2980	63	1723	1192	4506
		НР - 98%; СП - 8%				746,00	14,43	1194	23		334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	1,6	1053,00				1685		
109	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм	м	2,4		3452,45	47,22	8286	113	6049	2121	11240
		НР - 98%; СП - 8%				884,94	16,87	2124	40		833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2,4	2486,00				5966		
110	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	1,3		3452,45	47,22	4488	61	3277	1149	6088
		НР - 98%; СП - 8%				884,94	16,87	1150	22		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,3	2486,00				3232		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					339529	5550	208389	101854	476695
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					125588	1848	--	35311	
		Материалы	Тенге					304416				
		Всего заработная плата	Тенге					158143				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						103917			
		Накладные расходы	Тенге					39053				
		Сметная прибыль	Тенге					78806				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					30658				
								413879				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									87
Стоимость сантехнических работ			Тенге					103917				
Материалы			Тенге				35113					
Всего заработная плата			Тенге				11195					
		Накладные расходы	Тенге					23519				
		Сметная прибыль	Тенге				23048					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4653					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62814					
		Сметная заработная плата	Тенге									15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					23519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				476694					
		Сметная заработная плата	Тенге									102
								127436				
РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000												
118	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2		368	890,60	1,03	327742	380	48507	223234	595053
		НР - 80%; СП - 8%				757,76	0,51	278855	187		44078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	90,528	458,00				41462		
119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м		207	85,62	1,10	17723	227	125	17024	37526
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	17371	--		2780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0414	517,00				21		
119.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,01	2,07	21,00				43		
119.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,1035	458,00				47		
120	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка теплосчетчика д=40 мм**	1счетчик		50	570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316
		НР - 98%; СП - 8%				525,62	13,24	26281	662		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,5	517,00				259		
120.2	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	1	458,00				458		

121	2305-1501-1004 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4В, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	50		41087,00	--	2054350	--	2054350	--	2218698
		СП - 8%				--	--	--	--		164348	
		Антикоррозийная защита										
131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27		89,50	2,41	2416	65	1154	831	3507
		НР - 69%, СП - 8%				44,34	0,26	1197	7		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00243	427070,00				1038		
132	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	27		249,90	6,20	6747	167	5529	740	8087
		НР - 69%, СП - 8%				38,94	0,79	1051	21		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	4,86	1096,00				5327		
		Теплоизоляционные работы										
133	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,2		73838,50	1128,92	162445	2484	108757	39800	218425
		НР - 76%, СП - 8%				23274,40	529,60	51204	1165		16180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	2,2704	34368,00				78029		
133.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0858	301627,00				25880		
134	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2	91		1022,81	25,62	93075	2331	42208	37318	140824
		НР - 76%, СП - 8%				533,36	6,22	48536	566		10431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	163,8	223,00				36527		
135	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,10465		373181,00	--	39053	--	39053	--	42178
		СП - 8%				--	--	--	--		3124	
		НАСОС										
145	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2		25740,18	6447,20	51480	12894	4162	28489	86367
		НР - 72%, СП - 8%				17212,00	2572,00	34424	5144		6398	

146	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф ВШУ-1-14-44.10.00-1-220 для управления системами теплоснабжения	шт.	2		63871,68	--	127743	--		--	127743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	--	--	127743	--	
		Стоимость оборудования	Тенге					2911295	19910	2304722	373840	3537724
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					458919	7753	127743	252592	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					127743				
		Материалы	Тенге					127743				
		Всего заработная плата	Тенге					51480				
		Накладные расходы	Тенге					4162				
		Сметная прибыль	Тенге						39568			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					28489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6398				
		Сметная заработная плата	Тенге					86367				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									29
		Материалы	Тенге						39568			
		Всего заработная плата	Тенге					631479				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					206155				
		Накладные расходы	Тенге						382790			
		Сметная прибыль	Тенге					39053				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					301923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					74672				
		Сметная заработная плата	Тенге					1008074				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге									325
		Материалы	Тенге						382790			
		Всего заработная плата	Тенге					2100592				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1002				
		Накладные расходы	Тенге						44314			
		Сметная прибыль	Тенге					2054350				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					43428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					171522				
		Сметная заработная плата	Тенге					2315541				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									31
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						44314			
		Сметная заработная плата	Тенге					3537725				
												386
									466672			
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
147	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка вентиляционных пластмассовых решеток	шт	178		1524,82	53,15	271419	9461	22978	236625	548687
		ПР - 98%; СН - 8%				1342,58	13,90	238980	2475		40644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,01958	206076,00				4035		

147.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,07654	236183,00				18077		
148	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4	м2	178		1842,00	--	327876	--	327876	--	354106
		СП - 8%				--	--	--	--		26230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					599295	9461	350854	236625	902793
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					238980	2475	--	66874	
		Материалы	Тенге					599295				
		Всего заработная плата	Тенге					22978				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						241454			
		Сдача и испытание	Тенге					327876				
		Накладные расходы	Тенге					11831				
		Сметная прибыль	Тенге					236625				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					66874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					902794				
		Сметная заработная плата	Тенге									202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						241454			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					902794				
		Сметная заработная плата	Тенге									202
									241454			
		РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ										
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК										
166	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1		4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%				1564,04	26,48	1564	26		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369,00				2738		
167	2307-0502-0243 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1		446719,00	--	446719	--	446719	--	482457
		СП - 8%				--	--	--	--		35738	
		Антикоррозийная защита										
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34		89,50	2,41	3043	82	1453	1046	4416
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	1508	9		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00306	427070,00				1307		
169	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	34		249,90	6,20	8497	211	6962	932	10183
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	1324	27		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

169.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	6,12	1096,00				6708		
		Теплоизоляционные работы										
170	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,1		73838,50	1128,92	155061	2371	103814	37991	208496
		НР - 76%; СП - 8%				23274,40	529,60	48876	1112		15444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	2,1672	34368,00				74482		
34.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0819	301627,00				24703		
171	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	84		1022,81	25,62	85916	2152	38962	34447	129992
		НР - 76%; СП - 8%				533,36	6,22	44802	523		9629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	151,2	223,00				33718		
172	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0966		373181,00	--	36049	--	36049	--	38933
		СП - 8%				--	--	--	--		2884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					740000	4929	636998	75975	881254
								98074	1697	--	65278	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					446719				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					446719				
		Сметная прибыль	Тенге					35738				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					482457				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					288566				
	Материалы		Тенге					151191				
	Всего заработная плата		Тенге						98181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36049				
		Накладные расходы	Тенге					74417				
		Сметная прибыль	Тенге					29039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					392021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						98181			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4716				
	Материалы		Тенге					3039				
	Всего заработная плата		Тенге						1591			
		Накладные расходы	Тенге					1559				
		Сметная прибыль	Тенге					502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1591			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				881254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					99771			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7088291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1010151				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44102			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15185			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4530884		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						127743		
		- Накладные расходы	Тенге							859816	
		- Сметная прибыль	Тенге							515596	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0.000)										
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	97,7		85,62	1,10	8365	107	59	8035	17712
		НР - 98% СП - 8%				83,92	--	8199	--		1312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,01954	517,00				10		
11.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,01	0,977	21,00				21		
11.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,04885	458,00				22		
12	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	м трубопровода	13		2167,12	558,08	28173	7255	237	22232	54437
		НР - 98% СП - 8%				1590,88	154,18	20681	2004		4032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0207-0602	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90**	кг	0,0072	0,0936	1230,00				115		

12.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,6071	128,00				78		
12.3	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	12,298	--				--		
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ										
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,3		89,50	2,41	922	25	440	317	1338
		НР - 69%, СП - 8%				44,34	0,26	457	3		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000927	427070,00				396		
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	10,3		249,90	6,20	2574	64	2109	282	3085
		НР - 69%, СП - 8%				38,94	0,79	401	8		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,854	1096,00				2032		
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	119,3		624,20	68,05	74467	8118	31737	29306	112075
		НР - 76%, СП - 8%				290,13	33,10	34612	3949		8302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,70599	3969,00				6771		
16.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	17,895	1363,00				24391		
16.3	2111-0403-9902	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	1,1	131,23	--				--		
17	2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1		1273,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%				--	--	--	--		112	
18	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	50,93		460,00	--	23428	--	23428	--	25302
		СП - 8%				--	--	--	--		1874	
19	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	9,68		319,00	--	3088	--	3088	--	3335

		СП - 8%				–	–	–	–		247	
20	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	13,42		286,00	–	3838	–	3838	–	4145
		СП - 8%				–	–	–	–		307	
21	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	56,1		234,00	–	13127	–	13127	–	14178
		СП - 8%				–	–	–	–		1050	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,3		540,50	27,30	5567	281	1564	2878	9120
		НР - 70%; СП - 8%				361,37	6,22	3722	64		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,004872	131982,00				643		
22.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	3,09	223,00				689		
22.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	11,845	--				--		
23	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,011845		373181,00	–	4420	–	4420	–	4774
		СП - 8%				–	–	–	–		354	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)										
24	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		22912,34	457,84	22912	458	12109	10253	35818
		НР - 98%; СП - 8%				10344,50	117,26	10345	117		2653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2302-1105-0101	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	1	--				--		
24.2	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
24.3	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--				--		
24.4	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
24.5	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	3	--				--		
25	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом	шт.	1		28142,00	–	28142	–	28142	–	30393
		СП - 8%				–	–	–	–		2251	

26	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		3065,00	--	3065	--	3065	--	3310
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
27	2302-0902-5104 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2		4112,00	--	8224	--	8224	--	8882
		СП - 8%				--	--	--	--		658	
28	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	1		1813,00	--	1813	--	1813	--	1958
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
29	2305-1501-1202 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	1		3622,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
30	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2200,10	113,24	6600	340	893	5337	12893
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	5367	79		955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186907,00				617		
31.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
31.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	6	--				--		
31.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--				--		
37	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6		3368,27	36,11	2021	22	1655	346	2556
		НР - 98%; СП - 8%				573,29	14,70	344	9		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	0,6	2743,00				1646		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					246604	16670	145805	78986	351637
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					84127	6234	--	26047	
	Материалы		Тенге					132832				
	Всего заработная плата		Тенге					35850				
									43216			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49302					
		Накладные расходы	Тенге				32783					
		Сметная прибыль	Тенге				13249					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178864					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге					43216				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				113772					
	Материалы		Тенге				14954					
	Всего заработная плата		Тенге					47145				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45701					
		Накладные расходы	Тенге				46203					
		Сметная прибыль	Тенге				12798					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				172773					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге					47145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				351637					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
		Сметная заработная плата	Тенге					90361				
	РАЗДЕЛ 2. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ											
38	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2		20984,27	430,05	41969	860	7366	33339	81332
		НР - 98%; СП - 8%				16871,40	138,30	33743	277		6025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0022	0,0044	233963,00				1029		
38.2	2302-0103-0206	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	2	1089,00				2178		
38.3	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	2	1369,00				2738		
38.4	5102-0299-9901	**Насосы с электродвигателем**	комплект	1	2	--				--		
39	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	**Насос для повышения давления в сети3-400 В, модель Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE Wilo**	шт.	2		688535,07	--	1377070	--		--	1377070
						--	--	--	--	1377070	--	
40	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	2		2710,90	17,87	5422	36	2636	1980	7994
		НР - 72%; СП - 8%				1375,00	--	2750	--		592	

41	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4		3368,27	36,11	13473	144	11036	2305	17040
		НР - 98%; СП - 8%				573,29	14,70	2293	59		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	4	2743,00				10972		
42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4		2949,24	20,64	11797	83	9929	1781	14664
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	1785	33		1086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	4	2471,00				9884		
43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	7		2200,10	113,24	15401	793	2085	12454	30083
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	12523	185		2228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0077	186907,00				1439		
43.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	31711,00				444		
43.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	14	--				--		
43.4	5101-0882-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	7	--				--		
52	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2		25740,18	6447,20	51480	12894	4162	28489	86367
		НР - 72%; СП - 8%				17212,00	2572,00	34424	5144		6398	
53	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II CT РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	2		1183482,14	--	2366964	--		--	2366964
						--	--	--	--	2366964	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					3883576	14810	37214	80348	3981514
Стоимость оборудования			Тенге					87518	5698	3744034	17591	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					3744034				
Стоимость монтажных работ			Тенге					3744034				
								56902				

	Материалы		Тенге					6798				
	Всего заработная плата		Тенге						42318			
		Накладные расходы	Тенге					30469				
		Сметная прибыль	Тенге					6990				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					94361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						42318			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					82639				
	Материалы		Тенге					30416				
	Всего заработная плата		Тенге						50897			
	Сдача и испытание		Тенге					1008				
		Накладные расходы	Тенге					49879				
		Сметная прибыль	Тенге					10601				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					143120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						50897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3981515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						93215			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)										
59	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м		67,8	85,62	1,10	5805	74	41	5576	12291
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	5690	--		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,01356	517,00				7		
59.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,678	21,00				14		
59.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0339	458,00				16		
		ФИТИНГИ										
63	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр		50	1156,12	151,35	57806	7568	721	50961	117469
		НР - 98%; СП - 8%				990,35	49,68	49517	2484		8701	
66	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик		50	570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316
		НР - 98%; СП - 8%				525,62	13,24	26281	662		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	517,00				259		
66.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	50	--				--		
66.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	458,00				458		

67	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	50		3194,00	–	159700	–	159700	–	172476
		СП - 8%				–	–	–	–		12776	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,22		89,50	2,41	467	13	223	161	678
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	231	1		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00047	427070,00				201		
75	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,22		249,90	6,20	1304	32	1069	143	1563
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	203	4		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,9396	1096,00				1030		
76	1126-0101-1701 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	97,8		624,20	68,05	61047	6655	26018	24025	91877
		НР - 76%; СП - 8%				290,13	33,10	28374	3237		6806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,39854	3969,00				5551		
76.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	14,67	1363,00				19995		
77	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	67,65		234,00	–	15830	–	15830	–	17097
		СП - 8%				–	–	–	–		1266	
78	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	6,93		181,00	–	1254	–	1254	–	1355
		СП - 8%				–	–	–	–		100	

79	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	33		165,00	--	5445	--	5445	--	5881
		СП - 8%				--	--	--	--		436	
80	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,22		540,50	27,30	2821	143	792	1458	4622
		НР - 36%, СП - 8%				361,37	6,22	1886	32		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,002469	131982,00				326		
80.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,566	223,00				349		
80.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	6,003	--				--		
81	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,006003		373181,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					342239	15846	214210	108728	487044
								112183	6421	--	36076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					90409				
	Материалы		Тенге					28102				
	Всего заработная плата		Тенге						33971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24770				
		Накладные расходы	Тенге					25787				
		Сметная прибыль	Тенге					9296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					125492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						33971			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					251830				
	Материалы		Тенге					1639				
	Всего заработная плата		Тенге						84634			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					159700				
	Сдача и испытание		Тенге					1663				
		Накладные расходы	Тенге					82941				
		Сметная прибыль	Тенге					26782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					361552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						84634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					487044				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						118604			

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)

82	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	28,8		2349,43	20,64	67664	594	54220	12825	86928
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	12850	236		6439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2301-1306-0204	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	28,8	1872,00				53914		
83	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	80,1		2091,87	20,64	167559	1653	130166	35669	219486
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	35740	658		16258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	80,1	1615,00				129362		
84	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	50,3		1789,55	20,64	90014	1038	66533	22399	121406
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	22443	413		8993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2301-1306-0202	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	50,3	1313,00				66044		
85	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	3		1632,31	20,64	4897	62	3496	1336	6731
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	1339	25		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2301-1306-0201	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	3	1156,00				3468		
86	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	22		2172,88	86,02	47803	1892	6553	38856	93592
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	39358	291		6933	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0242	186907,00				4523		
86.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,044	31711,00				1395		
86.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	44	--				--		
86.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	22	--				--		
87	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2		2200,10	113,24	4400	226	596	3558	8595
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	3578	53		637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186907,00				411		
87.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
87.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	4	--				--		
87.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--				--		
92	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	162,2		85,62	1,10	13887	178	98	13339	29405
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	–	13611	--		2178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,03244	517,00				17		
92.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,622	21,00				34		
92.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0811	458,00				37		
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ										
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,34		89,50	2,41	1104	30	527	380	1603
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	547	3		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001111	427070,00				474		
94	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12,34		249,90	6,20	3084	77	2526	338	3696
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	481	10		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	2,2212	1096,00				2434		
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										

95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		159,2	624,20	68,05	99373	10834	42351	39108	149559
		НР - 76%; СП - 8%				290,13	33,10	46188	5270		11078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,27656	3969,00				9036		
95.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	23,88	1363,00				32548		
95.3	2111-0403-9902	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	1,1	175,12	--				--		
96	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м		31,68	286,00	--	9060	--	9060	--	9785
		СП - 8%				--	--	--	--		725	
97	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м		88,11	234,00	--	20618	--	20618	--	22267
		СП - 8%				--	--	--	--		1649	
98	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м		55,33	181,00	--	10015	--	10015	--	10816
		СП - 8%				--	--	--	--		801	
99	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		14,4	540,50	27,30	7783	393	2186	4023	12751
		НР - 76%; СП - 8%				361,37	6,22	5204	90		944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,006811	131982,00				899		
99.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	4,32	223,00				963		
99.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	16,56	--				--		
100	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,01656	373181,00	--	6180	--	6180	--	6674
		СП - 8%				--	--	--	--		494	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				553441	16977	355125	171831		783294
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				181338	7048	–	58021		
		Материалы	Тенге				157217					
		Всего заработная плата	Тенге				47592					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					57792				
		Накладные расходы	Тенге				45873					
		Сметная прибыль	Тенге				43849					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16085					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				217151					
		Сметная заработная плата	Тенге									43
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					57792				
		Материалы	Тенге				396224					
		Всего заработная плата	Тенге				261661					
		Накладные расходы	Тенге					130595				
		Сметная прибыль	Тенге				127983					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				41937					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				566144					
		Сметная заработная плата	Тенге									99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					130595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				783295					
		Сметная заработная плата	Тенге									142
								188386				
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)										
101	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м		62,5	2091,87	20,64	130742	1290	101565	27832	171259
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	27887	513		12686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	62,5	1615,00				100938		
102	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м		15	2091,87	20,64	31378	310	24375	6680	41102
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	6693	123		3045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	15	1615,00				24225		
103	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м		62,5	1789,55	20,64	111847	1290	82670	27832	150853

		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	27887	513		11174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	62,5	1313,00				82063		
104	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	7,5		2091,87	20,64	15689	155	12188	3340	20551
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	3346	62		1522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	7,5	1615,00				12113		
105	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	25		2172,88	86,02	54322	2151	7446	44155	106355
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	44725	331		7878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0275	186907,00				5140		
105.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,05	31711,00				1586		
105.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	50	--				--		
105.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	25	--				--		
107	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	287,5		1523,49	17,69	438004	5085	3127	421241	927985
		НР - 98%; СП - 8%				1494,93	0,16	429792	46		68740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	219,65	10,00				2197		
107.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	284,625	--				--		
107.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	1,15	809,00				930		
110	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	147,5		85,62	1,10	12629	162	89	12130	26740
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	–	12378	–		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0295	517,00				15		

110.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,475	21,00							
110.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,07375	458,00				31			
		ФИТИНГИ								34			
115	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка											
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	50		1156,12	151,35	57806	7568	721	50961		117469
118	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм				990,35	49,68	49517	2484		8701		
		НР - 98%; СП - 8%	1счетчик	50		570,37	27,22	28519	1361	877	26404		59316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				525,62	13,24	26281	662		4394		
118.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	517,00				259			
118.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	50	--				--			
118.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	458,00				458			
119	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом											
		СП - 8%	шт.	50		3194,00	--	159700	--	159700	--		172476
		Теплоизоляционные работы				--	--	--	--		12776		
126	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex											
		НР - 56%; СП - 8%	м2	125		1905,51	117,05	238188	14631	120432	83784		347730
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				825,00	56,93	103125	7117		25758		
126.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	18,75	3969,00				74419			
126.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	32,5	1363,00				44298			
126.3	2111-0403-9901	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м2	1,1	137,5	--				--			
127	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019											
		СП - 8%	м	68,75		234,00	--	16088	--	16088	--		17375
						--	--	--	--		1287		

128	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77										
		СП - 8%	м	68,75		181,00	–	12444	–	12444	–	13439
129	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов				–	–	–	–		996	
		НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	14		548,50	27,30	7567	382	2126	3911	12397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				361,37	6,22	5059	87		918	
129.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,006622	131982,00				874		
129.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	4,2	223,00				937		
129.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	16,1	--				--		
130	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В										
		СП - 8%	1000 м2	0,0161		373181,00	–	6008	–	6008	–	6489
131	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка				–	–	–	–		481	
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	5		2485,72	298,64	12029	1493	328	10662	24506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2041,54	134,42	10208	672		1815	
131.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,2	517,00				103		
131.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,35	458,00				160		
131.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	5	--				--		
131.4	2305-1206-0700	Воздухоотводчик	шт.	1	5	--				--		
132	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик										
		СП - 8%	шт.	5		2197,00	–	10985	–	10985	–	11864
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			–	–	–	–		879	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1343943	35876	561169	718932	2227906
	Материалы		Тенге					746897	12610	–	165031	
	Всего заработная плата		Тенге					280295				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					122558				
			Тенге						115388			
								34539				

		Накладные расходы	Тенге				87695					
		Сметная прибыль	Тенге				29439					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				397429					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					115388				85
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1063649					
	Материалы		Тенге				233387					
	Всего заработная плата		Тенге					644119				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170685					
	Сдача и испытание		Тенге				2003					
		Накладные расходы	Тенге				631237					
		Сметная прибыль	Тенге				135591					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1830476					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					644119				489
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2227905					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					759507				574

РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0.000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

133	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	50		2172,88	86,02	108644	4301	14893	88309	212710
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1788,99	13,24	89450	662		15756	
133.1	2113-0201-0506	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	0,055	186907,00				10280		
133.2	2302-1101-1303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,1	31711,00				3171		
133.3	2302-1199-9912	**Фланцы стальные**	шт.	2	100	--				--		
133.4	5101-0802-0101	**Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009**	шт.	1	50	--				--		
135	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	260		1843,11	24,72	479208	6426	4099	459407	1013704
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1802,63	0,39	468683	100		75089	
135.1	2302-0401-3505	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40**	шт.	0,513	133,38	26,00				3468		
135.2	2301-1399-9924	**Трубы полимерные**	м	0,99	257,4	--				--		

137	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка пылогенесушителей *НР - 98%; СП - 8%*	шт	50	3365,96	27,70	168298	1385	2737	161541	356227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		3283,52	13,24	164176	662		26387	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				756150	12112	21729	709257	1582641
		Материалы	Тенге				722308	1424	–	117232	
		Всего заработная плата	Тенге				756150				
		Накладные расходы	Тенге				21730				
		Сметная прибыль	Тенге					723733			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				709258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				117233				
		Сметная заработная плата	Тенге				1582640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								553
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					723733			
		Сметная заработная плата	Тенге				1582640				
											553
								723733			

РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ(НИЖЕ 0,000)

180	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *НР - 98%; СП - 8%*	1насос	1		20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				16871,40	138,30	16871	138		3012	
180.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	233963,00				515		
180.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089		
180.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369		
181	5102-0602-0126 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-12 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2		328782,00	–	657564	–		–	657564
						–	–	–	–	657564	–	
182	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	8		488,00	–	3904	–	3904	–	4216
						–	–	–	–		312	
183	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	12		2200,10	113,24	26401	1359	3574	21350	51571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1788,99	26,48	21468	318		3820	

183.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	186907,00				2467			
183.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31711,00				761			
183.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	24	--				--			
183.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	12	--				--			
187	11I6-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2		570,37	27,22	1141	54	36	1056	2373	
		НР - 98%; СП - 8%				525,62	13,24	1051	26		176		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
187.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	517,00				10			
187.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	2	--				--			
187.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	458,00				18			
188	2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis	шт.	2		42103,00	--	84206	--	84206	--	90942	
		СП - 8%				--	--	--	--		6736		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					794200	1843	95403	39076	847332	
		Стоимость оборудования	Тенге					39391	483	657564	14056		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					657564					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					657564					
		Материалы	Тенге					136636					
		Всего заработная плата	Тенге					7292					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						39873				
		Сдача и испытание	Тенге					88110					
		Накладные расходы	Тенге					504					
		Сметная прибыль	Тенге					39076					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					14057					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					189769					
		Сметная заработная плата	Тенге										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге						39873			32	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					847333					
		Сметная заработная плата	Тенге										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						39873			32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									10261368	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1973763					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						114134				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39917				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1430655			
		- Накладные расходы	Тенге							4401598			
		- Сметная прибыль	Тенге								1907158		
											434054		

Локальная смета №02-01-06. Электрооборудование и электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Силовое электрооборудование и электроосвещение									
1	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	47922,51	--	47923	--	1459	28343	82367
					46464,00	--	46464	--		6101	
3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	25	7817,36	251,85	195434	6296	51638	100736	319864
					5500,00	96,45	137500	2411		23694	
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	125	1387,68	--	173460	--	1585	123750	320986
					1375,00	--	171875	--		23777	
10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	50	573,71	80,59	28686	4030	1281	17987	50407
					467,50	32,15	23375	1608		3734	
11	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1									
		СП - 8%	шт.	50	3874,00	--	193700	--	193700	--	209196
					--	--	--	--		15496	
12	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1557,30	164,30	1557	164	18	1036	2801
					1375,00	64,30	1375	64		207	
14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	5	6074,13	102,19	30371	511	17260	9188	42723
					2520,00	32,15	12600	161		3165	
16	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	5	6092,30	42,48	30461	212	11019	13846	47852
					3846,00	--	19230	--		3545	

18	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	5008,44 1698,55	1645,19 586,36	25042 8493	8226 2932	8323	8226 2661	35929
19	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82 *СП - 8%*	шт.	5	8770,00 –	– –	43850 –	– –	43850	– 3508	47358
22	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	2147,06 563,75	655,17 472,36	21471 5638	6552 4724	9281	7460 2314	31245
33	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	50	919,60 880,00	10,36 3,22	45980 44000	518 161	1462	31796 6222	83998
34	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *СП - 8%*	шт.	50	971,00 –	– –	48550 –	– –	48550	– 3884	52434
35	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,003045	90243,96 73074,00	14772,84 5015,40	275 223	45 15	7	171 36	482
36	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3 *СП - 8%*	шт.	25	2774,00 –	– –	69350 –	– –	69350	– 5548	74898
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
37	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1035	161,47 128,20	6,45 2,57	167126 132687	6673 2662	27766	97451 21166	285743
38	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	450	98,09 76,92	1,61 0,64	44140 34614	725 289	8801	25130 5542	74812

39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1500	83,48	0,81	125224	1209	27865	69575		210384
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	96150	482		15584		
44	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	522	1015,80	623,24	530249	325329	66694	178836		765812
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	138226	110157		56727		
49	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5520	83,48	0,81	460826	4449	102545	256037		774212
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	353832	1775		57349		
52	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	233,4	237,54	11,47	55441	2677	4889	35226		97921
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	47875	1051		7253		
56	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	118,8	208,97	9,01	24826	1070	2434	15654		43719
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	3,54	21322	420		3238		
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
79	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,11334	709252,98	16559,46	80387	1877	70707	6075		93378
		НР - 72%; СП - 8%			68848,00	5594,10	7803	634		6917		
80	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	102	623,78	76,78	63626	7832	10027	34841		106345
		НР - 72%; СП - 8%			448,70	25,72	45767	2623		7877		
82	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	100	481,29	49,78	48129	4978	9819	25087		79074
		НР - 72%; СП - 8%			333,32	15,11	33332	1511		5857		
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ										

84	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	115,16 89,74	3,22 1,29	10364 8077	290 116	1997	5898 1301	17564
86	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	450	83,48 64,10	0,81 0,32	37567 28845	363 145	8359	20873 4675	63115
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4014619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1419302				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					384025			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					133940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						800686		
		- Накладные расходы	Тенге							1113222	
		- Сметная прибыль	Тенге							297378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-07. СЛАБЫЕ ТОКИ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	150	323,83 132,40	146,15 45,78	48575 19860	21923 6867	6792	19243 5425	73244
2	2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006 *СП - 8%*	км	0,15	283577,00 –	– –	42537 –	– –	42537	– 3403	45939
3	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	12681,14 10592,00	80,59 32,15	12681 10592	81 32	2008	7649 1626	21957
4	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая на 96 волокон МТОК 96-01-IV *СП - 8%*	комплект	1	36998,00 –	– –	36998 –	– –	36998	– 2960	39958

5	1310-0901-1115 РСНБ РК 2015	Оптический разъем *НР - 61%; СП - 8%*	шт	5	3949,98 3164,00	785,98 344,24	19750 15820	3930 1721	–	10700 2436	32886
6	2306-1703-0120 РСНБ РК 2015	Оптический разъем FC M8x0,75 *СП - 8%*	шт	5	4003,00 –	– –	20015 –	– –	20015	– 1601	21616
7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт	30	685,42 674,50	– –	20563 20235	– –	328	12343 2632	35538
8	2308-0306-0401 РСНБ РК 2015	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С *СП - 8%*	шт	5	20643,00 –	– –	103215 –	– –	103215	– 8257	111472
9	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	Оптическая коробка КПЭ-07 32/2 *СП - 8%*	шт	25	9062,00 –	– –	226550 –	– –	226550	– 18124	244674
10	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	150	237,54 205,12	11,47 4,50	35631 30768	1720 675	3143	22639 4662	62931
11	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	150	140,00 –	– –	21000 –	– –	21000	– 1680	22680
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
12	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	85	508,22 192,30	56,40 17,68	43199 16346	4794 1503	22059	12851 4484	60534
13	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	370,59 192,30	49,96 15,11	44471 23076	5995 1813	15400	17920 4991	67382
14	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	270	653,26 230,76	25,79 8,04	176381 62305	6964 2170	107112	46422 17824	240627

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				851564	45406	607157	149767	1081438
							199002	14782	--	80105	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				830564				
		Материалы	Тенге				156841				
		Всего заработная плата	Тенге					213783			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				429315				
		Накладные расходы	Тенге				149769				
		Сметная прибыль	Тенге				78427				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1058759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					213783			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				21000				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21000				
		Сметная прибыль	Тенге				1680				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				22680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1081439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					213783			
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
15	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	комплект	5	37416,43	--	187082	--	1722	113070	324164
		НР - 61%; СП - 8%			37072,00	--	185360	--		24012	
16	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	шт.	5	8674,00	--	43370	--	43370	--	46840
		СП - 8%			--	--	--	--		3470	
17	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	50	1101,25	--	55062	--	7398	29075	90868
		НР - 61%; СП - 8%			953,28	--	47664	--		6731	
18	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	шт.	50	2190,00	--	109500	--	109500	--	118260
		СП - 8%			--	--	--	--		8760	
19	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка БК-4**	шт.	50	110,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
20	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	шт.	100	230,00	--	23000	--	23000	--	24840
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	

21	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство блок управления *НР - 61%; СП - 8%*	шт	5	17616,26 14238,00	1996,28 582,56	88081 71190	9981 2913	6910	45203 10663	143947
22	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) *СП - 8%*	шт.	5	21428,00 –	– –	107140 –	– –	107140	– 8571	115711
23	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж электромагнитного замка *НР - 72%; СП - 8%*	шт	5	1684,39 1324,00	322,36 128,60	8422 6620	1612 643	190	5229 1092	14743
24	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40 *СП - 8%*	шт.	5	12956,00 –	– –	64780 –	– –	64780	– 5182	69962
25	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	1017,00 1017,00	– –	5085 5085	– –	–	3102 655	8842
26	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" *СП - 8%*	шт.	5	4748,00 –	– –	23740 –	– –	23740	– 1899	25639
27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	110	83,48 64,10	0,81 0,32	9183 7051	89 35	2043	5102 1143	15428
28	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м провода	390	362,67 166,20	31,36 9,00	141441 64818	12231 3511	64392	41681 14650	197771
29	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5 *СП - 8%*	км	0,5	18744,00 –	– –	9372 –	– –	9372	– 750	10122

30	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	110	461,54	32,38	50770	3562	6312	30285	87539
		НР - 72%, СП - 8%			371,78	10,61	40896	1167		6484	
31	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	110	140,00	--	15400	--	15400	--	16632
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				946928	27475	490769	272747	1317248
							428684	8269	--	97574	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				931528				
	Материалы		Тенге				88967				
	Всего заработная плата		Тенге					436953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				386402				
		Накладные расходы	Тенге				272747				
		Сметная прибыль	Тенге				96342				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1300617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					436953			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15400				
		Сметная прибыль	Тенге				1232				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1317249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					436953			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2398689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				627686				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72882			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23051			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1097926		
		- Накладные расходы	Тенге							422514	
		- Сметная прибыль	Тенге							177679	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	80875723	2034901		82910624
Всего по главе	**80875723**	**2034901**		**82910624**
Временные здания и сооружения 0,9%	727882			727882
Всего по главе	**727882**			**727882**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**81603605**	**2034901**		**83638506**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	881319			881319
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и			11074434	11074434
Всего по главе	**881319**		**11074434**	**11955753**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**82484923**	**2034901**	**11074434**	**95594259**

Непредвиденные работы и затраты-2%	1649698			1649698
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**84134622**	**2034901**	**11074434**	**97243957**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	45432696	1098847	5980195	52511737
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	40638416	982891	5349135	46970442
Итого по акту выполненных работ	86071111,48	2081737,42	11329329,82	99482178,72
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	77464000,33	1873563,68	10196396,84	89 533 960,85
НДС- 12 %			10744075,30	10 744 075,30
Всего по акту выполненных работ	**77464000,33**	**1873563,68**	**20940472,14**	**100 278 036,15**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)