Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
45

Форма

Заказчик: ТОО "Altyn Shyghys" БИН 190140000545,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе,17

Подрядчик: ТОО «Alyans XXI» БИН 020540000457,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 47-23

Стройка : Строительство маслозавода по производству растительных масел и цеха по переработке семян подсолнечника (ядроцех)

Договор подряда (контракт) №22-08 от 03.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 3 октябрь 2020 года

12.10.2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1109-0301-0210	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	92	35074,97	22248,73	3226897	2046883	356261	831358	4382915

				8953,84	4142,54	823753	381114	–	324660	
2	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. НР = 69 %	т конструкций	92	44242,82	8842	4070339	813464	84347	2370280	6955869
				34484	2855	3172528	262660	–	515250	
3	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040	т	22,0896	303358		6701057		6701057	–	7237142
					–		–		–	536085	
4	2105-0101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040	т	72,3424	303358		21945646		21945646	–	23701298
					–		–		–	1755652	

5	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040	т	1,248	276682		345299		345299	–	372923
					–		–		–	27624	
6	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	18,33	59400,27	28141,03	1088807	515825	96722	411856	1620716
					25982,54	6581,18	476260	120633	–	120053	
7	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. НР = 69 %	т конструкций	18,33	44242,77	8841,95	810970	162073	16805	472253	1385881
					34484,02	2854,99	632092	52332	–	102658	
8	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040	т	10,3792	303358		3148613		3148613	–	3400502

				–		–		–	251889	
9	2105-0101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040·	т	3,484	303358		1056899		1056899	–	1141451
					–		–		–	84552	
10	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,040·	т	5,2	320063		1664328		1664328	–	1797474
					–		–		–	133146	
11	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	24,91	81415,25	14521,92	2028054	361741	58901	1182698	3467612
					64528,78	4281,13	1607412	106643	–	256860	
12	1109-0701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. НР = 69 %	т конструкций	24,91	213090,2	51031,51	5308077	1271195	110319	2782385	8737699

				157629,99	4250,46	3926563	105879	–	647237	
13 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040;	т	4,576	303358		1388166		1388166	–	1499219
				–		–		–	111053	
14 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	21,3304	553095		11797738		11797738	–	12741557
				–		–		–	943819	
15 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	31,98	61056	25706,94	1952571	822108	147782	853996	3031092
				30727,99	7973,55	982681	254994	–	224525	
16 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	31,98	181060,16	40894,06	5790304	1307792	175446	3295657	9812838

				134679,99	14673,2	4307066	469249	–	726877		
17	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,040;	т	19,4584	303358		5902861		5902861	–	6375090
					–		–		–	472229	
18	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	13,8008	553095		7633153		7633153	–	8243805
					–		–		–	610652	
19	1109-0304-0301	Настил из листовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	10,3	55774,17	12954,95	574474	133436	115754	248112	888393
					31580,97	3329,9	325284	34298	–	65807	
20	1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	10,3	198823,98	57582,23	2047887	593097	55391	1106127	3406335

				135863,98	19775,05	1399399	203683	–	252321	
21	2105-0111-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали К=1,040	т	10,712	323630		3466725		3466725	–	3744063
					–		–		–	277338	
22	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	164,3	5772		948340		948340	–	1024207
					–		–		–	75867	
23	2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	2,43	10504		25525		25525	–	27567
					–		–		–	2042	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4377,36	97,93	2,43	428671	10629	200971	150673	625692
					49,59	0,3	217071	1296	–	46348	
25	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	4377,36	1558,5	24,19	6822112	105877	5511812	832393	8266865

				275,15	0,44	1204423	1944	–	612360	
26	1110-0403-0102	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР = 90 %	м2 потолка	107,8	2912,63	14,45	313982	1558	161882	136081	486068
					1396,49	6,11	150542	659	–	36005	
27	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	107,8	405,35	0,81	43697	87	8922	27786	77202
					321,78	0,42	34688	45	–	5719	
28	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	107,8	213,1	0,33	22972	36	3887	15254	41284
					176,71	0,18	19049	19	–	3058	

29	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	681	301,9	2,53	205591	1723	78313	101156	331287
					184,37	1,31	125555	890	–	24540	
30	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	63,8	3706,41	35,83	236469	2286	130136	84184	346305
					1630,83	18,54	104047	1183	–	25652	
31	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1205,6	249,18	33,08	300411	39881	162255	107138	440153
					81,52	13,02	98275	15702	–	32604	
32	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100:	м3 подстилающего слоя	120,56	23986,17	6,72	2891773	810	2389262	471599	3632442
					4161,42	–	501701	–	–	269070	
33	1111-0101-1403	Полы бетонные толщиной 200 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	1205,6	5149,8	41,25	6208600	49731	5516525	617017	7371666
					532,8	11,66	642344	14057	–	546049	

34	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	19,27031	259489		5000433		5000433	–	5400468
					–		–		–	400035	
35	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1205,6	1411,84	159,61	1702113	192428	560637	1050786	2973131
					787,2	140,02	949048	168809	–	220232	
36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	53,4	249,18	33,09	13306	1767	7186	4746	19496
					81,52	13,03	4353	696	–	1444	
37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100	м3 подстилающего слоя	5,34	23986,14	6,74	128086	36	105828	20889	160893
					4161,42	–	22222	–	–	11918	
38	1111-0101-1403	Полы бетонные толщиной 200 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	53,4	5149,81	41,25	275000	2203	244345	27331	326517
					532,81	11,67	28452	623	–	24186	
39	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	53,4	1313,6	99,98	70146	5339	44045	21525	99005
					388,8	40,02	20762	2137	–	7334	

40	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 40 мм НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	106,8	143,26	4,47	15300	477	13627	1360	17993
					11,2	2,35	1196	251	–	1333	
41	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующим и и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	51,28707	1223		62724		62724	–	67742
					–		–		–	5018	
42	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02499	289275,71	1480,59	7229	37	6812	360	8196
					15206,08	640,26	380	16	–	607	
43	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	53,4	1018,8	76,91	54404	4107	150	48691	111343
					939,08	30,94	50147	1652	–	8248	
44	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	62,4	249,18	33,08	15549	2064	8398	5546	22783

				81,52	13,03	5087	813	–	1688	
45	1111-0101-1401	Полы бетонные толщиной 120 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	62,4	3213,14	35,63	200500	2223	170294	26894	245586
				448,45	10,06	27983	628	–	18192	
46	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,44591	259489		115709		115709	–	124966
				–		–		–	9257	
47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	62,4	871,39	30,35	54375	1894	28556	23413	84011
				383,41	15,74	23925	982	–	6223	
48	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР = 94 %, К=2,000	м2 стяжки	124,8	124,09	5,14	15487	641	14255	861	17656
				4,74	2,6	591	325	–	1308	
49	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	62,4	3682,26	22,39	229773	1397	200320	27062	277382
				449,62	11,75	28056	733	–	20547	

50	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	68,8	296,51	2,3	20400	158	13676	6235	28766
					95,44	0,97	6566	67	–	2131	
51	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	23,1	249,18	33,07	5756	764	3109	2053	8434
					81,52	13,03	1883	301	–	625	
52	1111-0101-1401	Полы бетонные толщиной 120 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	23,1	3213,12	35,63	74223	823	63041	9956	90913
					448,44	10,09	10359	233	–	6734	
53	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,16507	259489		42834		42834	–	46261
					–		–		–	3427	
54	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	23,1	871,39	30,35	20129	701	10571	8667	31100
					383,42	15,71	8857	363	–	2304	
55	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР = 94 %, К=2,000	м2 стяжки	46,2	124,09	5,13	5733	237	5277	319	6536
					4,74	2,6	219	120	–	484	

56	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	23,1	4386,45	138,14	101327	3191	70908	27037	138633
					1178,7	66,45	27228	1535	–	10269	
57	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	15,8	703,99	1,71	11123	27	5659	5124	17547
					344,11	0,89	5437	14	–	1300	
58	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	8	249,13	33,13	1993	265	1076	711	2920
					81,5	13	652	104	–	216	
59	1111-0101-1401	Полы бетонные толщиной 120 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	8	3213,25	35,63	25706	285	21833	3449	31487
					448,5	10,13	3588	81	–	2332	
60	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,05717	259489		14835		14835	–	16022
					–		–		–	1187	
61	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8	871,38	30,38	6971	243	3661	3001	10770
					383,38	15,75	3067	126	–	798	

62	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР = 94 %, К=2,000	м2 стяжки	16	124,13	5,13	1986	82	1828	111	2265
					4,75	2,63	76	42	–	168	
63	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8	1640,13	86,5	13121	692	6425	5746	20376
					750,5	13,63	6004	109	–	1509	
64	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8	5193,25	80,63	41546	645	29876	10649	56371
					1378,13	38	11025	304	–	4176	
65	1110-0402-0602	С361 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	328,5	5351,92	32,3	1758107	10611	1272956	431019	2364256

				1444,57	13,3	474540	4370	–	175130	
66 1110-0402-0802	С113 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	102,3	9554,95	81,91	977471	8379	702494	243215	1318341
				2606,04	35,59	266598	3641	–	97655	
67 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,64	2590,74	178,36	22384	1541	10703	9828	34789
				1173,61	90,28	10140	780	–	2577	
68 2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,64	14633		126429		126429	–	136543

				–		–		–	10114		
69	1110-0501-0703	ОК-2. Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 %	м2	4,06	60055,91	28,33	243827	115	237160	5918	269725
					1613,79	5,67	6552	23	–	19980	
70	2105-0308-0507	Сетка москитная	м2	4,508	6395		28829		28829	–	31135
					–		–		–	2306	
71	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	18,45955	3175,32	50,06	58615	924	9859	33288	99255
					2591,18	22,26	47832	411	–	7352	
72	2109-0402-0503	1. Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	21756		82238		82238	–	88817
					–		–		–	6579	
73	2109-0402-0601	1*. Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	14,67955	53641		787426		787426	–	850420
					–		–		–	62994	

74	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	16,95	2467,79	197,46	41829	3347	18787	19231	65945
					1161,95	98,7	19695	1673	–	4885	
75	2109-0202-0702	2*,3,6. Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	16,95	30363		514653		514653	–	555825
					–		–		–	41172	
76	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	20	7085,3	1,85	141706	37	113540	19409	174004
					1406,45	–	28129	–	–	12889	
77	1109-0403-0304	4. Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж НР = 69 %	м2	36	34669,39	3,92	1248098	141	1206540	28578	1378810
					1150,47	–	41417	–	–	102134	
78	1109-0403-0305	5. Ворота секционные площадью 25 м2. Монтаж НР = 69 %	м2	22,5	31461,07	3,6	707874	81	686610	14616	780289
					941,47	–	21183	–	–	57799	

79 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	83,76	8163,83	498,24	683802	41733	531	457349	1232443
				7659,24	254,14	641538	21287	–	91292	
80 2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25110-82	м2	83,76	34038		2851023		2851023	–	3079105
				–		–		–	228082	
81 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150, К=0,100	м3	11,51	26403		303899		303899	–	328211
				–		–		–	24312	
82 2113-0205-0706	Анкер забиваемый размерами 150 мм	1000 шт.	0,655	356221		233325		233325	–	251991
				–		–		–	18666	

83 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,1	3390,92	36,34	390295	4183	202786	148334	581719
				1592,75	18,18	183326	2092	–	43090	
84 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	115,1	8785,53	58,24	1011215	6703	452670	443114	1570675
				4794,46	17,81	551842	2050	–	116346	
85 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,37896	276682		381533		381533	–	412056
				–		–		–	30523	
86 2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,275	12905		42264		42264	–	45645
				–		–		–	3381	
87 1135-0124-0801	Шов податливости деформационный. Устройство из деревянных брусьев НР = 82 %	м3 древесины в деле	0,05	66980	60	3349	3	2090	1030	4729

				25120	–	1256	–	–	350	
88 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	24,6	23899,07	1114,76	587917	27423	526055	37345	675283
				1399,96	268,29	34439	6600	–	50021	
89 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	305,6	1245,11	14,28	380507	4365	8105	339718	777843
				1204,31	4	368037	1222	–	57618	
90 2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 1 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	305,6	2805		857208		857208	–	925785
				–		–		–	68577	
91 2113-0204-2318	Винт с полуцилиндрической головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	15	746		11190		11190	–	12085
				–		–		–	895	
92 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР = 98 %	м трубопровода	2	1698	16,5	3396	33	21	3275	7205

				1671	–	3342	–	–	534	
93	2301-0501-1702	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 25x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990·	м	1,98	191		378		378	–	408
					–		–		–	30	
94	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в	м трубопровода	7,4	1573,51	13,65	11644	101	87	11227	24701
					1548,11	–	11456	–	–	1830	
95	2301-0501-1701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 20x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990·	м	7,326	125		916		916	–	989
					–		–		–	73	
96	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	4332	71,4	21660	357	15833	5493	29325

				1094	27	5470	135	–	2172	
97	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	169	4938,93	50,12	834679	8471	696302	130893	1042818
					768,67	21,64	129906	3658	–	77246	
98	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	174	95,25	1,01	16573	175	70	16001	35180
					93,84	–	16328	–	–	2606	
99	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	48,72	97,93	2,42	4771	118	2237	1677	6964
					49,59	0,29	2416	14	–	516	
100	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	48,72	167,84	3,45	8177	168	5184	1969	10958
					57,98	0,57	2825	28	–	812	

101	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 % К=0.400:	м подводок	1,6	780	–	1248	–	635	601	1997
					383,13	–	613	–	–	148	
102	2304-1013-0902	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9879		9879		9879	–	10669
					–		–		–	790	
103	2304-0902-6003	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200 °С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9796		19592		19592	–	21159
					–		–		–	1567	
104	2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	1	6025		6025		6025	–	6507
					–		–		–	482	

105	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	249		498		498	–	538
					–		–		–	40	
106	2304-0902-6002	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8995		17990		17990	–	19429
					–		–		–	1439	
107	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	1297	–	1297	–	853	435	1871
					444	–	444	–	–	139	
108	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 65 мм. Установка НР = 98 %	кран	6	28023,67	121	168142	726	159424	8094	190335
					1332	44,5	7992	267	–	14099	
109	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	6	2062,67	29,5	12376	177	112	11922	26242

				2014,5	13	12087	78	–	1944	
110	2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	6	21130		126780		126780	–	136922
				–		–		–	10142	
111	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	18,4	662,45	71,9	12189	1323	4895	5056	18625
					324,51	37,01	5971	681	–	1380	
112	2111-0403-0403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	2,2	441		970		970	–	1048
				–		–		–	78	

113 2111-0403-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	8,14	608	4949	4949	–	5345
				–	–	–	396	
114 2111-0403-0420	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	9,9	1754	17365	17365	–	18754
				–	–	–	1389	

115	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, НР = 98 %	м трубопровода	3,5	1573,43	13,71	5507	48	41	5310	11682
					1548	–	5418	–	–	865	
116	2301-0501-1701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 20x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	3,465	125		433		433	–	468
					–		–		–	35	
117	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	9372		28116		28116	–	30365
					–		–		–	2249	
118	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	9771	–	9771	–	8735	1015	11649
					1036	–	1036	–	–	863	

119	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	2	4716,5	49	9433	98	155	9036	19947
					4590	20	9180	40	–	1478	
120	5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871		31871		–	–	31871
					–		–		31871	–	
121	5104-0106-0115 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	102061		102061		–	–	102061
					–		–		102061	–	
122	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 % К=0.400:	м подводок	1,6	780	–	1248	–	635	601	1997
					383,13	–	613	–	–	148	
123	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1644	88	1644	88	18	1133	2999

				1538	36	1538	36	–	222	
124	2910-1000-1000 (пл)	Электрополотенцесушитель N=0.006кВт	шт	1	14018		14018		14018	–	15139
				–		–		–	1121	
125	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10,7	901,96	1,5	9651	16	24	9425	20602
					898,22	0,56	9611	6	–	1526	
126	2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм К=0,998;	м	10,6786	319		3406		3406	–	3678
					–		–		–	272	
127	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39,8	869,75	3,44	34616	137	200	33639	73715
					861,28	1,18	34279	47	–	5460	

128	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	36,7264	832		30556		30556	–	33000
					–		–		–	2444	
129	2301-0603-0602	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998;	м	2,994	2359		7063		7063	–	7628
					–		–		–	565	
130	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	3196,67	93,33	9590	280	652	8628	19675
					2886	48,67	8658	146	–	1457	
131	2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	8498		25494		25494	–	27534
					–		–		–	2040	

132	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	1100		3300		3300	–	3564
					–		–		–	264	
133	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3955	185	3955	185	533	3268	7801
					3237	98	3237	98	–	578	
134	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20732		20732		20732	–	22391
					–		–		–	1659	
135	2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212		212		212	–	229
					–		–		–	17	
136	2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	–	1194

				–		–		–	88	
137	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553		553		553	–	597
					–		–		–	44	
138	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	4	8756,75	35,5	35027	142	32162	2741	40789
					680,75	18,5	2723	74	–	3021	
139	2302-0601-0704	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	1851		1851		1851	–	1999
					–		–		–	148	
140	1106-0101-0102	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,02	26450	1700	529	34	386	106	686
					5450	400	109	8	–	51	
141	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25,008	211,17	199,26	5281	4983	–	1166	6963
					11,92	52,86	298	1322	–	516	

142	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,2	2715	–	5973	–	–	4301	11096
					2715	–	5973	–	–	822	
143	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	26,8	283,66	272,28	7602	7297	3	1752	10102
					11,27	79,51	302	2131	–	748	
144	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,400;	т	37,52	369		13845		–	–	14953
					–		–		–	1108	
145	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	26,8	22,09	18,54	592	497	3	216	873
					3,43	7,76	92	208	–	65	
146	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,2	961,36	–	2115	–	–	1523	3929

				961,36	–	2115	–	–	291		
147	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25,008	36,51	36,51	913	913	–	257	1264
					–	14,28	–	357	–	94	
148	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,022	42066,84	9784,91	127126	29570	38370	71132	214119
					19585,04	4190,93	59186	12665	–	15861	
149	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49691		49691		49691	–	53666
					–		–		–	3975	
150	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	32686		98058		98058	–	105903
					–		–		–	7845	

151	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4192		4192		4192	–	4527
					–		–		–	335	
152	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42162		42162		42162	–	45535
					–		–		–	3373	
153	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3466		3466		3466	–	3743
					–		–		–	277	
154	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,57	17323		9874		9874	–	10664
					–		–		–	790	
155	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,5	828,55	30,36	4557	167	2281	2064	7151
					383,45	15,82	2109	87	–	530	
156	1109-0601-0101	Конструкции лестниц, люков. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0556	108453,24	4856,12	6030	270	104	3984	10815
					101726,62	2122,3	5656	118	–	801	

157	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	18492		2404		2404	–	2596
					–		–		–	192	
158	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0556	553095		30752		30752	–	33212
					–		–		–	2460	
159	2106-0304-0501	Лестницы шахтные	т	0,0454	699843		31773		31773	–	34315
					–		–		–	2542	
160	2404-0207-3998	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	23754		238		238	–	257
					–		–		–	19	
161	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05838	925642,34	1387,46	54039	81	38226	14350	73860
					269475,85	633,78	15732	37	–	5471	
162	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0001	610000	–	61	–	23	35	104
					380000	–	38	–	–	8	
163	2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7136		21		21	–	23

				–		–		–	2	
164 2113-0814-2203	Скобы металлические	кг	19,4	125		2425		2425	–	2619
				–		–		–	194	
165 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0.100:	м3 уплотненного грунта	0,2198	172,88	77,34	38	17	–	22	65
				95,54	40,95	21	9	–	5	
166 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебено-песчанное. Устройство НР = 93 % К=0.100:	м3 основания	0,2198	4663,33	1815,29	1025	399	414	365	1501
				964,51	823,48	212	181	–	111	
167 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	398857,14	7428,57	1396	26	61	1311	2924
				374000	4285,71	1309	15	–	217	
168 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,5	1047		3665		3665	–	3958
				–		–		–	293	

169	1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4008	45	4008	45	3284	680	5063
					679	15	679	15	–	375	
170	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	23900	1118,75	3824	179	3421	243	4392
					1400	268,75	224	43	–	325	
171	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00583	925728,99	1543,74	5397	9	3817	1433	7376
					269468,27	686,11	1571	4	–	546	
172	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	2,8	122,5	2,5	343	7	197	96	474
					49,64	–	139	–	–	35	
173	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	2,8	1055,36	6,79	2955	19	2723	150	3353
					76,07	1,43	213	4	–	248	

Всего **167 918 549**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 25 065 541
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 629 700

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 275 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге	101 597 898
- оборудование, тенге	133 932
- перевозка грузов, тенге	13 845
- накладные расходы, тенге	20 049 142
в т.ч. зарплата, тенге	1 804 423
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 428 491
Всего	**167 918 549**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	4 697 969
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	5 519 443
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 560 041**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**181 696 001,79**
НДС (12 %)	21 803 520,21
Итого	**203 499 522**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Alyans XXI»

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор _____ Абдрахманов Р. Р.

Принял (Заказчик)

ТОО "Altyn Shyghys"

Директор_____ Абдыкалыков Е. А.