Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
45
Форма

Заказчик: ТОО "Altyn Shyghys" БИН 190140000545,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе,17

Подрядчик: ТОО «Alyans XXI» БИН 020540000457,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 47-23

Стройка : Строительство маслозавода по производству растительных масел и цеха по переработке семян подсолнечника (ядроцех)

Договор подряда (контракт) №22-08 от 03.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 5 декабрь 2020 года

11.12.2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	1717,9375	229,42	229,42	394129	394129	–	51183	480937

				–	41,38	–	71088	–	35625	
2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР =	м3 грунта	1717,9375	65,95	65,95	113298	113298	–	28598	153248
				–	23,12	–	39719	–	11352	
3	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 0	м3 грунта	4155,17	160,53	160,41	667029	666531	499	–	720391
				–	46,24	–	192135	–	53362	
4	412-101-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750	т·км	7271,5475	50		363577		–	–	392663
				–		–		–	29086	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2	м3 грунта	181,6425	2417,18	–	439063	–	–	316125	815603
				2417,18	–	439063	–	–	60415	

6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	4155,17	23,02	19,14	95652	79530	499	36618	142852
					3,76	8,48	15623	35236	–	10582	
7	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - обратная засыпка из отвала НР = 72 %	м3 грунта	1329,706	65,95	65,95	87694	87694	–	22135	118615
					–	23,12	–	30743	–	8786	
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	569,874	957,57	–	545694	–	–	392900	1013682
					957,57	–	545694	–	–	75088	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1329,706	186,08	83,59	247432	111150	–	138812	417144
					102,49	42,5	136282	56513	–	30900	
10	1105-0101-0310	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2 НР = 99 % К=500 000.	м3 железобетона	549,72	25809,21	24249,34	14187839	13330347	93661	2107165	17598604
					1389,49	2482,39	763830	1364619	–	1303600	

11	221-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 К=509 000·	м	6108	7150		43672200		43672200	–	47165976
					–		–		–	3493776	
12	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство оголовка В 25 НР = 91 % К=509 000·	м3	50,9	36384,3	1824,84	1851961	92884	1454921	298685	2322698
					5975,55	472,88	304155	24070	–	172052	
13	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1244,9	7985,5	1893,4	9941149	2357094	6268756	2264676	13182291
					1056,55	899,54	1315299	1119837	–	976466	
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	128,12	24178,94	1150,71	3097806	147429	2754238	212708	3575355
					1530,9	293,52	196139	37606	–	264841	
15	1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	759,84	31933,47	2066,95	24264328	1570551	20253664	2615481	29030194
					3211,35	571,23	2440112	434043	–	2150385	

16	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	133,55392	250492		33454189		33454189	–	36130524
					–		–		–	2676335	
17	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,29571	267997		883240		883240	–	953899
					–		–		–	70659	
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1298,04	932,85	20,68	1210877	26843	745386	411853	1752548
					337,93	3,24	438647	4206	–	129818	
19	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство КЖ-лист3 п7. НР = 84 %	м3 подушки	1900	5350,81	222,39	10166539	422541	5162300	4031049	15333395
					2411,42	114,3	4581698	217170	–	1135807	

20	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %, К=22,000	м3	46,64	39107,47	2018,13	1823972	94126	1329177	386998	2387848
					8590,7	527,49	400670	24602	–	176878	
21	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, К=22,000	т	6,07112	250492		1520767		1520767	–	1642428
					–		–		–	121661	
22	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31636	267997		84784		84784	–	91567
					–		–		–	6783	
23	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 91 % К=22,000	т	2,4068	689558,35	5490,72	1659629	13215	1535751	105461	1906297
					45979,2	2172,18	110663	5228	–	141207	

24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=22,000;	м2 поверхности	150,04	932,85	20,68	139965	3103	86159	47606	202577
					337,93	3,24	50703	486	–	15006	
25	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 % К=22,000;	м2	26,62	1149,22	6,35	30592	169	14089	14929	49163
					613,62	2,66	16335	71	–	3642	
26	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР = 91 % К=3,000;	м2	79,86	418,59	2,94	33429	235	19193	12831	49961
					175,32	1,24	14001	99	–	3701	
27	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	8,52	39107,47	2018,13	333196	17194	242808	70695	436202
					8590,7	527,49	73193	4494	–	32311	

28	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	0,79728	250492		199712		199712	–	215689
					–		–		–	15977	
29	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05496	267997		14729		14729	–	15907
					–		–		–	1178	
30	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 91 % К=6,000;	т	0,05016	689558,35	5490,72	34588	275	32007	2198	39729
					45979,2	2172,18	2306	109	–	2943	
31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	33,48	932,85	20,68	31232	692	19226	10622	45202
					337,93	3,24	11314	108	–	3348	
32	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м2	4,86	1149,22	6,35	5585	31	2572	2725	8975

				613,62	2,66	2982	13	–	665	
33	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР = 91 %, К=3,000;	м2	14,58	418,59	2,94	6103	43	3504	2342	9121
					175,32	1,24	2556	18	–	676	
34	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %, К=6,000;	м3	18,9	36192,57	1675,47	684040	31666	530728	118231	866453
					6436,25	438,03	121645	8279	–	64182	
35	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, К=6,000;	т	1,91346	250492		479306		479306	–	517650
					–		–		–	38344	
36	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11568	267997		31002		31002	–	33482
					–		–		–	2480	

37	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 91 % К=6,000;	т	0,70656	689558,35	5490,72	487214	3880	450848	30960	559628
					45979,2	2172,18	32487	1535	–	41454	
38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	54	932,85	20,68	50374	1117	31009	17133	72908
					337,93	3,24	18248	175	–	5401	
39	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м2	10,8	1149,22	6,35	12412	69	5716	6057	19947
					613,62	2,66	6627	29	–	1478	
40	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР = 91 % К=3,000;	м2	32,4	418,59	2,94	13562	95	7787	5205	20268
					175,32	1,24	5680	40	–	1501	

41	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %, К=7,000;	м3	24,29	36192,57	1675,47	879118	40697	682084	151949	1113552
					6436,25	438,03	156337	10640	–	82485	
42	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, К=7,000;	т	4,21715	250492		1056362		1056362	–	1140871
					–		–		–	84509	
43	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22232	267997		59581		59581	–	64347
					–		–		–	4766	
44	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 91 % К=7,000;	т	1,5316	689558,35	5490,72	1056128	8410	977296	67112	1213099
					45979,2	2172,18	70422	3327	–	89859	

45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=7,000;	м2 поверхности	67,27	932,85	20,68	62753	1391	38629	21344	90825
					337,93	3,24	22733	218	–	6728	
46	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 % К=7,000;	м2	13,86	1149,22	6,35	15928	88	7335	7773	25597
					613,62	2,66	8505	37	–	1896	
47	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР = 91 % К=3,000;	м2	41,58	418,59	2,94	17405	122	9993	6681	26013
					175,32	1,24	7290	52	–	1927	
48	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,95	24178,94	1150,71	22970	1093	20422	1577	26511
					1530,9	293,52	1454	279	–	1964	
49	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,89	35145,3	2083,87	347587	20609	275886	51036	430513

				5166	504,73	51092	4992	–	31890	
50	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,64391	250492		161294		161294	–	174198
					–		–		–	12904	
51	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09343	267997		25039		25039	–	27042
					–		–		–	2003	
52	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (на все цокольные панели) НР = 93 %	м2 поверхности	195,4	932,85	20,68	182279	4041	112207	61998	263819
					337,93	3,24	66032	633	–	19542	
53	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,22	24178,94	1150,71	5319	253	4729	366	6140
					1530,9	293,52	337	65	–	455	

54	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,31	35145,3	2083,87	81186	4814	64438	11920	100554
					5166	504,73	11933	1166	–	7448	
55	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,15062	250492		37729		37729	–	40747
					–		–		–	3018	
56	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02185	267997		5856		5856	–	6324
					–		–		–	468	
57	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	24178,94	1150,71	16925	805	15048	1162	19534
					1530,9	293,52	1072	205	–	1447	
58	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,27	35145,3	2083,87	255506	15150	202800	37516	316464
					5166	504,73	37557	3669	–	23442	

59	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,47355	250492		118620		118620	–	128110
					–		–		–	9490	
60	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06871	267997		18414		18414	–	19887
					–		–		–	1473	
61	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,46	24178,94	1150,71	11122	529	9889	763	12836
					1530,9	293,52	704	135	–	951	
62	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,92	35145,3	2083,87	172915	10253	137246	25389	214168
					5166	504,73	25417	2483	–	15864	
63	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,32039	250492		80255		80255	–	86675
					–		–		–	6420	

64	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04649	267997		12459		12459	–	13456
					–		–		–	997	
65	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,33	24178,94	1150,71	32158	1530	28591	2208	37115
					1530,9	293,52	2036	390	–	2749	
66	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,37	35145,3	2083,87	469893	27861	372962	68993	581997
					5166	504,73	69069	6748	–	43111	
67	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,87052	250492		218058		218058	–	235503
					–		–		–	17445	
68	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12631	267997		33851		33851	–	36559
					–		–		–	2708	

69	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,25	24178,94	1150,71	6045	288	5374	415	6977
					1530,9	293,52	383	73	–	517	
70	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,53	35145,3	2083,87	88918	5272	70575	13056	110132
					5166	504,73	13070	1277	–	8158	
71	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,16488	250492		41301		41301	–	44605
					–		–		–	3304	
72	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02392	267997		6410		6410	–	6923
					–		–		–	513	
73	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,25	24178,94	1150,71	6045	288	5374	415	6977
					1530,9	293,52	383	73	–	517	

74	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,49	35145,3	2083,87	87512	5189	69460	12849	108390
					5166	504,73	12863	1257	–	8029	
75	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,16176	250492		40520		40520	–	43762
					–		–		–	3242	
76	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02347	267997		6290		6290	–	6793
					–		–		–	503	
77	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,28	24178,94	1150,71	30949	1473	27517	2126	35721
					1530,9	293,52	1960	376	–	2646	
78	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,03	35145,3	2083,87	457943	27153	363477	67240	567198
					5166	504,73	67313	6577	–	42015	

79	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,84864	250492		212578		212578	–	229584
					–		–		–	17006	
80	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12313	267997		32998		32998	–	35638
					–		–		–	2640	
81	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	24178,94	1150,71	26597	1266	23647	1826	30697
					1530,9	293,52	1684	323	–	2274	
82	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	30762,53	2083,87	86135	5835	65835	14449	108631
					5166	504,73	14465	1413	–	8047	
83	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,08761	250492		21946		21946	–	23702
					–		–		–	1756	

84	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0551	267997		14767		14767	–	15948
					–		–		–	1181	
85	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,75	41329,93	1673,46	196317	7949	150865	36868	251840
					7895,37	450,57	37503	2140	–	18655	
86	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2557,57	1367,06	2558	1367	46	1764	4668
					1144,7	349,7	1145	350	–	346	
87	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,13	69583		9046		9046	–	9770
					–		–		–	724	
88	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	4,7	56892,88	1926,05	267397	9052	157016	94394	390734
					21559,2	511,16	101328	2402	–	28943	

89	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,3237	275482		89174		89174	–	96308
					–		–		–	7134	
90	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0797	267997		21359		21359	–	23068
					–		–		–	1709	
91	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,09	337487,75	1740,72	30374	157	26774	3167	36224
					38263,59	404,75	3444	36	–	2683	
92	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,01332	651231,01	2574,01	8674	34	3116	5041	14812
					414715	1177,03	5524	16	–	1097	

Всего	**189 153 179**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 839 007
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 768 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 723 623
- материалы, изделия и конструкции, тенге	127 636 965
- перевозка грузов, тенге	363 577

- накладные расходы, тенге	14 533 378
в т.ч. зарплата, тенге	1 308 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 011 349
Всего	**189 153 179**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	5 485 442
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	6 423 074
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 021 234**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**205 082 928,57**
НДС (12 %)	24 609 951,43
Итого	**229 692 880**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Alyans XXI»

Директор _____ Шаров М. Ю.

Принял (Заказчик)

ТОО "Altyn Shyghys"

Директор_____ Абдыкалыков Е. А.

Технический надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор _____ Абдрахманов Р. Р.