Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №9 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №8
о стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		374	28.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		2	01.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	616 430 199,71		-	-	-	-	-	66 046 092,83	
За отчетный период:	**68 421 851,01**	**61 090 938,40**	-	-	-	-	-	**7 330 912,61**	**68 421 851,01**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П (при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**

М.П.(при наличий)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес:Кызылординская область, г. Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АБУ-СЕР"
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Наименование объекта:"СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 МКР. СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА "
Дополнительное соглашение №2 от 26.05.2022 года к договору №374 от 28.04.2021 года

А К Т №8
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ пп		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ										
1	6	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0.08216		38027.69	16443.18	3124	1351	938	862	4304
			НР - 69%; СП - 8%				10160,64	5036,36	835	414		319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	7	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	0.00384		78923,43	32446,89	303	125	25	133	470
			НР - 69%; СП - 8%				39744,00	10310,19	153	40		35	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	8	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,086		233725,02	52247,85	20100	4494	629	11460	34085
			НР - 69%; СП - 8%				174152.16	18971,80	14977	1632		2525	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	9	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00384		463375,00	--	1779	--	1779	--	1921
			СП - 8%				--	--	--	--		142	
5	10	241-102-0223 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,7		11371,00	--	30702	--	30702	--	33158
			СП - 8%				--	--	--	--		2456	
6	11	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012**	т	0.0113		1012960,00	--	11446	--	11446	--	12362
			СП - 8%				--	--	--	--		916	
7	12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	2.494		1200.51	1,47	2994	4	358	2107	5509
			НР - 80%; СП - 8%				1055,46	0,71	2632	2		408	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	13	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,074		201240,86	1107,70	14892	82	12272	2312	18581
			НР - 90%; СП - 8%				34298,95	419,36	2538	31		1376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	14	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,074	11757,53	84,81	870	7	769	87	1034
			НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	94	3		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	15	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м²	5,74	3310,54	31,23	19002	179	9596	8521	29725
			НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	9227	35		2202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	16	224-101-0302 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м²	6,34844	3720,00	--	23616	--	23616	--	25505
			СП - 8%			--	--	--	--		1889	
12	17	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	5,74	409,89	3,94	2353	23	2053	258	2820
			НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	277	10		209	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				131181	6265	94183	25740	169474
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				30733	2167	--	12554	
			Материалы	Тенге				107654				
			Всего заработная плата	Тенге				25049				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14849			
			Накладные расходы	Тенге				67543				
			Сметная прибыль	Тенге				13285				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9675				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130614				
			Сметная заработная плата	Тенге								10
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					14849			
			Материалы	Тенге				23527				
			Всего заработная плата	Тенге				1595				
			Накладные расходы	Тенге					18051			
			Сметная прибыль	Тенге				12455				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2879				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38861				
			Сметная заработная плата	Тенге								10
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					18051			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				169475				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
									32900			
			РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА									
13	22	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м³ основания	27	8834,58	2553,08	238534	68934	135866	58072	320335
			НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	33734	28710		23728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	23	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	12,6	24894,52	1740,40	313671	21929	272167	22281	362828
			НР - 91%; СП - 8%			1553,59	389,64	19575	4909		26876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				552205	90863	408033	80353	683163
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				53309	33619	--	50604	
			Материалы	Тенге	Страниц - 19			552205				
			Всего заработная плата	Тенге				408034				
			Накладные расходы	Тенге					86928			
								80353				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				50604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				683162				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					86928			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				683162				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					86928			
			РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
15	95	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	241,12	**2183,00**	**5,43**	526365	**1309**	373283	**121722**	699935
			НР - 80%; СП - 8%			**629,45**	**1,58**	151773	**381**		**51848**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
16	101	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	7,75	**2121,68**	**5,43**	16443	**42**	11523	**3912**	21984
			НР - 80%; СП - 8%			**629,45**	**1,58**	4878	**12**		**1628**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				542808	**1351**	384806	**125634**	721919
								156651	**393**	--	**53476**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				542808				
		Материалы		Тенге				384806				
		Всего заработная плата		Тенге					**157044**			
			Накладные расходы	Тенге				125634				
			Сметная прибыль	Тенге				53476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				721918				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					**157044**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				721918				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					**157044**			
			РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
17	104	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м²**	м²	181,65	**3733,08**	**1039,59**	678114	188842	198058	**304930**	1061688
			НР - 90%; СП - 8%			**1603,16**	**262,03**	291214	**47598**		**78644**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	105	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м²**	м²	445,2	**4891,23**	**165,19**	2177576	**73543**	1204177	**839776**	3258740
			НР - 90%; СП - 8%			**2021,24**	**74,64**	899856	**33230**		**241387**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	112	**223-502-0902 РСНБ РК 2022**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	335	**3246,00**	--	1087410	--	1087410	--	1174403
			СП - 8%			--	--	--	--		**86993**	
20	113	**223-502-0402 РСНБ РК 2022**	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	шт.	335	**2337,00**	--	782895	--	782895	--	845527
			СП - 8%		Страниц - 19	--	--	--	--		**62632**	
21	114	**223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	670	**527,00**	--	353090	--	353090	--	381337

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		28247	
22	115	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2**	м	297,05	479,71	1,69	142498	502	107853	30935	187308
			НР - 90%; СП - 8%			114,94	0,77	34143	229		13875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	116	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2**	м	155	121,31	1,69	18803	262	725	16142	37741
			НР - 90%; СП - 8%			114,94	0,77	17816	119		2796	
24	117	261-103-0141 РСНБ РК 2022	**Доборы**	м	155	556,00	--	86180	--	86180	--	93074
			СП - 8%			--	--	--	--		6894	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				5326566	263149	3820388	1191783	7039818
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1243029	81176	--	521468	
			Материалы	Тенге				5326566				
			Всего заработная плата	Тенге				1510813				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1324205			
			Накладные расходы	Тенге				2309575				
			Сметная прибыль	Тенге				1191783				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				521468				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7039817				
			Сметная заработная плата	Тенге					1324205			821
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7039817				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821
			Сметная заработная плата	Тенге					1324205			
			РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
25	130	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	170	21986,10	115,41	3737637	19620	3587268	163989	4213756
			НР - 118%; СП - 8%			769,11	48,38	130749	8225		312130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	131	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	т	0,3444	103916,32	34447,81	35789	11864	5479	15591	55490
			НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	18446	4149		4110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	132	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,3444	1004968,00	--	346111	--	346111	--	373800
			СП - 8%			--	--	--	--		27689	
28	133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,5447	103916,32	34447,81	56603	18764	8665	24658	87762
			НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	29174	6562		6501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	134	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,5447	1004968,00	--	547406	--	547406	--	591198
			СП - 8%			--	--	--	--		43792	
30	135	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0464	1078883,54	1908,98	50060	89	45236	4343	58755
			НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	4735	38		4352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	136	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	Страниц - 19 0,0188	504010,00	--	9475	--	9475	--	10233

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
32	137	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0176	383478,00	--	6749	--	6749	--	7289
			СП - 8%			--	--	--	--		540	
33	138	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м³	0,48	40317,42	1688,06	19352	810	14775	3595	24783
			НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	3767	184		1836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4809182**	**51147**	**4571164**	**212176**	**5423066**
								186871	**19158**	--	**401708**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4716790**				
		Материалы		Тенге				**3647281**				
		Всего заработная плата		Тенге					**147698**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**909741**				
			Накладные расходы	Тенге				**171927**				
			Сметная прибыль	Тенге				**391097**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5279814**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
			Сметная заработная плата	Тенге					**147698**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**92392**				
		Материалы		Тенге				**14144**				
		Всего заработная плата		Тенге					**58331**			
			Накладные расходы	Тенге				**40249**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10611**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**143252**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
			Сметная заработная плата	Тенге					**58331**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5423066**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
			Сметная заработная плата	Тенге					**206029**			
			РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
			1 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ К1-87,5 М2									
34	157	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	42,6	4561,56	25,97	194322	1106	99690	88343	305278
			НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	93526	456		22613	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
			ТИП 180 - 31,19 М2									
35	170	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м³	2,4952	33852,79	9,98	84469	25	71518	12151	104349
			НР - 94%; СП - 8%			5180,51	--	12926	--		7730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
36	186	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	м²	118	4439,11	10,56	523815	1246	445789	71690	643145
			НР - 93%; СП - 8%			650,68	2,59	76780	306		47640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	187	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м²	Страниц - 19 118	3037,81	102,23	358462	12063	190565	132733	530491
			НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	155834	10082		39295	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1161068**	**14440**	**807562**	**304917**	**1583263**
								339066	**10844**	--	**117278**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1161068**				
			Материалы	Тенге				**807561**				
			Всего заработная плата	Тенге					**349910**			
			Накладные расходы	Тенге				**304917**				
			Сметная прибыль	Тенге				**117278**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1583263**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
			Сметная заработная плата	Тенге					**349910**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1583263**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
			Сметная заработная плата	Тенге					**349910**			
			РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
38	**189**	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м² потолка**	23,61	**3938,47**	**19,64**	**92987**	**464**	**51180**	**37376**	**140792**
			НР - 90%; СП - 8%			**1751,07**	**7,90**	**41343**	**187**		**10429**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	**190**	**1134-0108-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м² поверхности**	23,61	**1300,75**	**18,21**	**30711**	**430**	--	**23161**	**58182**
			НР - 76%; СП - 8%			**1282,54**	**8,23**	**30281**	**194**		**4310**	
40	**191**	**234-202-0202 РСНБ РК 2022**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м³**	2,43183	**12471,00**	--	**30327**	--	**30327**	--	**32753**
			СП - 8%			--	--	--	--		**2426**	
41	**192**	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**23,61**	**1415,75**	**9,11**	**33426**	**215**	**10308**	**18385**	**55956**
			НР - 80%; СП - 8%			**970,05**	**3,32**	**22903**	**78**		**4145**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**193**	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	23,61	**655,87**	**4,33**	**15485**	**102**	**5168**	**8209**	**25590**
			НР - 80%; СП - 8%			**432,64**	**2,00**	**10215**	**47**		**1896**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	**195**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	270,73	**140,26**	**1,07**	**37973**	**290**	**2429**	**28316**	**71592**
			НР - 80%; СП - 8%			**130,22**	**0,52**	**35254**	**141**		**5304**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	**198**	**1115-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	**м²**	627,6	**3185,99**	**94,75**	**1999527**	**59465**	**607466**	**1102856**	**3350574**
			НР - 80%; СП - 8%			**2123,32**	**73,26**	**1332596**	**45978**		**248191**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	**199**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	**м²**	1316,43	**140,26**	**1,07**	**184642**	**1409**	**11807**	**137685**	**348116**
			НР - 80%; СП - 8%		Страниц - 19	**130,22**	**0,52**	**171426**	**685**		**25789**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			1 ЭТАЖ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	203	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	690,56	1041,28	7,02	719066	4848	151163	452248	1265016
			НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	563055	2251		93702	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			2-5 ЭТАЖ									
47	207	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	2762,24	1041,28	7,02	2876265	19391	604654	1808991	5060064
			НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	2252220	9005		374808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	210	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	м²	2345,24	139,41	1,07	326950	2510	19043	245289	618018
			НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	305397	1220		45779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ГАЛТЕЛИ									
49	212	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	3622	469,38	--	1700094	--	362996	1069685	2991373
			НР - 80%; СП - 8%			369,16	--	1337098	--		221594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОТКОСЫ									
50	215	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	655,72	855,64	6,62	561060	4341	131183	342037	975344
			НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	425536	2013		72247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8608513	93465	1987724	5274238	14993370
								6527324	61799	--	1110620	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8608513				
			Материалы	Тенге				1957401				
			Всего заработная плата	Тенге					6589123			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30327				
			Накладные расходы	Тенге				5274238				
			Сметная прибыль	Тенге				1110620				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14993371				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4090
			Сметная заработная плата	Тенге					6589123			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14993371				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4090
			Сметная заработная плата	Тенге					6589123			
			РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
51	218	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	м²	40,5	734,60	8,68	29751	352	13826	12571	45708
			НР - 80%; СП - 8%			384,52	3,48	15573	141		3386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	219	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	3,24	32311,16	2167,58	104688	7023	10298	68802	187369
			НР - 76%; СП - 8%			26965,01	976,02	87367	3162		13879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	220	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м³	3,24	43327,00	--	140379	--	140379	--	151609
			СП - 8%			--	--	--	--		11230	
			ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
54	221	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,9816	83861,80	3314,79	82319	3254	5802	51020	144006
			НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	73263	679		10667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	222	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,9816	985799,00	--	967660	--	967660	--	1045073
			СП - 8%			--	--	--	--		77413	
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ									
56	224	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	1,4733	83861,80	3314,79	123554	4884	8708	76577	216141
			НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	109962	1019		16010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	225	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,4733	985799,00	--	1452378	--	1452378	--	1568568
			СП - 8%			--	--	--	--		116190	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2900729	15513	2599051	208970	3358474
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				286165	5001	--	248775	
			Материалы	Тенге				2694856				
			Всего заработная плата	Тенге				24126				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					106243			
			Накладные расходы	Тенге				2560417				
			Сметная прибыль	Тенге				81373				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				222098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2998327				
			Сметная заработная плата	Тенге								63
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					106243			
			Материалы	Тенге				205873				
			Всего заработная плата	Тенге				14510				
			Накладные расходы	Тенге					184923			
			Сметная прибыль	Тенге				127597				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				26677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				360147				
			Сметная заработная плата	Тенге								123
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					184923			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3358474				
			Сметная заработная плата	Тенге								186
									291166			

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	70	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка чугунных радиаторов	1кВт	97	22841,64	216,03	2215639	20954	2081302	121399	2524001
			НР - 98%; СП - 8%			1168,90	108,18	113383	10493		186963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	77	245-707-0104 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м³/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	50	59257,00	--	2962850	--	2962850	--	3199878
			СП - 8%			--	--	--	--		237028	
60	78	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм	1шт	50	26378,92	282,91	1318946	14146	653729	642568	2118435
			НР - 98%; СП - 8%			13021,42	92,21	651071	4611		156921	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	79	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	450	2904,40	110,31	1306980	49640	136651	1106402	2606454
			НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	1120689	8294		193073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	84	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	50	3780,00	--	189000	--	189000	--	204120
			СП - 8%			--	--	--	--		15120	
			ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ									
63	90	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1124	2111,64	19,17	2373483	21547	13117	2292286	5039027
			НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	2338819	247		373258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	91	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,098	296,00	--	29	--	29	--	31
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			НАСОС									
65	99	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	35625,03	8662,32	71250	17325	5089	40418	120601
			НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	48836	7300		8933	
66	100	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф ВШУ-1-14-44.10.00-1-220 для управления системами теплоснабжения	шт.	2	63871,68	--	127743	--		--	127743
						--	--	--	--	127743	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10565920	123612	6041767	4203073	15940290
			Стоимость оборудования	Тенге				4272798	30945	127743	1171298	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				127743				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				127743				
			Материалы	Тенге				71250				
			Всего заработная плата	Тенге				5089				
			Накладные расходы	Тенге					56136			
			Сметная прибыль	Тенге				40418				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				120601				
			Сметная заработная плата	Тенге								31
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					56136			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3151879				
								3151879				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				252150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3404029				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7215048				
		Материалы		Тенге				2884800				
		Всего заработная плата		Тенге					4247607			
		Сдача и испытание		Тенге				23288				
			Накладные расходы	Тенге				4162655				
			Сметная прибыль	Тенге				910215				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12287918				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2459
			Сметная заработная плата	Тенге					4247607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				15940291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2490
			Сметная заработная плата	Тенге					4303743			
			РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
67	102	**246-304-0102 РСНБ РК 2022**	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4**	**м²**	178	2131,00	--	379318	--	379318	--	409663
			СП - 8%			--	--	--	--		30345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				379318	--	379318	--	409663
								--	--	--	30345	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				379318				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				379318				
			Сметная прибыль	Тенге				30345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				409663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				409663				
			РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
			ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК									
68	109	**1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка теплосчетчика до 50мм**	**1счетчик**	1	7070,67	151,10	7071	151	4743	2170	9980
			НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	2177	37		739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	110	**245-710-0336 РСНБ РК 2022**	**Тепловычислители модели ТСР-М, Q 71 м³/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет**									
			СП - 8%	**комплект**	1	430807,00	--	430807	--	430807	--	465272
						--	--	--	--		34465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				437878	151	435550	2170	475252
								2177	37	--	35204	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				430807				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430807				
			Сметная прибыль	Тенге				34465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				465272				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7071				
		Материалы		Тенге				4742				
		Всего заработная плата		Тенге					2214			
			Накладные расходы	Тенге				2170				
			Сметная прибыль	Тенге				739				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9980				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				475252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2214			
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	52	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	21,5	2747,06	30,50	59062	656	45053	13326	78179
			НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	13353	246		5791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	54	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	112,3	2111,64	19,17	237137	2153	1310	229025	503454
			НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	233674	25		37293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				296199	2809	46363	242351	581633
								247027	271	--	43084	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				296199				
		Материалы		Тенге				46364				
		Всего заработная плата		Тенге					247298			
			Накладные расходы	Тенге				242351				
			Сметная прибыль	Тенге				43084				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				581634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					247298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				581634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					247298			
			РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)									
72	80	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	62,5	2747,06	30,50	171691	1906	130969	38739	227265
			НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	38816	714		16834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	81	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	15	2747,06	30,50	41206	457	31433	9297	54544
			НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	9316	171		4040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	82	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	62,5	2371,73	30,50	148233	1906	107511	38739	201930
			НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	38816	714		14958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	83	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	7,5	2747,06	30,50	20603	229	15716	4649	27272
			НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	4658	86		2020	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	84	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	25	2904,40	110,31	72610	2758	7591	61467	144803
			НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	62261	461		10726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	85	242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	Страниц - 19 25	5996,00	--	149900	--	149900	--	161892

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11992	
78	86	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	287,5	2111,64	19,17	607097	5511	3356	586328	1288898
			НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	598230	63		95473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	87	241-205-2102 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	11,6125	401,00	--	4657	--	4657	--	5030
			СП - 8%			--	--	--	--		373	
80	88	241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	255,475	273,00	--	69745	--	69745	--	75325
			СП - 8%			--	--	--	--		5580	
81	89	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	147,5	119,95	1,31	17693	193	263	16892	37352
			НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	17237	--		2767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФИТИНГИ									
82	90	242-207-2002 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	25	1972,00	--	49300	--	49300	--	53244
			СП - 8%			--	--	--	--		3944	
83	91	241-209-2001 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	138,00	--	3450	--	3450	--	3726
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
84	92	241-609-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	шт.	350	936,00	--	327600	--	327600	--	353808
			СП - 8%			--	--	--	--		26208	
85	93	242-207-2301 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	100	2087,00	--	208700	--	208700	--	225396
			СП - 8%			--	--	--	--		16696	
86	94	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	50	1608,35	210,66	80418	10533	953	70941	163467
			НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	68932	3457		12109	
87	95	241-222-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	611,00	--	30550	--	30550	--	32994
			СП - 8%			--	--	--	--		2444	
88	96	241-224-0101 РСНБ РК 2022	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	100	744,00	--	74400	--	74400	--	80352
			СП - 8%			--	--	--	--		5952	
89	97	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	50	791,99	40,79	39600	2040	975	36757	82465
			НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	36585	922		6109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	98	244-301-0406 РСНБ РК 2022	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	шт.	50	4100,00	--	205000	--	205000	--	221400

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		16400	
91	99	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	37,00	--	3700	--	3700	--	3996
			СП - 8%			--	--	--	--		296	
92	100	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	1051,00	--	52550	--	52550	--	56754
			СП - 8%			--	--	--	--		4204	
93	101	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	100	1460,00	--	146000	--	146000	--	157680
			СП - 8%			--	--	--	--		11680	
94	102	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	50	1460,00	--	73000	--	73000	--	78840
			СП - 8%			--	--	--	--		5840	
95	103	241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	400	8,00	--	3200	--	3200	--	3456
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
96	104	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	8,00	--	400	--	400	--	432
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
			Теплоизоляционные работы									
97	105	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	м²	125	2794,52	182,14	349315	22767	177427	121150	508103
			НР - 76%; СП - 8%			1192,97	82,29	149121	10286		37638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	106	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	68,75	289,00	--	19869	--	19869	--	21459
			СП - 8%			--	--	--	--		1590	
99	107	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	68,75	225,00	--	15469	--	15469	--	16707
			СП - 8%			--	--	--	--		1238	
100	108	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	14	710,56	20,98	9948	294	2791	5303	16471
			НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	6863	115		1220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	109	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0161	552642,00	--	8898	--	8898	--	9610
			СП - 8%			--	--	--	--		712	
102	110	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	5	3352,59	428,91	16763	2145	412	14839	34130
			НР - 98%; СП - 8%			2841,25	187,12	14206	936		2528	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	111	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	Страниц - 19	3780,00	--	18900	--	18900	--	20412
			СП - 8%			--	--	--	--		1512	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3040465**	**50739**	**1944685**	**1005101**	**4369213**
								1045041	17925	--	323647	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1824551**				
			Материалы	Тенге				**180217**				
			Всего заработная плата	Тенге					166385			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1465288**				
			Накладные расходы	Тенге				**126453**				
			Сметная прибыль	Тенге				**156083**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2107087**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
			Сметная заработная плата	Тенге					166385			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1215914**				
			Материалы	Тенге				**299179**				
			Всего заработная плата	Тенге					896581			
			Сдача и испытание	Тенге				**2790**				
			Накладные расходы	Тенге				**878648**				
			Сметная прибыль	Тенге				**167564**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2262126**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**508**
			Сметная заработная плата	Тенге					896581			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4369213**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**600**
			Сметная заработная плата	Тенге					1062966			
			РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
104	**112**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	50	**2904,40**	**110,31**	**145220**	5516	15183	122934	**289606**
			НР - 98%; СП - 8%			**2490,42**	**18,43**	**124521**	922		21453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	**114**	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	260	**2555,96**	**27,05**	**664550**	7033	5156	639452	**1408322**
			НР - 98%; СП - 8%			**2509,08**	**0,54**	**652361**	140		104320	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**809770**	12549	20339	762386	**1697928**
								776882	1062	--	125773	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**809770**				
			Материалы	Тенге				**20340**				
			Всего заработная плата	Тенге					777944			
			Накладные расходы	Тенге				**762386**				
			Сметная прибыль	Тенге				**125773**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1697929**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**445**
			Сметная заработная плата	Тенге					777944			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1697929**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**445**
			Сметная заработная плата	Тенге					777944			
			РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
106	**125**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**83**	**1083,39**	**4,68**	**89921**	388	540	87331	**191432**
			НР - 98%; СП - 8%		Страниц - 19	**1072,20**	**1,45**	**88993**	120		14181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	127	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	64	1122,58	1,92	71845	123	160	70170	153376
			НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	71562	40		11361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	129	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	30	6883,00	--	206490	--	206490	--	223009
			СП - 8%			--	--	--	--		16519	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				368256	511	207190	157501	567817
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				160555	160	--	42061	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				206490				
			Сметная прибыль	Тенге				206490				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16519				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				223009				
			Материалы	Тенге				161766				
			Всего заработная плата	Тенге				701				
			Накладные расходы	Тенге					160715			
			Сметная прибыль	Тенге				157501				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				344809				
			Сметная заработная плата	Тенге								87
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					160715			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				567818				
			Сметная заработная плата	Тенге								87
									160715			
			РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
			УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
109	4	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч, с присоединительным комплектом	шт.	50	7842,00	--	392100	--	392100	--	423468
			СП - 8%			--	--	--	--		31368	
			ВРЕЗКА									
110	28	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	10639,68	5726,03	53198	28630	2730	31159	91105
			НР - 99%; СП - 8%			4367,65	1927,00	21838	9635		6749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				445298	28630	394830	31159	514573
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				21838	9635	--	38117	
			Материалы	Тенге				445298				
			Всего заработная плата	Тенге				2730				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					31473			
			Накладные расходы	Тенге				392100				
			Сметная прибыль	Тенге				31159				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38117				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				514574				
			Сметная заработная плата	Тенге								16
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31473			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				514574				
			Сметная заработная плата	Тенге								16
									31473			
			РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	29	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1035	345,90	2,70	358007	2794	138701	156357	555516
			НР - 72%; СП - 8%			209,19	0,63	216512	652		41152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	30	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	450	148,43	1,47	66794	662	6345	43088	118670
			НР - 72%; СП - 8%			132,86	0,12	59787	54		8789	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	31	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1500	129,81	1,36	194715	2040	18900	125190	345495
			НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	173775	105		25590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	36	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1170	511,32	3,07	598244	3592	53504	390008	1067309
			НР - 72%; СП - 8%			462,52	0,45	541148	527		79057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	44	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	221	573,26	4,53	126690	1001	9403	83803	227333
			НР - 72%; СП - 8%			526,18	0,49	116286	108		16840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	47	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	168	541,06	3,84	90898	645	2407	63282	166515
			НР - 72%; СП - 8%			522,89	0,27	87846	45		12335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1435348	10734	229260	861728	2480838
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1195354	1491	--	183763	
			Материалы	Тенге				1435348				
			Всего заработная плата	Тенге				229260				
			Накладные расходы	Тенге					1196845			
			Сметная прибыль	Тенге				861728				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				183763				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2480839				
			Сметная заработная плата	Тенге								734
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1196845			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2480839				
			Сметная заработная плата	Тенге								734
									1196845			
			РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
117	1	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	150	360,99	71,27	54149	10691	184	30539	91463
			НР - 61%; СП - 8%			288,49	45,27	43274	6791		6776	
118	3	1308-0201-2703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ	шт		17726,22	108,28	17726	109	2590	10852	30864
			НР - 72%; СП - 8%			15026,56	45,62	15027	46		2286	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	5	1310-0901-1 115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оптический разъем** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	5	5259,08 4490,16	768,92 488,36	26295 22451	3845 2442	--	15185 3318	44798
120	7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	30	969,27 957,71	-- --	29078 28731	-- --	347	17526 3728	50332
121	10	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	150	330,01 307,41	4,07 0,47	49502 46112	611 71	2779	33251 6620	89372
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				176750	15256	5900	107353	306829
			Стоимость монтажных работ	Тенге				155595	9350	--	22728	
			Материалы	Тенге				127248				
			Всего заработная плата	Тенге				3123				
			Накладные расходы	Тенге					118762			
			Сметная прибыль	Тенге				74102				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				217458				
			Сметная заработная плата	Тенге								62
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					118762			
			Материалы	Тенге				49502				
			Всего заработная плата	Тенге				2780				
			Накладные расходы	Тенге					46183			
			Сметная прибыль	Тенге				33251				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				89373				
			Сметная заработная плата	Тенге								29
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					46183			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				306831				
			Сметная заработная плата	Тенге								91
									164945			
			РАЗДЕЛ 3. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ									
122	32	1310-0408-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Антенна спутниковое телевидение. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	комплект.	1	200378,80 194077,52	346,41 93,92	200379 194078	346 94	5955	118445 25506	344329
123	36	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	25208,51 20205,72	3048,39 826,46	25209 20206	3048 826	1955	12830 3043	41082
124	38	1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	31062,18 26940,96	3810,49 1033,08	155311 134705	19052 5165	1554	85321 19251	259882
125	41	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	516	511,32 462,52	3,07 0,45	263841 238660	1584 232	23597	172003 34866	470711
126	44	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	25	129,81 115,85	1,36 0,07	3245 2896	34 2	315	2087 427	5758

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	46	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	25	330,01	4,07	8250	102	463	5542	14895
			НР - 72%; СП - 8%			307,41	0,47	7685	12		1103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	48	1107-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Бандаж для крепления**	т стальных элементов	0,0352	1041411,76	6298,56	36658	221	35117	1637	41359
			НР - 118%; СП - 8%			37496,63	1913,76	1320	67		3064	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	49	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	2	40465,18	4287,79	80930	8576	53892	19078	108009
			НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	18462	2052		8001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	50	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами**	м² изолируемой поверхности	15	2301,29	112,93	34519	1694	18807	13415	51768
			НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	14018	253		3835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				808342	34657	141655	430358	1337793
			Стоимость монтажных работ	Тенге				632030	8703	--	99096	
			Материалы	Тенге				380899				
			Всего заработная плата	Тенге				9463				
			Накладные расходы	Тенге					355074			
			Сметная прибыль	Тенге				216596				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				47800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				645295				
			Сметная заработная плата	Тенге								173
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					355074			
			Материалы	Тенге				427443				
			Всего заработная плата	Тенге				132192				
			Накладные расходы	Тенге					285659			
			Сметная прибыль	Тенге				213762				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				51295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				692500				
			Сметная заработная плата	Тенге								173
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					285659			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1337795				
			Сметная заработная плата	Тенге								346
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					640733			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									62654385
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17332445				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					815841			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					293736			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24519785		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						127743		
			- Накладные расходы	Тенге							15226991	
			- Сметная прибыль	Тенге							4631598	

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ				
Всего по главе	62 654 385,00	127 743,00	--	62 782 128,00
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**62 654 385,00**	**127 743,00**	--	**62 782 128,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	563 889,47	--	--	**62 782 128,00**
Всего по главе	**563 889,47**	--	--	563 889,47
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**63 218 274,47**	**127 743,00**	--	**563 889,47**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	0,00	Страниц - 19	--	**63 346 017,47**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	7 595 021,08	0,00
				7 595 021,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по главе		**0,00**	--	**7 595 021,08**		**7 595 021,08**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**63 218 274,47**	**127 743,00**	**7 595 021,08**		**70 941 038,55**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		1 264 365,49	--	--		1 264 365,49				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**64 482 639,95**	**127 743,00**	**7 595 021,08**		**72 205 404,04**				
	Итого с пониж.		**54 556 927,40**	**108 079,72**	**6 425 931,29**		**61 090 938,40**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	--	7 330 912,61		7 330 912,61				
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**54 556 927,40**	**108 079,72**	**13 756 843,90**		**68 421 851,01**				

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ **Ыскаков М.Э.**
(KZ04VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)
(Сертификат, рамочный номер, аттестата, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П. (при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)