Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

45

Форма

Заказчик:	ТОО "Altyn Shyghys" БИН 190140000545,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе,17
Подрядчик:	ТОО «Alyans XXI» БИН 020540000457,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 47-23
Стройка :	Строительство маслозавода по производству растительных масел и цеха по переработке семян подсолнечника (ядроцех)

Договор подряда (контракт) №22-08 от 03.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 9 апрель 2021 года

14.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	2455	17631,95	1768,17	43286437	4340857	33098163	5117237	52275968

2	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	250	21582,05	1768,17	5395513	442043	4358010	521104	6389946
					2381,84	639,05	595460	159763	–	473329	
3	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	28	14349,83	1673,46	401795	46857	133868	217328	668653
					7895,37	450,57	221070	12616	–	49530	
4	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	84	21582,05	1768,17	1812892	148526	1464291	175091	2147022
					2381,84	639,05	200075	53680	–	159039	
5	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	74	21582,05	1768,17	1597072	130845	1289971	154247	1891425
					2381,84	639,05	176256	47290	–	140106	

6 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	316,14	2860,68	204,21	904375	64559	384274	438810	1450640
				1440,95	101,3	455542	32025	–	107455	
7 223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной	м2	291,84	28339		8270454		8270454	–	8932090
				–		–		–	661636	

8	223-102-0304	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной	м2	24,3	26083		633817		633817	–	684522
					–		–		–	50705	
9	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	257,8	1586,61	5,89	409028	1518	265039	114263	565154
					552,64	1,39	142471	358	–	41863	
10	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	18	1540,36	2,04	27726	37	–	19106	50579
					1538,32	–	27690	–	–	3747	
11	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	13	6930		90090		90090	–	97297
					–		–		–	7207	

12	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	5	6839		34195		34195	–	36931
					–		–		–	2736	
13	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	29,4	3444,47	54,19	101267	1593	16396	57957	171962
					2832,61	24,35	83279	716	–	12738	
14	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	13,86	3138,16	57,27	43495	794	6177	25449	74460
					2635,21	25,93	36524	359	–	5516	
15	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	27,3	58149		1587468		1587468	–	1714465
					–		–		–	126997	
16	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	13,86	60468		838086		838086	–	905133

				–		–		–	67047	
17 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727		85527		85527	–	92369
				–		–		–	6842	
18 1109-0403-0302	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж НР = 69 % К=2.000:	м2	18	1380,07	4,93	24841	89	–	17080	45275
				1375,14	–	24753	–	–	3354	
19 223-401-0206	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм	шт.	2	368955		737910		737910	–	796943
				–		–		–	59033	
20 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	997,4	282,05	35,75	281317	35657	156821	96868	408440
				89,07	14,25	88838	14213	–	30255	
21 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	997,4	4889,92	258,94	4877206	258267	4244685	382400	5680374
				375,23	32,64	374254	32555	–	420768	

22 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 94 % К=1,000;	м2 пола	3989,6	271,68	7,34	1083895	29284	974739	85843	1263317
				20,02	2,87	79872	11450	–	93579	
23 1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	997,4	1041,98	101,52	1039271	101256	621959	335307	1484544
				316,88	40,76	316056	40654	–	109966	
24 1111-0101-2101	Гидроизоляция полимерцементные однослойные толщиной 5 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	997,4	1548,11	175,2	1544085	174744	510579	950813	2694490
				861	153,14	858761	152742	–	199592	
25 1111-0101-1701	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	997,4	9191,7	219,52	9167802	218949	7054491	1858311	11908202
				1899,3	82,78	1894362	82565	–	882089	
26 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1246,75	212,9	1,32	265433	1646	53860	198094	500609

				168,38	0,65	209928	810	–	37082	
27	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1338	957,24	33,29	1280787	44542	675128	549095	1976273
					419,37	17,21	561117	23027	–	146391	
28	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1338	136,77	5,63	182998	7533	168534	10099	208545
					5,18	2,85	6931	3813	–	15448	
29	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1338	884,8	32,64	1183862	43672	584867	543650	1865713
					415,04	17,21	555324	23027	–	138201	
30	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	917,2	13914,91	643,21	12762755	589952	11626886	514977	14339951
					595,2	218,52	545917	200427	–	1062219	
31	1109-0401-0201	Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	132	3595,24	178,22	474572	23525	392130	46093	562318

				446,34	59,73	58917	7884	–	41653	
32	1106-1201-0103	Перекрытия в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна. Устройство НР = 91 %	м3	15,84	71193,99	455,42	1127713	7214	580914	492258	1749569
					34064,7	85,75	539585	1358	–	129598	
33	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0924	267997		24763		24763	–	26744
					–		–		–	1981	
34	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	1,3464	250492		337262		337262	–	364243
					–		–		–	26981	
35	1109-0401-0201	Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	380	3595,24	178,22	1366191	67724	1128858	132691	1618793
					446,34	59,73	169609	22697	–	119911	

36 1106-1201-0103	Перекрытия в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна. Устройство НР = 91 %, К=0,120;	м3	45,6	71193,99	455,42	3246446	20767	1672328	1417107	5036637
				34064,7	85,75	1553350	3910	–	373084	
37 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266	267997		71287		71287	–	76990
				–		–		–	5703	
38 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	3,876	250492		970907		970907	–	1048580
				–		–		–	77673	
39 1109-0401-0201	Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	143	3595,24	178,22	514119	25485	424807	49934	609177
				446,34	59,73	63827	8541	–	45124	

40	1106-1201-0103	Перекрытия в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна. Устройство НР = 91 %, К=0,120;	м3	17,16	71193,99	455,42	1221689	7815	629324	533279	1895365
					34064,7	85,75	584550	1471	–	140397	
41	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1001	267997		26827		26827	–	28973
					–		–		–	2146	
42	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	1,4586	250492		365368		365368	–	394597
					–		–		–	29229	
43	1109-0401-0201	Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	683	3595,24	178,22	2455549	121724	2028974	238496	2909569
					446,34	59,73	304850	40796	–	215524	

44 1106-1201-0103	Перекрытия в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна. Устройство НР = 91 %, К=0,120	м3	81,96	71193,99	455,42	5835059	37326	3005790	2547064	9052693
				34064,7	85,75	2791943	7028	–	670570	
45 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4781	267997		128129		128129	–	138379
				–		–		–	10250	
46 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	6,9666	250492		1745078		1745078	–	1884684
				–		–		–	139606	

Всего	**148 718 603**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 368 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 994 800
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 554 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге	93 499 031
- накладные расходы, тенге	17 840 051
в т.ч. зарплата, тенге	1 605 605
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 016 194
Всего	**148 718 603**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	4 312 839
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	5 050 038
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 161 630**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**161 243 109,82**
НДС (12 %)	19 349 173,18
Итого	**180 592 283**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Alyans XXI»

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор _____ Абдрахманов Р. Р.

Принял (Заказчик)

ТОО "Altyn Shyghys"

Директор_____ Абдыкалыков Е. А.