Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

45

Форма

Заказчик: ТОО "Altyn Shyghys" БИН 190140000545,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе,17

Подрядчик: ТОО «Alyans XXI» БИН 020540000457,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 47-23

Стройка : Строительство маслозавода по производству растительных масел и цеха по переработке семян подсолнечника (ядроцех)

Договор подряда (контракт) №22-08 от 03.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 12 июль 2021 года

12.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	32820	281,97	281,97	9254255	9254255	–	1201842	11292585

2	412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 0,5 км К=1,750	т·км	57435	142 / –	50,86	8155770 / –	1669225	– / –	– / 836488	8808232
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	32820	23,02 / 3,76	19,14 / 8,48	755516 / 123403	628175 / 278314	3938 / –	289236 / 83580	1128332
4	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м, НР =	м3 грунта	2371	65,95 / –	65,95 / 23,12	156367 / –	156367 / 54818	– / –	39469 / 15667	211503
5	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, НР = 72 %	м3 грунта	21339	48,8 / –	48,8 / 17,11	1041343 / –	1041343 / 365110	– / –	262879 / 104338	1408560

6	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 -привозной грунт НР – 72 %	м3 грунта	21061	281,97	281,97	5938570	5938570	–	771237	7246592
					–	50,86	–	1071162	–	536785	
7	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750	т·км	36856,75	66		2432546		–	–	2627150
					–		–		–	194604	
8	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-устройство выемки с перемещением в насыпь до 200 м НР – 72 %	м3 грунта	33248	65,95	65,95	2192706	2192706	–	553460	2965859
					–	23,12	–	768694	–	219693	

9	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 200 м НР = 72 %, К=10 000:	м3 грунта	631712	55,4	55,4	34996845	34996845	–	8832850	47336071
					–	19,42	–	12267847	–	3506376	
10	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54309	82,31	82,31	4470174	4470174	–	1396349	6335845
					–	35,71	–	1939374	–	469322	
11	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)-насыпи НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	23846	1,2	1,2	28615	28615	–	9099	40731
					–	0,53	–	12638	–	3017	
12	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)-выемки НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	11345	1,2	1,2	13614	13614	–	4329	19378
					–	0,53	–	6013	–	1435	

13	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- корыто под покрытия. НР = 72	м3 грунта	2952	65,95	65,95	194684	194684	–	49140	263330
					–	23,12	–	68250	–	19506	
14	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- корото под газон	м3 грунта	2371	65,95	65,95	156367	156367	–	39469	211503
					–	23,12	–	54818	–	15667	
15	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	11856	1,2	1,2	14227	14227	–	4524	20251
					–	0,53	–	6284	–	1500	
16	1101-0105-0702	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	567	1495,24	99,59	847801	56468	–	582273	1544480
					1395,65	30,65	791334	17379	–	114406	
17	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7029	67,23	67,23	472560	472560	–	150966	673408

					–	29,83	–	209675	–	49882	
18	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %, К=4,000.	м3 уплотненного грунта	28116	7,26	7,26	204122	204122	–	65589	291288
					–	3,24	–	91096	–	21577	
19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %, К=0,150.	м3 материала основания в плотном теле	1054,35	4000	1154,32	4217400	1217057	2818299	528333	5125392
					172,66	291,32	182044	307153	–	379659	
20	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума. НР = 108 %	м2 покрытия	7029	1856,32	153,32	13048073	1077686	11433301	960303	15129046
					76,41	50,09	537086	352083	–	1120670	
21	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 %, К=4,000.	м2 основания	28116	163,22	4,62	4589094	129896	4448514	70144	5031977
					0,38	1,93	10684	54264	–	372739	

22	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7029	2203,98	200,76	15491775	1411142	13889093	430275	17195814
					27,25	29,43	191540	206863	–	1273764	
23	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	84348	247,38	0,02	20866008	1687	20661886	218630	22771409
					2,4	–	202435	–	–	1686771	
24	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7029	2051,61	212,14	14420767	1491132	12738094	424810	16033223
					27,25	28,71	191540	201803	–	1187646	

25	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	14058	227,09	0,02	3192431	281	3158411	36438	3487179
					2,4	–	33739	–	–	258310	
26	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2181	4906,25	34,35	10700531	74917	8600904	2221430	13955718
					928,34	14,75	2024710	32170	–	1033757	

Всего	**191 154 856**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 288 515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 222 890
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 035 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 752 440
- перевозка грузов, тенге	10 588 316
- накладные расходы, тенге	19 143 074
в т.ч. зарплата, тенге	1 722 877
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 159 621
Всего	**191 154 856**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	5 543 491
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	6 491 045
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 063 788**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**207 253 180,36**

НДС (12 %)	24 870 381,64
Итого	**232 123 562**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Alyans XXI»

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор _____ Абдрахманов Р. Р.

Принял (Заказчик)

ТОО "Altyn Shyghys"

Директор_____ Абдыкалыков Е. А.