Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района",Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г.Есик, 1 ЖАМБЫЛА, 21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120140000304**
Исполнитель	**ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340007367**

Договор (контракт) Доп. соглашение № 2 от 05.10.2021г. к Договору № 16 от 13.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
153	**23.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)			Услуга	1	216 089 399,89	216 089 399,89	23 152 435,70
				Итого	1	x	216 089 399,89	23 152 435,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2021

М.П.

Форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018года №656

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование строительства и его адрес «Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)»

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №2	05.10.2021 г.		058-034-431		

С П Р А В К А № 7
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года в отчетном месяце включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1							НДС 12%	Всего к оплате
		в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)»	1 870 963 020	214 374 404							25 724 928	240 099 332
С учетом тендерной скидки 10%		192 936 964,19							23 152 435,70	216 089 399,89
Остаток аванса с начала года										122 289 399,89
Итого к оплате с вычетов аванса									10 050 000,00	93 800 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
Ансатбаев А.М.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт
ТОО «УКС»

Сапбасов Д.Б.

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Сапбасов Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Жумабек Н.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Фильтровальная станция. Производственный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп.согл. №2** от **05.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 7-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Фундаменты				
			Раздел: Монолитные каналы КМ1, КМ2				
			Раздел: Каркас (КМ)				
1	**46**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**3584,250**	**7432,31**	**26639250**
			Накладные расходы			*657,37*	*2356191*
			Сметная прибыль			*550,54*	*1973278*
			Раздел: Стены и перегородки				
2	**50**	**11-100402-0105 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**319,000**	**11487,53**	**3664524**
			Накладные расходы			*2195,38*	*700325*
			Сметная прибыль			*850,93*	*271446*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**51**	**11-100404-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**507,880**	**3002,98**	**1525155**
			Накладные расходы			***697,96***	***354482***
			Сметная прибыль			***222,44***	***112974***
			Раздел: Перекрытие				
4	**60**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Рама стальная. Установка**	**т**	**0,032**	**631730,44**	**20468**
			Накладные расходы			***52090,64***	***1688***
			Сметная прибыль			***46794,85***	***1516***
5	**61**	**11-100114-0501 РСНБ РК 2015**	**Деревянный люк. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,851**	**969,29**	**825**
			Накладные расходы			***265,45***	***226***
			Сметная прибыль			***71,80***	***61***
6	**66**	**21-060802-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	**т**	**0,001**	**120702,92**	**75**
			Накладные расходы			***4545,96***	***3***
			Сметная прибыль			***8940,96***	***6***
7	**67**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003**	**222506,03**	**757**
			Накладные расходы			***8380,11***	***28***
			Сметная прибыль			***16481,93***	***56***
8	**68**	**11-100107-0611 РСНБ РК 2015**	**Люк. Обивка кровельной оцинкован ной сталью по дереву с двух сторон**	**м2**	**2,850**	**5814,20**	**16570**
			Накладные расходы			***907,71***	***2587***
			Сметная прибыль			***430,68***	***1227***
9	**69**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,024**	**34576,36**	**830**
			Накладные расходы			***11190,72***	***269***
			Сметная прибыль			***2561,21***	***61***
			Раздел: Кровля				
10	**80**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Парапеты из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**49,000**	**3787,90**	**185607**
			Накладные расходы			***707,58***	***34671***
			Сметная прибыль			***280,58***	***13749***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**83**	**11-120101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**708,000**	**477,55**	**338108**
			Накладные расходы			*95,73*	*67780*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25045*
12	**84**	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**128,000**	**8062,47**	**1031997**
			Накладные расходы			*765,94*	*98040*
			Сметная прибыль			*597,22*	*76444*
13	**85**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Устройство снегозадержателя**	**м**	**124,800**	**147,90**	**18458**
			Накладные расходы			*45,54*	*5683*
			Сметная прибыль			*10,96*	*1367*
14	**91**	**11-100211-0102 РСНБ РК 2015**	**Карнизы. Сборка**	**м2 развернут ой поверхности карниза**	**10,800**	**2550,06**	**27541**
			Накладные расходы			*909,56*	*9823*
			Сметная прибыль			*188,89*	*2040*
			Раздел: Проемы				
15	**93**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**16,200**	**4561,81**	**73901**
			Накладные расходы			*926,03*	*15002*
			Сметная прибыль			*337,91*	*5474*
16	**94**	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадь ю более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**16,800**	**3437,08**	**57743**
			Накладные расходы			*695,24*	*11680*
			Сметная прибыль			*254,60*	*4277*
17	**95**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой и ли алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**148,800**	**12128,23**	**1804680**
			Накладные расходы			*4445,73*	*661524*
			Сметная прибыль			*898,39*	*133680*
18	**98**	**21-130510-0503 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99**	**м 2**	**181,800**	**4452,34**	**-1042379**
			Накладные расходы			*-215,94*	*-39258*
			Сметная прибыль			*-424,72*	*-77213*
19	**99**	**21-130510-0603 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**181,800**	**7078,98**	**1286959**
			Накладные расходы			*266,61*	*48470*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*524,37*	*95330*
20	**100**	**11-100501-0403 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**21,150**	**1146,18**	**24242**
			Накладные расходы			*175,31*	*3708*
			Сметная прибыль			*84,90*	*1796*
21	**101**	**21-090205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 2 3166-99**	**м**	**21,150**	**1564,85**	**33097**
			Накладные расходы			*58,94*	*1246*
			Сметная прибыль			*115,91*	*2452*
22	**102**	**11-100405-0201 РСНБ РК 2015**	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка н а внешние углы откосов дверных и оконных проемо**	**м уголка**	**376,220**	**635,71**	**239167**
			Накладные расходы			*211,93*	*79733*
			Сметная прибыль			*47,09*	*17716*
23	**103**	**21-060902-1201 РСНБ РК 2015**	**Профиль монтажный перфорированный**	**шт.**	**189,000**	**587,66**	**111068**
			Накладные расходы			*22,13*	*4183*
			Сметная прибыль			*43,53*	*8227*
24	**104**	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**35,000**	**2502,59**	**87591**
			Накладные расходы			*734,90*	*25721*
			Сметная прибыль			*185,38*	*6488*
25	**105**	**11-100108-0101 РСНБ РК 2015**	**Двери с коробками стальными. Установка**	**м2 полотна**	**12,300**	**36685,95**	**451237**
			Накладные расходы			*2915,09*	*35856*
			Сметная прибыль			*2717,48*	*33425*
26	**106**	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ Р К 943-92**	**м2**	**8,400**	**16820,46**	**141292**
			Накладные расходы			*633,50*	*5321*
			Сметная прибыль			*1245,96*	*10466*
27	**107**	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**26,600**	**15350,17**	**408315**
			Накладные расходы			*578,12*	*15378*
			Сметная прибыль			*1137,05*	*30246*
28	**108**	**21-090402-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнуто й коробкой**	**м2**	**2,100**	**75172,51**	**157862**
			Накладные расходы			*2831,18*	*5945*
			Сметная прибыль			*5568,33*	*11694*
29	**109**	**21-090402-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**10,200**	**86556,52**	**882876**
			Накладные расходы			*3259,92*	*33251*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6411,59*	*65398*
30	**110**	**11-100107-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**6,340**	**2121,95**	**13453**
			Накладные расходы			*637,09*	*4039*
			Сметная прибыль			*157,18*	*997*
31	**111**	**21-090102-0215 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92**	**м2**	**6,340**	**16003,13**	**101460**
			Накладные расходы			*602,72*	*3821*
			Сметная прибыль			*1185,42*	*7516*
32	**112**	**21-070503-0201 РСНБ РК 2015**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**136,500**	**324,23**	**44257**
			Накладные расходы			*12,21*	*1667*
			Сметная прибыль			*24,02*	*3278*
33	**113**	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089- 2011**	**шт.**	**26,000**	**6123,18**	**159203**
			Накладные расходы			*230,61*	*5996*
			Сметная прибыль			*453,57*	*11793*
			Раздел: Полы				
34	**114**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночны е. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**166,600**	**12685,82**	**2113457**
			Накладные расходы			*2744,84*	*457290*
			Сметная прибыль			*939,69*	*156552*
35	**115**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные (В20). Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**16,660**	**28449,75**	**473973**
			Накладные расходы			*3168,92*	*52794*
			Сметная прибыль			*2107,39*	*35109*
36	**116**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,483**	**22855,92**	**11043**
			Накладные расходы			*7237,15*	*3497*
			Сметная прибыль			*1693,03*	*818*
37	**117**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,483**	**293103,32**	**141610**
			Накладные расходы			*11038,97*	*5333*
			Сметная прибыль			*21711,36*	*10490*
38	**118**	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки керамзитобетонные толщиной 20 мм (70мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**166,600**	**1394,50**	**232324**
			Накладные расходы			*309,29*	*51528*
			Сметная прибыль			*103,30*	*17209*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**119**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки керамзитобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**166,600**	**1673,34**	**278778**
			Накладные расходы			***100,47***	***16739***
			Сметная прибыль			***123,95***	***20650***
40	**120**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные (М200) толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**166,600**	**960,30**	**159987**
			Накладные расходы			***237,28***	***39530***
			Сметная прибыль			***71,13***	***11851***
41	**121**	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**166,600**	**1940,13**	**323225**
			Накладные расходы			***540,51***	***90048***
			Сметная прибыль			***143,71***	***23943***
42	**122**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночны е. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**36,900**	**12685,82**	**468107**
			Накладные расходы			***2744,84***	***101284***
			Сметная прибыль			***939,69***	***34675***
43	**123**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные (В20). Устройство с уплотнением т рамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,690**	**28449,75**	**104980**
			Накладные расходы			***3168,92***	***11693***
			Сметная прибыль			***2107,39***	***7776***
44	**124**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,107**	**22855,92**	**2446**
			Накладные расходы			***7237,15***	***774***
			Сметная прибыль			***1693,03***	***181***
45	**126**	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки керамзитобетонные толщиной 20 мм (70мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**36,900**	**1394,50**	**51457**
			Накладные расходы			***309,29***	***11413***
			Сметная прибыль			***103,30***	***3812***
46	**127**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки керамзитобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-11010 1-1105**	**м2 стяжки**	**36,900**	**1673,34**	**61746**
			Накладные расходы			***100,47***	***3707***
			Сметная прибыль			***123,95***	***4574***
47	**128**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные (М200) толщиной 20 мм (40мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**36,900**	**960,30**	**35435**
			Накладные расходы			***237,28***	***8755***
			Сметная прибыль			***71,13***	***2625***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	**129**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные (М200). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**36,900**	**400,23**	**14768**
			Накладные расходы			*29,87*	*1102*
			Сметная прибыль			*29,65*	*1094*
49	**130**	**11-110101-3408 РСНБ РК 2015**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**36,900**	**4717,70**	**174083**
			Накладные расходы			*318,42*	*11750*
			Сметная прибыль			*349,46*	*12895*
50	**131**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночны е. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**91,400**	**12685,82**	**1159484**
			Накладные расходы			*2744,84*	*250878*
			Сметная прибыль			*939,69*	*85888*
51	**132**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные (В20). Устройство с уплотнением т рамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,140**	**28449,75**	**260031**
			Накладные расходы			*3168,92*	*28964*
			Сметная прибыль			*2107,39*	*19262*
52	**133**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,265**	**22855,92**	**6058**
			Накладные расходы			*7237,15*	*1918*
			Сметная прибыль			*1693,03*	*449*
53	**134**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,265**	**293103,32**	**77690**
			Накладные расходы			*11038,97*	*2926*
			Сметная прибыль			*21711,36*	*5755*
54	**135**	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки керамзитобетонные толщиной 20 мм (70мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**91,400**	**1394,50**	**127458**
			Накладные расходы			*309,29*	*28269*
			Сметная прибыль			*103,30*	*9441*
55	**136**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки керамзитобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-11010 1-1105**	**м2 стяжки**	**91,400**	**1673,34**	**152943**
			Накладные расходы			*100,47*	*9183*
			Сметная прибыль			*123,95*	*11329*
56	**137**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные (М200) толщиной 20 мм (35мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**91,400**	**960,30**	**87772**
			Накладные расходы			*237,28*	*21687*
			Сметная прибыль			*71,13*	*6502*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**138**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные (М200). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**91,400**	**300,17**	**27436**
			Накладные расходы			***22,40***	***2048***
			Сметная прибыль			***22,23***	***2032***
58	**139**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**91,400**	**5569,96**	**509094**
			Накладные расходы			***829,91***	***75854***
			Сметная прибыль			***412,59***	***37711***
59	**140**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**785,700**	**12685,82**	**9967245**
			Накладные расходы			***2744,84***	***2156617***
			Сметная прибыль			***939,69***	***738314***
60	**141**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные (В20). Устройство с уплотнением т рамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**157,140**	**28449,75**	**4470594**
			Накладные расходы			***3168,92***	***497964***
			Сметная прибыль			***2107,39***	***331155***
61	**142**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2,279**	**22855,92**	**52078**
			Накладные расходы			***7237,15***	***16490***
			Сметная прибыль			***1693,03***	***3858***
62	**143**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,279**	**293103,32**	**667845**
			Накладные расходы			***11038,97***	***25153***
			Сметная прибыль			***21711,36***	***49470***
63	**144**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные (М200) толщиной 20 мм (46мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**785,700**	**960,30**	**754510**
			Накладные расходы			***237,28***	***186427***
			Сметная прибыль			***71,13***	***55890***
64	**145**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные (М200). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины ст яжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**785,700**	**520,29**	**408795**
			Накладные расходы			***38,83***	***30512***
			Сметная прибыль			***38,54***	***30281***
65	**146**	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полимерцементные односл ойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**785,700**	**1940,13**	**1524359**
			Накладные расходы			***540,51***	***424675***
			Сметная прибыль			***143,71***	***112915***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	**147**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночны е. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**18,200**	**12685,82**	**230882**
			Накладные расходы			*2744,84*	*49956*
			Сметная прибыль			*939,69*	*17102*
67	**148**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные (В20). Устройство с уплотнением т рамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,820**	**28449,75**	**51779**
			Накладные расходы			*3168,92*	*5767*
			Сметная прибыль			*2107,39*	*3835*
68	**149**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,053**	**22855,92**	**1206**
			Накладные расходы			*7237,15*	*382*
			Сметная прибыль			*1693,03*	*89*
69	**150**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,053**	**293103,32**	**15470**
			Накладные расходы			*11038,97*	*583*
			Сметная прибыль			*21711,36*	*1146*
70	**151**	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки керамзитобетонные толщиной 20 мм (70мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**18,200**	**1394,50**	**25380**
			Накладные расходы			*309,29*	*5629*
			Сметная прибыль			*103,30*	*1880*
71	**152**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки керамзитобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-11010 1-1105**	**м2 стяжки**	**18,200**	**1673,34**	**30455**
			Накладные расходы			*100,47*	*1829*
			Сметная прибыль			*123,95*	*2256*
72	**153**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные (М200) толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,200**	**960,30**	**17478**
			Накладные расходы			*237,28*	*4318*
			Сметная прибыль			*71,13*	*1295*
73	**154**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонным и материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,200**	**2115,73**	**38506**
			Накладные расходы			*464,76*	*8459*
			Сметная прибыль			*156,72*	*2852*
74	**155**	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонным и материалами на битумной мастике. Устройство посл едующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,200**	**1258,50**	**22905**
			Накладные расходы			*279,52*	*5087*
			Сметная прибыль			*93,22*	*1697*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	**156**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные (М200) толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,200**	**960,30**	**17478**
			Накладные расходы			*237,28*	*4318*
			Сметная прибыль			*71,13*	*1295*
76	**157**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных н а цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,200**	**2433,64**	**44292**
			Накладные расходы			*798,95*	*14541*
			Сметная прибыль			*180,27*	*3281*
77	**158**	**22-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для по лов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 Г ОСТ 6787-2001**	**м2**	**18,564**	**2003,91**	**37201**
			Накладные расходы			*75,47*	*1401*
			Сметная прибыль			*148,44*	*2756*
			Раздел: Потолки				
78	**159**	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные "Армстронг". Устройство**	**м2**	**313,100**	**2311,93**	**723866**
			Накладные расходы			*788,83*	*246982*
			Сметная прибыль			*171,25*	*53620*
79	**160**	**22-030301-0106 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна в комплекте**	**м2**	**313,100**	**3349,23**	**1048644**
			Накладные расходы			*126,14*	*39494*
			Сметная прибыль			*248,09*	*77677*
			Раздел: Внутренняя отделка				
80	**161**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщ иной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**513,200**	**1246,09**	**639494**
			Накладные расходы			*289,85*	*148752*
			Сметная прибыль			*92,30*	*47370*
81	**162**	**22-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**615,840**	**104,70**	**64478**
			Накладные расходы			*3,94*	*2428*
			Сметная прибыль			*7,76*	*4776*
82	**163**	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**481,490**	**430,07**	**207073**
			Накладные расходы			*100,43*	*48356*
			Сметная прибыль			*31,86*	*15339*
83	**164**	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка гладкая на клее из сухих смесей**	**м2 поверхности облицовки**	**391,610**	**5903,68**	**2311939**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1186,28*	*464560*
			Сметная прибыль			*437,31*	*171255*
			Раздел: Крыльцо КЦм1 (2шт) и КЦм2				
84	**165**	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**	**21,000**	**162,32**	**3409**
			Накладные расходы			*53,78*	*1129*
			Сметная прибыль			*12,02*	*253*
85	**166**	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Крыльцо КЦм1. Устройство**	**м3**	**4,140**	**23476,57**	**97193**
			Накладные расходы			*2014,74*	*8341*
			Сметная прибыль			*1739,00*	*7199*
86	**167**	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Крыльцо КЦм2. Устройство**	**м3**	**0,300**	**23476,57**	**7043**
			Накладные расходы			*2014,74*	*604*
			Сметная прибыль			*1739,00*	*522*
87	**168**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,046**	**231064,30**	**10657**
			Накладные расходы			*8702,43*	*401*
			Сметная прибыль			*17115,87*	*789*
88	**169**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,046**	**30483,58**	**1406**
			Накладные расходы			*9692,03*	*447*
			Сметная прибыль			*2258,04*	*104*
89	**170**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных. Устройство с приготовлением раствор а в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**11,160**	**5569,96**	**62161**
			Накладные расходы			*829,91*	*9262*
			Сметная прибыль			*412,59*	*4604*
			Раздел: Козырек Км1				
90	**171**	**11-090102-0104 РСНБ РК 2015**	**Стойки СТ1 и СТ2. Монтаж**	**т конструкций**	**0,186**	**60711,70**	**11305**
			Накладные расходы			*17847,71*	*3323*
			Сметная прибыль			*4497,16*	*837*
91	**172**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,155**	**137952,15**	**21416**
			Накладные расходы			*45120,73*	*7005*
			Сметная прибыль			*10218,68*	*1586*
92	**173**	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивны е элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,341**	**521115,61**	**177930**
			Накладные расходы			*19626,45*	*6701*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*38601,16*	*13180*
93	**174**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**5,500**	**909,43**	**5002**
			Накладные расходы			*267,58*	*1472*
			Сметная прибыль			*67,37*	*371*
94	**175**	**21-100104-0913 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5,610**	**3728,62**	**20918**
			Накладные расходы			*140,43*	*788*
			Сметная прибыль			*276,19*	*1549*
			Раздел: Отмостка здания				
95	**176**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**31,600**	**235,05**	**7428**
			Накладные расходы			*73,69*	*2328*
			Сметная прибыль			*17,41*	*550*
96	**177**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см (10 см). Устройство**	**м2 покрытия**	**158,000**	**1040,15**	**164344**
			Накладные расходы			*210,18*	*33208*
			Сметная прибыль			*77,05*	*12174*
97	**178**	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**-158,000**	**105,91**	**-16734**
			Накладные расходы			*-12,02*	*-1900*
			Сметная прибыль			*-7,85*	*-1240*
98	**179**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство**	**м2 покрытия**	**158,000**	**1738,62**	**274702**
			Накладные расходы			*167,31*	*26435*
			Сметная прибыль			*128,79*	*20348*
99	**180**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**158,000**	**818,54**	**129329**
			Накладные расходы			*79,76*	*12603*
			Сметная прибыль			*60,63*	*9580*
100	**181**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Цоколь. Оштукатуривание по сетке**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,600**	**29013,67**	**916832**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1823,18***	***57613***
			Сметная прибыль			***2149,16***	***67913***
			ИТОГО:				**70829861**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10404487**
			Сметная прибыль				**5246656**
			Итого с временными		**2,6 %**	**1841576,00**	**72671437**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1504299,00**	**74175736**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**20027449**	**20 027 449**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**48214228**	**50 619 930**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,0864865		**8%**	**5934059**	**6 447 275**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**78 636 547**
			Итого с НДС		**12 %**	**9 436 385,64**	**88 072 932,67**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**79 265 639,55**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
Ансатбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «УКС»
Сарбасов Д.Б.

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Магистральный водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп.согл. №2** от **05.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 7-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**40**	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2572,000**	**45,66**	**117444**
			Накладные расходы			***8,03***	***20650***
			Сметная прибыль			***3,38***	***8700***
2	**41**	**11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2572,000**	**22,01**	**56604**
			Накладные расходы			***3,87***	***9953***
			Сметная прибыль			***1,63***	***4193***
3	**42**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2572,000**	**235,05**	**604557**
			Накладные расходы			***73,69***	***189519***
			Сметная прибыль			***17,41***	***44782***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**43**	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**29820,000**	**50,23**	**1497825**
			Накладные расходы			*8,83*	*263357*
			Сметная прибыль			*3,72*	*110950*
5	**44**	**11-010104-0509 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**29820,000**	**22,83**	**680829**
			Накладные расходы			*4,01*	*119708*
			Сметная прибыль			*1,69*	*50432*
			Раздел: Узел пересечения с линией связи (Узел 2 - 4 шт)				
			Раздел: Срезка кустарников, корчевка деревьев и их восстановление				
6	**57**	**11-470104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**510,000**	**570,52**	**290963**
			Накладные расходы			*190,23*	*97016*
			Сметная прибыль			*42,26*	*21553*
7	**58**	**11-470105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**510,000**	**2086,70**	**1064218**
			Накладные расходы			*664,47*	*338881*
			Сметная прибыль			*154,57*	*78831*
8	**59**	**25-010202-0301 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**420,000**	**0,00**	**0**
9	**60**	**25-010201-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школа, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**90,000**	**0,00**	**0**
10	**61**	**11-470118-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход**	**шт.**	**510,000**	**1272,92**	**649191**
			Накладные расходы			*409,14*	*208659*
			Сметная прибыль			*94,29*	*48088*
11	**62**	**25-030201-0113 РСНБ РК 2015**	**Перегной**	**м3**	**2,550**	**2508,26**	**6396**
			Накладные расходы			*94,47*	*241*
			Сметная прибыль			*185,80*	*474*
			Раздел: Устройство трубопроводов				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**68**	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,026**	**723329,96**	**18807**
			Накладные расходы			*252731,06*	*6571*
			Сметная прибыль			*53580,00*	*1393*
13	**69**	**11-220301-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,128**	**1866791,21**	**238949**
			Накладные расходы			*541981,85*	*69374*
			Сметная прибыль			*138280,83*	*17700*
14	**70**	**11-220301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,018**	**1010945,16**	**18197**
			Накладные расходы			*339883,48*	*6118*
			Сметная прибыль			*74884,83*	*1348*
15	**74**	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,026**	**1182313,81**	**30740**
			Накладные расходы			*194575,15*	*5059*
			Сметная прибыль			*87578,80*	*2277*
16	**75**	**11-220601-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,220**	**4377467,54**	**963043**
			Накладные расходы			*431386,38*	*94905*
			Сметная прибыль			*324256,85*	*71337*
17	**76**	**11-220601-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,050**	**2185341,70**	**109267**
			Накладные расходы			*250909,25*	*12545*
			Сметная прибыль			*161877,16*	*8094*
18	**77**	**11-220701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**5,634**	**220621,93**	**1242984**
			Накладные расходы			*54247,37*	*305630*
			Сметная прибыль			*16342,37*	*92073*
19	**78**	**11-220701-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**6,995**	**130786,46**	**914851**
			Накладные расходы			*44301,35*	*309888*
			Сметная прибыль			*9687,89*	*67767*
20	**79**	**11-220701-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**220,000**	**194594,70**	**42810834**
			Накладные расходы			*53267,13*	*11718768*
			Сметная прибыль			*14414,42*	*3171173*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Круглые водопроводные колодцы - 9шт (в т.ч.: диам.100 см -1шт, диам.150см -5шт, диам.200см -3шт.)				
21	**110**	**11-460101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного замка (обойма) В12,5**	**м3**	**0,180**	**213839,78**	**38491**
			Накладные расходы			*51228,82*	*9221*
			Сметная прибыль			*15839,98*	*2851*
			Раздел: Устройство прямоугольных водопроводных колодцев (2 шт)				
22	**127**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Кирпичная кладка горловины. Кладка**	**м3 кладки**	**0,035**	**26876,37**	**943**
			Накладные расходы			*4276,28*	*150*
			Сметная прибыль			*1990,84*	*70*
			Раздел: Прочие работы				
23	**129**	**11-270901-0301 РСНБ РК 2015**	**Столбики железобетонные для колодцев. Установка**	**шт.**	**13,000**	**2522,96**	**32799**
			Накладные расходы			*684,14*	*8894*
			Сметная прибыль			*186,89*	*2430*
24	**130**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Столбики из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,130**	**93303,39**	**12129**
			Накладные расходы			*3514,03*	*457*
			Сметная прибыль			*6911,36*	*898*
			Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия				
25	**137**	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**6,000**	**6781,58**	**40689**
			Накладные расходы			*1798,66*	*10792*
			Сметная прибыль			*502,34*	*3014*
26	**138**	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 22 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**3,000**	**6436,19**	**19309**
			Накладные расходы			*1785,65*	*5357*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1430*
27	**145**	**11-160601-0201 РСНБ РК 2015**	**Затворы на трубопроводах диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**6,000**	**2278,94**	**13674**
			Накладные расходы			*712,72*	*4276*
			Сметная прибыль			*168,81*	*1013*
28	**147**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,000**	**3438,68**	**10316**
			Накладные расходы			*1136,66*	*3410*
			Сметная прибыль			*254,72*	*764*
29	**148**	**23-040501-0108 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,000**	**898,38**	**2695**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*33,84*	*102*
			Сметная прибыль			*66,55*	*200*
30	**169**	**11-161101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2,500**	**254,43**	**636**
			Накладные расходы			*56,52*	*141*
			Сметная прибыль			*18,85*	*47*
31	**170**	**11-161101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1,300**	**171,60**	**223**
			Накладные расходы			*53,40*	*69*
			Сметная прибыль			*12,71*	*17*
32	**171**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3,750**	**143,87**	**540**
			Накладные расходы			*52,35*	*196*
			Сметная прибыль			*10,66*	*40*
33	**173**	**11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**3,000**	**68268,29**	**204805**
			Накладные расходы			*3719,14*	*11157*
			Сметная прибыль			*5056,91*	*15171*
34	**174**	**11-160901-0504 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,000**	**10223,51**	**10224**
			Накладные расходы			*1829,97*	*1830*
			Сметная прибыль			*757,30*	*757*
35	**175**	**КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Счетчики холодной воды ZEnnEr, DN 100**	**шт.**	**1,000**	**66247,32**	**66247**
			Накладные расходы			*2495,03*	*2495*
			Сметная прибыль			*4907,21*	*4907*
			ИТОГО:				**51769422**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**13835388**
			Сметная прибыль				**3834772**
			Итого с временными		**2,6 %**	**1346005,00**	**53115427**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1099489,00**	**54214916**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**14638027**	**14 638 027**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**35239695**	**36 998 019**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,0864865		**8%**	**4337193**	**4 712 302**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**57 475 315**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**6 897 037,80**	**64 372 352,79**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**57 935 117,62**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
Ансатбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

САПА ҚҰРЫЛЫС 2007

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «УКС»
Сарбасов Д.Б.

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Магистральный водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп.согл. №2** от **05.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 7-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Узел пересечения с линией связи (Узел 1 - 1 шт)				
			Раздел: Срезка кустарников, корчевка деревьев и их восстановление				
1	**40**	**11-470104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**345,000**	**570,52**	**196828**
			Накладные расходы			***190,23***	***65628***
			Сметная прибыль			***42,26***	***14580***
2	**41**	**11-470105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**345,000**	**2086,70**	**719913**
			Накладные расходы			***664,47***	***229243***
			Сметная прибыль			***154,57***	***53327***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**42**	**25-010202-0301 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**345,000**	**0,00**	**0**
4	**43**	**11-470118-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход**	**шт.**	**345,000**	**1272,92**	**439159**
			Накладные расходы			*409,14*	*141152*
			Сметная прибыль			*94,29*	*32530*
5	**44**	**25-030201-0113 РСНБ РК 2015**	**Перегной**	**м3**	**1,725**	**2508,26**	**4327**
			Накладные расходы			*94,47*	*163*
			Сметная прибыль			*185,80*	*321*
			Раздел: Устройство трубопроводов				
6	**52**	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,029**	**723329,96**	**20977**
			Накладные расходы			*252731,06*	*7329*
			Сметная прибыль			*53580,00*	*1554*
7	**55**	**11-220701-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,347**	**271262,85**	**907917**
			Накладные расходы			*62717,23*	*209915*
			Сметная прибыль			*20093,54*	*67253*
8	**56**	**11-220701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,702**	**220621,93**	**816742**
			Накладные расходы			*54247,37*	*200824*
			Сметная прибыль			*16342,37*	*60499*
9	**57**	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,016**	**137419,38**	**2199**
			Накладные расходы			*44551,16*	*713*
			Сметная прибыль			*10179,21*	*163*
10	**58**	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,029**	**98798,13**	**2865**
			Накладные расходы			*36533,99*	*1059*
			Сметная прибыль			*7318,38*	*212*
			Раздел: Круглые водопроводные колодцы - 9шт (в т.ч.: диам.100см -3шт, диам.150см -4шт, диам.200см -2шт.)				
			Раздел: Устройство прямоугольных водопроводных колодцев (3 шт)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**82**	**11-221301-0303 РСНБ РК 2015**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**21,420**	**48779,50**	**1044857**
			Накладные расходы			*8647,50*	*185229*
			Сметная прибыль			*3613,30*	*77397*
12	**90**	**11-061601-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка каркасов и сеток**	**т**	**0,140**	**46134,68**	**6452**
			Накладные расходы			*14534,70*	*2033*
			Сметная прибыль			*3417,38*	*478*
13	**92**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,140**	**30483,58**	**4263**
			Накладные расходы			*9692,03*	*1356*
			Сметная прибыль			*2258,04*	*316*
14	**93**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,084**	**813035,87**	**68295**
			Накладные расходы			*66406,45*	*5578*
			Сметная прибыль			*60224,88*	*5059*
15	**94**	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015**	**Ходовые скобы и стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,924**	**1039,91**	**6160**
			Накладные расходы			*352,51*	*2088*
			Сметная прибыль			*77,03*	*456*
			Раздел: Прочие работы				
16	**95**	**11-270901-0301 РСНБ РК 2015**	**Столбики железобетонные для колодцев. Установка**	**шт.**	**11,000**	**2522,96**	**27753**
			Накладные расходы			*684,14*	*7526*
			Сметная прибыль			*186,89*	*2056*
17	**96**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Столбики из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,110**	**93303,39**	**10263**
			Накладные расходы			*3514,03*	*387*
			Сметная прибыль			*6911,36*	*760*
			Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия				
18	**104**	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**8,000**	**6781,58**	**54253**
			Накладные расходы			*1798,66*	*14389*
			Сметная прибыль			*502,34*	*4019*
19	**105**	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 22 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**3,000**	**6436,19**	**19309**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1785,65*	*5357*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1430*
20	**114**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,000**	**3438,68**	**6877**
			Накладные расходы			*1136,66*	*2273*
			Сметная прибыль			*254,72*	*509*
21	**115**	**23-040501-0108 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**898,38**	**1797**
			Накладные расходы			*33,84*	*68*
			Сметная прибыль			*66,55*	*133*
22	**116**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,077**	**1477354,46**	**114067**
			Накладные расходы			*425588,63*	*32860*
			Сметная прибыль			*109433,66*	*8449*
23	**128**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм (патрубки). Установка**	**т фасонных частей**	**0,166**	**1477354,46**	**245767**
			Накладные расходы			*425588,63*	*70799*
			Сметная прибыль			*109433,66*	*18205*
24	**129**	**23-010201-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,300**	**270,19**	**81**
			Накладные расходы			*10,18*	*3*
			Сметная прибыль			*20,01*	*6*
25	**130**	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,200**	**2198,67**	**2638**
			Накладные расходы			*82,81*	*99*
			Сметная прибыль			*162,86*	*195*
26	**131**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**39,000**	**1133,67**	**44213**
			Накладные расходы			*42,70*	*1665*
			Сметная прибыль			*83,98*	*3275*
27	**132**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1,200**	**148,94**	**179**
			Накладные расходы			*52,54*	*63*
			Сметная прибыль			*11,03*	*13*
28	**133**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**39,300**	**143,87**	**5654**
			Накладные расходы			*52,35*	*2057*
			Сметная прибыль			*10,66*	*419*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**137**	**11-161101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3,600**	**254,43**	**916**
			Накладные расходы			***56,52***	***203***
			Сметная прибыль			***18,85***	***68***
30	**139**	**11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**2,000**	**68268,29**	**136537**
			Накладные расходы			***3719,14***	***7438***
			Сметная прибыль			***5056,91***	***10114***
31	**140**	**11-160901-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,000**	**8149,15**	**16298**
			Накладные расходы			***1526,19***	***3052***
			Сметная прибыль			***603,64***	***1207***
32	**141**	**КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Счетчики холодной воды ZEnnEr, DN 80**	**шт.**	**2,000**	**60928,19**	**121856**
			Накладные расходы			***2294,70***	***4589***
			Сметная прибыль			***4513,20***	***9026***
33	**161**	**23-010501-1312 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения (патрубок) PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,000**	**1182,08**	**4728**
			Накладные расходы			***44,52***	***178***
			Сметная прибыль			***87,56***	***350***
			ИТОГО:				**5054140**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1205318**
			Сметная прибыль				**374381**
			Итого с временными		**2,6 %**	**131408,00**	**5185548**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**107341,00**	**5292889**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**1429080**	**1 429 080**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**3440378**	**3 612 039**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,0864865		**8%**	**423431**	**460 052**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5 611 195**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**673 343,39**	**6 284 538,34**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**5 656 084,51**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
Ансатбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «УКС»
Сарбасов Д.Б.

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп.согл. №2** от **05.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 7-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**28**	**11-270502-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостки каменные. Устройство**	**м2 подзоров и отмосток**	**62,000**	**1947,46**	**120743**
			Накладные расходы			*546,01*	*33853*
			Сметная прибыль			*144,26*	*8944*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог				
2	**29**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 конструкции**	**274,000**	**5143,32**	**1409270**
			Накладные расходы			*1635,75*	*448197*
			Сметная прибыль			*380,99*	*104390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**30**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времен и эксплуатации машин - 1,2**	**м3 конструкции**	**515,000**	**578,53**	**297941**
			Накладные расходы			*131,20*	*67569*
			Сметная прибыль			*42,85*	*22070*
4	**31**	**11-010105-0110 РСНБ РК 2015**	**Устройство дорожного корыта**	**м3 грунта**	**340,000**	**413,50**	**140589**
			Накладные расходы			*68,17*	*23178*
			Сметная прибыль			*30,63*	*10414*
5	**32**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 материала основания в плотном теле**	**340,000**	**1778,52**	**604695**
			Накладные расходы			*314,67*	*106986*
			Сметная прибыль			*131,74*	*44792*
6	**33**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**340,000**	**4719,32**	**1604569**
			Накладные расходы			*177,74*	*60432*
			Сметная прибыль			*349,58*	*118857*
7	**34**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2 основания**	**3400,000**	**1209,20**	**4111289**
			Накладные расходы			*119,38*	*405896*
			Сметная прибыль			*89,57*	*304540*
8	**35**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3400,000**	**1998,20**	**6793889**
			Накладные расходы			*117,10*	*398153*
			Сметная прибыль			*148,02*	*503251*
9	**36**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**3400,000**	**1795,63**	**6105135**
			Накладные расходы			*68,16*	*231742*
			Сметная прибыль			*133,01*	*452232*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**37**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1636,800**	**92,31**	**151101**
			Накладные расходы			*3,48*	*5691*
			Сметная прибыль			*6,84*	*11193*
11	**38**	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**1636,800**	**1184,33**	**1938517**
			Накладные расходы			*44,60*	*73009*
			Сметная прибыль			*87,73*	*143594*
			Раздел: Канализационные колодцы - 23 шт				
12	**54**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Кирпичная кладка горловины. Кладка**	**м3 кладки**	**0,439**	**26876,37**	**11792**
			Накладные расходы			*4276,28*	*1876*
			Сметная прибыль			*1990,84*	*873*
			Раздел: Круглые водопроводные колодцы - 2шт				
13	**67**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Кирпичная кладка горловины. Кладка**	**м3 кладки**	**0,035**	**26876,37**	**943**
			Накладные расходы			*4276,28*	*150*
			Сметная прибыль			*1990,84*	*70*
			Раздел: Устройство трубопроводов и арматуры				
14	**76**	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,006**	**723329,96**	**4340**
			Накладные расходы			*252731,06*	*1516*
			Сметная прибыль			*53580,00*	*321*
15	**80**	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,006**	**1182313,81**	**7094**
			Накладные расходы			*194575,15*	*1167*
			Сметная прибыль			*87578,80*	*525*
16	**84**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**1,000**	**2220,97**	**2221**
			Накладные расходы			*374,77*	*375*
			Сметная прибыль			*164,52*	*165*
17	**88**	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,000**	**6781,58**	**6782**
			Накладные расходы			*1798,66*	*1799*
			Сметная прибыль			*502,34*	*502*
			Раздел: Узел пересечения с подземными кабелями связи (3 шт)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**92**	**13-080201-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические кабельные. Монтаж оборудования**	**т**	**0,289**	**260851,56**	**75368**
			Накладные расходы			*57076,45*	*16491*
			Сметная прибыль			*19322,34*	*5583*
19	**93**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,289**	**422653,84**	**122117**
			Накладные расходы			*15918,15*	*4599*
			Сметная прибыль			*31307,69*	*9046*
20	**94**	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015**	**Стальные конструкции. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19,320**	**1039,91**	**20091**
			Накладные расходы			*352,51*	*6811*
			Сметная прибыль			*77,03*	*1488*
			ИТОГО:				**23528486**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1889491**
			Сметная прибыль				**1742851**
			Итого с временными		**2,6 %**	**611741,00**	**24140227**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**499703,00**	**24639930**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**6652781**	**6 652 781**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**16015955**	**16 815 088**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,0864865		**8%**	**1971194**	**2 141 676**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**26 121 736**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 134 608,35**	**29 256 344,63**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**26 330 710,22**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
Ансатбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «УКС»
Сарбасов Д.Б.

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Магистральный водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп.согл. №2** от **05.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 7-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство трубопроводов				
1	**54**	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,038**	**723329,96**	**27487**
			Накладные расходы			*252731,06*	*9604*
			Сметная прибыль			*53580,00*	*2036*
2	**56**	**11-220601-0301 РСНБ**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма**	**км**	**0,038**	**1182313,81**	**44928**
			Накладные расходы			*194575,15*	*7394*
			Сметная прибыль			*87578,80*	*3328*
3	**57**	**11-220301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,006**	**1010945,16**	**6066**
			Накладные расходы			*339883,48*	*2039*
			Сметная прибыль			*74884,83*	*449*
4	**59**	**11-220601-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,006**	**2185341,70**	**13112**
			Накладные расходы			*250909,25*	*1505*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*161877,16*	*971*
5	**60**	**11-220701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**4,302**	**220621,93**	**949116**
			Накладные расходы			*54247,37*	*233372*
			Сметная прибыль			*16342,37*	*70305*
6	**61**	**11-220701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,535**	**153579,60**	**82165**
			Накладные расходы			*45159,80*	*24160*
			Сметная прибыль			*11376,27*	*6086*
7	**62**	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,498**	**137419,38**	**480693**
			Накладные расходы			*44551,16*	*155840*
			Сметная прибыль			*10179,21*	*35607*
8	**63**	**11-220701-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,006**	**130786,46**	**785**
			Накладные расходы			*44301,35*	*266*
			Сметная прибыль			*9687,89*	*58*
			Раздел: Круглые водопроводные колодцы - 18шт (в т.ч.: диам.100см -5шт, диам.150см - 9шт, диам.200см - 4шт.)				
9	**86**	**11-460101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного замка (обойма) В12,5**	**м3**	**0,300**	**213839,78**	**64152**
			Накладные расходы			*51228,82*	*15369*
			Сметная прибыль			*15839,98*	*4752*
			Раздел: Устройство прямоугольных водопроводных колодцев (1 шт)				
10	**101**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Кирпичная кладка горловины. Кладка**	**м3 кладки**	**0,035**	**26876,37**	**943**
			Накладные расходы			*4276,28*	*150*
			Сметная прибыль			*1990,84*	*70*
			Раздел: Прочие работы				
11	**103**	**11-270901-0301 РСНБ РК 2015**	**Столбики железобетонные для колодцев. Установка**	**шт.**	**16,000**	**2522,96**	**40367**
			Накладные расходы			*684,14*	*10946*
			Сметная прибыль			*186,89*	*2990*
12	**104**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Столбики из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,160**	**93303,39**	**14929**
			Накладные расходы			*3514,03*	*562*
			Сметная прибыль			*6911,36*	*1106*
			Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**111**	**11-221101-0106 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,000**	**39171,57**	**39172**
			Накладные расходы			*8457,93*	*8458*
			Сметная прибыль			*2901,60*	*2902*
14	**112**	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**12,000**	**6781,58**	**81379**
			Накладные расходы			*1798,66*	*21584*
			Сметная прибыль			*502,34*	*6028*
15	**113**	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 22 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**6,000**	**6436,19**	**38617**
			Накладные расходы			*1785,65*	*10714*
			Сметная прибыль			*476,75*	*2861*
16	**118**	**51-010102-1601 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**-2,000**	**639470,12**	**-1278940**
			Накладные расходы			*24083,96*	*-48168*
			Сметная прибыль			*47368,16*	*-94736*
17	**119**	**23-040102-1409 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**-2,000**	**386538,43**	**-773077**
			Накладные расходы			*14557,96*	*-29116*
			Сметная прибыль			*28632,48*	*-57265*
18	**120**	**23-040102-1507 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**-1,000**	**165452,02**	**-165452**
			Накладные расходы			*6231,32*	*-6231*
			Сметная прибыль			*12255,71*	*-12256*
19	**121**	**23-040102-1506 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**-3,000**	**153000,76**	**-459002**
			Накладные расходы			*5762,37*	*-17287*
			Сметная прибыль			*11333,39*	*-34000*
20	**124**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,000**	**3438,68**	**20632**
			Накладные расходы			*1136,66*	*6820*
			Сметная прибыль			*254,72*	*1528*
21	**125**	**23-040501-0108 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,000**	**898,38**	**5390**
			Накладные расходы			*33,84*	*203*
			Сметная прибыль			*66,55*	*399*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**134**	**23-020103-0215 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**-8,000**	**9104,28**	**-72834**
			Накладные расходы			*342,89*	*-2743*
			Сметная прибыль			*674,39*	*-5395*
23	**138**	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**-2,000**	**5446,58**	**-10893**
			Накладные расходы			*205,13*	*-410*
			Сметная прибыль			*403,45*	*-807*
24	**139**	**23-020103-0311 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**-6,000**	**4432,24**	**-26593**
			Накладные расходы			*166,93*	*-1002*
			Сметная прибыль			*328,31*	*-1970*
25	**140**	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**-22,000**	**1778,75**	**-39133**
			Накладные расходы			*66,99*	*-1474*
			Сметная прибыль			*131,76*	*-2899*
26	**154**	**11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**6,000**	**68268,29**	**409610**
			Накладные расходы			*3719,14*	*22315*
			Сметная прибыль			*5056,91*	*30341*
27	**155**	**11-160901-0504 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,000**	**10223,51**	**20447**
			Накладные расходы			*1829,97*	*3660*
			Сметная прибыль			*757,30*	*1515*
28	**156**	**КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Счетчики холодной воды ZEnnEr, DN 100**	**шт.**	**2,000**	**66247,32**	**132495**
			Накладные расходы			*2495,03*	*4990*
			Сметная прибыль			*4907,21*	*9814*
			ИТОГО:				**-353442**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**433521**
			Сметная прибыль				**-26180**
			Итого с временными		**2,6 %**	**24063,00**	**-329379**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**19656,00**	**-309723**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**-83625,21**	**-83625**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**-201319,95**	**-211365**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,08648649		**8%**	**-24777,84**	**-26921**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**-328349**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**-39401,91**	**-367751,16**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**-330976,04**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
Ансатбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

САПА ҚҰРЫЛЫС 2007

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «УКС»
Сарбасов Д.Б.

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Магистральный водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп.согл. №2** от **05.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 7-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Срезка кустарников, корчевка деревьев и их восстановление				
1	**68**	**11-470104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным с пособом. В естественном грунте**	**яма**	**1950,000**	**570,52**	**1112504**
			Накладные расходы			*190,23*	*370942*
			Сметная прибыль			*42,26*	*82408*
2	**69**	**11-470105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**1950,000**	**2086,70**	**4069071**
			Накладные расходы			*664,47*	*1295723*
			Сметная прибыль			*154,57*	*301413*
3	**70**	**25-010202-0301 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 го да ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**240,000**	**0,00**	**0**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**71**	**25-010201-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**1710,000**	**0,00**	**0**
5	**72**	**11-470118-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход**	**шт.**	**1950,000**	**1272,92**	**2482202**
			Накладные расходы			*409,14*	*797814*
			Сметная прибыль			*94,29*	*183867*
6	**73**	**25-030201-0113 РСНБ РК 2015**	**Перегной**	**м3**	**9,750**	**2508,26**	**24456**
			Накладные расходы			*94,47*	*921*
			Сметная прибыль			*185,80*	*1812*
			Раздел: Устройство трубопроводов				
7	**74**	**11-220501-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,974**	**1270693,39**	**1237655**
			Накладные расходы			*393582,87*	*383350*
			Сметная прибыль			*94125,44*	*91678*
8	**75**	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,277**	**906304,52**	**2063202**
			Накладные расходы			*281736,19*	*641372*
			Сметная прибыль			*67133,67*	*152830*
9	**76**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,249**	**847660,80**	**2754050**
			Накладные расходы			*267973,26*	*870645*
			Сметная прибыль			*62789,69*	*204004*
10	**77**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,765**	**847660,80**	**1495697**
			Накладные расходы			*267973,26*	*472839*
			Сметная прибыль			*62789,69*	*110792*
11	**79**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,092**	**706321,57**	**771303**
			Накладные расходы			*227312,11*	*248225*
			Сметная прибыль			*52320,12*	*57134*
12	**82**	**23-010501-1417 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 200х14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1680,950**	**6950,64**	**11683678**
			Накладные расходы			*261,78*	*440035*
			Сметная прибыль			*514,86*	*865458*
13	**86**	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,114**	**723329,96**	**82460**
			Накладные расходы			*252731,06*	*28811*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*53580,00*	*6108*
14	**87**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**114,456**	**1133,67**	**129756**
			Накладные расходы			*42,70*	*4887*
			Сметная прибыль			*83,98*	*9612*
15	**88**	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,114**	**1182313,81**	**134784**
			Накладные расходы			*194575,15*	*22182*
			Сметная прибыль			*87578,80*	*9984*
16	**89**	**11-220701-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,974**	**271262,85**	**264210**
			Накладные расходы			*62717,23*	*61087*
			Сметная прибыль			*20093,54*	*19571*
17	**90**	**11-220701-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**4,277**	**194594,70**	**832184**
			Накладные расходы			*53267,13*	*227797*
			Сметная прибыль			*14414,42*	*61643*
18	**91**	**11-220701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**8,014**	**153579,60**	**1230710**
			Накладные расходы			*45159,80*	*361888*
			Сметная прибыль			*11376,27*	*91164*
19	**92**	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**4,272**	**137419,38**	**587056**
			Накладные расходы			*44551,16*	*190323*
			Сметная прибыль			*10179,21*	*43486*
20	**93**	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,114**	**98798,13**	**11263**
			Накладные расходы			*36533,99*	*4165*
			Сметная прибыль			*7318,38*	*834*
			Раздел: Круглые водопроводные колодцы - 66шт (в т.ч.: диам.100см - 21шт, диам.150см - 39шт, диам.200см - 6шт.)				
21	**123**	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**26,000**	**18238,96**	**474213**
			Накладные расходы			*686,92*	*17860*
			Сметная прибыль			*1351,03*	*35127*
22	**125**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Кирпичная кладка горловины. Кладка**	**м3 кладки**	**0,790**	**26876,37**	**21226**
			Накладные расходы			*4276,28*	*3377*
			Сметная прибыль			*1990,84*	*1572*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**126**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Стальные соединительные элементы. Установка**	**т стальных элементов**	**3,041**	**813035,87**	**2472475**
			Накладные расходы			*66406,45*	*201945*
			Сметная прибыль			*60224,88*	*183146*
24	**127**	**11-460101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного замка (обойма) В12,5**	**м3**	**0,960**	**213839,78**	**205286**
			Накладные расходы			*51228,82*	*49180*
			Сметная прибыль			*15839,98*	*15206*
25	**128**	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015**	**Ходовые скобы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,771**	**1039,91**	**12241**
			Накладные расходы			*352,51*	*4149*
			Сметная прибыль			*77,03*	*907*
			Раздел: Устройство прямоугольных водопроводных колодцев (2 шт)				
26	**130**	**11-221301-0303 РСНБ РК 2015**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**25,000**	**48779,50**	**1219488**
			Накладные расходы			*8647,50*	*216188*
			Сметная прибыль			*3613,30*	*90332*
27	**135**	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,107**	**620162,79**	**66333**
			Накладные расходы			*23356,80*	*2498*
			Сметная прибыль			*45937,98*	*4914*
28	**136**	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**4,000**	**674,35**	**2697**
			Накладные расходы			*25,40*	*102*
			Сметная прибыль			*49,95*	*200*
29	**137**	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,000**	**18238,96**	**72956**
			Накладные расходы			*686,92*	*2748*
			Сметная прибыль			*1351,03*	*5404*
30	**138**	**11-061601-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка каркасов и сеток**	**т**	**0,180**	**46134,68**	**8302**
			Накладные расходы			*14534,70*	*2616*
			Сметная прибыль			*3417,38*	*615*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**139**	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,180**	**250353,62**	**45051**
			Накладные расходы			*9428,91*	*1697*
			Сметная прибыль			*18544,71*	*3337*
32	**140**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,180**	**30483,58**	**5486**
			Накладные расходы			*9692,03*	*1744*
			Сметная прибыль			*2258,04*	*406*
33	**141**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,025**	**813035,87**	**20293**
			Накладные расходы			*66406,45*	*1658*
			Сметная прибыль			*60224,88*	*1503*
34	**142**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Кирпичная кладка горловины. Кладка**	**м3 кладки**	**0,070**	**26876,37**	**1887**
			Накладные расходы			*4276,28*	*300*
			Сметная прибыль			*1990,84*	*140*
35	**143**	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015**	**Ходовые скобы и стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,961**	**1039,91**	**5159**
			Накладные расходы			*352,51*	*1749*
			Сметная прибыль			*77,03*	*382*
			Раздел: Прочие работы				
36	**144**	**11-270901-0301 РСНБ РК 2015**	**Столбики железобетонные для колодцев. Установка**	**шт.**	**50,000**	**2522,96**	**126148**
			Накладные расходы			*684,14*	*34207*
			Сметная прибыль			*186,89*	*9344*
37	**145**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Столбики из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,500**	**93303,39**	**46652**
			Накладные расходы			*3514,03*	*1757*
			Сметная прибыль			*6911,36*	*3456*
			Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия				
38	**152**	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**36,000**	**6781,58**	**244137**
			Накладные расходы			*1798,66*	*64752*
			Сметная прибыль			*502,34*	*18084*
39	**154**	**11-220901-0108 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,000**	**20585,07**	**123510**
			Накладные расходы			*5748,46*	*34491*
			Сметная прибыль			*1524,82*	*9149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**155**	**11-220901-0107 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,000**	**15190,24**	**60761**
			Накладные расходы			*4201,57*	*16806*
			Сметная прибыль			*1125,20*	*4501*
41	**157**	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,000**	**4764,06**	**9528**
			Накладные расходы			*1582,22*	*3164*
			Сметная прибыль			*352,89*	*706*
42	**158**	**11-220901-0104 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,000**	**4294,83**	**4295**
			Накладные расходы			*1467,67*	*1468*
			Сметная прибыль			*318,14*	*318*
43	**168**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**17,000**	**3438,68**	**58458**
			Накладные расходы			*1136,66*	*19323*
			Сметная прибыль			*254,72*	*4330*
44	**169**	**23-040501-0108 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**17,000**	**898,38**	**15272**
			Накладные расходы			*33,84*	*575*
			Сметная прибыль			*66,55*	*1131*
45	**175**	**23-020103-0215 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 250 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**-25,000**	**9104,28**	**-227607**
			Накладные расходы			*342,89*	*-8572*
			Сметная прибыль			*674,39*	*-16860*
46	**176**	**23-020103-0213 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**-16,000**	**5909,28**	**-94549**
			Накладные расходы			*222,56*	*-3561*
			Сметная прибыль			*437,72*	*-7004*
47	**184**	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,108**	**945484,91**	**1047975**
			Накладные расходы			*240052,00*	*266074*
			Сметная прибыль			*70035,92*	*77628*
48	**188**	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015**	**Крест стальной сварной, КФ300х250 - 1шт**	**т**	**0,169**	**386646,51**	**65498**
			Накладные расходы			*14562,03*	*2467*
			Сметная прибыль			*28640,48*	*4852*
49	**192**	**11-160901-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**3,000**	**8149,15**	**24447**
			Накладные расходы			*1526,19*	*4579*
			Сметная прибыль			*603,64*	*1811*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**193**	**КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Счетчики холодной воды ZEnnEr, DN 80**	**шт.**	**3,000**	**60928,19**	**182785**
			Накладные расходы			***2294,70***	***6884***
			Сметная прибыль			***4513,20***	***13540***
51	**199**	**23-020302-5965 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 355x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**-6,000**	**58395,96**	**-350376**
			Накладные расходы			***2199,33***	***-13196***
			Сметная прибыль			***4325,63***	***-25954***
52	**201**	**23-020302-5926 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 140x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**-2,000**	**4759,85**	**-9520**
			Накладные расходы			***179,27***	***-359***
			Сметная прибыль			***352,58***	***-705***
53	**202**	**23-020302-2420 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**-4,000**	**53820,74**	**-215283**
			Накладные расходы			***2027,02***	***-8108***
			Сметная прибыль			***3986,72***	***-15947***
54	**204**	**23-020302-1020 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**-4,000**	**63592,61**	**-254370**
			Накладные расходы			***2395,05***	***-9580***
			Сметная прибыль			***4710,56***	***-18842***
55	**207**	**23-020302-2617 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**-3,000**	**20085,26**	**-60256**
			Накладные расходы			***756,46***	***-2269***
			Сметная прибыль			***1487,80***	***-4463***
56	**209**	**23-020302-1217 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**-2,000**	**23004,43**	**-46009**
			Накладные расходы			***866,40***	***-1733***
			Сметная прибыль			***1704,03***	***-3408***
57	**222**	**23-020302-8013 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**-20,000**	**2968,71**	**-59374**
			Накладные расходы			***111,81***	***-2236***
			Сметная прибыль			***219,90***	***-4398***
			ИТОГО:				**36291457**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7337746**
			Сметная прибыль				**2688256**
			Итого с временными		**2,6 %**	**943578,00**	**37235035**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**770765,00**	**38005800**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**10261566,00**	**10261566**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**24703770,00**	**25936392**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,08648649		**8%**	**3040464,00**	**3303423**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**40291408**
			Итого с НДС		**12 %**	**4834969,01**	**45126377,47**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**40613739,80**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
Ансатбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «УКС»
Сарбасов Д.Б.

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка станции водоподготовки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп.согл. №2** от **05.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 7-7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**109,200**	**2733,52**	**298501**
			Накладные расходы			*1004,90*	*109735*
			Сметная прибыль			*202,48*	*22111*
2	**2**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**55,932**	**1425,87**	**79752**
			Накладные расходы			*524,18*	*29318*
			Сметная прибыль			*105,62*	*5908*
3	**4**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**19,012**	**21479,71**	**408372**
			Накладные расходы			*1524,30*	*28980*
			Сметная прибыль			*1591,09*	*30250*
4	**5**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные В15, F75. Устройство**	**м3**	**2,450**	**25759,00**	**63110**
			Накладные расходы			*2590,32*	*6346*
			Сметная прибыль			*1908,07*	*4675*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**6**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**4,700**	**24114,49**	**113338**
			Накладные расходы			*3510,16*	*16498*
			Сметная прибыль			*1786,26*	*8395*
6	**7**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**2,550**	**1240,46**	**3163**
			Накладные расходы			*248,31*	*633*
			Сметная прибыль			*91,89*	*234*
7	**8**	**11-070111-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	**м оград**	**270,000**	**3847,46**	**1038815**
			Накладные расходы			*1091,62*	*294737*
			Сметная прибыль			*285,00*	*76949*
8	**11**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**180,150**	**1104,38**	**198954**
			Накладные расходы			*172,83*	*31135*
			Сметная прибыль			*81,81*	*14737*
9	**12**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**37,540**	**1673,80**	**62835**
			Накладные расходы			*486,70*	*18271*
			Сметная прибыль			*123,99*	*4654*
10	**13**	**11-150402-0701 РСНБ РК 2015**	**Окраска известковая за 2 раза**	**м2 фасада**	**1117,540**	**771,42**	**862092**
			Накладные расходы			*229,25*	*256191*
			Сметная прибыль			*57,14*	*63859*
11	**14**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**67,500**	**890,14**	**60084**
			Накладные расходы			*166,53*	*11241*
			Сметная прибыль			*65,94*	*4451*
12	**15**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**67,500**	**245,90**	**16599**
			Накладные расходы			*19,35*	*1306*
			Сметная прибыль			*18,22*	*1230*
13	**16**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные МС-1, МС-2, МС-3. Установка**	**т стальных элементов**	**0,657**	**813035,87**	**534108**
			Накладные расходы			*66406,45*	*43624*
			Сметная прибыль			*60224,88*	*39564*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**17**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**29,562**	**383,37**	**11333**
			Накладные расходы			*103,67*	*3065*
			Сметная прибыль			*28,40*	*839*
15	**18**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя**	**м2**	**29,562**	**282,20**	**8342**
			Накладные расходы			*62,89*	*1859*
			Сметная прибыль			*20,90*	*618*
16	**19**	**МАФ,КН.2,П.33-5,6**	**Насадки из колючей проволоки. Установка**	**м оград**	**270,000**	**490,93**	**132552**
			Накладные расходы			*102,12*	*27572*
			Сметная прибыль			*36,37*	*9819*
17	**20**	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных сгайками и шайбами**	**болт**	**194,000**	**243,85**	**47306**
			Накладные расходы			*91,01*	*17656*
			Сметная прибыль			*18,06*	*3504*
18	**21**	**21-130201-0105 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,024**	**612000,80**	**14354**
			Накладные расходы			*23049,40*	*541*
			Сметная прибыль			*45333,39*	*1063*
19	**22**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,003**	**683489,71**	**2351**
			Накладные расходы			*25741,85*	*89*
			Сметная прибыль			*50628,87*	*174*
20	**23**	**21-130203-0102 РСНБ РК 2015**	**Шайбы диаметром 8-12мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,005**	**842,09**	**4**
			Накладные расходы			*31,72*	*0*
			Сметная прибыль			*62,38*	*0*
			ИТОГО:				**3955965**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**898796**
			Сметная прибыль				**293034**
			Итого с временными		**2,6 %**	**102855,00**	**4058820**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**84018,00**	**4142838**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**1118566**	**1 118 566**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**2692845**	**2 827 207**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,0864865		**8%**	**331427**	**360 091**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4 391 982**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**527037,80**	**4 919 019,51**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**4 427 117,99**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
Ансатбаев А.М

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

САПА КҰРЫЛЫС 2007

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «УКС»
Сарбасов Д.Б.

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Фильтровальная станция.Производственный корпус.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп.согл. №2** от **05.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 7-8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**23-080303-0307 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**шт.**	**1,000**	**15585,52**	**15586**
			Накладные расходы			*555,04*	*555*
			Сметная прибыль			*1154,48*	*1154*
2	**2**	**13-100701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**47596,17**	**47596**
			Накладные расходы			*13797,07*	*13797*
			Сметная прибыль			*3525,64*	*3526*
3	**3**	**Прайс лист"INTANT"**	**Стоимость устройства УК-ВК-02**	**шт**	**1,000**	**4511,81**	**4512**
			Накладные расходы			*160,68*	*161*
			Сметная прибыль			*334,21*	*334*
4	**4**	**13-080103-3001 РСНБ РК 2015**	**Монтаж устройства управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2.**	**шт.**	**1,000**	**2435,00**	**2435**
			Накладные расходы			*661,95*	*662*
			Сметная прибыль			*180,37*	*180*
5	**5**	**23-080302-0304 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**19,000**	**1023,24**	**19441**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*36,44*	*692*
			Сметная прибыль			*75,80*	*1440*
6	**6**	**13-100701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**19,000**	**3984,01**	**75696**
			Накладные расходы			*1136,58*	*21595*
			Сметная прибыль			*295,11*	*5607*
7	**7**	**23-080302-0604 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**3,000**	**1825,20**	**5476**
			Накладные расходы			*65,00*	*195*
			Сметная прибыль			*135,20*	*406*
8	**8**	**13-080103-3001 РСНБ РК 2015**	**Установка извещателя ИПР-3-СУ**	**шт**	**3,000**	**2435,00**	**7305**
			Накладные расходы			*661,95*	*1986*
			Сметная прибыль			*180,37*	*541*
9	**9**	**23-080302-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	**шт.**	**10,000**	**480,73**	**4807**
			Накладные расходы			*17,12*	*171*
			Сметная прибыль			*35,61*	*356*
10	**10**	**13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,000**	**1991,18**	**19909**
			Накладные расходы			*568,26*	*5685*
			Сметная прибыль			*147,49*	*1479*
11	**11**	**23-080304-0313 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,000**	**2690,06**	**2690**
			Накладные расходы			*95,80*	*96*
			Сметная прибыль			*199,26*	*199*
12	**12**	**13-080103-3001 РСНБ РК 2015**	**Установка оповещателя Маяк 12КП**	**шт**	**1,000**	**2435,00**	**2435**
			Накладные расходы			*661,95*	*662*
			Сметная прибыль			*180,37*	*180*
13	**13**	**23-080306-0311 РСНБ РК 2015**	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1,000**	**23371,55**	**23372**
			Накладные расходы			*832,32*	*832*
			Сметная прибыль			*1731,23*	*1731*
14	**14**	**23-080306-0204 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**2,000**	**3210,11**	**6420**
			Накладные расходы			*114,32*	*229*
			Сметная прибыль			*237,79*	*476*
15	**15**	**23-080304-0101 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2,000**	**719,97**	**1440**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25,64*	*51*
			Сметная прибыль			*53,33*	*107*
16	**16**	**13-080103-3001 РСНБ РК 2015**	**Монтаж оповещателя, количество подключаемых концов до 2**	**шт.**	**2,000**	**2435,00**	**4868**
			Накладные расходы			*661,95*	*1323*
			Сметная прибыль			*180,37*	*360*
17	**17**	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 195 УХЛ3**	**шт.**	**1,000**	**44,93**	**45**
			Накладные расходы			*1,60*	*2*
			Сметная прибыль			*3,33*	*3*
18	**18**	**13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**коробка**	**1,000**	**5860,44**	**5858**
			Накладные расходы			*1435,57*	*1435*
			Сметная прибыль			*434,11*	*433*
19	**19**	**23-060408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,124**	**39419,83**	**4870**
			Накладные расходы			*1403,84*	*173*
			Сметная прибыль			*2919,99*	*360*
20	**20**	**23-061710-0102 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**110,000**	**38,19**	**4199**
			Накладные расходы			*1,36*	*149*
			Сметная прибыль			*2,83*	*310*
21	**21**	**13-080206-0701 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кабельного канала 15х10мм**	**м**	**110,000**	**347,11**	**38181**
			Накладные расходы			*62,29*	*6851*
			Сметная прибыль			*25,71*	*2827*
22	**22**	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,020**	**176434,50**	**3597**
			Накладные расходы			*6283,28*	*127*
			Сметная прибыль			*13069,22*	*266*
23	**23**	**23-061401-0202 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией , сечением 3х1,5 мм2**	**км**	**0,052**	**187711,43**	**9673**
			Накладные расходы			*6684,88*	*346*
			Сметная прибыль			*13904,55*	*722*
24	**24**	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**10,000**	**26,96**	**270**
			Накладные расходы			*0,96*	*10*
			Сметная прибыль			*2,00*	*20*
25	**25**	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**м**	**10,200**	**367,53**	**3747**
			Накладные расходы			*85,61*	*872*
			Сметная прибыль			*27,22*	*277*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	**26**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных каналах,трубах масса 1 м до 1 кг**	**м**	**120,000**	**427,51**	**51298**
			Накладные расходы			***85,79***	***10292***
			Сметная прибыль			***31,67***	***3800***
27	**27**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**70,000**	**939,90**	**65789**
			Накладные расходы			***143,82***	***10059***
			Сметная прибыль			***69,62***	***4879***
			ИТОГО:				**431515**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**79008**
			Сметная прибыль				**31973**
			Итого с временными		**2,6 %**	**11219,39**	**442734,39**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**9164,60**	**451898,99**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**122012,73**	**122013**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**293734,34**	**308391**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,08648649		**8%**	**36151,92**	**39279**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**479075**
			Итого с НДС		**12 %**	**57489,06**	**536564,54**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**482908,08**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
Ансатбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «УКС»
Сарбасов Д.Б.

ТОО «УКС» Технадзор-эксперт Сарбасов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп.согл. №2** от **05.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 7-9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**2**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**-3,000**	**51257,23**	**-153772**
			Накладные расходы			*1825,40*	*-5476*
			Сметная прибыль			*3796,83*	*-11390*
2	**267**	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**-3,000**	**23853,40**	**-71560**
			Накладные расходы			*849,48*	*-2548*
			Сметная прибыль			*1766,92*	*-5301*
3	**344**	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**-16,000**	**23853,40**	**-381654**
			Накладные расходы			*849,48*	*-13592*
			Сметная прибыль			*1766,92*	*-28271*
4	**419**	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-8,000**	**2384,55**	**-19076**
			Накладные расходы			*84,92*	*-679*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*176,63*	*-1413*
5	**420**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-4,000**	**3469,56**	**-13878**
			Накладные расходы			*123,56*	*-494*
			Сметная прибыль			*257,00*	*-1028*
6	**423**	**23-061004-0106 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**-0,489**	**1186256,45**	**-579531**
			Накладные расходы			*42245,60*	*-20639*
			Сметная прибыль			*87870,85*	*-42928*
7	**425**	**23-061201-0705 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**-7,590**	**526552,79**	**-3996536**
			Накладные расходы			*18751,88*	*-142327*
			Сметная прибыль			*39003,91*	*-296040*
8	**428**	**23-061201-0919 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**-0,100**	**1297780,10**	**-129778**
			Накладные расходы			*46217,24*	*-4622*
			Сметная прибыль			*96131,86*	*-9613*
9	**430**	**23-060109-1006 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**-0,245**	**5603845,85**	**-1371821**
			Накладные расходы			*199567,16*	*-48854*
			Сметная прибыль			*415099,69*	*-101616*
10	**435**	**ПРАЙС**	**Стоимость соединительных муфт для трубы Д-110мм**	**шт**	**-10,000**	**1617,15**	**-16172**
			Накладные расходы			*57,59*	*-576*
			Сметная прибыль			*119,79*	*-1198*
11	**436**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	**шт.**	**-10,000**	**1939,87**	**-19399**
			Накладные расходы			*502,96*	*-5030*
			Сметная прибыль			*143,69*	*-1437*
			ИТОГО:				**-6753177**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-244836**
			Сметная прибыль				**-500234**
			Итого с временными		**2,6 %**	**-175582,00**	**-6928759**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**-143424,00**	**-7072183**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**-1909489,41**	**-1909489**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**-4596918,95**	**-4826287**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,08648649		**8%**	**-565774,64**	**-614707**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**-7497493**
			Итого с НДС		**12 %**	**-899699,14**	**-8397192,00**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**-7557472,81**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
Ансатбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «УКС»
Сарбасов Д.Б.

ТОО Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Вынос проекта в натуру**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп.согл. №2** от **05.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 7-10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	СМЕТА"	**Вынос проекта в натуру**	шт.	1,000	-1174629,93	-1174630
	1	СМЕТА"	**Вынос проекта в натуру**	шт.	1,000	1174629,93	1174630
			ИТОГО:				0
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с временными		2,6 %	-30540	-30540
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	-24947	-55487
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		27%	-14981	-14981
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		65%	-36067	-37866
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,08648649		8%	-4439	-4823
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				-58824

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**-7058,87**	**-65882,77**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**-59294,49**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
Ансатбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «УКС»
Сарбасов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Затраты на транспортировку материалов и оборудования на расстояние более 30 км**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп.согл. №2** от **05.10.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 7-11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подгруппа 01. Класс груза 1. Автотранспортное средство: автобетоносмесителями. Объем 6 м3				
1	**1**	**41-060101-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**3072,310**	**1662,12**	**5106548**
			Сметная прибыль			***123,12***	***378263***
			Раздел: Подгруппа 01. Класс груза 1. Автотранспортное средство: автоцементовозами. Грузоподъемность 20 тн				
2	**2**	**41-040101-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**123,750**	**1081,08**	**133784**
			Сметная прибыль			***80,08***	***9910***
3	**3**	**41-040201-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**13,750**	**1019,52**	**14018**
			Сметная прибыль			***75,52***	***1038***
			Раздел: Подгруппа 01. Класс груза 1. Автотранспортное средство: самосвалами. Грузоподъемность 20 тн				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1217,260**	**544,32**	**662579**
			Сметная прибыль			***40,32***	***49080***
			Раздел: Подгруппа 01. Класс груза 1. Автотранспортное средство: бортовыми автомашинами. Грузоподъемность 14 тн				
5	**5**	**41-010104-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1049,582**	**967,68**	**1015659**
			Сметная прибыль			***71,68***	***75234***
6	**6**	**41-010204-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 20 км**	**т**	**116,620**	**895,32**	**104412**
			Сметная прибыль			***66,32***	***7734***
			Раздел: Подгруппа 01. Класс груза 1. Автотранспортное средство: автомобилями трубовозами. Грузоподъемность 20 тн				
7	**7**	**41-080102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**391,613**	**1054,08**	**412792**
			Сметная прибыль			***78,08***	***30577***
8	**8**	**41-080202-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**43,513**	**930,96**	**40508**
			Сметная прибыль			***68,96***	***3001***
			Раздел: Подгруппа 01. Класс груза 1. Автотранспортное средство: автобитумовозами. Грузоподъемность 18,5 тн				
9	**9**	**41-050102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**9,396**	**1007,64**	**9468**
			Сметная прибыль			***74,64***	***701***
10	**10**	**41-050202-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1,044**	**952,56**	**994**
			Сметная прибыль			***70,56***	***74***
			Раздел: Подгруппа 02. Класс груза 2. Автотранспортное средство: бортовыми автомашинами. Грузоподъемность 14 тн				
11	**11**	**41-010104-2020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**70,638**	**1138,32**	**80409**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*84,32*	*5956*
12	**12**	**41-010204-2020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 20 км**	**т**	**7,849**	**1053,00**	**8265**
			Сметная прибыль			*78,00*	*612*
			Раздел: Подгруппа 02. Класс груза 2. Автотранспортное средство: автомобилями трубовозами. Грузоподъемность 20 тн				
13	**13**	**41-080102-2020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**612,374**	**1239,84**	**759246**
			Сметная прибыль			*91,84*	*56240*
14	**14**	**41-080202-2020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**68,042**	**1095,12**	**74514**
			Сметная прибыль			*81,12*	*5520*
			Раздел: Подгруппа 03. Класс груза 3. Автотранспортное средство: бортовыми автомашинами. Грузоподъемность 14 тн				
15	**15**	**41-010104-3020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**173,632**	**1586,52**	**275471**
			Сметная прибыль			*117,52*	*20405*
16	**16**	**41-010204-3020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 20 км**	**т**	**19,293**	**1467,72**	**28316**
			Сметная прибыль			*108,72*	*2097*
			ИТОГО:				**8726984**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**646443**
			Итого с временными		**2,6 %**	**-**	**8 726 984,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**-**	**8 726 984,00**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**2 356 285,68**	**2 356 285,68**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**5 672 539,60**	**5 955 577,20**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,08648649		**8%**	**698 158,72**	**758 540,02**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**9 251 810,96**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**1 110 217,31**	**10 362 028,27**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**9 325 825,46**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
Ансатбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «УКС»
Сарбасов Д.Б.

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.