Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района",Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г.Есик, 1 ЖАМБЫЛА, 21

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 120140000304

Исполнитель ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ в сфере строительства № 16 от 13.05.2020г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
49	26.08.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)			шт	1	285 472 613,00	285 472 613,00	30 586 351,39
				Итого	1	x	285 472 613,00	30 586 351,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Дуйсембинов М.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____

подпись *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор подряда №16	13.05.2020		058-034-431		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)	711 636 236	317 191 792						33 984 835	317 191 792
Итого									
Итого с учетом скидки 10%	**640 472 613**	**285 472 613**							317 191 792
Итого с учетом аванса 30%	**448 330 829**	**199 830 829**						**30 586 351**	**285 472 613**
								21 410 446	**199 830 829**

ЗАКАЗЧИК:

Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского

Малибеков Д.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «УКС»

Жумабеков Н.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Дуйсембинов М.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **13.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №2-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 2-3-1							
			Раздел: Земляные работы				
1	14	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3600,000	282,43	1016730
			Накладные расходы			*41,76*	*150327*
			Сметная прибыль			*20,92*	*75313*
2	36	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	280,000	1954,46	547248
			Накладные расходы			*696,28*	*194959*
			Сметная прибыль			*144,77*	*40537*
3	37	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2160,000	1425,87	3079869
			Накладные расходы			*524,18*	*1132224*
			Сметная прибыль			*105,62*	*228138*
			Раздел: Узел пересечения с линией связи (Узел 1 - 1 шт)				
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог				
			Раздел: Срезка кустарников, корчевка деревьев и их восстановление				
			Раздел: Устройство трубопроводов				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	78	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	1,000	706321,57	706322
			Накладные расходы			*227312,11*	*227312*
			Сметная прибыль			*52320,12*	*52320*
5	80	23-010501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	983,740	17814,53	17524868
			Накладные расходы			*670,94*	*660028*
			Сметная прибыль			*1319,60*	*1298138*
6	83	23-010501-1416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 180x13,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4812,145	5678,49	27325741
			Накладные расходы			*213,87*	*1029152*
			Сметная прибыль			*420,63*	*2024129*
7	85	23-010501-1114 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1102,920	2321,38	2560300
			Накладные расходы			*87,43*	*96427*
			Сметная прибыль			*171,95*	*189652*
8	97	23-010201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,026	50739,45	1325
			Накладные расходы			*1910,97*	*50*
			Сметная прибыль			*3758,48*	*98*
9	98	23-010201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,400	42556,06	4272629
			Накладные расходы			*1602,76*	*160917*
			Сметная прибыль			*3152,30*	*316491*
10	99	23-010201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,264	30292,81	2007323
			Накладные расходы			*1140,90*	*75601*
			Сметная прибыль			*2243,91*	*148691*
			Раздел: Круглые водопроводные колодцы - 66шт (в т.ч.: диам.100см - 21шт, диам.150см - 39шт, диам.200см - 6шт.)				
			Раздел: Устройство прямоугольных водопроводных колодцев (2 шт)				
11	131	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4,300	94269,32	405358
			Накладные расходы			*3550,41*	*15267*
			Сметная прибыль			*6982,91*	*30027*
12	132	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,940	66517,42	262079
			Накладные расходы			*2505,20*	*9871*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			3				
			Сметная прибыль			*4927,22*	*19413*
13	133	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,000	1765,24	7061
			Накладные расходы			*66,48*	*266*
			Сметная прибыль			*130,76*	*523*
14	134	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,000	3296,32	13185
			Накладные расходы			*124,15*	*497*
			Сметная прибыль			*244,17*	*977*
			Раздел: Прочие работы				
			Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия				
15	160	51-010102-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	9,000	639470,12	5755231
			Накладные расходы			*24083,96*	*216756*
			Сметная прибыль			*47368,16*	*426313*
16	161	23-040102-1409 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	386538,43	2319231
			Накладные расходы			*14557,96*	*87348*
			Сметная прибыль			*28632,48*	*171795*
17	162	23-040102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	215242,42	215242
			Накладные расходы			*8106,54*	*8107*
			Сметная прибыль			*15943,88*	*15944*
18	163	23-040102-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	165452,02	496356
			Накладные расходы			*6231,32*	*18694*
			Сметная прибыль			*12255,71*	*36767*
19	164	23-040102-1506 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	153000,76	153001
			Накладные расходы			*5762,37*	*5762*
			Сметная прибыль			*11333,39*	*11333*
20	165	23-040102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	74672,66	224018
			Накладные расходы			*2812,35*	*8437*
			Сметная прибыль			*5531,31*	*16594*

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **13.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №2-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 2-3-2							
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (с перемещением до 30 м)	м3 грунта	6000,000	65,87	395244
			Накладные расходы			*11,58*	*69494*
			Сметная прибыль			*4,88*	*29277*
2	2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2000,000	110,79	221576
			Накладные расходы			*19,48*	*38959*
			Сметная прибыль			*8,21*	*16413*
3	9	11-010101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17480,000	371,03	6485586
			Накладные расходы			*54,86*	*958913*
			Сметная прибыль			*27,48*	*480414*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	10	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	541,000	649,73	351503
			Накладные расходы			*109,66*	*59325*
			Сметная прибыль			*48,13*	*26037*
5	12	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	730,000	5282,44	3856184
			Накладные расходы			*1941,94*	*1417613*
			Сметная прибыль			*391,29*	*285643*
6	14	41-020101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	5954,000	1184,33	7051520
			Накладные расходы			*44,60*	*265577*
			Сметная прибыль			*87,73*	*522335*
7	29	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	420,000	1954,46	820872
			Накладные расходы			*696,28*	*292439*
			Сметная прибыль			*144,77*	*60805*
8	30	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3020,000	1425,87	4306113
			Накладные расходы			*524,18*	*1583017*
			Сметная прибыль			*105,62*	*318971*
9	31	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	31980,000	50,23	1606319
			Накладные расходы			*8,83*	*282433*
			Сметная прибыль			*3,72*	*118987*
10	32	11-010104-0509 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	31980,000	22,83	730145
			Накладные расходы			*4,01*	*128379*
			Сметная прибыль			*1,69*	*54085*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог				
			Раздел: Устройство трубопроводов				
11	48	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	1,860	968590,33	1801578
			Накладные расходы			*295836,52*	*550256*
			Сметная прибыль			*71747,43*	*133450*
12	50	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	2,398	706321,57	1693759
			Накладные расходы			*227312,11*	*545094*
			Сметная прибыль			*52320,12*	*125464*
13	53	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	310,980	3639,69	1131869
			Накладные расходы			*137,08*	*42629*
			Сметная прибыль			*269,61*	*83842*
			Раздел: Круглые водопроводные колодцы - 18шт (в т.ч.: диам.100см -5шт, диам.150см - 9шт, диам.200см - 4шт.)				
			Раздел: Устройство прямоугольных водопроводных колодцев (1 шт)				
14	90	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,700	94269,32	160258
			Накладные расходы			*3550,41*	*6036*
			Сметная прибыль			*6982,91*	*11871*
15	91	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,800	66517,42	119731
			Накладные расходы			*2505,20*	*4509*
			Сметная прибыль			*4927,22*	*8869*
16	92	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	1765,24	3530
			Накладные расходы			*66,48*	*133*
			Сметная прибыль			*130,76*	*262*
17	93	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7,3	шт.	4,000	3296,32	13185
			Накладные расходы			*124,15*	*497*
			Сметная прибыль			*244,17*	*977*
			Раздел: Прочие работы				
			Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия				

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **13.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №2-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 2-3-3							
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м (с перемещением до 30 м)	м3 грунта	1850,000	65,87	121867
			Накладные расходы			*11,58*	*21427*
			Сметная прибыль			*4,88*	*9027*
2	5	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка насыпного грунта в отвал (с дальнейшим перемещением на 30 м) экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	820,000	199,84	163871
			Накладные расходы			*32,62*	*26752*
			Сметная прибыль			*14,80*	*12139*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			2				
3	15	11-010102-0315 РСНЬ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1910,000	541,47	1034203
			Накладные расходы			*91,38*	*174540*
			Сметная прибыль			*40,11*	*76608*
4	37	11-230101-0101 РСНЬ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	860,000	1954,46	1680834
			Накладные расходы			*696,28*	*598803*
			Сметная прибыль			*144,77*	*124506*
5	38	11-010205-0501 РСНЬ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1245,000	1298,24	1616311
			Накладные расходы			*477,26*	*594189*
			Сметная прибыль			*96,17*	*119727*
6	43	11-010104-0503 РСНЬ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3200,000	50,23	160732
			Накладные расходы			*8,83*	*28261*
			Сметная прибыль			*3,72*	*11906*
7	44	11-010104-0509 РСНЬ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	3200,000	22,83	73060
			Накладные расходы			*4,01*	*12846*
			Сметная прибыль			*1,69*	*5412*
			Раздел: Узел пересечения с линией связи (Узел 2 - 4 шт)				
			Раздел: Срезка кустарников, корчевка деревьев и их восстановление				
			Раздел: Устройство трубопроводов				
8	64	11-220501-0104 РСНЬ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	2,692	656019,74	1766005
			Накладные расходы			*215819,23*	*580985*
			Сметная прибыль			*48594,05*	*130815*
9	65	23-010501-1522 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2985,955	20693,18	61788912

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*779,35*	*2327117*
			Сметная прибыль			*1532,83*	*4576956*
			Раздел: Круглые водопроводные колодцы - 9шт (в т.ч.: диам.100 см -1шт, диам.150см -5шт, диам.200см -3шт.)				
			Раздел: Устройство прямоугольных водопроводных колодцев (2 шт)				
10	114	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,590	94269,32	244158
			Накладные расходы			*3550,41*	*9196*
			Сметная прибыль			*6982,91*	*18086*
11	115	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты дна для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,700	66517,42	179597
			Накладные расходы			*2505,20*	*6764*
			Сметная прибыль			*4927,22*	*13303*
12	116	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5,000	1765,24	8826
			Накладные расходы			*66,48*	*332*
			Сметная прибыль			*130,76*	*654*
13	117	21-040302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6	шт.	3,000	71105,02	213315
			Накладные расходы			*2677,98*	*8034*
			Сметная прибыль			*5267,04*	*15801*
14	118	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7,3	шт.	3,000	3296,32	9889
			Накладные расходы			*124,15*	*372*
			Сметная прибыль			*244,17*	*733*
15	119	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7,9	шт.	2,000	8354,50	16709
			Накладные расходы			*314,65*	*629*
			Сметная прибыль			*618,85*	*1238*
			Раздел: Прочие работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия				
16	142	23-040102-1409 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа BElgiC AxT ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	386538,43	2319231
			Накладные расходы			*14557,96*	*87348*
			Сметная прибыль			*28632,48*	*171795*
17	143	23-040102-1506 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа BElgiC AxT ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	153000,76	459002
			Накладные расходы			*5762,37*	*17287*
			Сметная прибыль			*11333,39*	*34000*
18	144	23-040102-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BElgiC AxT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	89314,71	89315
			Накладные расходы			*3363,80*	*3364*
			Сметная прибыль			*6615,90*	*6616*
19	146	23-040103-3902 РСНБ РК 2015	Затвор шиковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, t от -40°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа BElgiC AxT ГОСТ 13547-79	шт.	6,000	35699,99	214200
			Накладные расходы			*1344,55*	*8067*
			Сметная прибыль			*2644,44*	*15867*
20	158	23-020103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3648,69	14595
			Накладные расходы			*137,42*	*550*
			Сметная прибыль			*270,27*	*1081*
21	160	23-020103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	4432,24	26593
			Накладные расходы			*166,93*	*1002*
			Сметная прибыль			*328,31*	*1970*
22	161	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3263,67	13055
			Накладные расходы			*122,92*	*492*
			Сметная прибыль			*241,75*	*967*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	162	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1778,75	14230
			Накладные расходы			*66,99*	*536*
			Сметная прибыль			*131,76*	*1054*
			ИТОГО:				**72228510**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4508894**
			Сметная прибыль				**5350260**
			Итого с временными		**2,6 %**	**1877941,00**	**74106451**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1534004,00**	**75640455**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**20422922,85**	**20422923**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**49166295,75**	**51619502**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,08648649		**8%**	**6051236,40**	**6574587**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**80189352**
			Итого с НДС		**12 %**	**9622722,22**	**89812074**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**80830867**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
Малибеков Д.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «УКС»
Жумабеков Н.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **13.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №2-4

Локальная смета 2-3-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м(в т.ч. 9234м3 - с перемещением до 30 м, 776м3 - с вывозом на 15 км)	м3 грунта	4356,000	65,87	286947
			Накладные расходы			*11,58*	*50453*
			Сметная прибыль			*4,88*	*21255*
2	2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1526,000	110,79	169062
			Накладные расходы			*19,48*	*29726*
			Сметная прибыль			*8,21*	*12523*
3	8	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для восстанов. раст. грунта)	м3 грунта	185,000	277,30	51300
			Накладные расходы			*46,80*	*8657*
			Сметная прибыль			*20,54*	*3800*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	12	11-010101-0368 РСНЬ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9585,000	282,43	2707044
			Накладные расходы			*41,76*	*400244*
			Сметная прибыль			*20,92*	*200522*
5	13	11-010102-0314 РСНЬ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1132,000	423,23	479094
			Накладные расходы			*71,45*	*80876*
			Сметная прибыль			*31,35*	*35488*
6	23	11-230101-0101 РСНЬ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	289,000	1954,46	564838
			Накладные расходы			*696,28*	*201226*
			Сметная прибыль			*144,77*	*41840*
7	24	11-010205-0502 РСНЬ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1852,000	1425,87	2640703
			Накладные расходы			*524,18*	*970777*
			Сметная прибыль			*105,62*	*195608*
8	25	11-010104-0502 РСНЬ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6604,000	45,66	301556
			Накладные расходы			*8,03*	*53021*
			Сметная прибыль			*3,38*	*22337*
9	26	11-010104-0508 РСНЬ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6604,000	22,01	145340
			Накладные расходы			*3,87*	*25555*
			Сметная прибыль			*1,63*	*10766*
			Раздел: Узел пересечения с линией связи (Узел 1 - 1 шт)				
			Раздел: Срезка кустарников, корчевка деревьев и их восстановление				
			Раздел: Устройство трубопроводов				
10	46	11-220501-0108 РСНЬ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,890	968590,33	862045
			Накладные расходы			*295836,52*	*263295*
			Сметная прибыль			*71747,43*	*63855*
11	48	23-010501-1523 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355x32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2470,000	26093,61	64451209
			Накладные расходы			*982,75*	*2427386*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	3 / 4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1932,86*	*4774164*
			Раздел: Круглые водопроводные колодцы - 9шт (в т.ч.: диам.100см -3шт, диам.150см -4шт, диам.200см -2шт.)				
12	65	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4,000	26940,20	107761
			Накладные расходы			*1014,63*	*4059*
			Сметная прибыль			*1995,57*	*7982*
13	66	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2,000	49219,63	98439
			Накладные расходы			*1853,73*	*3707*
			Сметная прибыль			*3645,90*	*7292*
14	67	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10,9	шт.	6,000	11508,97	69054
			Накладные расходы			*433,46*	*2601*
			Сметная прибыль			*852,52*	*5115*
15	68	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15,6	шт.	1,000	12611,12	12611
			Накладные расходы			*474,96*	*475*
			Сметная прибыль			*934,16*	*934*
16	69	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15,9	шт.	8,000	22109,43	176875
			Накладные расходы			*832,69*	*6662*
			Сметная прибыль			*1637,74*	*13102*
17	70	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20,6	шт.	6,000	20759,60	124558
			Накладные расходы			*781,86*	*4691*
			Сметная прибыль			*1537,75*	*9226*
18	71	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3,000	11570,89	34713
			Накладные расходы			*435,79*	*1307*
			Сметная прибыль			*857,10*	*2571*
19	72	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4,000	20671,79	82687
			Накладные расходы			*778,55*	*3114*
			Сметная прибыль			*1531,24*	*6125*
20	73	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-2	шт.	2,000	46285,81	92572
			Накладные расходы			*1743,23*	*3486*
			Сметная прибыль			*3428,58*	*6857*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			4				
21	74	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	9,000	1765,24	15887
			Накладные расходы			*66,48*	*598*
			Сметная прибыль			*130,76*	*1177*
22	75	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7,3	шт.	16,000	3296,32	52741
			Накладные расходы			*124,15*	*1986*
			Сметная прибыль			*244,17*	*3907*
			Раздел: Устройство прямоугольных водопроводных колодцев (3 шт)				
23	83	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,640	94269,32	248871
			Накладные расходы			*3550,41*	*9373*
			Сметная прибыль			*6982,91*	*18435*
24	84	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты лотка для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,700	66517,42	179597
			Накладные расходы			*2505,20*	*6764*
			Сметная прибыль			*4927,22*	*13303*
25	85	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6,000	1765,24	10591
			Накладные расходы			*66,48*	*399*
			Сметная прибыль			*130,76*	*785*
26	86	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7,3	шт.	12,000	3296,32	39556
			Накладные расходы			*124,15*	*1490*
			Сметная прибыль			*244,17*	*2930*
27	87	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,122	620162,79	75536
			Накладные расходы			*23356,80*	*2845*
			Сметная прибыль			*45937,98*	*5595*
28	88	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12,000	674,35	8092
			Накладные расходы			*25,40*	*305*
			Сметная прибыль			*49,95*	*599*
			Раздел: Прочие работы				
			Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			5				
29	109	51-010102-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	639470,12	2557880
			Накладные расходы			*24083,96*	*96336*
			Сметная прибыль			*47368,16*	*189473*
30	110	23-040102-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	165452,02	165452
			Накладные расходы			*6231,32*	*6231*
			Сметная прибыль			*12255,71*	*12256*
31	111	23-040102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	74672,66	224018
			Накладные расходы			*2812,35*	*8437*
			Сметная прибыль			*5531,31*	*16594*
32	112	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Затворы на трубопроводах диаметром до 65 мм. Установка	шт.	8,000	2278,94	18231
			Накладные расходы			*712,72*	*5702*
			Сметная прибыль			*168,81*	*1350*
33	113	23-040103-3902 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, T от -40°C до +120°C, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	шт.	8,000	35699,99	285600
			Накладные расходы			*1344,55*	*10756*
			Сметная прибыль			*2644,44*	*21156*
34	120	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	2635,48	21084
			Накладные расходы			*99,26*	*794*
			Сметная прибыль			*195,22*	*1562*
35	121	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14,000	1778,75	24903
			Накладные расходы			*66,99*	*938*
			Сметная прибыль			*131,76*	*1845*
36	124	23-020103-0217 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	14698,34	58793
			Накладные расходы			*553,57*	*2214*
			Сметная прибыль			*1088,77*	*4355*
			ИТОГО:				**77445242**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4696486**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**5736685**
			Итого с временными		**2,6 %**	**1947071,00**	**79392313**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1590473,00**	**80982786**
			Итого в текущих ценах на 2018 год - 27 %, К=1		**27%**	**21865352,22**	**21865352**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961		**65%**	**52638810,90**	**55265282**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 8 %, к = 1,08648649		**8%**	**6478622,88**	**7038936**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**85852962**
			Итого с НДС		**12 %**	**10302355,46**	**96155318**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,111111110903436				**86539786**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
Малибеков Д.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «УКС»
Жумабеков Н.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.