форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети газоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	81	02.05.2020	РБ	467004011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети газоснабжения)	**28 728 000,00**	**28 728 000,00**	**25 650 000,00**	**23 629 040**	**23 629 040**					**3 078 000,00**	**28 728 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
_____ **Керимжанов М.А.**

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"
_____ **Ануарбек Н.Ә.**
инженер-эксперт
_____ **Есентуреев О.**

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
_____ **Хусанбаев Н. Т.**
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"
_____ **Муталиев М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети газоснабжения)

АКТ
выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.0 4.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-2										
		РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)										
153	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	-	2332,32622	150,33	142,53	350612	332428	--	71139	455491
		НР - 72%; СП - 8%				7,80	34,57	18184	80620		33740	
154	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	-	71,8070567	1560,02	--	112020	--	--	80655	208089
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	--	112020	--		15414	
155	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять н а каждые последующие 5 м перемещения грунта. Групп а грунтов 2	м3 грунта	-	1896,86181	16,80	16,80	31866	31866	--	8143	43210
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,96	--	11309		3201	
156	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	-	341,86762	814,54	--	278463	--	--	200494	517274
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	278463	--		38317	
157	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	-	170,906298	3229,00	--	551856	--	551856	--	596005
		СП - 8%				--	--	--	--		44149	
158	С341-010105-1005 4101-0105-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гр узоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние пер евозки 5 км	т	-	17,3052255	302,00	--	5226	--		--	5644

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		418	
159	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопро вода		2,094	297739,09	81638,15	623466	170950	5349	489079	1201548
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	447167	46852		89004	
160	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1912,94	791,00	--	1513136	--	1513136	--	1634186
		СП - 8%				--	--	--	--		121051	
161	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укла дка	км трубопровода		0,303	334903,60	103361,72	101476	31319	30	78029	193865
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	70127	8690		14360	
162	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		306,03	1599,00	--	489342	--	489342	--	528489
		СП - 8%				--	--	--	--		39147	
163	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км тру бопровода		0,267	340537,60	103361,72	90924	27598	1531	68758	172456
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	61795	7658		12775	
164	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 110х6,6 с защитным пок рытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м		269,67	2488,00	--	670939	--	670939	--	724614
		СП - 8%				--	--	--	--		53675	
165	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		57	2020,26	1316,39	115155	75034	--	59480	188606
		НР - 99%; СП - 8%				703,87	350,18	40121	19960		13971	
166	С123-020302-5119 2302-0302-5119 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110, PN 16 СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	шт.		6	3686,00	--	22116	--	22116	--	23885
		СП - 8%				--	--	--	--		1769	
167	С123-020302-5114 2302-0302-5114 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		12	3183,00	--	38196	--	38196	--	41252
		СП - 8%				--	--	--	--		3056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010	шт.	3	4064,00	--	12192	--	12192	--	13167
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
169	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010	шт.	2	4064,00	--	8128	--	8128	--	8778
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
170	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	32	1193,00	--	38176	--	38176	--	41230
		СП - 8%			--	--	--	--		3054	
171	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,6	3229,00	--	127868	--	127868	--	138098
		СП - 8%			--	--	--	--		10229	
172	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, перех оды. Установка муфт	шт.	61	1370,93	894,00	83627	54534	--	43158	136928
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	29093	14501		10143	
173	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1885,00	--	13195	--	13195	--	14251
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
174	С123-020302-2609 2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт .	9	1688,00	--	15192	--	15192	--	16407
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
175	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	990,00	--	34650	--	34650	--	37422
		СП - 8%			--	--	--	--		2772	
176	С123-020302-6124 2302-0302-6124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1768,00	--	5304	--	5304	--	5728
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
177	С123-020302-6122 2302-0302-6122 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1566,00	--	6264	--	6264	--	6765
		СП - 8%			--	--	--	--		501	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
178	С123-020302-6119 2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	1216,00	--	3648	--	3648	--	3940
		СП - 8%				--	--	--	--		292	
		Футляр из труб ПЭ Д=160 для труб Д=110										
267	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укла дка	км трубопровода		0,067	340537,60	103361,72	22816	6925	384	17254	43275
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	15507	1922		3206	
268	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SD R 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		67,67	2372,00	--	160513	--	160513	--	173354
		СП - 8%				--	--	--	--		12841	
269	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укла дка/ ФУтляр	км трубопровода		0,079	451153,60	146298,72	35641	11558	1194	25870	66432
		НР - 99%; СП - 8%				289731,00	41048,34	22889	3243		4921	
270	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SD R 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		67,67	5014,00	--	339297	--	339297	--	366441
		СП - 8%				--	--	--	--		27144	
271	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,005	425749,76	67819,82	2129	339	51	1839	4285
		НР - 99%; СП - 8%				347875,00	23603,50	1739	118		317	
272	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м		5	553,00	--	2765	--	2765	--	2986
		СП - 8%				--	--	--	--		221	
273	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
274	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		5	6236,00	--	31180	--	31180	--	33674
		СП - 8%				--	--	--	--		2494	
275	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано вка муфт	шт.		10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	4769	2377		1663	
276	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.		5	632,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%				--	--	--	--		253	
277	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		5	2126,00	--	10630	--	10630	--	11480
		СП - 8%				--	--	--	--		850	
		Футляр из труб ПЭ Д=140 для труб Д=90										
286	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладк а	км трубопровода		0,06	340537,60	103361,72	20432	6202	343	15451	38754
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	13887	1721		2871	
287	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		60,6	1599,00	--	96899	--	96899	--	104651
		СП - 8%				--	--	--	--		7752	
288	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладк а/ Футляр	км трубопровода		0,06	451153,60	146298,72	27069	8778	907	19648	50455
		НР - 99%; СП - 8%				289731,00	41048,34	17384	2463		3737	
289	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		60,6	3823,00	--	231674	--	231674	--	250208
		СП - 8%				--	--	--	--		18534	
290	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,011	425749,76	67819,82	4683	746	110	4045	9427
		НР - 99%; СП - 8%				347875,00	23603,50	3827	260		698	
291	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м		11	553,00	--	6083	--	6083	--	6570
		СП - 8%				--	--	--	--		487	
292	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.		11	1370,93	894,00	15080	9834	--	7783	24692
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	5246	2615		1829	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
293	С123-020304-3630 2302-0304-3630 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	–	11	6236,00	--	68596	--	68596	--	74084
		СП - 8%				--	--	--	--		5488	
294	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано вка муфт	шт.	–	22	1370,93	894,00	30160	19668	--	15565	49384
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	10492	5230		3658	
295	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	–	11	632,00	--	6952	--	6952	--	7508
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
296	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	–	11	2126,00	--	23386	--	23386	--	25257
		СП - 8%				--	--	--	--		1871	
		Футляр из труб ПЭ Д=110 для труб Д=63										
305	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладк а	км трубопровода	124	0,08	297739,09	81638,15	23819	6531	204	18685	45904
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	17084	1790		3400	
306	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	114,2313	91,8087	791,00	--	72621	--	72621	--	78430
		СП - 8%				--	--	--	--		5810	
307	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Уклад ка/ Футляр	км трубопровода	124	0,08	340537,60	103361,72	27243	8269	459	20602	51672
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	18515	2294		3828	
308	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	114,2313	91,8087	2372,00	--	217770	--	217770	--	235192
		СП - 8%				--	--	--	--		17422	
309	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	–	0,049	425749,76	67819,82	20862	3323	493	18020	41993
		НР - 99%; СП - 8%				347875,00	23603,50	17046	1157		3111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м	49	553,00	--	27097	--	27097	--	29265
		СП - 8%			--	--	--	--		2168	
311	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уста новка	шт.	147	1370,93	894,00	201527	131418	--	104004	329973
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	70108	34946		24442	
312	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	6236,00	--	305564	--	305564	--	330009
		СП - 8%			--	--	--	--		24445	
313	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	49	632,00	--	30968	--	30968	--	33445
		СП - 8%			--	--	--	--		2477	
314	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	2126,00	--	104174	--	104174	--	112508
		СП - 8%			--	--	--	--		8334	
				Сигнальная лента							
345	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	2464	263,51	70,08	649286	172684	2282	395126	1127965
		НР - 72%; СП - 8%			192,50	30,22	474320	74466		83553	
346	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ!"	м	2464	11,96	--	29480	--	29480	--	31838
		СП - 8%			--	--	--	--		2358	
347	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2464	310,21	155,44	764367	383009	41474	325709	1177282
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	339884	112490		87206	
348	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1x4,0 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,464	140195,00	--	345440	--	345440	--	373076
		СП - 8%			--	--	--	--		27635	
		Узел защиты подземного кабеля, ГСН-12									
353	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопро вода	0,135	297739,09	81638,15	40195	11021	345	31531	77464
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	28829	3021		5738	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
354	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5, 8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		136,35	791,00	--	107853	--	107853	--	116481
		СП - 8%				--	--	--	--		8628	
355	С121-050307-0408 2105-0307-0408 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термическ и не обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГО СТ 3282-74	кг		108	357,00	--	38556	--	38556	--	41640
		СП - 8%				--	--	--	--		3084	
356	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширин ой от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535 -2005	т		0,012717	284014,00	--	3612	--	3612	--	3901
		СП - 8%				--	--	--	--		289	
357	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Изоляция битумом	т		0,135	132246,81	1725,21	17853	233	17620	127	19418
		НР - 108%; СП - 8%				--	868,84	--	117		1438	
358	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка п олости и испытание на прочность и герметичность во здухом от передвижных компрессорных установок давл ением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		3,132	908389,84	771501,20	2845077	2416342	25587	745679	3878017
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	403148	416280		287261	
359	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений мет одом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		270	19990,58	18776,84	5397457	5069747	2673	1228687	7156235
		НР - 91%; СП - 8%				1203,84	3796,92	325037	1025168		530091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17773569	9003765	5915508	4105173	23629037
								2849066	1882455	--	1750298	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1788574				
	Материалы		Тенге					43756				
	Всего заработная плата		Тенге						1001159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					374920				
		Накладные расходы	Тенге					720835				
		Сметная прибыль	Тенге					200753				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2710161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									774
		Сметная заработная плата	Тенге						1001159			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11267335				
	Материалы		Тенге					57282				
	Всего заработная плата		Тенге						3730362			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					42168				
	Местные материалы		Тенге					679725				
	Транспортные расходы		Тенге					5226				
		Накладные расходы	Тенге					3384337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1172134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15823806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2845
		Сметная заработная плата	Тенге					3730362			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4717660				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4717660				
		Сметная прибыль	Тенге				377413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5095073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23629040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3619
		Сметная заработная плата	Тенге					4731521			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23629040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2849066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9003765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1882455			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5915508		
		- Перевозка грузов	Тенге				5226				
		- Накладные расходы	Тенге							4105173	
		- Сметная прибыль	Тенге							1750298	
	ИТОГО										**23 629 040**
	В том числе оборудование										
	Итого без оборудования										**23 629 040**
	Временные здания и сооружения 3,4%:										**803 387**
	Итого:										**24 432 427**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%										**222 335**
	Итого										**24 654 762**
	Непредвиденные затраты заказчика 2%										**493 095**
	Итого:										**25 147 858**
	2019-28% к=1										**7 041 400**
	2020-72% к=1,0348515										**18 737 495**
	Итого										**25 778 895**
	Поправочний коэфициент к=0,995										**25 650 000**
	НДС 12%										**3 078 000**
	ИТОГО:										**28 728 000**

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"
_____Ануарбек Н.Ә.
инженер-эксперт
_____Есентуреев О.

АВТОР:
ТОО "Научно-исследовательский проектный
_____Әліпбек Ө.Н.
директор
_____Хусанбаев Н. Т.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"
_____Муталиев М.