форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Автор: ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.
Дополнительное соглашение №3 от 13.06.2022г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети газоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	81	02.05.2020	РБ	467004011	ТОО	17
		Доп. сог. №3 от 13.06.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети газоснабжения)	138 276 815,00	71 244 814,99	6 173 072,10	114 166 539	5 686 696					740 768,65	6 913 840,75

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Жаксылык Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:
заместитель директора
ТОО "Технический надзор"
Тажиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Муталиев М.

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Автор: ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.
Дополнительное соглашение №3 от 13.06.2022г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети газоснабжения)

АКТ №4

выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.0 4.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение наружные сети среднего давления (надземный)									
				Газопроводы и фитинги для обвязки ГРПШ							
Среднее давление											
85	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматически м испытанием	км трубопровода	0,0504	-677710,96	-206908,02	-34157	-10428	-444	-27436	-66520
		НР - 99%; СП - 8%			-462000,00	-87871,00	-23285	-4429		-4927	
				Опора под задвижку Д=50мм							
140	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,26	-24496,62	-1723,46	-6369	-448	-4718	-1181	-8154
		НР - 91%; СП - 8%			-4626,09	-366,27	-1203	-95		-604	
141	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления тр убопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0 ,1 т. Монтаж	т конструкций	0,031964	-99910,42	-7324,64	-3194	-234	-250	-1879	-5478
		НР - 69%; СП - 8%			-84787,20	-397,65	-2710	-13		-406	
142	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	м	4,368	-1344,00	--	-5871	--	-5871	--	-6340
		СП - 8%			--	--	--	--		-470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низк олегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,008164	-234130,00	–	-1911	–	-1911	–	-2064
		СП - 8%			–	–	–	–		-153	
144	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00112	-221381,00	–	-248	–	-248	–	-268
		СП - 8%			–	–	–	–		-20	
145	С121-130816-2304 2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,024	-621,00	–	-636	–	-636	–	-687
		СП - 8%			–	–	–	–		-51	
146	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,34672	-776,00	–	-269	–	-269	–	-291
		СП - 8%			–	–	–	–		-22	
147	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за од ин раз	м2	2	-175,16	-4,67	-350	-9	-173	-117	-504
		НР - 69%; СП - 8%			-84,02	-0,50	-168	-1		-37	
148	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2	3,6	-173,98	-3,30	-626	-12	-437	-123	-809
		НР - 69%; СП - 8%			-49,08	-0,50	-177	-2		-60	
149	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 12836-67/ИФС-50-16	шт.	2	-1464,00	–	-2928	–	-2928	–	-3162
		СП - 8%			–	–	–	–		-234	
150	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	-917,00	–	-1834	–	-1834	–	-1981
		СП - 8%			–	–	–	–		-147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-58393	-11132	-19719	-30736	-96258
							-27542	-4539	–	-7131	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-44567				
	Материалы		Тенге				-5773				
	Всего заработная плата		Тенге					-29359			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-3064				
		Накладные расходы	Тенге				-28857				
		Сметная прибыль	Тенге				-5874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-79298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-22
		Сметная заработная плата	Тенге					-29359			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-3194				
	Материалы		Тенге				-249				
	Всего заработная плата		Тенге					-2723			
		Накладные расходы	Тенге				-1879				
		Сметная прибыль	Тенге				-406				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-5478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-2723			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-10633				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-10633				
		Сметная прибыль	Тенге				-851				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-11483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-96259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-24
		Сметная заработная плата	Тенге					-32082			
		РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)									
		Вход в землю 8353.06 СБ Д=63									
213	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,000035	-446563,53	-83331,32	-16	-3	-1	-13	-31
		НР - 99%; СП - 8%			-349250,00	-29858,88	-12	-1		-2	
				Опознавательные столбики (ОС) АС-5							
351	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	56	827,80	--	46357	--	5824	43776	97344
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	40533	--		7211	
352	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)/ таблички для указания	т	0,086968	248154,00	--	21581	--	21581	--	23308
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
366	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00514	908389,84	771501,20	4669	3966	41	1224	6364
		НР - 91%; СП - 8%			128719,00	132911,90	662	683		471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соедине ний методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	101	19990,58	18776,84	2019049	1896461	1000	459620	2676962
		НР - 91%; СП - 8%			1203,84	3796,92	121588	383489		198293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2091640	1900423	28445	504607	2803947
							162771	384171	--	207700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2091640				
	Материалы		Тенге				6865				
	Всего заработная плата		Тенге					546942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21581				
		Накладные расходы	Тенге				504606				
		Сметная прибыль	Тенге				207700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2803947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					546942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2803947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					546942			
		РАЗДЕЛ 3. Газоснабжение наружные сети низкого давления (надземный)									
368	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравл ическим испытанием	км трубопровода	0,0066	497057,66	107866,88	3281	712	119	2680	6438
369	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	3,03	1922,00	–	5824	–	5824	–	6290
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
370	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,636	1583,00	–	5756	–	5756	–	6216
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
371	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0024	425749,76	67819,82	1022	163	24	883	2057
21.12	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0096	313,00				3,00		
372	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,424	1002,00	–	2429	–	2429	–	2623
		СП - 8%			--	--	--	--		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 5 0 мм. Установка	шт.	11	2113,22	121,90	23245	1341	3276	18526	45113
23.7	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,022	31710,00				698,00		
375	С123-020101-1023 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	6	596,00	--	3576	--	3576	--	3862
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
376	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	917,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
377	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
26.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211187,00				21,00		
378	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 12836-67/ИФС-50-16	шт.	1	1464,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
379	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	789,00	53,46	4734	321	279	4093	9533
28.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00132	211187,00				279,00		
380	С123-020103-2808 2302-0103-2808 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 80 ГОСТ 12836-67/ИФС-80-16	шт.	6	2201,00	--	13206	--	13206	--	14262
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
381	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1031,32	71,28	2063	143	122	1780	4150
30.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	211187,00				122,00		
382	С123-020103-2809 2302-0103-2809 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 100 ГОСТ 12836-67/ИФС-100-16	шт.	2	3168,00	--	6336	--	6336	--	6843
		СП - 8%			--	--	--	--		507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полост и и испытание на прочность и герметичность воздухо м от передв ижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,08964	908389,84	771501,20	81428	69157	733	21342	110992
32.16	280187 С	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,008964	1421,00				13,00		
384	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соеди нений методом радиографирования, избыточное давлен ие среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	100	19990,58	18776,84	1999058	1877684	990	455069	2650457
33.4	147820 С	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	5	198,00				990,00		
385	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,48	175,16	4,67	1836	49	907	611	2643
34.8	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001886	432332,00				816,00		
386	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями II Ф-115	м2	10,48	173,98	3,30	1823	35	1274	358	2356
35.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001886	612923,00				1156,00		
387	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого дав ления под газом со снижением давления	врезка	6	9202,35	1153,38	55214	6920	7203	40680	103566
36.8	150581 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,36	1344,00				4516,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2217415	1956560	58124	546497	2985026
							202733	392206	--	221113	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2150994				
	Материалы		Тенге				11671				
	Всего заработная плата		Тенге					576035			
		Накладные расходы	Тенге				527971				
		Сметная прибыль	Тенге				214317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2893283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					576035			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				66421				
	Материалы		Тенге				3277				
	Всего заработная плата		Тенге					18904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43175				
		Накладные расходы	Тенге				18526				
		Сметная прибыль	Тенге				6796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2985025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					594939			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5686696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				337961				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3845852			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					771838			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66850		
		- Накладные расходы	Тенге							1020368	
		- Сметная прибыль	Тенге							421682	
	ИТОГО										**5 686 696**
	В том числе оборудование										
	Итого без оборудования										**5 686 696**
	Временные здания и сооружения 3,4%:										**193 348**
	Итого:										**5 880 044**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время										**53 508**
	Итого										**5 933 553**
	Непредвиденные затраты заказчика 2%										**118 671**
	Итого:										**6 052 224**
	2019-28% к=1										**1 694 623**
	2020-72% к=1,0348515										**4 509 470**
	Итого										**6 204 093**
	Поправочнй коэфициент к=0,995										**6 173 072,09**
	НДС 12%										**740 768,65**
	ИТОГО:										**6 913 840,75**

ТЕХНАДЗОР:
заместитель директора ТОО "Технический
Тажиев А.К.

инженер-эксперт
Турдашов К.Ж.

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный
Хусанбаев Н. Т.

инженер-эксперт
Әліпбек Ө.Н.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Муталиев М.